

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a las localidades de Soledad de Guadalupe, Mesa del Pino y El Cerezo. Municipio de Jalpan	Mesa del Pino	100.0%	may-12	jun-12	100.0%	may-12	jun-12	1,138,123.00	FISM	1,138,123.00			1,138,122.76	FISM	1,138,122.76			SISTEMA	1.00
2	Construcción del Sistema de Agua para beneficiar a las localidades de Camizalito y Los Jasso en el	Los Jasso	100.0%	may-12	jun-12	100.0%	may-12	jun-12	665,021.00	FISM	665,021.00			665,021.06	FISM	665,021.06			SISTEMA	1.00
3	Adquisición de Bomba para Sistema Regional de Agua	El Madroño	100.0%	mar-12	mar-12	100.0%	mar-12	mar-12	35,000.00	FISM	35,000.00			35,000.00	FISM	35,000.00			BOMBA	1.00
4	Adquisición de Bomba para Sistema Fotovoltaico	Tierra Fria	100.0%	mar-12	dic-12	100.0%	mar-12	dic-12	34,500.00	FISM	34,500.00			34,500.00	FISM	34,500.00			BOMBA	1.00
5	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable	El Limoncito	0.0%	mar-12	abr-12	0.0%	mar-12	abr-12	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				SISTEMA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,992,644.00		1,992,644.00			1,872,643.82		1,872,643.82				

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
6	Construcción de Red de Drenaje 1ra Etapa Col. Colosio	Zona Norte de Jalpan	98.0%	may-12	jun-12	0.0%	may-12	jun-12	160,000.00	FISM	160,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
7	Rehabilitación de Drenaje Sanitario y Pluvial Col. Mercado	Zona Centro de Jalpan	0.0%	nov-12	nov-12	0.0%	nov-12	nov-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
8	Introducción de Drenaje Sanitario, Col. Solidaridad	Zona Norte de Jalpan	100.0%	may-12	may-12	69.6%	may-12	may-12	114,392.00	FISM	114,392.00			79,592.27	FISM	79,592.27			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									474,392.00		474,392.00			79,592.27		79,592.27				

Programa: URBANIZACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
9	Relleño Sanitario Regional 2da. Etapa	Zona Sur de Jalpan	95.0%	may-12	jun-12	0.0%	may-12	jun-12	600,000.00	FISM	600,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
10	Clausura de Relleno Sanitario	Zona Sur de Jalpan	28.0%	oct-12	oct-12	28.8%	oct-12	oct-12	500,000.00	FISM	500,000.00			144,072.00	FISM	144,072.00			OBRA	1.00
11	Mantenimiento de Relleno Sanitario	Zona Sur de Jalpan	85.0%	abr-12	may-12	102.9%	abr-12	may-12	560,000.00	FISM	560,000.00			576,471.94	FISM	576,471.94			OBRA	1.00
12	Mantenimiento de Infraestructura Urbana	Vaías Comunitarias	91.0%	mar-12	jul-12	91.4%	mar-12	jul-12	50,000.00	FISM	50,000.00			45,681.10	FISM	45,681.10			OBRA	1.00
13	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Motero (Calle Francia).	Zona Norte de Jalpan	100.0%	oct-12	nov-12	100.0%	oct-12	nov-12	200,000.00	FISM	200,000.00			199,917.85	FISM	199,917.85			OBRA	1.00
14	Construcción de Techumbre en Cancha Ocupada	San Juan de los Duran	90.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
15	Motero y Piedra Bola, Col. San Blas	Zona Este de Jalpan	100.0%	abr-12	may-12	0.0%	abr-12	may-12	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
16	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Motero Col. Linda Vista	Zona Noroeste de Jalpan	100.0%	abr-12	may-12	98.1%	abr-12	may-12	400,000.00	FISM	400,000.00			392,314.74	FISM	392,314.74			OBRA	1.00
17	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Motero Calle San Nicolás	Zona Norte de Jalpan	100.0%	may-12	jun-12	100.0%	may-12	jun-12	80,000.00	FISM	80,000.00			79,968.20	FISM	79,968.20			OBRA	1.00
18	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Motero (Calle Abasco).	Zona Suroeste de Jalpan	100.0%	may-12	jun-12	99.9%	may-12	jun-12	272,746.00	FISM	272,746.00			272,345.99	FISM	272,345.99			OBRA	1.00
19	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Motero Calle Alvarado	Zona Oeste de Jalpan	100.0%	jun-12	nov-12	99.5%	jun-12	nov-12	383,495.00	FISM	383,495.00			361,602.77	FISM	361,602.77			OBRA	1.00
20	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Motero	Piedras Anchas	100.0%	mar-12	dic-12	100.0%	mar-12	dic-12	200,000.00	FISM	200,000.00			199,999.88	FISM	199,999.88			OBRA	1.00
21	Construcción de Empedrado Piedra con Motero, Barrio El Platanillo	Zona Oeste de Jalpan	100.0%	oct-12	nov-12	100.0%	oct-12	nov-12	300,000.00	FISM	300,000.00			299,996.64	FISM	299,996.64			OBRA	1.00
22	Bola con Motero y Ampliación de Red de Drenaje Col. San José	Zona Sur de Jalpan	100.0%	oct-12	nov-12	95.3%	oct-12	nov-12	200,000.00	FISM	200,000.00			190,606.65	FISM	190,606.65			OBRA	1.00
23	Municipal "La Magia de Nuestra Señora Col. El Empedrado"	Zona Este de Jalpan	100.0%	oct-12	dic-12	98.8%	oct-12	dic-12	300,000.00	FISM	300,000.00			296,544.47	FISM	296,544.47			OBRA	1.00
24	Bola con Motero y Cantera (Calle Pasa de Moya) Col. El Manzano	Zona Centro de Jalpan	90.0%	oct-12	oct-12	56.6%	oct-12	oct-12	500,000.00	FISM	500,000.00			283,033.39	FISM	283,033.39			OBRA	1.00
25	Construcción de Baños en Cancha de Usos Múltiples	El Lindero	0.0%	nov-12	nov-12	0.0%	nov-12	nov-12	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
26	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Motero, Col. Los Adobes	Zona Centro de Jalpan	100.0%	mar-12	abr-12	100.0%	mar-12	abr-12	278,025.00	FISM	278,025.00			278,024.59	FISM	278,024.59			OBRA	1.00
27	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Motero, Col. El Coco	Zona Este de Jalpan	0.0%	jul-12	ago-12	0.0%	jul-12	ago-12	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
28	Acondicionamiento de Espacio para Usos Múltiples, La Pedrera	Zona Sureste de Jalpan	100.0%	jul-12	ago-12	100.0%	jul-12	ago-12	40,000.00	FISM	40,000.00			40,000.00	FISM	40,000.00			OBRA	1.00

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Agosto del año 2012

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
29	Bola con Mortero (Calle Cayetano de Jalpan)	Jalpan	100.0%	abr-12	may-12	99.9%	abr-12	may-12	245,000.00	FISM	245,000.00			244,851.45	FISM	244,851.45			OBRA	1.00
30	Acondicionamiento de Espacio para Usos Múltiples	Barrales	0.0%	mar-12	dic-12	0.0%	mar-12	dic-12	70,000.00	FISM	70,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
31	Rehabilitación de Calle Jimenez, Col. Alcañalillas	Zona Oeste de Jalpan	0.0%	jul-12	dic-12	0.0%	jul-12	dic-12	11,342.00	FISM	11,342.00			-	FISM				OBRA	1.00
32	Construcción de Techumbre en Parcha Comunitaria	El Pocito	90.0%	oct-12	nov-12	0.0%	oct-12	nov-12	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA A									6,135,608.00		6,135,608.00			3,925,431.66		3,925,431.66				

Programa: ELECTRIFICACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
33	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la calle Principal	Zoyapilca	100.0%	may-12	may-12	100.0%	may-12	may-12	53,197.00	FISM	53,197.00			53,196.90	FISM	53,196.90			AMPL.	1.00
34	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la localidad de Valle Verde	Valle Verde	100.0%	may-12	may-12	100.3%	may-12	may-12	53,876.00	FISM	53,876.00			54,047.71	FISM	54,047.71			AMPL.	1.00
35	Ampliación de la Red de Distribución de Energía para beneficiar a la localidad de San Juan de los Duran	San Juan de los Duran	100.0%	may-12	may-12	100.0%	may-12	may-12	101,028.77	FISM	101,028.77			101,028.15	FISM	101,028.15			AMPL.	1.00
36	Ampliación de la Red de Energía para beneficiar a la localidad de San Zoyapilca	Zoyapilca	0.0%	jun-12	jun-12	0.0%	jun-12	jun-12	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
37	Electrificación no convencional con Paneles Solares	Río Adentro	100.0%	oct-12	nov-12	0.0%	oct-12	nov-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
38	Mantenimiento de Alumbrado Público	Cabeceza Municipal	48.0%	ene-12	dic-12	48.4%	ene-12	dic-12	700,000.00	FISM	700,000.00			338,707.99	FISM	338,707.99			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA A									1,033,101.77		1,033,101.77			546,980.75		546,980.75				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
39	Construcción de Centro de Salud	La Esperanza	100.0%	mar-12	may-12	92.6%	mar-12	may-12	200,000.00	FISM	200,000.00			185,278.23	FISM	185,278.23			OBRA	1.00
40	Construcción de Centro de Salud	Loma Delgada	100.0%	mar-12	may-12	95.2%	mar-12	may-12	200,000.00	FISM	200,000.00			190,345.76	FISM	190,345.76			OBRA	1.00
41	Infraestructura de Comunicación Fija en Casas de Salud	Varias Localidades	0.0%	mar-12	dic-12	0.0%	mar-12	dic-12	307,218.00	FISM	307,218.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA A									707,218.00		707,218.00			375,623.99		375,623.99				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
42	Espacios Educativos (Diversos Acoyos)	Municipio de Jalpan de Serra	85.0%	ene-12	ago-12	85.2%	ene-12	ago-12	681,846.00	FISM	681,846.00			560,618.66	FISM	560,618.66			OBRA	1.00
43	Muro de Contención en Escuela Telesecundaria	El Madroño	0.0%	mar-12	abr-12	0.0%	ene-12	abr-12	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
44	Muro de Contención en Preescolar	El Madroño	0.0%	abr-12	abr-12	0.0%	abr-12	abr-12	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
45	Construcción de Aula Didáctica Esc. Sec. Técnica No. 3	Jalpan de Serra	0.0%	may-12	may-12	0.0%	may-12	may-12	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
46	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria	Saldiveña	90.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	175,000.00	FISM	175,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
47	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria	Soledad de Guadalupe	90.0%	may-12	jun-12	0.0%	may-12	jun-12	225,000.00	FISM	225,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
48	Rehabilitación de Baños y Circulado Perimetral en Escuela Primaria	Jalpan de Serra	100.0%	nov-12	dic-12	0.0%	nov-12	dic-12	90,000.00	FISM	90,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
49	Construcción de Muro en Escuela Telesecundaria	Zoyapilca	0.0%	jun-12	jun-12	0.0%	jun-12	jun-12	35,000.00	FISM	35,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
50	Construcción de Baños Esc. Primaria	Tancoyol	0.0%	jun-12	jun-12	0.0%	jun-12	jun-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
51	Construcción de Cerca Perimetral Esc. Primaria Melchor Ocampo	Jalpan de Serra	0.0%	abr-12	jun-12	0.0%	abr-12	jun-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
52	Construcción de Muro de Contención en Jardín de Niños	Saucillo	0.0%	oct-12	oct-12	0.0%	oct-12	oct-12	25,000.00	FISM	25,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
53	Rehabilitación y Equipamiento de la Escuela Primaria "México"	Agua Fria	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	25,000.00	FISM	25,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
54	Equipamiento de Escuela Primaria	Zoyapilca	0.0%	oct-12	oct-12	0.0%	oct-12	oct-12	4,000.00	FISM	4,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA A									1,930,846.00		1,930,846.00			580,618.66		580,618.66				

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Agosto del año 2012

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
55	Mejoramiento de Vivienda (Varios Acyos)	Vanas Comunidades	99.5%	feb-12	dic-12	99.5%	feb-12	dic-12	219,000.00	FISM	219,000.00			217,923.41	FISM	217,923.41			OBRA	1.00
56	LBVR Construcción de Viviendas	Olla del Plan	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	49,000.00	FISM	49,000.00			49,000.00	FISM	49,000.00			VIVIENDA	2.00
57	LBVR Construcción de Viviendas	Ojo de Agua de Tancoyal	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	49,000.00	FISM	49,000.00			49,000.00	FISM	49,000.00			VIVIENDA	2.00
58	LBVR Construcción de Viviendas	Valle Verde	90.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	73,500.00	FISM	73,500.00			73,500.00	FISM	73,500.00			VIVIENDA	3.00
59	LBVR Construcción de Viviendas	San Antonio Tancoyal	80.0%	may-12	sep-12	84.0%	may-12	sep-12	73,500.00	FISM	73,500.00			61,766.00	FISM	61,766.00			VIVIENDA	3.00
60	LBVR Construcción de Viviendas	Tancoyal	95.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	245,000.00	FISM	245,000.00			245,000.00	FISM	245,000.00			VIVIENDA	10.00
61	LBVR Construcción de Viviendas	La Pesa	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	24,500.00	FISM	24,500.00			24,500.00	FISM	24,500.00			VIVIENDA	1.00
62	LBVR Construcción de Viviendas	Solidaridad y Auroras	80.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	49,000.00	FISM	49,000.00			49,000.00	FISM	49,000.00			VIVIENDA	2.00
63	LBVR Construcción de Viviendas	Zona Norte de Jalpan	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	245,000.00	FISM	245,000.00			245,000.00	FISM	245,000.00			VIVIENDA	10.00
64	LBVR Construcción de Viviendas	Zona Este de Jalpan	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	171,500.00	FISM	171,500.00			171,500.00	FISM	171,500.00			VIVIENDA	7.00
65	Construcción de Recamaras Adicionales	Carrera de Tencama	100.0%	may-12	sep-12	72.5%	may-12	sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			21,761.05	FISM	21,761.05			REC. ADIC.	3.00
66	Construcción de Recamaras Adicionales	Camizal de los Durán	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	10,000.00	FISM	10,000.00			10,000.00	FISM	10,000.00			REC. ADIC.	1.00
67	Construcción de Recamaras Adicionales	El Cañon	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			REC. ADIC.	3.00
68	Construcción de Recamaras Adicionales	El Pocito	100.0%	may-12	sep-12	65.2%	may-12	sep-12	10,000.00	FISM	10,000.00			6,521.96	FISM	6,521.96			REC. ADIC.	1.00
69	Construcción de Recamaras Adicionales	El Saucito	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	20,000.00	FISM	20,000.00			20,000.00	FISM	20,000.00			REC. ADIC.	2.00
70	Construcción de Recamaras Adicionales	Guayabos de Saucillo	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			REC. ADIC.	3.00
71	Construcción de Recamaras Adicionales	El Jaguey (Grande)	100.0%	may-12	sep-12	30.5%	may-12	sep-12	20,000.00	FISM	20,000.00			6,099.99	FISM	6,099.99			REC. ADIC.	2.00
72	Construcción de Recamaras Adicionales	La Ceiba	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			REC. ADIC.	3.00
73	Construcción de Recamaras Adicionales	Mesa del Pino	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	40,000.00	FISM	40,000.00			40,000.00	FISM	40,000.00			REC. ADIC.	4.00
74	Construcción de Recamaras Adicionales	Los Charcos	100.0%	may-12	sep-12	92.5%	may-12	sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			27,761.05	FISM	27,761.05			REC. ADIC.	3.00
75	Construcción de Recamaras Adicionales	Manzanillos	100.0%	may-12	sep-12	55.6%	may-12	sep-12	50,000.00	FISM	50,000.00			27,776.45	FISM	27,776.45			REC. ADIC.	5.00
76	Construcción de Recamaras Adicionales	Petzota	100.0%	may-12	sep-12	97.1%	may-12	sep-12	40,000.00	FISM	40,000.00			38,847.59	FISM	38,847.59			REC. ADIC.	4.00
77	Construcción de Recamaras Adicionales	Rancho Nuevo	100.0%	may-12	sep-12	98.0%	may-12	sep-12	20,000.00	FISM	20,000.00			19,005.36	FISM	19,005.36			REC. ADIC.	2.00
78	Construcción de Recamaras Adicionales	San Isidro	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	20,000.00	FISM	20,000.00			20,000.00	FISM	20,000.00			REC. ADIC.	2.00
79	Construcción de Recamaras Adicionales	San Juan de los Durán	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			REC. ADIC.	3.00
80	Construcción de Recamaras Adicionales	Saucillo	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	50,000.00	FISM	50,000.00			50,000.00	FISM	50,000.00			REC. ADIC.	5.00
81	Construcción de Recamaras Adicionales	Tancama	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			REC. ADIC.	3.00
82	Construcción de Recamaras Adicionales	Zoyapitca	100.0%	may-12	sep-12	12.5%	may-12	sep-12	10,000.00	FISM	10,000.00			1,252.66	FISM	1,252.66			REC. ADIC.	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,899,000.00		1,899,000.00			1,625,215.52		1,625,215.52				

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO					INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO		FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
83	Rehabilitación de Camino (Construcción de Rampas)	Agua Amarga	100.0%	may-12	may-12	100.0%	may-12	may-12	66,666.00	FISM	66,666.00			66,667.20	FISM	66,667.20			OBRA	1.00
84	Rehabilitación de Camino	El Alamo	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	53,794.00	FISM	53,794.00			-	FISM	-			OBRA	1.00
85	Rehabilitación de Camino (Construcción de Rampas)	Moctezumas	100.0%	jul-12	dic-12	67.6%	jul-12	dic-12	200,000.00	FISM	200,000.00			135,181.50	FISM	135,181.50			OBRA	1.00
86	Rehabilitación de Camino de Yerabuena a la Arena (Bacheo y Construcción de Rampas)	Yerabuena	95.0%	abr-12	may-12	79.5%	abr-12	may-12	350,000.00	FISM	350,000.00			278,400.00	FISM	278,400.00			OBRA	1.00
87	Rehabilitación de Camino (Construcción de Rampas)	Los Charcos	100.0%	abr-12	abr-12	100.0%	abr-12	abr-12	123,573.00	FISM	123,573.00			123,572.78	FISM	123,572.78			OBRA	1.00
88	Construcción de Alcantarilla	Guayabos de Saucillo	100.0%	mar-12	dic-12	0.0%	mar-12	dic-12	90,000.00	FISM	90,000.00			-	FISM	-			OBRA	1.00
89	Rehabilitación de Camino (Cunetes y Alcantarillas)	Camizalito	100.0%	mar-12	dic-12	100.0%	mar-12	dic-12	40,000.00	FISM	40,000.00			40,001.61	FISM	40,001.61			OBRA	1.00
90	Rehabilitación de Camino (Cunetes, Bacheo y Rampas)	Carrera de Tancama	100.0%	abr-12	abr-12	100.0%	abr-12	abr-12	67,000.00	FISM	67,000.00			67,002.67	FISM	67,002.67			OBRA	1.00
91	Construcción de Alcantarilla	La Ceiba	100.0%	abr-12	abr-12	100.0%	abr-12	abr-12	40,000.00	FISM	40,000.00			40,002.10	FISM	40,002.10			OBRA	1.00
92	Construcción de 2 Alcantarillas y Bacheo de Camino	Moctezumas	100.0%	abr-12	abr-12	100.0%	abr-12	abr-12	66,666.00	FISM	66,666.00			66,668.60	FISM	66,668.60			OBRA	1.00
93	(Conformación de Cunetes y Bacheo)	Agua Fria	100.0%	may-12	may-12	100.0%	may-12	may-12	50,000.00	FISM	50,000.00			50,000.01	FISM	50,000.01			OBRA	1.00
94	Rehabilitación de Camino (Cunetes, Bacheo y Construcción de Rampas)	Limón de la Peña	100.0%	nov-12	nov-12	68.4%	nov-12	nov-12	150,000.00	FISM	150,000.00			102,571.98	FISM	102,571.98			OBRA	1.00
95	Rehabilitación de Camino (Cunetes, Bacheo y Construcción de Rampas)	El Pocito	100.0%	oct-12	nov-12	100.0%	oct-12	nov-12	100,000.00	FISM	100,000.00			100,000.18	FISM	100,000.18			OBRA	1.00
96	Forestal Mexicano del ETJ Camino	Laguna de Pitzquinilla	100.0%	mar-12	mar-12	0.0%	mar-12	mar-12	17,147.00	FISM	17,147.00			-	FISM	-			OBRA	1.00

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Agosto del año 2012

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
97	Modernización y Ampliación de Camino E.C. KM 175 (Carr. Fed. San Juan del Río - Xilitla) Laguna de Pitzquitilla. Tramo Estimado: Del	Laguna de Pitzquitilla	70.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	824,873.00	FISM	824,873.00			824,872.51	FISM	824,872.51			OBRA	1.00
98	Modernización y Ampliación de Camino E.C. KM 9+260 (Carr. Est. La Vuelta-Tancoyol) Zoyapilca-Soledad de Gpe.-El Cañon-Valle Verde-San Isidro-El Saucito-La Esperanza-Rancho Nuevo. Tramo: del km 0+000 al km 15+366	Valle Verde	100.0%	mar-12	jul-12	99.8%	mar-12	jul-12	1,334,912.50	FISM	1,334,912.50			1,328,971.36	FISM	1,328,971.36			OBRA	1.00
99	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol. Tramo: del KM 0+000 al 11+360. Subtramo a Modernizar de	San Antonio	100.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	967,909.00	FISM	967,909.00			967,908.66	FISM	967,908.66			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									4,542,540.50		4,542,540.50			4,191,821.36		4,191,821.36				

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
100	Infraestructura Rural Productiva	Vaňas Comunidades	65.0%	mar-12	jul-12	63.1%	mar-12	jul-12	885,000.00	FISM	885,000.00			558,316.20	FISM	558,316.20			OBRA	1.00
101	Construcción de Guardaganado	Agua Amarga	100.0%	nov-12	nov-12	88.6%	nov-12	nov-12	67,182.73	FISM	67,182.73			59,551.49	FISM	59,551.49			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									952,182.73		952,182.73			617,867.69		617,867.69				

Programa: GASTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
102	Gastos Indirectos de Operación	Jalpan	81.0%	ene-12	dic-12	81.1%	ene-12	dic-12	580,000.00	FISM	580,000.00			470,155.00	FISM	470,155.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									580,000.00		580,000.00			470,155.00		470,155.00				

Programa: ODM 2012			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
103	Rehabilitación de Drenaje en SARGARSA	Jalpan	100.0%	feb-12	mar-12	100.0%	feb-12	mar-12	60,905.85	ODM	60,905.85			60,905.85	ODM	60,905.85			OBRA	1.00
104	Unidad Deportiva	Jalpan	100.0%	abr-12	abr-12	100.0%	abr-12	abr-12	13,713.57	ODM	13,713.57			13,713.57	ODM	13,713.57			OBRA	1.00
105	Ampliación de Red de Energía Eléctrica camino Limoncillo	Sauccillo	100.0%	may-12	may-12	100.0%	may-12	may-12	8,075.81	ODM	8,075.81			8,075.81	ODM	8,075.81			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									82,695.23		82,695.23			82,695.23		82,695.23				

Programa: G.E.G.			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatad	Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatad	Unidad	Aprobadas
106	Construcción de Casa de Usos Múltiples	Jalpan	100.0%	jul-12	sep-12	100.0%	jul-12	sep-12	299,494.52	GEQ			299,494.52	299,494.52	GEQ			299,494.52	OBRA	1.00
107	Rehabilitación de Albercás y Circulado Perimetral (Parque Mundo Jalpan)	Jalpan	0.0%	jun-12	jul-12	30.0%	jun-12	jul-12	99,570.63	GEQ			99,570.63	29,871.19	GEQ			29,871.19	OBRA	1.00
108	Gimnasio al Aire Libre, Unidad Deportiva El Volcan	Jalpan	0.0%	jun-12	jul-12	30.0%	jun-12	jul-12	299,690.96	GEQ			299,690.96	89,907.29	GEQ			89,907.29	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									698,756.11				698,756.11	419,273.00				419,273.00		

Programa: CDI			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Estatad	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estatad	Federal	Unidad	Aprobadas
109	Potable para beneficiar a las localidades de Camizalito y Los	Camizalito	100.0%	abr-12	jul-12	61.6%	abr-12	jul-12	7,607,800.00	CDI	760,780.00	1,521,560.00	5,325,460.00	4,683,773.24	CDI			4,683,773.24	OBRA	1.00
110	Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a las localidades de Soledad de	Soledad de Guadalupe	100.0%	abr-12	jul-12	63.3%	abr-12	jul-12	12,258,532.47	CDI	1,225,853.25	2,451,706.49	8,580,972.73	7,763,383.77	CDI			7,763,383.77	OBRA	1.00

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Agosto del año 2012

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Federal	Total	Fondo	Municipal	Part.	Federal	Unidad	Aprobadas	
111	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo 0+000 al 11+360, subtramo a modernizar del km	Tancoyol	100.0%	abr-12	jul-12	54.8%	abr-12	jul-12	12,000,000.00	CDI	1,200,000.00	2,400,000.00	8,400,000.00	6,570,931.22	CDI				6,570,931.22	OBRA	1.00
112	Modernización y Ampliación de Caminos	Laguna de Pitzquitlana	70.0%	abr-12	jul-12	32.2%	abr-12	jul-12	9,000,000.00	CDI	900,000.00	1,800,000.00	6,300,000.00	2,895,315.19	CDI				2,895,315.19	OBRA	1.00
113	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la Calle Principal	Zoyapitla	100.0%	abr-12	jul-12	98.9%	abr-12	jul-12	537,654.75	CDI	53,765.47	107,530.95	376,358.33	531,969.02	CDI	48,079.74	107,530.95	376,358.33	OBRA	1.00	
114	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la Calle Principal	Valle Verde	100.0%	abr-12	jun-12	99.2%	abr-12	jun-12	543,322.85	CDI	54,332.28	108,664.57	380,326.00	538,763.87	CDI	49,773.30	108,664.57	380,326.00	OBRA	1.00	
115	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la Localidad de	San Juan de los Durán	100.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	1,010,287.70	CDI	101,028.77	202,057.54	707,201.39	1,010,276.99	CDI	101,018.06	202,057.54	707,201.39	OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									42,957,597.77		4,295,759.77	8,591,519.55	30,070,318.45	23,994,413.10		198,871.10	418,253.06	23,177,289.14			

Programa: TU CASA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Federal	Total	Fondo	Municipal	Part.	Federal	Unidad	Aprobadas
116	UBVR Construcción de Viviendas	Otila del Plan	100.0%	may-12	sep-12	70.0%	may-12	sep-12	163,200.00	TU CASA	49,000.00	8,200.00	106,000.00	114,171.91	TU CASA		8,171.91	106,000.00	VIVIENDA	2.00
117	UBVR Construcción de Viviendas	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	may-12	sep-12	70.0%	may-12	sep-12	163,200.00	TU CASA	49,000.00	8,200.00	106,000.00	114,171.91	TU CASA		8,171.91	106,000.00	VIVIENDA	2.00
118	UBVR Construcción de Viviendas	Valle Verde	90.0%	may-12	sep-12	70.0%	may-12	sep-12	244,800.00	TU CASA	73,500.00	12,300.00	159,000.00	171,251.27	TU CASA		12,251.27	159,000.00	VIVIENDA	3.00
119	UBVR Construcción de Viviendas	San Antonio Tancoyol	80.0%	may-12	sep-12	68.0%	may-12	sep-12	244,800.00	TU CASA	73,500.00	12,300.00	159,000.00	166,500.00	TU CASA		7,500.00	159,000.00	VIVIENDA	3.00
120	UBVR Construcción de Viviendas	Tancoyol	95.0%	may-12	sep-12	69.5%	may-12	sep-12	816,000.00	TU CASA	245,000.00	41,000.00	530,000.00	566,900.00	TU CASA		36,900.00	530,000.00	VIVIENDA	10.00
121	UBVR Construcción de Viviendas	La Pesa	100.0%	may-12	sep-12	70.0%	may-12	sep-12	81,600.00	TU CASA	24,500.00	4,100.00	53,000.00	57,085.93	TU CASA		4,085.93	53,000.00	VIVIENDA	1.00
122	UBVR Construcción de Viviendas	Solidaridad y Auroras	80.0%	may-12	sep-12	70.0%	may-12	sep-12	163,200.00	TU CASA	49,000.00	8,200.00	106,000.00	114,171.90	TU CASA		8,171.90	106,000.00	VIVIENDA	2.00
123	UBVR Construcción de Viviendas	Zona Norte de Jalpan	100.0%	may-12	sep-12	70.0%	may-12	sep-12	816,000.00	TU CASA	245,000.00	41,000.00	530,000.00	570,851.29	TU CASA		40,851.29	530,000.00	VIVIENDA	10.00
124	UBVR Construcción de Viviendas	Zona Este de Jalpan	100.0%	may-12	sep-12	70.0%	may-12	sep-12	571,200.00	TU CASA	171,500.00	28,700.00	371,000.00	399,592.10	TU CASA		28,592.10	371,000.00	VIVIENDA	7.00
125	Construcción de Recamaras Adicionales	Camra de Tancama	100.0%	may-12	sep-12	62.5%	may-12	sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	60,000.00	TU CASA			60,000.00	REC. ADIC.	3.00
126	Construcción de Recamaras Adicionales	Camizal de los Durán	100.0%	may-12	sep-12	68.7%	may-12	sep-12	32,000.00	TU CASA	10,000.00	2,000.00	20,000.00	21,983.36	TU CASA		1,983.36	20,000.00	REC. ADIC.	1.00
127	Construcción de Recamaras Adicionales	El Cañon	100.0%	may-12	sep-12	68.7%	may-12	sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	65,953.15	TU CASA		5,953.15	60,000.00	REC. ADIC.	3.00
128	Construcción de Recamaras Adicionales	El Pocito	100.0%	may-12	sep-12	62.5%	may-12	sep-12	32,000.00	TU CASA	10,000.00	2,000.00	20,000.00	20,000.00	TU CASA			20,000.00	REC. ADIC.	1.00
129	Construcción de Recamaras Adicionales	El Saucito	100.0%	may-12	sep-12	64.9%	may-12	sep-12	64,000.00	TU CASA	20,000.00	4,000.00	40,000.00	41,505.36	TU CASA		1,505.36	40,000.00	REC. ADIC.	2.00
130	Construcción de Recamaras Adicionales	Guayabos de Saucillo	100.0%	may-12	sep-12	68.7%	may-12	sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	65,953.15	TU CASA		5,953.15	60,000.00	REC. ADIC.	3.00
131	Construcción de Recamaras Adicionales	El Jaguey (Grande)	100.0%	may-12	sep-12	62.4%	may-12	sep-12	64,000.00	TU CASA	20,000.00	4,000.00	40,000.00	39,905.37	TU CASA			39,905.37	REC. ADIC.	2.00
132	Construcción de Recamaras Adicionales	La Oelba	100.0%	may-12	sep-12	68.0%	may-12	sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	65,261.05	TU CASA		5,261.05	60,000.00	REC. ADIC.	3.00
133	Construcción de Recamaras Adicionales	Mesa del Pino	100.0%	may-12	sep-12	68.7%	may-12	sep-12	128,000.00	TU CASA	40,000.00	8,000.00	80,000.00	87,946.54	TU CASA		7,946.54	80,000.00	REC. ADIC.	4.00
134	Construcción de Recamaras Adicionales	Los Charcos	100.0%	may-12	sep-12	62.5%	may-12	sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	60,000.00	TU CASA			60,000.00	REC. ADIC.	3.00
135	Construcción de Recamaras Adicionales	Manzanillos	100.0%	may-12	sep-12	62.5%	may-12	sep-12	160,000.00	TU CASA	50,000.00	10,000.00	100,000.00	100,000.00	TU CASA			100,000.00	REC. ADIC.	5.00
136	Construcción de Recamaras Adicionales	Petzcola	100.0%	may-12	sep-12	68.1%	may-12	sep-12	128,000.00	TU CASA	40,000.00	8,000.00	80,000.00	87,176.15	TU CASA		7,176.15	80,000.00	REC. ADIC.	4.00
137	Construcción de Recamaras Adicionales	Rancho Nuevo	100.0%	may-12	sep-12	62.5%	may-12	sep-12	64,000.00	TU CASA	20,000.00	4,000.00	40,000.00	40,000.00	TU CASA			40,000.00	REC. ADIC.	2.00
138	Construcción de Recamaras Adicionales	San Isidro	100.0%	may-12	sep-12	68.7%	may-12	sep-12	64,000.00	TU CASA	20,000.00	4,000.00	40,000.00	43,966.76	TU CASA		3,966.76	40,000.00	REC. ADIC.	2.00
139	Construcción de Recamaras Adicionales	San Juan de los Durán	100.0%	may-12	sep-12	68.7%	may-12	sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	65,953.15	TU CASA		5,953.15	60,000.00	REC. ADIC.	3.00
140	Construcción de Recamaras Adicionales	Saucillo	100.0%	may-12	sep-12	67.0%	may-12	sep-12	160,000.00	TU CASA	50,000.00	10,000.00	100,000.00	107,276.46	TU CASA		7,276.46	100,000.00	REC. ADIC.	5.00
141	Construcción de Recamaras Adicionales	Tancama	100.0%	may-12	sep-12	68.7%	may-12	sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	65,953.15	TU CASA		5,953.15	60,000.00	REC. ADIC.	3.00
142	Construcción de Recamaras Adicionales	Zoyapitla	100.0%	may-12	sep-12	62.5%	may-12	sep-12	32,000.00	TU CASA	10,000.00	2,000.00	20,000.00	20,000.00	TU CASA			20,000.00	REC. ADIC.	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									4,864,000.00		1,460,000.00	264,000.00	3,120,000.00	3,313,529.96			213,624.59	3,119,905.37		

Programa: PDZP			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Unidad	Aprobadas
143	Sustitución de Fogones Abiertos por Cermados	Vaías Comunidades	100.0%	may-12	may-12	100.0%	may-12	may-12	315,000.00	PDZP			315,000.00	313,200.00	PDZP			313,200.00	OBRA	1.00
144	Conectividad Satelital para CCA	Laguna de Pitzquitlana	100.0%	may-12	may-12	100.0%	may-12	may-12	41,309.00	PDZP			41,309.00	41,309.00	PDZP			41,309.00	OBRA	1.00
145	Distribución de Agua para combatir la Sequia	Vaías Comunidades	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	155,673.00	PDZP			155,673.00	155,673.33	PDZP			155,673.33	OBRA	1.00

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Agosto del año 2012

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Estatal	Federal	Unidad	Aprob.		
146	Relevo Sanitario Regional 2da. Etapa	Jalpan de Serra	95.0%	jun-12	sep-12	37.4%	jun-12	sep-12	6,689,690.90	POZP	1,137,938.90	2,275,876.00	2,275,876.00	2,128,964.75	POZP						2,128,964.75	OBRA	1.00	
147	Construcción de Red de Drenaje Tra. Etapa	Col. Colosio	98.0%	jul-12	ago-12	29.9%	jul-12	ago-12	800,000.00	POZP	160,000.00	320,000.00	320,000.00	238,945.12	POZP						238,945.12	OBRA	1.00	
148	Paneles Solares	Río Adentro	100.0%	ago-12	sep-12	30.0%	ago-12	sep-12	250,000.00	POZP	50,000.00	100,000.00	100,000.00	75,000.00	POZP						75,000.00	OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									7,251,672.90		1,347,938.90	2,695,876.00	3,207,858.00	2,953,092.20								2,953,092.20		

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						METAS			
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO																		
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Estatal	Federal	Unidad	Aprob.		
149	Rehabilitación de Camino (Cuneteo, Bacheo y Construcción de Rampas)	El Pocito	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	200,000.00	3 X 1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	3 X 1				50,000.00	50,000.00	OBRA	1.00	
150	Construcción de Techumbre en Cancha Comunitaria	El Pocito	90.0%	ago-12	oct-12	15.0%	ago-12	oct-12	500,000.00	3 X 1	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	75,000.00	3 X 1						75,000.00	OBRA	1.00
151	Construcción de Techumbre en Cancha Comunitaria	San Juan de los Durán	90.0%	ago-12	oct-12	11.2%	ago-12	oct-12	500,000.00	3 X 1	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	55,900.00	3 X 1						55,900.00	OBRA	1.00
152	Construcción de Techumbre en Cancha Comunitaria	Soledad de Guadalupe	90.0%	ago-12	sep-12	0.0%	ago-12	sep-12	450,000.00	3 X 1	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	-	3 X 1							OBRA	1.00
153	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria	Saldiveña	90.0%	ago-12	oct-12	15.2%	ago-12	oct-12	350,000.00	3 X 1	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	53,100.00	3 X 1						53,100.00	OBRA	1.00
154	Rehabilitación de Baños y Circulado Perimetral en Esc. Prim.	Jalpan	100.0%	ago-12	oct-12	44.9%	ago-12	oct-12	180,000.00	3 X 1	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	80,824.00	3 X 1				35,824.00	45,000.00	OBRA	1.00	
155	Construcción de Aula Didáctica Esc. Sec. Tec. No. 3	Jalpan	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	600,000.00	3 X 1	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	3 X 1							OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,780,000.00		695,000.00	695,000.00	695,000.00	695,000.00	364,824.00					85,824.00	279,000.00			

Programa: PET			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO																	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Unidad	Aprobadas			
156	Conservación de Camino del 1+084 al 2+084 en la localidad de Agua Fria	Agua Fria	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	97,101.00	PET	50,000.00	23,551.00	23,550.00	47,101.00	PET		23,551.00	23,550.00			OBRA	1.00	
157	Conservación de Camino en la localidad de Camera de Tancama	Camera de Tancama	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	114,101.00	PET	67,000.00	23,551.00	23,550.00	47,101.00	PET		23,551.00	23,550.00			OBRA	1.00	
158	Conservación de Camino del 0+700 al 0+892 en la localidad de Camizalito	Camizalito	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	87,101.00	PET	40,000.00	23,550.00	23,551.00	47,101.00	PET		23,550.00	23,551.00			OBRA	1.00	
159	Conservación de Camino mediante la construcción de Alcantarilla y Rampa, Desazolve y Conformación de Cunetas en la Localidad de	Guayabos de Saucillo	0.0%	jun-12	sep-12	0.0%	jun-12	sep-12	204,546.00	PET	90,000.00	57,273.00	57,273.00	-	PET							OBRA	1.00
160	Conservación de Camino mediante la Reconstrucción de Alcantarilla en la localidad de La Ceiba	La Ceiba	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	87,101.00	PET	40,000.00	23,550.00	23,551.00	47,101.00	PET		23,550.00	23,551.00			OBRA	1.00	
161	Reconstrucción de Camino mediante Rampa de concreto y Alcantarilla en la localidad de	Moctezumas	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	113,767.00	PET	66,666.00	23,551.00	23,550.00	47,101.00	PET		23,551.00	23,550.00			OBRA	1.00	
162	Conservación de Camino del 1+478 al 1+478 en la Comunidad de Agua Amarga	Agua Amarga	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	113,767.00	PET	66,666.00	23,550.00	23,551.00	47,101.00	PET		23,550.00	23,551.00			OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									817,484.00		420,332.00	198,576.00	198,576.00	282,606.00			141,303.00	141,303.00					

Programa: FOPEDEP			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO																	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Federal	Unidad	Aprob.			
163	Rehabilitación de Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Espacios	Jalpan	76.8%	jun-12	sep-12	76.8%	jun-12	sep-12	1,109,219.90	FOPEDEP			1,109,219.90	851,363.80	FOPEDEP				851,363.80			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,109,219.90				1,109,219.90	851,363.80				851,363.80					

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						METAS		
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO																	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas			
164	Construcción de Relleno Sanitario Regional	Zona Sur de Jalpan	100.0%	ene-12	mar-12	95.4%	ene-12	mar-12	1,637,500.00	FISM	1,637,500.00			1,562,661.70	FISM	1,562,661.70					OBRA	1.00	
165	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Col. Magisterial	Zona Este de Jalpan	100.0%	mar-12	abr-12	100.0%	mar-12	abr-12	100,000.00	FISM	100,000.00			100,000.10	FISM	100,000.10						OBRA	1.00
166	Construcción de Rampas y Vados	Camizal de los Sanchez	100.0%	mar-12	may-12	91.7%	mar-12	may-12	324,935.00	FISM	324,935.00			298,104.30	FISM	298,104.30						OBRA	1.00

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Agosto del año 2012

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
167	Construcción de Denaite Pluvial en Pimaña	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	mar-12	abr-12	98.8%	mar-12	abr-12	100,000.00	FISM	100,000.00			98,752.77	FISM	98,752.77			OBRA	1.00
168	Construcción de Banda Perimetral en Cancha de Usos Múltiples	Agua Fria	100.0%	mar-12	abr-12	99.4%	mar-12	abr-12	88,200.00	FISM	88,200.00			87,678.61	FISM	87,678.61			OBRA	1.00
169	Acondicionamiento de Espacio para Usos Múltiples, Col. La Zona Sureste de Jalpan	Zona Sureste de Jalpan	100.0%	abr-12	may-12	99.5%	abr-12	may-12	100,000.00	FISM	100,000.00			99,520.64	FISM	99,520.64			OBRA	1.00
170	Construcción de Pavimentación de Concreto Hidráulico y Vado	Arroyo de las Cañas	100.0%	mar-12	may-12	99.9%	mar-12	may-12	600,000.00	FISM	600,000.00			599,344.86	FISM	599,344.86			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,950,635.00		2,950,635.00			2,846,062.98		2,846,062.98				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
171	Construcción de Centro de Salud	Ojo de Agua de Tancopal	100.0%	mar-12	may-12	96.6%	mar-12	may-12	200,000.00	FISM	200,000.00			193,177.14	FISM	193,177.14			OBRA	1.00
172	Construcción de Consultorio Dental	Valle Verde	0.0%	mar-12	may-12	0.0%	mar-12	may-12	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM	-			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									350,000.00		350,000.00			193,177.14		193,177.14				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
173	Construcción de Muro de Contención en Telescaudada	Yerabuena	100.0%	abr-12	may-12	99.4%	abr-12	may-12	90,000.00	FISM	90,000.00			89,419.77	FISM	89,419.77			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									90,000.00		90,000.00			89,419.77		89,419.77				

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
174	Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa	Vaías Comunidades	100.0%	ene-12	feb-12	100.0%	ene-12	feb-12	488,798.00	FISM	488,798.00			488,798.00	FISM	488,798.00			M2	87.45
TOTAL DEL PROGRAMA									488,798.00		488,798.00			488,798.00		488,798.00				

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
175	Construcción de Bacheo de Camino para Proyecto Relleno Sanitario Regional	Zona Sur Jalpan	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	160,659.86	FISM	160,659.86			160,659.86	FISM	160,659.86			PAGO DE DERECHOS	1.00
176	Construcción de Alcantarilla	El Jaguey	100.0%	abr-12	may-12	87.8%	abr-12	may-12	120,000.00	FISM	120,000.00			105,404.22	FISM	105,404.22			OBRA	1.00
177	Construcción de Rampas	Lomas de Juárez	100.0%	abr-12	may-12	99.6%	abr-12	may-12	150,000.00	FISM	150,000.00			149,438.62	FISM	149,438.62			OBRA	1.00
178	Construcción de Rampas	La Esperanza	100.0%	abr-12	may-12	93.0%	abr-12	may-12	150,000.00	FISM	150,000.00			139,506.16	FISM	139,506.16			OBRA	1.00
179	Construcción de Vados y Bacheo de Camino	Cartera de Tancama	98.7%	jul-12	sep-12	98.7%	jul-12	sep-12	200,000.00	FISM	200,000.00			197,324.94	FISM	197,324.94			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									780,659.86		780,659.86			752,333.80		752,333.80				

Programa: ODM 2011			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
180	Construcción de Cienegas Administrativas en la Escuela	Jalpan	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	578,675.00	ODM	578,675.00			578,680.04	ODM	578,680.04			OBRA	1.00
181	Construcción de Relleno Sanitario Regional	Zona Sur de Jalpan	100.0%	ene-12	mar-12	91.6%	ene-12	mar-12	1,637,500.00	ODM	1,637,500.00			1,500,000.00	ODM	1,500,000.00			OBRA	1.00
182	Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa	Vaías Localidades	100.0%	ene-12	feb-12	100.0%	ene-12	feb-12	2,266.55	ODM	2,266.55			2,266.55	ODM	2,266.55			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,218,441.55		2,218,441.55			2,080,946.59		2,080,946.59				

Programa: G.E.Q. 2011			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatal	Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatal	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatal	Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatal	Unidad	Aprobadas

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Agosto del año 2012

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Federal	Estadal	Total	Fondo	Municipal	Federal	Estadal	Unidad	Aprobadas
183	Unidad Deportiva	Jalpan	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	450,000.00					450,000.00	450,000.00				OBRA	1.00
184	Equipamiento de Biblioteca	Jalpan	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	150,000.00					150,000.00	150,003.40				OBRA	1.00
185	Construcción de Muro de Contención en Tellesquindaria	Sabino Grande	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	150,000.00					150,000.00	150,001.52				OBRA	1.00
186	Construcción de Muro de Contención	Saldiveña	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	200,000.00					200,000.00	200,000.00				OBRA	1.00
187	Construcción de Cerca Perimetral en Dimasfa 24 de Febrero	El Pocito	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	100,000.00					100,000.00	100,007.40				OBRA	1.00
188	Aula y Anexos Escuela EMSAD No. 31	Valle Verde	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	250,000.00					250,000.00	250,010.54				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,300,000.00					1,300,000.00	1,300,022.86					

Programa: DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Estadal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estadal	Federal	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
189	Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa	Varias Localidades	100.0%	ene-12	feb-12	100.0%	ene-12	feb-12	2,601,390.10	PDZP	520,278.10		2,081,112.00	1,964,501.19	PDZP			1,964,501.19	OBRA	1.00
190	Construcción de Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa	Jalpan de Serra	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	9,235,202.00	PDZP	3,235,202.00	3,000,000.00	3,000,000.00	5,999,838.23	PDZP		2,999,838.23	3,000,000.00	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									11,836,592.10		3,755,480.10	3,000,000.00	5,081,112.00	7,964,339.42			2,999,838.23	4,964,501.19		

Programa: CONACULTA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: PAICE 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Federal	Estadal	Total	Fondo	Municipal	Federal	Estadal	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
191	Construcción del Centro Cultural	Jalpan de Serra	99.0%	ene-12	mar-12	81.2%	ene-12	mar-12	15,000,000.00	PAICE		15,000,000.00		12,175,136.27	PAICE			12,175,136.27	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									15,000,000.00			15,000,000.00		12,175,136.27			12,175,136.27			

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora, además el recurso para las Obras del Programa RSM, ODM, GEQ, PDZP y PAICE, es el acumulado en base a lo ejercido desde el 2011. Para las Obras de Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa Varias Localidades, Construcción de Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa Jalpan, Conservación de Camino en Agua Fria, Carrera de Tancama, Carizalito, Guayabos de Saucillo, La Ceiba, Moctezumas y Agua Amarga, UBVR Construcción de Viviendas en Orilla del Plan, Ojo de Agua de Tancoyol, Valle Verde, San Antonio Tancoyol, La Presa, Solidaridad y Aurores, Zona Norte de Jalpan y Zona Este de Jalpan, Construcción de Recamaras en Carrera de Tancama, Carizal de los Durán, El Cañon, El Pocito, El Saucito, Guayabos de Saucillo, El Jaguey, La Ceiba, Mesa del Pino, Los Charcos, Manzanillos, Petzcola, Rancho Nuevo, San Isidro, San Juan de los Durán, Saucillo, Tancama y Zoyapilca, Rehabilitación de Camino (Cuneteo, Bacheo y Rampas) El Pocito, Construcción de Techumbre en Cancha Comunitaria en El Pocito y San Juan de los Durán, Construcción de Techumbre en Escuela Primaria en Soledad de Guadalupe y Saldiveña, Rehabilitación de Baños y Circulado Perimetral en Esc. Párr. Lic. Adolfo López Mateos Jalpan, Construcción de Aula Didáctica Esc. Sec. Tec. No. 3 Jalpan, dentro del RSM corresponden a la Aportación Municipal que se tienen de acuerdo a lo convenido entre las Instituciones de PDZP, PET, TU CASA y 3X1 por lo que no se considera que se este duplicando el gasto tanto en un Programa como en otro, para estas mismas obras la Aportación Municipal se registro contablemente dentro del rubro del RSM debido a que fue aquí en donde se estuvo liberando el gasto, por tal motivo en la Estructura Financiera de los Programas Federales queda registrada la parte Municipal, aunque no se refleje como ejercida el porcentaje financiero queda al 100, (Se hicieron reintegros a la Federación de la siguientes obras Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa Varias Localidades PDZP 2011 por \$ 116,610.81, Construcción de Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa Jalpan PDZP 2011 \$ 158.08 y de Sustitución de Fogones Abiertos por Cerrados PDZP 2012 por \$1,800.00, por lo que el avance financiero esta al 100%)

Ing. Luis Gustavo Prieto Baldeón
Subdirector de Finanzas Públicas Municipales.