

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a las localidades de Carrizal de los Duran, El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y El Saucito.	Valle Verde	100.0%	mar-13	abr-13	100.0%	mar-13	abr-13	109,350.00	FISM	109,350.00			109,350.00	FISM	109,350.00			PROYECTO	1.00
2	Elaboración de Estudio y Proyecto de Sistema de Agua, El Madroño.	El Madroño	100.0%	abr-13	oct-13	100.0%	abr-13	oct-13	198,150.00	FISM	198,150.00			198,149.99	FISM	198,149.99			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									307,500.00		307,500.00			307,499.99		307,499.99				

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
3	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo de Red de Drenaje.	Saldiveña	100.0%	may-13	jul-13	100.0%	may-13	jul-13	214,489.00	FISM	214,489.00			214,489.47	FISM	214,489.47			OBRA	1.00
4	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo de Red de Drenaje.	El Lindero	100.0%	may-13	jul-13	100.0%	may-13	jul-13	197,663.00	FISM	197,663.00			197,662.59	FISM	197,662.59			OBRA	1.00
5	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	El Lindero	100.0%	ago-13	dic-13	100.0%	ago-13	dic-13	130,600.00	FISM	130,600.00			130,600.02	FISM	130,600.02			OBRA	1.00
6	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	Saucillo	50.0%	abr-13	oct-13	50.0%	abr-13	oct-13	397,440.00	FISM	397,440.00			198,720.00	FISM	198,720.00			PROYECTO	1.00
7	Elaboración de la MIA y ETJ de la Red de Drenaje en Saldiveña, Lindero y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de El Lindero	Saldiveña-Lindero	100.0%	ago-13	dic-13	100.0%	ago-13	dic-13	131,912.00	FISM	131,912.00			131,911.99	FISM	131,911.99			PROYECTO	1.00
8	Sistema de Bombeo de Agua Potable	Varias Localidades	100.0%	nov-01	dic-13	100.0%	nov-01	dic-13	140,000.00	FISM	140,000.00			139,999.99	FISM	139,999.99			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,212,104.00		1,212,104.00			1,013,384.06		1,013,384.06				

Programa: URBANIZACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
9	Rehabilitación de Calles Principales en Mancha Urbana.	Tancoyol	100.0%	abr-13	jun-13	100.0%	abr-13	jun-13	398,636.00	FISM	398,636.00			398,636.00	FISM	398,636.00			OBRA	1.00
10	Pavimentación con Piedra Bola y Rehabilitación de Drenaje.	Tancama	100.0%	jul-13	sep-13	100.0%	jul-13	sep-13	209,998.00	FISM	209,998.00			209,997.68	FISM	209,997.68			OBRA	1.00
11	Pavimento con Piedra Bola.	Rincón de Pitzquintla	100.0%	jul-13	sep-13	100.0%	jul-13	sep-13	151,135.00	FISM	151,135.00			151,134.47	FISM	151,134.47			OBRA	1.00
12	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples.	El Pocito	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	275,000.00	FISM	275,000.00			275,000.00	FISM	275,000.00			OBRA	1.00
13	Construcción y Equipamiento de Modulo de Seguridad	Zoyaplica	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	300,000.00	FISM	300,000.00			300,000.00	FISM	300,000.00			OBRA	1.00
14	Construcción de Muro de Contención 2da. Etapa.	Sabino Grande	100.0%	may-13	may-13	100.0%	may-13	may-13	70,000.00	FISM	70,000.00			70,000.00	FISM	70,000.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,404,769.00		1,404,769.00			1,404,768.15		1,404,768.15				

Programa: ELECTRIFICACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
15	Construcción de Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la localidad de Carrizalito.	Carrizalito	100.0%	jul-13	nov-13	100.0%	jul-13	nov-13	961,449.00	FISM	961,449.00			961,449.05	FISM	961,449.05			OBRA	1.00
16	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica	Arroyo de las Cañas	100.0%	ago-13	ago-13	100.0%	ago-13	ago-13	37,887.00	FISM	37,887.00			37,887.44	FISM	37,887.44			OBRA	1.00

17	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Calle Fray Juan de Zumárraga	Col. La Cruz	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	14,616.00	FISM	14,616.00			14,616.95	FISM	14,616.95			OBRA	1.00
18	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Laguna de Pitzquinta	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	25,315.00	FISM	25,315.00			25,314.69	FISM	25,314.69			OBRA	1.00
19	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad de Embocadero.	Embocadero	100.0%	mar-13	mar-13	100.0%	mar-13	mar-13	103,060.00	FISM	103,060.00			103,060.35	FISM	103,060.35			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,142,327.00		1,142,327.00	-	-	1,142,328.48		1,142,328.48	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
20	Rehabilitación de Centros de Salud, Varias Localidades.	Varias Localidades	100.0%	mar-13	dic-13	100.0%	mar-13	dic-13	232,573.00	FISM	232,573.00			232,573.31	FISM	232,573.31			OBRA	1.00
21	Contrucción de Casa de Salud.	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	abr-13	jul-13	100.0%	abr-13	jul-13	398,150.00	FISM	398,150.00			398,149.51	FISM	398,149.51			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									630,723.00		630,723.00	-	-	630,722.82		630,722.82	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
22	Apoyos a Centros de Educación Basica, Varias Comunidades.	Varias Localidades	100.0%	mar-13	dic-13	100.0%	mar-13	dic-13	505,554.00	FISM	505,554.00			505,553.84	FISM	505,553.84			ACCION	1.00
23	Construcción de Casa de Usos Múltiples y Sanitarios	Loma Delgada	100.0%	jun-13	ago-13	100.0%	jun-13	ago-13	190,000.00	FISM	190,000.00			190,000.01	FISM	190,000.01			OBRA	1.00
24	Construcción de Oficina para Dirección y Sanitarios Escuela Primaria.	Valle Verde	100.0%	jun-13	ago-13	100.0%	jun-13	ago-13	738,457.00	FISM	738,457.00			738,457.03	FISM	738,457.03			OBRA	1.00
25	Construcción de Oficina para Dirección y Sanitarios de la Escuela Preescolar	Saldiveña	100.0%	jun-13	ago-13	100.0%	jun-13	ago-13	748,500.00	FISM	748,500.00			748,500.00	FISM	748,500.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,182,511.00		2,182,511.00	-	-	2,182,510.88		2,182,510.88	-	-		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
26	Construcción de Vivienda Digna	Varias Localidades	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	4,748,244.23	FISM	2,250,000.00	2,498,244.23		4,748,244.23	FISM	2,250,000.00	2,498,244.23		OBRA	100.00
27	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Capulines	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	131,600.00	FISM	131,600.00			131,600.00	FISM	131,600.00			ACCIONES	4.00
28	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Guayabos de Saucillo	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	32,900.00	FISM	32,900.00			32,900.00	FISM	32,900.00			ACCIONES	1.00
29	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Laguna de Pitzquinta	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	65,800.00	FISM	65,800.00			65,800.00	FISM	65,800.00			ACCIONES	2.00
30	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Orilla del Plan (La Laguna)	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	32,900.00	FISM	32,900.00			32,900.00	FISM	32,900.00			ACCIONES	1.00
31	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	230,524.00	FISM	230,524.00			230,524.32	FISM	230,524.32			ACCIONES	7.00
32	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Petzcola	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	32,874.00	FISM	32,874.00			32,874.42	FISM	32,874.42			ACCIONES	1.00
33	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	San Antonio Tancoyol	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	32,900.00	FISM	32,900.00			32,900.00	FISM	32,900.00			ACCIONES	1.00
34	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Saucillo	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	165,086.00	FISM	165,086.00			165,086.01	FISM	165,086.01			ACCIONES	5.00
35	Baños Dignos	Saldiveña	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	151,470.00	FISM	151,470.00			151,470.00	FISM	151,470.00			ACCIONES	17.00
36	Baños Dignos	La Arena	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	98,010.00	FISM	98,010.00			98,010.00	FISM	98,010.00			ACCIONES	11.00
37	Baños Dignos	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	26,730.00	FISM	26,730.00			26,730.00	FISM	26,730.00			ACCIONES	3.00
38	Baños Dignos	Petzcola	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	26,730.00	FISM	26,730.00			26,730.00	FISM	26,730.00			ACCIONES	3.00
39	Baños Dignos	Laguna de Pitzquinta	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	44,550.00	FISM	44,550.00			44,550.00	FISM	44,550.00			ACCIONES	5.00

40	Baños Dignos	Puerto de Animas	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	133,850.00	FISM	133,850.00			133,850.00	FISM	133,850.00			ACCIONES	15.00
41	Baños Dignos	El Jaguey	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	160,380.00	FISM	160,380.00			160,380.00	FISM	160,380.00			ACCIONES	18.00
42	Baños Dignos	Carrizal de los Sanchez	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	8,910.00	FISM	8,910.00			8,910.00	FISM	8,910.00			ACCIONES	1.00
43	Baños Dignos	El Madroño	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	17,820.00	FISM	17,820.00			17,820.00	FISM	17,820.00			ACCIONES	2.00
44	Baños Dignos	Rincón de Pitzquintita	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	17,820.00	FISM	17,820.00			17,820.00	FISM	17,820.00			ACCIONES	2.00
45	Baños Dignos	Espadañuela	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	26,730.00	FISM	26,730.00			26,730.00	FISM	26,730.00			ACCIONES	3.00
46	Baños Dignos	El Tepamal	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	8,910.00	FISM	8,910.00			8,910.00	FISM	8,910.00			ACCIONES	1.00
47	Baños Dignos	La Cuchilla Tancoyol	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	17,820.00	FISM	17,820.00			17,820.00	FISM	17,820.00			ACCIONES	2.00
48	Baños Dignos	Rincón de Tancoyol	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	62,370.00	FISM	62,370.00			62,370.00	FISM	62,370.00			ACCIONES	7.00
49	Baños Dignos	Las Flores	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	8,910.00	FISM	8,910.00			8,910.00	FISM	8,910.00			ACCIONES	1.00
50	Baños Dignos	San Antonio Tancoyol	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	8,910.00	FISM	8,910.00			8,910.00	FISM	8,910.00			ACCIONES	1.00
51	Baños Dignos	El Callejon	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	8,910.00	FISM	8,910.00			8,910.00	FISM	8,910.00			ACCIONES	1.00
52	Baños Dignos	Tancoyol	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	26,730.00	FISM	26,730.00			26,730.00	FISM	26,730.00			ACCIONES	3.00
53	Baños Dignos	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	8,910.00	FISM	8,910.00			8,910.00	FISM	8,910.00			ACCIONES	1.00
54	Baños Dignos	El Piatanito	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	44,550.00	FISM	44,550.00			44,550.00	FISM	44,550.00			ACCIONES	5.00
55	Baños Dignos	Orilla del Plan Tancoyol	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	17,820.00	FISM	17,820.00			17,820.00	FISM	17,820.00			ACCIONES	2.00
56	Baños Dignos	Jaguey Nuevo	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	8,910.00	FISM	8,910.00			8,910.00	FISM	8,910.00			ACCIONES	1.00
57	Baños Dignos	Techo	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	8,910.00	FISM	8,910.00			8,910.00	FISM	8,910.00			ACCIONES	1.00
58	Baños Dignos	El Lindero	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	89,100.00	FISM	89,100.00			89,100.00	FISM	89,100.00			ACCIONES	10.00
59	Baños Dignos	San Vicente	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	8,910.00	FISM	8,910.00			8,910.00	FISM	8,910.00			ACCIONES	1.00
60	Baños Dignos	Sabino Chico	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	17,820.00	FISM	17,820.00			17,820.00	FISM	17,820.00			ACCIONES	2.00
61	Baños Dignos	Sabino Grande	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	17,820.00	FISM	17,820.00			17,820.00	FISM	17,820.00			ACCIONES	2.00
62	Mejoramiento de Vivienda	Varias Localidades	100.0%	mar-13	nov-13	100.0%	mar-13	nov-13	1,269,470.00	FISM	1,269,470.00			1,269,470.00	FISM	1,269,470.00			ACCIONES	1.00
63	Actualización del Padrón de Puestos y Comunidades del Estado de Queretaro Municipio de Jalpan de Serra	Varias Localidades	100.0%	may-13	jun-13	100.0%	may-13	jun-13	244,800.00	FISM	244,800.00			244,800.00	FISM	244,800.00			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									8,065,208.23		5,566,964.00	2,498,244.23	-	8,065,209.07		5,566,964.84	2,498,244.23	-		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
64	Modernización y Ampliación de Camino E.C. Km 175 (Carr. Fed. San Juan del Río-Xilitla)- Laguna de Pitzquintita, del Km 0+000 al Km 2+320, Subtramo a Modernizar del Km 1+400 al Km 2+320.	Laguna de Pitzquintita	100.0%	mar-13	jun-13	100.0%	mar-13	jun-13	490,882.00	FISM	490,882.00			490,881.81	FISM	490,881.81			OBRA	1.00
65	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del Km 0+000 al 1+360, Subtramo a Modernizar del Km 0+000 al 4+300.	Las Flores, San Antonio Tancoyol, Las Nuevas Flores	100.0%	may-13	oct-13	100.0%	may-13	oct-13	2,015,063.00	FISM	2,015,063.00			2,015,062.90	FISM	2,015,062.90			OBRA	1.00
66	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Puente Vehicular ubicado en el Km 3+000 del Camino (Tancoyol-San Antonio Tancoyol) en el cruce con el Arroyo el ahorcado.	San Antonio Tancoyol	100.0%	abr-13	jun-13	100.0%	abr-13	jun-13	64,550.00	FISM	64,550.00			64,550.00	FISM	64,550.00			PROYECTO	1.00
67	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación del Camino Valle Verde-El Pocito-Carrizal de los Duran, Tramo estimado del Km 0+000 al Km 12+700 (12.7 Kilómetros).	El Pocito, Carrizal de los Duran	100.0%	abr-13	jun-13	100.0%	abr-13	jun-13	119,650.00	FISM	119,650.00			119,650.00	FISM	119,650.00			PROYECTO	1.00

68	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación de Camino E.C. Km 29+365 (Zoyaplica-Rancho Nuevo)-San Juan de los Duran, Tramo Estimado del Km 0+000 al Km 2+300 (2.3 Kilometros).	San Juan de los Duran	100.0%	jul-13	sep-13	100.0%	jul-13	sep-13	39,580.00	FISM	39,580.00			39,580.00	FISM	39,580.00			PROYECTO	1.00
69	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación del Camino E.C. Km 14+130 (Zoyaplica-Rancho Nuevo)-La Mesa del Pino, Tramo estimado: del Km 0+000 al 3+200 (3.2 Kilometros).	Mesa del Pino	100.0%	sep-13	nov-13	100.0%	sep-13	nov-13	49,575.00	FISM	49,575.00			49,575.00	FISM	49,575.00			PROYECTO	1.00
70	Estudio y Proyecto de Camino Landa de Matamoros a la Comunidad de Saucillo del Km 4+600 al 8+200.	Saucillo	100.0%	abr-13	oct-13	100.0%	abr-13	oct-13	417,650.00	FISM	417,650.00			417,650.00	FISM	417,650.00			PROYECTO	1.00
71	Obras de Conservación y Mantenimiento del Camino a Ojo de Agua de los Mar.	Ojo de Agua de los Mar	100.0%	jun-13	jun-13	100.0%	jun-13	jun-13	100,000.00	FISM	100,000.00			100,000.00	FISM	100,000.00			OBRA	1.00
72	Construcción de Pavimento con Piedra Bola en el Lindero	El Lindero	100.0%	abr-13	jun-13	100.0%	abr-13	jun-13	298,050.00	FISM	298,050.00			298,050.00	FISM	298,050.00			OBRA	1.00
73	Rehabilitación de Camino	Carrizal de los Sanchez	100.0%	may-13	jun-13	100.0%	may-13	jun-13	300,853.00	FISM	300,853.00			300,853.39	FISM	300,853.39			OBRA	1.00
74	Construcción de Rampa de Concreto	El Madroño	100.0%	abr-13	may-13	100.0%	abr-13	may-13	200,000.00	FISM	200,000.00			200,000.15	FISM	200,000.15			OBRA	1.00
75	Construcción de Rampas de Concreto	Loma Delgada	100.0%	jun-13	jul-13	100.0%	jun-13	jul-13	110,000.00	FISM	110,000.00			110,000.00	FISM	110,000.00			OBRA	1.00
76	Construcción de Losa para Alcantarilla	Agua Fría	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	32,440.00	FISM	32,440.00			32,440.03	FISM	32,440.03			OBRA	1.00
77	Elaboración de MIA y ETJ para Modernización de Camino Rural en Embocadero-Madroño.	Embocadero	48.0%	ago-13	dic-13	48.5%	ago-13	dic-13	500,000.00	FISM	500,000.00			242,391.00	FISM	242,391.00			PROYECTO	1.00
78	Elaboración de MIA y ETJ para Modernización de Camino Rural en Sabino Chico-Jalpan.	Sabino Chico	46.0%	ago-13	dic-13	46.7%	ago-13	dic-13	240,414.00	FISM	240,414.00			112,269.00	FISM	112,269.00			PROYECTO	1.00
79	Rehabilitación de Camino a Ojo de Agua de Tancoyol	Tancoyol	100.0%	ago-13	dic-13	100.0%	ago-13	dic-13	155,955.00	FISM	155,955.00			155,955.29	FISM	155,955.29			OBRA	1.00
80	Rehabilitación de Camino a Mesa del Sauz	Mesa del Sauz	100.0%	ago-13	dic-13	100.0%	ago-13	dic-13	156,873.00	FISM	156,873.00			156,872.66	FISM	156,872.66			OBRA	1.00
81	Construcción de Rampa de Concreto	Sabino Grande	100.0%	dic-13	dic-13	100.0%	dic-13	dic-13	100,000.00	FISM	100,000.00			100,000.00	FISM	100,000.00			OBRA	1.00
82	Construcción de Rampa de Concreto	El Zapote	100.0%	dic-13	dic-13	100.0%	dic-13	dic-13	100,000.00	FISM	100,000.00			100,000.00	FISM	100,000.00			OBRA	1.00
83	Rehabilitación de Caminos	Varias Localidades	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	600,837.00	FISM	600,837.00			600,837.00	FISM	600,837.00			OBRA	1.00
84	Rehabilitación de Camino de Laguna de Pitzquinta-Mohonera-Puerto Hondo	Laguna de Pitzquinta-Mohonera-Puerto Hondo	100.0%	jul-13	sep-13	100.0%	jul-13	sep-13	435,822.00	FISM	435,822.00			435,822.00	FISM	435,822.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									6,528,194.00		6,528,194.00		-		6,142,440.23		6,142,440.23		-	-

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
85	Construcción de Pretiles.	Carrera de Tancama	100.0%	jun-13	jul-13	100.0%	jun-13	jul-13	21,426.00	FISM	21,426.00			21,425.86	FISM	21,425.86			OBRA	1.00
86	Construcción de Pretiles.	Tancama	100.0%	jun-13	jul-13	100.0%	jun-13	jul-13	30,407.00	FISM	30,407.00			30,406.78	FISM	30,406.78			OBRA	1.00
87	Construcción de Pretiles.	Rincón de Tancama	100.0%	jun-13	jul-13	100.0%	jun-13	jul-13	18,034.00	FISM	18,034.00			18,033.92	FISM	18,033.92			OBRA	1.00
88	Construcción de Pretiles.	El Naranjo	100.0%	jun-13	jul-13	100.0%	jun-13	jul-13	21,423.00	FISM	21,423.00			21,423.38	FISM	21,423.38			OBRA	1.00
89	Construcción de Pretiles.	Capulines	100.0%	jun-13	jul-13	100.0%	jun-13	jul-13	21,426.00	FISM	21,426.00			21,425.86	FISM	21,425.86			OBRA	1.00
90	Construcción de Pretiles.	Río Adentro	100.0%	jun-13	jul-13	100.0%	jun-13	jul-13	21,426.00	FISM	21,426.00			21,426.86	FISM	21,426.86			OBRA	1.00
91	Construcción de Pretiles.	Sabino Chico	100.0%	jun-13	jul-13	100.0%	jun-13	jul-13	21,948.00	FISM	21,948.00			21,948.10	FISM	21,948.10			OBRA	1.00
92	Construcción de Pretiles.	Manzanillos	100.0%	jun-13	jul-13	100.0%	jun-13	jul-13	19,553.00	FISM	19,553.00			19,552.65	FISM	19,552.65			OBRA	1.00
93	Construcción de Pretiles.	El Zapote	100.0%	jun-13	jul-13	100.0%	jun-13	jul-13	16,472.00	FISM	16,472.00			16,471.72	FISM	16,471.72			OBRA	1.00
94	Guardaganado	El Lindero	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	29,628.00	FISM	29,628.00			29,627.88	FISM	29,627.88			OBRA	1.00
95	Construcción de Rampa	La Arenita (Saucillo)	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	120,018.00	FISM	120,018.00			120,017.83	FISM	120,017.83			OBRA	1.00
96	Construcción de Rampa	El Limoncito	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	77,224.00	FISM	77,224.00			77,223.82	FISM	77,223.82			OBRA	1.00

97	Construcción de Rampa	Petzcola	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	79,964.00	FISM	79,964.00			79,964.48	FISM	79,964.48			OBRA	1.00			
98	Bacheo de Camino con Material de Banco	Madroño	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	37,500.00	FISM	37,500.00			37,500.00	FISM	37,500.00			OBRA	1.00			
99	Bacheo de Camino con Material de Banco	Barrales	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	16,500.00	FISM	16,500.00			16,500.00	FISM	16,500.00			OBRA	1.00			
100	Bacheo de Camino con Material de Banco	Limón de la Peña	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			OBRA	1.00			
101	Bacheo de Camino con Material de Banco	El Limoncito	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	24,000.00	FISM	24,000.00			24,000.00	FISM	24,000.00			OBRA	1.00			
102	Construcción de Vertedor Hidraulico	Zoyaplica	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	23,531.00	FISM	23,531.00			23,531.39	FISM	23,531.39			OBRA	1.00			
103	Rehabilitación de Canales de Riego	Saldivería	100.0%	jul-13	sep-13	100.0%	jul-13	sep-13	263,000.00	FISM	263,000.00			263,000.02	FISM	263,000.02			OBRA	1.00			
104	Rehabilitación de Olla con Geomembrana.	Saucillo	100.0%	jul-13	sep-13	100.0%	jul-13	sep-13	93,841.00	FISM	93,841.00			93,841.49	FISM	93,841.49			OBRA	1.00			
105	Rehabilitación de Olla con Geomembrana.	Carrizalito	100.0%	jul-13	sep-13	100.0%	jul-13	sep-13	101,299.00	FISM	101,299.00			101,298.80	FISM	101,298.80			OBRA	1.00			
106	Apoyo con Fertilizante y Productos Fitosanitarios	Tancoyal	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	40,000.00	FISM	40,000.00			40,000.00	FISM	40,000.00			ACCION	1.00			
107	Apoyo con Fertilizante y Productos Fitosanitarios	Saucillo	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	20,000.00	FISM	20,000.00			20,000.00	FISM	20,000.00			ACCION	1.00			
108	Apoyo con Subsuelo de Parcelas	Valle Verde	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	15,000.00	FISM	15,000.00			15,000.00	FISM	15,000.00			ACCION	1.00			
109	Construcción de Deposito de Concreto Armado	Barrales	100.0%	jul-13	sep-13	100.0%	jul-13	sep-13	154,675.00	FISM	154,675.00			154,675.44	FISM	154,675.44			OBRA	1.00			
110	Construcción de Deposito de Concreto Armado	Ojo de Agua de los Mar	100.0%	jul-13	sep-13	100.0%	jul-13	sep-13	154,680.00	FISM	154,680.00			154,679.71	FISM	154,679.71			OBRA	1.00			
111	Desazolve de Bordos.	Tancoyal	100.0%	jun-13	jun-13	100.0%	jun-13	jun-13	8,857.00	FISM	8,857.00			8,857.02	FISM	8,857.02			OBRA	1.00			
112	Desazolve de Bordos.	Tancoyal	100.0%	jun-13	jun-13	100.0%	jun-13	jun-13	6,510.00	FISM	6,510.00			6,509.95	FISM	6,509.95			OBRA	1.00			
113	Desazolve de Bordos.	Laguna de Pitzquinta	100.0%	jun-13	jun-13	100.0%	jun-13	jun-13	5,083.00	FISM	5,083.00			5,083.05	FISM	5,083.05			OBRA	1.00			
114	Desazolve de Bordos.	Valle Verde	100.0%	may-13	jul-13	100.0%	may-13	jul-13	84,748.00	FISM	84,748.00			84,748.04	FISM	84,748.04			OBRA	1.00			
115	Desazolve de Bordos.	Limón de la Peña	100.0%	jun-13	jun-13	100.0%	jun-13	jun-13	12,511.00	FISM	12,511.00			12,511.32	FISM	12,511.32			OBRA	1.00			
116	Desazolve de Bordos.	Tancama	100.0%	jun-13	jun-13	100.0%	jun-13	jun-13	6,513.00	FISM	6,513.00			6,513.46	FISM	6,513.46			OBRA	1.00			
117	Desazolve de Bordos.	Los Jasso	100.0%	jun-13	jun-13	100.0%	jun-13	jun-13	6,516.00	FISM	6,516.00			6,515.94	FISM	6,515.94			OBRA	1.00			
118	Desazolve de Bordos.	Jaguey	100.0%	jun-13	jun-13	100.0%	jun-13	jun-13	9,638.00	FISM	9,638.00			9,638.01	FISM	9,638.01			OBRA	1.00			
119	Desazolve de Bordos.	Saucillo	100.0%	jun-13	jun-13	100.0%	jun-13	jun-13	7,164.00	FISM	7,164.00			7,163.86	FISM	7,163.86			OBRA	1.00			
120	Desazolve de Bordos.	Carrizal de los Sanchez	100.0%	jun-13	jun-13	100.0%	jun-13	jun-13	6,514.00	FISM	6,514.00			6,514.22	FISM	6,514.22			OBRA	1.00			
121	Construcción de Rampa.	Mohonera de Gudiño	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	91,010.00	FISM	91,010.00			91,010.02	FISM	91,010.02			OBRA	1.00			
122	Construcción de Muro de Contención.	Mohonera de Gudiño	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	67,908.00	FISM	67,908.00			67,908.13	FISM	67,908.13			OBRA	1.00			
TOTAL DEL PROGRAMA									1,785,947.00		1,785,947.00			-		1,785,949.01		1,785,949.01			-		-

Programa: GASTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
123	Gastos Indirectos.	Jalpan	100.0%	ene-13	dic-13	100.0%	ene-13	dic-13	642,093.00	FISM	642,093.00			642,093.00	FISM	642,093.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									642,093.00		642,093.00			642,093.00		642,093.00			-	-

Programa: G.E.Q.			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: AFEF Y FAM			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
124	Pavimento Piedra Bola con Mortero Calle Misión Tilaco, en la Colonia Las Misiones.	Col. Las Misiones	100.0%	mar-13	may-13	100.0%	mar-13	may-13	498,001.20	GEQ	498,001.20			498,001.20	GEQ	498,001.20			OBRA	1.00
125	Rehabilitación de Acceso de Empedrado con Piedra Bola, en la Colonia Puerto de San Nicolas.	Col. Puerto de San Nicolas	100.0%	mar-13	may-13	100.0%	mar-13	may-13	499,574.00	GEQ	499,574.00			499,574.00	GEQ	499,574.00			OBRA	1.00
126	Rehabilitación de Banquetas en las Laterales de Carretera Federal.	Jalpan de Serra	100.0%	mar-13	abr-13	100.0%	mar-13	abr-13	455,388.52	GEQ	455,388.52			455,388.52	GEQ	455,388.52			OBRA	1.00

127	Pavimentación Piedra Bola con Mortero Calle Ezequiel Montes, en la Col. El Coco.	Col. El Coco	100.0%	mar-13	may-13	100.0%	mar-13	may-13	595,795.12	GEQ	595,795.12			595,795.12	GEQ	595,795.12			OBRA	1.00
128	Construcción de Aula Didáctica en Esc. Telessec. Alfonso García	Saldiveña	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	524,465.00	GEQ	524,465.00			524,465.00	GEQ	524,465.00			OBRA	1.00
129	Construcción de Aula Didáctica en J.N. María Olvera Olvera	Jalpan de Serra	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	533,639.00	GEQ	533,639.00			533,639.00	GEQ	533,639.00			OBRA	1.00
130	Construcción de Aula Didáctica en Esc. Telessec. 18 de Marzo	Valle Verde	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	512,327.00	GEQ	512,327.00			512,327.00	GEQ	512,327.00			OBRA	1.00
131	Construcción de Sanitarios	El Lindero	100.0%	ago-13	dic-13	100.0%	ago-13	dic-13	91,981.10	GEQ	91,454.80	526.30		91,981.10	GEQ	91,454.80	526.30		OBRA	1.00
132	Rehabilitación de Calle Rivera del Río	Jalpan de Serra	100.0%	ago-13	dic-13	100.0%	ago-13	dic-13	197,074.52	GEQ	197,074.52			197,074.52	GEQ	197,074.52			OBRA	1.00
133	Construcción de Rampa de Concreto	El Platanito	100.0%	ago-13	dic-13	100.0%	ago-13	dic-13	170,519.37	GEQ	170,519.37			170,519.37	GEQ	170,519.37			OBRA	1.00
134	Pavimento Piedra Bola con Mortero Calle Santiago Apóstol	Col. La Cruz	100.0%	ago-13	dic-13	100.0%	ago-13	dic-13	87,376.70	GEQ	87,376.70			87,376.70	GEQ	87,376.70			OBRA	1.00
135	Pavimento Piedra Bola con Mortero Calle Jiménez	Jalpan de Serra	100.0%	ago-13	dic-13	100.0%	ago-13	dic-13	186,879.18	GEQ	183,843.78	3,035.40		186,879.18	GEQ	183,843.78	3,035.40		OBRA	1.00
136	Pavimento Piedra Bola con Mortero Calle Fray Junipero Serra, Col. Alcantarillas	Jalpan de Serra	100.0%	ago-13	dic-13	100.0%	ago-13	dic-13	168,569.05	GEQ	166,879.09	1,689.96		168,569.05	GEQ	166,879.09	1,689.96		OBRA	1.00
137	Construcción de Barda Perimetral de Block en COBAQ No. 4	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	ago-13	dic-13	100.0%	ago-13	dic-13	90,000.00	GEQ	90,000.00			89,999.81	GEQ	89,999.81			OBRA	1.00
138	Ampliación de Drenaje UTSJR	Col. Villas	100.0%	ago-13	dic-13	100.0%	ago-13	dic-13	90,345.16	GEQ	90,345.16			90,345.16	GEQ	90,345.16			OBRA	1.00
139	Rehabilitación de Parque Recreativo	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	ago-13	dic-13	100.0%	ago-13	dic-13	383,749.51	GEQ	383,749.51			383,749.51	GEQ	383,749.51			OBRA	1.00
140	Rehabilitación de Parque Recreativo	Col. Magisterial	100.0%	ago-13	dic-13	100.0%	ago-13	dic-13	71,720.23	GEQ	71,720.23			71,720.23	GEQ	71,720.23			OBRA	1.00
141	Adecuaciones de Espacios para Cancha de Usos Múltiples	Col. Niño Jesús	100.0%	ago-13	dic-13	100.0%	ago-13	dic-13	324,656.52	GEQ	324,656.52			324,656.52	GEQ	324,656.52			OBRA	1.00
142	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	Saldiveña	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	637,852.43	GEQ	637,852.43			637,852.43	GEQ	637,852.43			OBRA	1.00
143	Construcción de Techumbre en Plaza Cívica ENEQ	Cabecera Municipal	76.0%	nov-13	dic-13	76.0%	nov-13	dic-13	802,817.58	GEQ	715,990.23	86,827.35		609,947.60	GEQ	606,815.60	3,132.00		OBRA	1.00
144	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	El Cañon	85.1%	nov-13	dic-13	85.1%	nov-13	dic-13	764,325.10	GEQ	764,325.10			650,656.06	GEQ	650,656.06			OBRA	1.00
145	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	Rincón de Tancoyol	85.2%	nov-13	dic-13	85.2%	nov-13	dic-13	764,325.10	GEQ	764,325.10			651,143.75	GEQ	651,143.75			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									8,451,381.39		8,359,302.38	92,079.01	-	8,031,660.83		8,023,277.17	8,383.66	-		

Programa: FONDO DE APOYO AL MIGRANTE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FAM			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Federal	Part.	Otros	Total	Fondo	Federal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
146	Apoyo para el Mejoramiento de la Vivienda	Varias Localidades	100.0%	dic-13	dic-13	100.0%	dic-13	dic-13	168,339.00	DE APOYO AL MIGRANTE	168,339.00			168,339.00	DE APOYO AL MIGRANTE	168,339.00			ACIONES	43.00
147	Proyectos Productivos	Varias Localidades	100.0%	dic-13	dic-13	100.0%	dic-13	dic-13	397,000.00	DE APOYO AL MIGRANTE	397,000.00			397,000.00	DE APOYO AL MIGRANTE	397,000.00			ACIONES	50.00
TOTAL DEL PROGRAMA									565,339.00		565,339.00	-	-	565,339.00		565,339.00	-	-		

Programa: ODM			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
148	Rehabilitación y Mantenimiento de Albercas y Toboganes del Parque Mundo Acuático.	Jalpan	100.0%	abr-13	abr-13	100.0%	abr-13	abr-13	73,040.00	ODM	73,040.00			73,040.00	ODM	73,040.00			OBRA	1.00
149	Rehabilitación de Espacios Públicos.	Jalpan	100.0%	abr-13	may-13	100.0%	abr-13	may-13	139,118.37	ODM	139,118.37			139,118.37	ODM	139,118.37			OBRA	1.00
150	Rehabilitación de Centro de Convivencia Social	Jalpan	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	65,461.39	ODM	65,461.39			65,461.39	ODM	65,461.39			OBRA	1.00
151	Rehabilitación de Barda Atrial de la Misión Santiago Apóstol	Jalpan	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	67,199.44	ODM	67,199.44			67,199.44	ODM	67,199.44			OBRA	1.00
152	Becas Escolares	Valle Verde	100.0%	nov-13	nov-13	100.0%	nov-13	nov-13	100,000.00	ODM	100,000.00			100,000.00	ODM	100,000.00			ACCION	1.00

153	Becas Escolares	Saldiveña	100.0%	nov-13	nov-13	100.0%	nov-13	nov-13	100,000.00	ODM	100,000.00				100,000.00	ODM	100,000.00			ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									544,819.20		544,819.20				544,819.20		544,819.20				

Programa: PIBAI			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: CDI			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
154	Modernización y Ampliación del Camino E.C. km. 175 (Carr. Fed. San Juan del Rio-Xilitla)-Laguna de Pitzquintla, 0+000 al km 2+320. Subtramo a Modernizar del km 1+400 al km 2+320.	Laguna de Pitzquintla	100.0%	may-13	sep-13	100.0%	may-13	sep-13	4,444,818.10	CDI	3,555,854.48	444,481.81	444,481.81	4,444,818.10	CDI	3,555,854.48	444,481.81	444,481.81	OBRA	1.00
155	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del km 0+000 al 11+360. Subtramo a Modernizar del km 0+000 al 4+300 y Subtramo del km 9+000 al 9+700.	San Antonio Tancoyol	100.0%	may-13	dic-13	100.0%	may-13	dic-13	18,004,629.02	CDI	14,403,703.22	1,800,462.90	1,800,462.90	18,004,629.02	CDI	14,403,703.22	1,800,462.90	1,800,462.90	OBRA	1.00
156	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable para Beneficiar a la Localidades de Carrizal de los Duran, El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y el Saucito en el Municipio de Jalpan de Serra.	Valle Verde	100.0%	may-13	nov-13	100.0%	may-13	nov-13	1,093,500.00	CDI	874,800.00	109,350.00	109,350.00	1,093,500.00	CDI	874,800.00	109,350.00	109,350.00	PROYECTO	1.00
157	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación de Camino Valle Verde-El Pocito Carrizal de los Duran, Tramo estimado del km 0+000 al km 12+700 (12.7 km).	Carrizal de los Duran	100.0%	may-13	nov-13	100.0%	may-13	nov-13	1,196,500.00	CDI	957,200.00	119,650.00	119,650.00	1,196,500.00	CDI	957,200.00	119,650.00	119,650.00	PROYECTO	1.00
158	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación de Camino E.C. km 29+365 (Zoyaplica-Rancho Nuevo)- San Juan de los Duran, Tramo Estimado del km 0+000 al km 2+300 (2.3 kilometros).	San Juan de los Duran	100.0%	may-13	nov-13	100.0%	may-13	nov-13	395,800.00	CDI	316,640.00	39,580.00	39,580.00	395,800.00	CDI	316,640.00	39,580.00	39,580.00	PROYECTO	1.00
159	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación del Camino entronque km 14+130 (Zoyaplica+Rancho Nuevo)- La Mesa del Pino, Tramo Estimado del km 0+000 al 3+200 (3.2 km).	La Mesa del Pino	100.0%	may-13	nov-13	100.0%	may-13	nov-13	495,750.00	CDI	396,600.00	49,575.00	49,575.00	495,750.00	CDI	396,600.00	49,575.00	49,575.00	PROYECTO	1.00
160	Elaboración de Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Puente Vehicular Ubicado en el km 3+000 del Camino (Tancoyol-San Antonio Tancoyol) en el Cruce con el Arroyo el Ahorcado.	San Antonio Tancoyol	100.0%	may-13	nov-13	100.0%	may-13	nov-13	645,500.00	CDI	516,400.00	64,550.00	64,550.00	645,500.00	CDI	516,400.00	64,550.00	64,550.00	PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									26,276,497.12		21,021,197.70	2,627,649.71	2,627,649.71	26,276,497.12		21,021,197.70	2,627,649.71	2,627,649.71		

Programa: PDZP			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
161	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Red de Drenaje	Saldiveña	100.0%	ago-13	dic-13	100.0%	ago-13	dic-13	650,000.00	PDZP	217,750.00	217,750.00	214,500.00	435,500.00	PDZP	217,750.00	217,750.00		OBRA	1.00
162	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Red de Drenaje	El Lindero	100.0%	ago-13	dic-13	100.0%	ago-13	dic-13	600,000.00	PDZP	201,000.00	201,000.00	198,000.00	402,000.00	PDZP	201,000.00	201,000.00		OBRA	1.00
163	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	El Lindero	100.0%	ago-13	dic-13	100.0%	ago-13	dic-13	400,000.00	PDZP	134,000.00	134,000.00	132,000.00	268,000.00	PDZP	134,000.00	134,000.00		OBRA	1.00
164	Baños Dignos	Saldiveña	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	459,000.00	PDZP	153,765.00	153,765.00	151,470.00	307,530.00	PDZP	153,765.00	153,765.00		ACCIONES	17.00
165	Baños Dignos	La Arena	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	297,000.00	PDZP	99,495.00	99,495.00	98,010.00	198,990.00	PDZP	99,495.00	99,495.00		ACCIONES	11.00
166	Baños Dignos	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	81,000.00	PDZP	27,135.00	27,135.00	26,730.00	54,270.00	PDZP	27,135.00	27,135.00		ACCIONES	3.00
167	Baños Dignos	Petzcola	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	81,000.00	PDZP	27,135.00	27,135.00	26,730.00	54,272.78	PDZP	27,135.00	27,137.78		ACCIONES	3.00

168	Baños Dignos	Laguna de Pitzquintla	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	135,000.00	PDZP	45,225.00	45,225.00	44,550.00	90,450.30	PDZP	45,225.00	45,225.30		ACCIONES	5.00
169	Baños Dignos	Puerto de Animas	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	405,000.00	PDZP	135,675.00	135,675.00	133,650.00	271,350.00	PDZP	135,675.00	135,675.00		ACCIONES	15.00
170	Baños Dignos	El Jaguey	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	486,000.00	PDZP	162,810.00	162,810.00	160,380.00	325,620.01	PDZP	162,810.00	162,810.01		ACCIONES	18.00
171	Baños Dignos	Carrizal de los Sanchez	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	27,000.00	PDZP	9,045.00	9,045.00	8,910.00	18,089.99	PDZP	9,045.00	9,044.99		ACCIONES	1.00
172	Baños Dignos	El Madroño	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	54,000.00	PDZP	18,090.00	18,090.00	17,820.00	36,180.00	PDZP	18,090.00	18,090.00		ACCIONES	2.00
173	Baños Dignos	Rincón de Pitzquintla	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	54,000.00	PDZP	18,090.00	18,090.00	17,820.00	36,180.00	PDZP	18,090.00	18,090.00		ACCIONES	2.00
174	Baños Dignos	Espadañuela	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	81,000.00	PDZP	27,135.00	27,135.00	26,730.00	54,270.00	PDZP	27,135.00	27,135.00		ACCIONES	3.00
175	Baños Dignos	El Tepamal	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	27,000.00	PDZP	9,045.00	9,045.00	8,910.00	18,089.99	PDZP	9,045.00	9,044.99		ACCIONES	1.00
176	Baños Dignos	La Cuchilla Tancoyol	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	54,000.00	PDZP	18,090.00	18,090.00	17,820.00	36,180.00	PDZP	18,090.00	18,090.00		ACCIONES	2.00
177	Baños Dignos	Rincón de Tancoyol	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	189,000.00	PDZP	63,315.00	63,315.00	62,370.00	126,630.00	PDZP	63,315.00	63,315.00		ACCIONES	7.00
178	Baños Dignos	Las Flores	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	27,000.00	PDZP	9,045.00	9,045.00	8,910.00	18,089.99	PDZP	9,045.00	9,044.99		ACCIONES	1.00
179	Baños Dignos	San Antonio Tancoyol	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	27,000.00	PDZP	9,045.00	9,045.00	8,910.00	18,089.99	PDZP	9,045.00	9,044.99		ACCIONES	1.00
180	Baños Dignos	El Callejon	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	27,000.00	PDZP	9,045.00	9,045.00	8,910.00	18,089.99	PDZP	9,045.00	9,044.99		ACCIONES	1.00
181	Baños Dignos	Tancoyol	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	81,000.00	PDZP	27,135.00	27,135.00	26,730.00	54,270.00	PDZP	27,135.00	27,135.00		ACCIONES	3.00
182	Baños Dignos	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	27,000.00	PDZP	9,045.00	9,045.00	8,910.00	18,089.99	PDZP	9,045.00	9,044.99		ACCIONES	1.00
183	Baños Dignos	El Platanito	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	135,000.00	PDZP	45,225.00	45,225.00	44,550.00	90,450.00	PDZP	45,225.00	45,225.00		ACCIONES	5.00
184	Baños Dignos	Orilla del Plan Tancoyol	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	54,000.00	PDZP	18,090.00	18,090.00	17,820.00	36,180.00	PDZP	18,090.00	18,090.00		ACCIONES	2.00
185	Baños Dignos	Jaguey Nuevo	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	27,000.00	PDZP	9,045.00	9,045.00	8,910.00	18,089.99	PDZP	9,045.00	9,044.99		ACCIONES	1.00
186	Baños Dignos	Tecocho	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	27,000.00	PDZP	9,045.00	9,045.00	8,910.00	18,089.99	PDZP	9,045.00	9,044.99		ACCIONES	1.00
187	Baños Dignos	El Lindero	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	270,000.00	PDZP	90,450.00	90,450.00	89,100.00	180,900.00	PDZP	90,450.00	90,450.00		ACCIONES	10.00
188	Baños Dignos	San Vicente	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	27,000.00	PDZP	9,045.00	9,045.00	8,910.00	18,089.99	PDZP	9,045.00	9,044.99		ACCIONES	1.00
189	Baños Dignos	Sabino Chico	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	54,000.00	PDZP	18,090.00	18,090.00	17,820.00	36,180.00	PDZP	18,090.00	18,090.00		ACCIONES	2.00
190	Baños Dignos	Sabino Grande	100.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	54,000.00	PDZP	18,090.00	18,090.00	17,820.00	36,180.00	PDZP	18,090.00	18,090.00		ACCIONES	2.00
TOTAL DEL PROGRAMA									4,917,000.00		1,647,195.00	1,647,195.00	1,622,610.00	3,294,393.00		1,647,195.00	1,647,198.00	-		

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS			
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Benef.	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Estatal	Federal	Unidad	Aprob.
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino														
191	Becas Escolares	Saldiveña	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	400,000.00	3 X 1	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	3 X 1		100,000.00	100,000.00	100,000.00	OBRA	1.00
192	Becas Escolares	Valle Verde	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	400,000.00	3 X 1	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	3 X 1		100,000.00	100,000.00	100,000.00	OBRA	1.00
193	Construcción y Equipamiento de Modulo de Seguridad	Zoyaplica	100.0%	dic-13	dic-13	100.0%	dic-13	dic-13	600,000.00	3 X 1	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.99	3 X 1			150,000.99	150,000.00	OBRA	1.00
194	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	El Pocio	100.0%	dic-13	dic-13	100.0%	dic-13	dic-13	550,000.00	3 X 1	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	274,999.99	3 X 1			137,499.99	137,500.00	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,950,000.00		487,500.00	487,500.00	487,500.00	487,500.00	1,175,000.98		-	200,000.00	487,500.98	487,500.00		

Programa: VIVIENDA DIGNA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Federal	Municipal	Beneficiarios	Total	Fondo	Federal	Municipal	Beneficiarios	Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
195	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Capulines	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	360,000.00	VIVIENDA DIGNA	212,000.00	131,600.00	16,400.00	228,297.62	VIVIENDA DIGNA	212,000.00		16,297.62		OBRA	4.00
196	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Guayabos de Saucillo	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	90,000.00	VIVIENDA DIGNA	53,000.00	32,900.00	4,100.00	57,074.39	VIVIENDA DIGNA	53,000.00		4,074.39		OBRA	1.00
197	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Laguna de Pitzquintla	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	180,000.00	VIVIENDA DIGNA	106,000.00	65,800.00	8,200.00	114,148.63	VIVIENDA DIGNA	106,000.00		8,148.63		OBRA	2.00
198	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Orilla del Plan (La Laguna)	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	90,000.00	VIVIENDA DIGNA	53,000.00	32,900.00	4,100.00	57,074.41	VIVIENDA DIGNA	53,000.00		4,074.41		OBRA	1.00
199	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	630,000.00	VIVIENDA DIGNA	371,000.00	230,300.00	28,700.00	399,700.00	VIVIENDA DIGNA	371,000.00		28,700.00		OBRA	7.00

200	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Petzcola	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	90,000.00	VIVIENDA DIGNA	53,000.00	32,900.00	4,100.00	57,100.00	VIVIENDA DIGNA	53,000.00		4,100.00	OBRA	1.00
201	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	San Antonio Tancoyol	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	90,000.00	VIVIENDA DIGNA	53,000.00	32,900.00	4,100.00	57,074.28	VIVIENDA DIGNA	53,000.00		4,074.28	OBRA	1.00
202	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Saucillo	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	450,000.00	VIVIENDA DIGNA	265,000.00	164,500.00	20,500.00	285,500.00	VIVIENDA DIGNA	265,000.00		20,500.00	OBRA	5.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,980,000.00		1,166,000.00	723,800.00	90,200.00	1,255,969.33		1,166,000.00	-	89,969.33		

Programa: FOPEDEP			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
203	Transferencia de Recursos FOPEDEP 2013 " Rehabilitación de Acceso y Estacionamiento de Unidad Deportiva, Etapa 1".	Jalpan	100.0%	may-13	sep-13	99.9%	may-13	sep-13	1,200,000.00	FOPEDEP	1,200,000.00			1,198,361.88	FOPEDEP	1,198,361.88			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,200,000.00		1,200,000.00	-	-	1,198,361.88		1,198,361.88	-	-		

Programa: FISM 2012			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: URBANIZACION			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
204	Rehabilitación de Espacio Comunitario.	San Antonio Tancoyol	100.0%	abr-13	abr-13	100.0%	abr-13	abr-13	97,997.00	FISM	97,997.00			97,997.27	FISM	97,997.27			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									97,997.00		97,997.00	-	-	97,997.27		97,997.27	-	-		

Programa: FISM 2012			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: CAMINOS RURALES			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
205	Rehabilitación de Camino Real del 0+000 al 7+600.	Capulines	100.0%	may-13	may-13	100.0%	may-13	may-13	314,439.00	FISM	314,439.00			314,439.00	FISM	314,439.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									314,439.00		314,439.00	-	-	314,439.00		314,439.00	-	-		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Fisico reflejado es de acuerdo a los Reportes Fisicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora. Para las obras de Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo de Red de Drenaje en Saldiveña y El Lindero, Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Lindero, Baños Dignos El Lindero, Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural en Capulines, Guayabos de Saucillo, Laguna de Pitzquintla, Orilla del Plan (La Laguna), Ojo de Agua de Lindero, Petzcola, San Antonio Tancoyol y Saucillo, Baños Dignos en Saldiveña, La Arena, Ojo de Agua de Lindero, Petzcola, Laguna de Pitzquintla, Puerto de Animas, El Jaguey, Carrizal de los Sanchez, El Madroño, Rincón de Pitzquintla, Espadañuela, El Tepamal, La Cuchilla Tancoyol, Rincón de Tancoyol, Las Flores, San Antonio Tancoyol, El Callejon, Tancoyol, Ojo de Agua de Tancoyol, El Platanito, Orilla del Plan Tancoyol, Jaguey Nuevo, Teocho, El Lindero, San Vicente, Sabino Chico y Sabino Grande, Construcción y Equipamiento de Modulo de Seguridad, Zoyapilca y Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples El Pocito, dentro del FISM corresponde a la Aportación Municipal que se tiene de acuerdo a lo convenido entre la institución del PDZP, VIVIENDA DIGNA y 3 X 1 PARA MIGRANTES por lo que no se considera que se este duplicando el gasto tanto en un programa como en otro, para estas mismas obras la parte Municipal se registro contablemente dentro del rubro del FISM debido a que fue aqui en donde se estuvo liberando el gasto. Para las Becas Escolares de Saldiveña y Valle Verde dentro del rubro del 3 x 1 para Migrantes, la parte Municipal corresponde a sus ingresos propios, por tal motivo su avance fisico se encuentra registrado al 100%. Para las Obras de Construcción y Equipamiento de modulo de Seguridad en Zoyapilca y Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples en El Pocito la parte de Beneficiarios fue absorbida por el Municipio con cargo al Programa FISM 2013. Para la obra de Construcción de Vivienda Digna hubo una aportación de beneficiarios por la cantidad de \$ 2,498,244.23 mismos que fueron depositados a la cuenta bancaria de la CONAVI según convenio de colaboración con el Programa de Vivienda ESTA ES TU CASA 2013. Para la obra Construcción de Techumbre en Plaza Civica ENEQ, Jalpan del Programa GEQ se hizo una aportación de Beneficiarios por la cantidad de \$ 86,827.35, al igual que las Obras Construcción de Sanitarios, El Lindero por \$ 526.30 , Pavimentación de Piedra Bola con Mortero Calle Jimenez, Col. Alcantarillas por \$ 3,035.40 y Pavimentación de Piedra Bola con Mortero Calle Fray Junipero, Col. Alcantarillas por \$ 1,689.96 .

RUBRICA
C. ISaura MORADO HUERTA
DIRECTORA DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES