



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Enero del año 2013.

Fecha: 31-ene-13

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a las localidades de Carrizal de los Duran, El Poicito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y El Saucito.	Valle Verde	0.0%	mar-13	abr-13	0.0%	mar-13	abr-13	110,000.00	FISM	110,000.00			-	FISM				PROYECTO	1.00
2	Elaboración de Estudio, Proyecto Ejecutivo y Rehabilitación del Sistema de Agua.	El Zapote	0.0%	abr-13	may-13	0.0%	abr-13	may-13	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				SISTEMA	1.00
3	Elaboración de Estudio y Proyecto de Sistema de Agua, El Madroño.	El Madroño	0.0%	abr-13	may-13	0.0%	abr-13	may-13	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									460,000.00		460,000.00			-						

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
4	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo de Red de Drenaje.	Saldiveña	0.0%	may-13	jul-13	0.0%	may-13	jul-13	639,600.00	FISM	639,600.00			-	FISM				OBRA	1.00
5	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo de Red de Drenaje.	El Lindero	0.0%	may-13	jul-13	0.0%	may-13	jul-13	589,600.00	FISM	589,600.00			-	FISM				OBRA	1.00
6	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	Saucillo	0.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	400,000.00	FISM	400,000.00			-	FISM				PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,629,200.00		1,629,200.00			-						

Programa: URBANIZACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
7	Rehabilitación de Calles Principales en Mancha Urbana.	Tancoyol	0.0%	may-13	jun-13	0.0%	may-13	jun-13	400,000.00	FISM	400,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
8	Construcción de Muro de Contención 2da. Etapa.	Sabino Grande	0.0%	may-13	may-13	0.0%	may-13	may-13	70,000.00	FISM	70,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									470,000.00		470,000.00			-						

Programa: ELECTRIFICACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
9	Suministro e instalación de 15 módulos solares para beneficiar a la localidad de la Cercada, en el Municipio de Jalpan de Serra, Qro.	La Cercada	0.0%	jun-13	jun-13	0.0%	jun-13	jun-13	135,000.00	FISM	135,000.00			-	FISM				MODULOS	15.00
10	Construcción de Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la localidad de Carrizalito.	Carrizalito	0.0%	jul-13	nov-13	0.0%	jul-13	nov-13	891,850.00	FISM	891,850.00			-	FISM				OBRA	1.00
11	Línea de Conducción y Red de Distribución de Energía para beneficiar a la comunidad de Orilla del Plan Tancoyol.	Orilla del Plan de Tancoyol	0.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
12	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en la comunidad de Soledad de Guadalupe.	Soledad de Guadalupe	0.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	420,000.00	FISM	420,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
13	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en la comunidad de Barreales.	Barreales	0.0%	jul-13	jul-13	0.0%	jul-13	jul-13	80,000.00	FISM	80,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
14	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en la localidad de Embocadero.	Embocadero	0.0%	mar-13	mar-13	0.0%	mar-13	mar-13	103,065.00	FISM	103,065.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,929,915.00		1,929,915.00			-						

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
15	Rehabilitación de Centros de Salud, Varias Localidades.	Varias Localidades	0.0%	mar-13	dic-13	0.0%	mar-13	dic-13	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
16	Construcción de Casa de Salud	Ojo de Agua de Lindero	0.0%	abr-13	may-13	0.0%	abr-13	may-13	400,000.00	FISM	400,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									900,000.00		900,000.00	-	-	-		-	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
17	Apoyos a Centros de Educación Basica, Varias Comunidades.	Varias Localidades	0.0%	mar-13	dic-13	0.0%	mar-13	dic-13	400,000.00	FISM	400,000.00			-	FISM				ACCION	1.00
18	Construcción de Aula para Preescolar.	Loma Delgada	0.0%	may-13	jul-13	0.0%	may-13	jul-13	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
19	Construcción de Plaza Civica en Preescolar.	El Alamo	0.0%	abr-13	abr-13	0.0%	abr-13	abr-13	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
20	Construcción de Oficina para Dirección y Sanitarios Escuela Primaria.	Valle Verde	0.0%	may-13	jul-13	0.0%	may-13	jul-13	750,000.00	FISM	750,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
21	Construcción de Oficina para Dirección y Sanitarios de la Escuela Preescolar	Saldiveña	0.0%	jun-13	ago-13	0.0%	jun-13	ago-13	750,000.00	FISM	750,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,550,000.00		2,550,000.00	-	-	-		-	-	-		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
22	Unidad Basica de Vivienda Rural	Varias Localidades	0.0%	abr-13	nov-13	0.0%	abr-13	nov-13	3,250,000.00	FISM	3,250,000.00			-	FISM				OBRA	100.00
23	Recamara Adicional	Varias Localidades	0.0%	abr-13	oct-13	0.0%	abr-13	oct-13	675,000.00	FISM	675,000.00			-	FISM				OBRA	50.00
24	Mejoramiento de Vivienda	Varias Localidades	0.0%	mar-13	nov-13	0.0%	mar-13	nov-13	1,620,000.00	FISM	1,620,000.00			-	FISM				ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									5,545,000.00		5,545,000.00	-	-	-		-	-	-		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
25	Modernización y Ampliación de Camino E.C. Km 175 (Carr. Fed. San Juan del Rio-Xilitla)- Laguna de Pitzquintla, del Km 0+000 al Km 2+320, Subtramo a Modernizar del Km 1+400 al Km 2+320.	Laguna de Pitzquintla	0.0%	mar-13	jun-13	0.0%	mar-13	jun-13	444,940.00	FISM	444,940.00			-	FISM				OBRA	1.00
26	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del Km 0+000 al 1+360, Subtramo a Modernizar del Km 0+000 al 4+300.	Las Flores, San Antonio Tancoyol, Las Nuevas Flores	0.0%	may-13	oct-13	0.0%	may-13	oct-13	2,468,400.00	FISM	2,468,400.00			-	FISM				OBRA	1.00
27	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Puente Vehicular ubicado en el Km 3+000 del Camino (Tancoyol-San Antonio Tancoyol) en el cruce con el Arroyo el ahorcado.	San Antonio Tancoyol	0.0%	abr-13	jun-13	0.0%	abr-13	jun-13	65,000.00	FISM	65,000.00			-	FISM				PROYECTO	1.00

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Enero del año 2013.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
28	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación del Camino Valle Verde-El Pocito-Carrizal de los Duran, Tramo estimado del Km 0+000 al Km 12+700 (12.7 Kilometros).	El Pocito, Carrizal de los Duran	0.0%	abr-13	jun-13	0.0%	abr-13	jun-13	120,000.00	FISM	120,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	PROYECTO	1.00
29	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación de Camino E.C. Km 29+365 (Zoyaplica-Rancho Nuevo)-San Juan de los Duran, Tramo Estimado del Km 0+000 al Km 2+300 (2.3 Kilometros).	San Juan de los Duran	0.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	40,000.00	FISM	40,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	PROYECTO	1.00
30	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación del Camino E.C. Km 14+130 (Zoyaplica-Rancho Nuevo)-La Mesa del Pino, Tramo estimado: del Km 0+000 al 3+200 (3.2 Kilometros).	Mesa del Pino	0.0%	sep-13	nov-13	0.0%	sep-13	nov-13	50,000.00	FISM	50,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	PROYECTO	1.00
31	Estudio y Proyecto de Camino Landa de Matamoros a la Comunidad de Saucillo del Km 4+600 al 8+200.	Saucillo	0.0%	sep-13	nov-13	0.0%	sep-13	nov-13	420,000.00	FISM	420,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	PROYECTO	1.00
32	Obras de Conservación y Mantenimiento del Camino a Ojo de Agua de los Mar.	Ojo de Agua de los Mar	0.0%	jun-13	jun-13	0.0%	jun-13	jun-13	100,000.00	FISM	100,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	OBRA	1.00
33	Construcción de Pavimento con Piedra Bola en Camino a Ojo de Agua de Lindero.	El Lindero	0.0%	abr-13	may-13	0.0%	abr-13	may-13	300,000.00	FISM	300,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	OBRA	1.00
34	Construcción de Puente Colgante Peatonal.	Saldiveña	0.0%	jul-13	jul-13	0.0%	jul-13	jul-13	200,000.00	FISM	200,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	OBRA	1.00
35	Rehabilitación de Camino	Carrizal de los Sanchez	0.0%	may-13	jun-13	0.0%	may-13	jun-13	300,000.00	FISM	300,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	OBRA	1.00
36	Construcción de Rampas de Concreto	El Madroño	0.0%	abr-13	may-13	0.0%	abr-13	may-13	200,000.00	FISM	200,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	OBRA	1.00
37	Construcción de Rampas de Concreto	Loma Delgada	0.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	100,000.00	FISM	100,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									4,808,340.00		4,808,340.00	-	-	-						

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
38	Huertos Integrales de Traspatio.	Varias Localidades	0.0%	mar-13	nov-13	0.0%	mar-13	nov-13	250,000.00	FISM	250,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	ACCION	1.00
39	Obras de Conservación de Suelo y Agua.	Varias Localidades	0.0%	mar-13	nov-13	0.0%	mar-13	nov-13	250,000.00	FISM	250,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	OBRA	1.00
40	Establecimiento de Huertos de Traspatio en Riego por Microaspersión.	Varias Localidades	0.0%	mar-13	nov-13	0.0%	mar-13	nov-13	400,000.00	FISM	400,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	ACCION	1.00
41	Proyectos Productivos Agropecuarios.	Varias Localidades	0.0%	mar-13	nov-13	0.0%	mar-13	nov-13	300,000.00	FISM	300,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	PROYECTO	1.00
42	Construcción de Olla de Agua y Rehabilitación.	Varias Localidades	0.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	175,000.00	FISM	175,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	OBRA	1.00
43	Apoyo con Fertilizantes y Subsuelo.	Varias Localidades	0.0%	mar-13	nov-13	0.0%	mar-13	nov-13	75,000.00	FISM	75,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	ACCION	1.00
44	Construcción de Deposito de Agua.	Varias Localidades	0.0%	may-13	jul-13	0.0%	may-13	jul-13	309,360.00	FISM	309,360.00	-	-	-	FISM	-	-	-	OBRA	1.00
45	Obra de Empleo Temporal Rampas, Limpia de Cunetas, Limpia de Potreros.	Varias Localidades	0.0%	mar-13	nov-13	0.0%	mar-13	nov-13	281,162.00	FISM	281,162.00	-	-	-	FISM	-	-	-	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,040,522.00		2,040,522.00	-	-	-						

Programa: GASTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
46	Gastos Indirectos	Jalpan	0.0%	ene-13	dic-13	0.0%	ene-13	dic-13	642,093.00	FISM	642,093.00	-	-	-	FISM	-	-	-	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									642,093.00		642,093.00	-	-	-						



Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
47	Desarrollo Institucional	Jalpan	0.0%	ene-13	dic-13	0.0%	ene-13	dic-13	428,062.00	FISM	428,062.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									428,062.00		428,062.00			-						

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance-Físico Financiero correspondiente al mes de Enero se encuentra en ceros debido a que la Propuesta de Obra FISM 2013, fue aprobada por el H. Ayuntamiento hasta el día 07 de Febrero de 2013.

C. ISaura MORADO HUERTA
 DIRECTORA DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES