

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a las localidades de Carrizal de los Duran, El Poquito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y El Saucillo.	Valle Verde	100.0%	mar-13	abr-13	99.4%	mar-13	abr-13	110,000.00	FISM	110,000.00			109,350.00	FISM	109,350.00			PROYECTO	1.00
2	Elaboración de Estudio y Proyecto de Sistema de Agua, El Madroño.	El Madroño	45.0%	abr-13	oct-13	29.7%	abr-13	oct-13	200,000.00	FISM	200,000.00			59,445.00	FISM	59,445.00			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									310,000.00		310,000.00			168,795.00		168,795.00				

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
3	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo de Red de Drenaje.	Saldiveña	0.0%	may-13	jul-13	0.0%	may-13	jul-13	639,600.00	FISM	639,600.00			-	FISM				OBRA	1.00
4	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo de Red de Drenaje.	El Lindero	0.0%	may-13	jul-13	0.0%	may-13	jul-13	589,600.00	FISM	589,600.00			-	FISM				OBRA	1.00
5	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	Saucillo	17.0%	jun-13	jul-13	49.7%	jun-13	jul-13	400,000.00	FISM	400,000.00			198,720.00	FISM	198,720.00			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,629,200.00		1,629,200.00			198,720.00		198,720.00				

Programa: URBANIZACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
6	Rehabilitación de Calles Principales en Mancha Urbana.	Tancoyol	100.0%	abr-13	jun-13	99.7%	abr-13	jun-13	400,000.00	FISM	400,000.00			398,636.00	FISM	398,636.00			OBRA	1.00
7	Pavimentación con Piedra Bola y Rehabilitación de Drenaje.	Tancama	0.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	210,000.00	FISM	210,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
8	Pavimento con Piedra Bola.	Rincón de Pitzquintla	0.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
9	Construcción de Muro de Contención 2da. Etapa.	Sabino Grande	0.0%	may-13	may-13	0.0%	may-13	may-13	70,000.00	FISM	70,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									780,000.00		780,000.00			398,636.00		398,636.00				

Programa: ELECTRIFICACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
10	Construcción de Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la localidad de Carrizalito.	Carrizalito	100.0%	jul-13	nov-13	100.0%	jul-13	nov-13	961,850.00	FISM	961,850.00			961,449.05	FISM	961,449.05			OBRA	1.00
11	Línea de Conducción y Red de Distribución de Energía para beneficiar a la comunidad de Orilla del Plan de Tancoyol.	Orilla del Plan de Tancoyol	0.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
12	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en la comunidad de Soledad de Guadalupe.	Soledad de Guadalupe	0.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	420,000.00	FISM	420,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
13	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en la comunidad de Barreales.	Barreales	0.0%	jul-13	jul-13	0.0%	jul-13	jul-13	80,000.00	FISM	80,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
14	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en la localidad de Embocadero.	Embocadero	100.0%	mar-13	mar-13	100.0%	mar-13	mar-13	103,065.00	FISM	103,065.00			103,060.35	FISM	103,060.35			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,864,915.00		1,864,915.00			1,064,509.40		1,064,509.40				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
15	Rehabilitación de Centros de Salud, Varias Localidades.	Varias Localidades	0.0%	mar-13	dic-13	0.0%	mar-13	dic-13	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
16	Construcción de Casa de Salud.	Ojo de Agua de Lindero	50.0%	abr-13	jul-13	41.2%	abr-13	jul-13	400,000.00	FISM	400,000.00			164,692.35	FISM	164,692.35			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									900,000.00		900,000.00			164,692.35		164,692.35				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
17	Apoyos a Centros de Educación Basica, Varias Comunidades.	Varias Localidades	89.0%	mar-13	dic-13	89.4%	mar-13	dic-13	400,000.00	FISM	400,000.00			357,795.00	FISM	357,795.00			ACCION	1.00
18	Construcción de Casa de Usos Múltiples y Sanitarios.	Loma Delgada	5.0%	jun-13	ago-13	2.3%	jun-13	ago-13	190,000.00	FISM	190,000.00			4,286.53	FISM	4,286.53			OBRA	1.00
19	Construcción de Plaza Cívica en Preescolar.	El Alamo	0.0%	abr-13	abr-13	0.0%	abr-13	abr-13	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
20	Construcción de Oficina para Dirección y Sanitarios Escuela Primaria.	Valle Verde	0.0%	may-13	jul-13	0.0%	may-13	jul-13	750,000.00	FISM	750,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
21	Construcción de Oficina para Dirección y Sanitarios de la Escuela Preescolar.	Saldiveña	0.0%	jun-13	ago-13	0.0%	jun-13	ago-13	750,000.00	FISM	750,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,240,000.00		2,240,000.00			362,081.53		362,081.53				

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
22	Unidad Basica de Vivienda Rural.	Varias Localidades	0.0%	abr-13	nov-13	0.0%	abr-13	nov-13	3,250,000.00	FISM	3,250,000.00			-	FISM				OBRA	100.00
23	Recamara Adicional.	Varias Localidades	0.0%	abr-13	oct-13	0.0%	abr-13	oct-13	675,000.00	FISM	675,000.00			-	FISM				OBRA	50.00
24	Mejoramiento de Vivienda.	Varias Localidades	6.0%	mar-13	nov-13	10.4%	mar-13	nov-13	1,620,000.00	FISM	1,620,000.00			168,346.72	FISM	168,346.72			ACCIONES	1.00
25	Actualización del Padrón de Puestos y Comunidades del Estado de Querétaro.	Varias Localidades	100.0%	may-13	jun-13	100.0%	may-13	jun-13	244,800.00	FISM	244,800.00			244,800.00	FISM	244,800.00			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									5,789,800.00		5,789,800.00			413,146.72		413,146.72				

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
26	Modernización y Ampliación de Camino E.C. Km 175 (Carr. Fed. San Juan del Rio-Xilitla)- Laguna de Pitzquinta, del Km 0+000 al Km 2+320, Subtramo a Modernizar del Km 1+400 al Km 2+320.	Laguna de Pitzquinta	100.0%	mar-13	jun-13	99.8%	mar-13	jun-13	491,940.00	FISM	491,940.00			490,881.81	FISM	490,881.81			OBRA	1.00
27	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del Km 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del Km 0+000 al 4+300.	Las Flores, San Antonio Tancoyol, Las Nuevas Flores	100.0%	may-13	oct-13	85.7%	may-13	oct-13	2,351,400.00	FISM	2,351,400.00			2,015,062.90	FISM	2,015,062.90			OBRA	1.00
28	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Puente Vehicular ubicado en el Km 3+000 del Camino (Tancoyol-San Antonio Tancoyol) en el cruce con el Arroyo el ahorcado.	San Antonio Tancoyol	100.0%	abr-13	jun-13	99.3%	abr-13	jun-13	65,000.00	FISM	65,000.00			64,550.00	FISM	64,550.00			PROYECTO	1.00
29	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación del Camino Valle Verde-El Pocito-Carrizal de los Duran, Tramo estimado del Km 0+000 al Km 12+700 (12.7 Kilómetros).	El Pocito, Carrizal de los Duran	100.0%	abr-13	jun-13	99.7%	abr-13	jun-13	120,000.00	FISM	120,000.00			119,650.00	FISM	119,650.00			PROYECTO	1.00

30	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación de Camino E.C. Km 29+365 (Zoyaplica-Rancho Nuevo)-San Juan de los Duran, Tramo Estimado del Km 0+000 al Km 2+300 (2.3 Km).	San Juan de los Duran	100.0%	jul-13	sep-13	99.0%	jul-13	sep-13	40,000.00	FISM	40,000.00				39,580.00	FISM	39,580.00			PROYECTO	1.00
31	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación del Camino E.C. Km 14+130 (Zoyaplica-Rancho Nuevo)-La Mesa del Pino, Tramo estimado: del Km 0+000 al 3+200 (3.2 Kilometros).	Mesa del Pino	100.0%	sep-13	nov-13	99.2%	sep-13	nov-13	50,000.00	FISM	50,000.00				49,575.00	FISM	49,575.00			PROYECTO	1.00
32	Estudio y Proyecto de Camino Landa de Matamoros a la Comunidad de Saucillo del Km 4+600 al 8+200.	Saucillo	35.0%	abr-13	oct-13	29.8%	abr-13	oct-13	420,000.00	FISM	420,000.00				125,295.00	FISM	125,295.00			PROYECTO	1.00
33	Obras de Conservación y Mantenimiento del Camino a Ojo de Agua de los Mar.	Ojo de Agua de los Mar	0.0%	jun-13	jun-13	0.0%	jun-13	jun-13	100,000.00	FISM	100,000.00				-	FISM				OBRA	1.00
34	Construcción de Pavimento con Piedra Bola.	El Lindero	100.0%	abr-13	jun-13	99.4%	abr-13	jun-13	300,000.00	FISM	300,000.00				298,050.00	FISM	298,050.00			OBRA	1.00
35	Construcción de Puente Colgante Peatonal.	Saldiveña	0.0%	jul-13	jul-13	0.0%	jul-13	jul-13	200,000.00	FISM	200,000.00				-	FISM				OBRA	1.00
36	Rehabilitación de Camino.	Carrizal de los Sanchez	0.0%	may-13	jun-13	0.0%	may-13	jun-13	300,000.00	FISM	300,000.00				-	FISM				OBRA	1.00
37	Construcción de Rampas de Concreto.	El Madroño	0.0%	abr-13	may-13	0.0%	abr-13	may-13	200,000.00	FISM	200,000.00				-	FISM				OBRA	1.00
38	Construcción de Rampas de Concreto.	Loma Delgada	0.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	100,000.00	FISM	100,000.00				-	FISM				OBRA	1.00
39	Construcción de Losa para Alcantarilla.	Agua Fría	0.0%	jul-13	ago-13	0.0%	jul-13	ago-13	32,440.00	FISM	32,440.00				-	FISM				OBRA	1.00
40	Rehabilitación de Camino de Laguna de Pitzquinta-Mohonera-Puerto Hondo.	Laguna de Pitzquinta	0.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	435,822.00	FISM	435,822.00				-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									5,206,602.00		5,206,602.00				3,202,644.71		3,202,644.71				

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
41	Huertos Integrales de Traspatio.	Varias Localidades	0.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				ACCION	10.00
42	Construcción de Pretiles.	Carrera de Tancama	0.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	21,760.00	FISM	21,760.00			-	FISM				OBRA	1.00
43	Construcción de Pretiles.	Tancama	0.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	30,720.00	FISM	30,720.00			-	FISM				OBRA	2.00
44	Construcción de Pretiles.	Rincón de Tancama	0.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	21,760.00	FISM	21,760.00			-	FISM				OBRA	3.00
45	Construcción de Pretiles.	La Ceiba	0.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	21,760.00	FISM	21,760.00			-	FISM				OBRA	4.00
46	Construcción de Pretiles.	Capulines	0.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	21,760.00	FISM	21,760.00			-	FISM				OBRA	5.00
47	Construcción de Pretiles.	Río Adentro	0.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	21,760.00	FISM	21,760.00			-	FISM				OBRA	6.00
48	Construcción de Pretiles.	Sabino Chico	0.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	21,760.00	FISM	21,760.00			-	FISM				OBRA	7.00
49	Construcción de Pretiles.	Manzanillos	0.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	21,760.00	FISM	21,760.00			-	FISM				OBRA	7.00
50	Construcción de Pretiles.	El Zapote	0.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	21,760.00	FISM	21,760.00			-	FISM				OBRA	7.00
51	Establecimiento de Huertos de Traspatio en Riego por Microaspersión.	Varias Localidades	0.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	400,000.00	FISM	400,000.00			-	FISM				ACCION	1.00
52	Proyectos Productivos Agropecuarios.	Varias Localidades	0.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				PROYECTO	1.00
53	Rehabilitación de Olla con Geomembrana.	Saucillo	0.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	91,974.00	FISM	91,974.00			-	FISM				OBRA	1.00
54	Rehabilitación de Olla con Geomembrana.	Carrizalito	0.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	91,975.00	FISM	91,975.00			-	FISM				OBRA	1.00
55	Apoyo con Subseleo y Fertilizante.	Tancoyol	0.0%	jul-13	ago-13	0.0%	jul-13	ago-13	28,000.00	FISM	28,000.00			-	FISM				ACCION	
56	Apoyo con Subseleo y Fertilizante.	Saucillo	0.0%	jul-13	ago-13	0.0%	jul-13	ago-13	10,000.00	FISM	10,000.00			-	FISM				ACCION	1.00
57	Apoyo con Subseleo y Fertilizante.	Yerbabuena	0.0%	jul-13	ago-13	0.0%	jul-13	ago-13	10,000.00	FISM	10,000.00			-	FISM				ACCION	1.00
58	Apoyo con Subseleo y Fertilizante.	Ejido Jalpan	0.0%	jul-13	ago-13	0.0%	jul-13	ago-13	12,000.00	FISM	12,000.00			-	FISM				ACCION	1.00
59	Apoyo con Subseleo y Fertilizante.	Valle Verde	0.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	15,000.00	FISM	15,000.00			-	FISM				ACCION	1.00
60	Construcción de Deposito de Concreto Armado de 50 m2.	Barreales	0.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	154,680.00	FISM	154,680.00			-	FISM				OBRA	1.00
61	Construcción de Deposito de Concreto Armado de 50 m2.	Ojo de Agua de los Mar	0.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	154,680.00	FISM	154,680.00			-	FISM				OBRA	1.00
62	Desazolve de Bordos.	Tancoyol	0.0%	jun-13	jun-13	0.0%	jun-13	jun-13	8,943.00	FISM	8,943.00			-	FISM				OBRA	1.00

63	Desazolve de Bordos.	Tancoyol	0.0%	jun-13	jun-13	0.0%	jun-13	jun-13	6,528.00	FISM	6,528.00				-	FISM			OBRA	1.00	
64	Desazolve de Bordos.	Laguna de Pitzquinta	0.0%	jun-13	jun-13	0.0%	jun-13	jun-13	5,092.00	FISM	5,092.00				-	FISM			OBRA	1.00	
65	Desazolve de Bordos.	Valle Verde	0.0%	may-13	jul-13	0.0%	may-13	jul-13	84,864.00	FISM	84,864.00				-	FISM			OBRA	1.00	
66	Desazolve de Bordos.	Limón de la Peña	0.0%	jun-13	jun-13	0.0%	jun-13	jun-13	12,495.00	FISM	12,495.00				-	FISM			OBRA	1.00	
67	Desazolve de Bordos.	Tancama	0.0%	jun-13	jun-13	0.0%	jun-13	jun-13	6,528.00	FISM	6,528.00				-	FISM			OBRA	1.00	
68	Desazolve de Bordos.	Los Jasso	0.0%	jun-13	jun-13	0.0%	jun-13	jun-13	6,528.00	FISM	6,528.00				-	FISM			OBRA	1.00	
69	Desazolve de Bordos.	El Jaguey	0.0%	jun-13	jun-13	0.0%	jun-13	jun-13	9,661.00	FISM	9,661.00				-	FISM			OBRA	1.00	
70	Desazolve de Bordos.	Saucillo	0.0%	jun-13	jun-13	0.0%	jun-13	jun-13	7,246.00	FISM	7,246.00				-	FISM			OBRA	1.00	
71	Desazolve de Bordos.	Carrizal de los Sanchez	0.0%	jun-13	jun-13	0.0%	jun-13	jun-13	6,528.00	FISM	6,528.00				-	FISM			OBRA	1.00	
72	Construcción de Rampa.	Mohonera de Gudriño	0.0%	jul-13	ago-13	0.0%	jul-13	ago-13	93,000.00	FISM	93,000.00				-	FISM			OBRA	1.00	
73	Construcción de Muro de Contención.	Mohonera de Gudriño	0.0%	jul-13	ago-13	0.0%	jul-13	ago-13	70,000.00	FISM	70,000.00				-	FISM			OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									2,040,522.00		2,040,522.00				-			-			-

Programa: GASTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
74	Gastos Indirectos.	Jalpan	42.0%	ene-13	dic-13	42.5%	ene-13	dic-13	642,093.00	FISM	642,093.00			272,608.34	FISM	272,608.34			OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									642,093.00		642,093.00			272,608.34		272,608.34					

Programa: G.E.Q.			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: AFEF			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Estatad	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatad	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
75	Pavimento Piedra Bola con Mortero Calle Misión Tilaco, en la Colonia Las Misiones.	Col. Las Misiones	100.0%	mar-13	may-13	96.4%	mar-13	may-13	498,001.20	GEQ	498,001.20			479,866.07	GEQ	479,866.07			OBRA	1.00
76	Rehabilitación de Acceso de Empedrado con Piedra Bola, en la Colonia Puerto de San Nicolas.	Col. Puerto de San Nicolas	100.0%	mar-13	may-13	100.0%	mar-13	may-13	499,574.00	GEQ	499,574.00			499,574.00	GEQ	499,574.00			OBRA	1.00
77	Rehabilitación de Banquetas en las Laterales de Carretera Federal.	Jalpan de Serra	100.0%	mar-13	abr-13	100.0%	mar-13	abr-13	455,388.52	GEQ	455,388.52			455,388.52	GEQ	455,388.52			OBRA	1.00
78	Pavimentación Piedra Bola con Mortero Calle Ezequiel Montes, en la Col. El Cocco.	Col. El Cocco	100.0%	mar-13	may-13	100.0%	mar-13	may-13	595,795.12	GEQ	595,795.12			595,795.12	GEQ	595,795.12			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,048,758.84		2,048,758.84			2,030,623.71		2,030,623.71				

Programa: ODM			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
79	Rehabilitación y Mantenimiento de Albercas y Toboganes del Parque Mundo Acuatico.	Jalpan	100.0%	abr-13	abr-13	100.0%	abr-13	abr-13	73,040.00	ODM	73,040.00			73,040.00	ODM	73,040.00			OBRA	1.00
80	Rehabilitación de Espacios Publicos.	Jalpan	100.0%	abr-13	may-13	100.0%	abr-13	may-13	112,456.36	ODM	112,456.36			112,456.36	ODM	112,456.36			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									185,496.36		185,496.36			185,496.36		185,496.36				

Programa: PIBAI			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: CDI			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Unidad	Aprobadas

81	Modernización y Ampliación del Camino E.C. km. 175 (Carr. Fed. San Juan del Rio-Xilitla)- Laguna de Pitzquinta, 0+000 al km 2+320, Subtramo a Modernizar del km 1+400 al km 2+320.	Laguna de Pitzquinta	28.0%	may-13	sep-13	30.0%	may-13	sep-13	4,449,407.98	CDI	3,559,526.38	444,940.80	444,940.80	1,333,445.43	CDI	1,333,445.43			OBRA	1.00				
82	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del km 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del km 0+000 al 4+300 y Subtramo del km 9+000 al 9+700.	San Antonio Tancoyol	4.0%	may-13	dic-13	29.1%	may-13	dic-13	18,531,531.52	CDI	14,825,225.22	1,853,153.15	1,853,153.15	5,401,388.71	CDI	5,401,388.71			OBRA	1.00				
83	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable para Beneficiar a la Localidades de Carrizal de los Duran, El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y el Saucito en el Municipio de Jalpan de Serra.	Valle Verde	29.8%	may-13	nov-13	29.8%	may-13	nov-13	1,100,000.00	CDI	880,000.00	110,000.00	110,000.00	328,050.00	CDI	328,050.00			PROYECTO	1.00				
84	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación de Camino Valle Verde-El Pocito Carrizal de los Duran, Tramo estimado del km 0+000 al km 12+700 (12.7 km).	Carrizal de los Duran	37.0%	may-13	nov-13	29.9%	may-13	nov-13	1,200,000.00	CDI	960,000.00	120,000.00	120,000.00	358,950.00	CDI	358,950.00			PROYECTO	1.00				
85	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación de Camino E.C. km 29+365 (Zoyapilca-Rancho Nuevo)- San Juan de los Duran, Tramo Estimado del km 0+000 al km 2+300 (2.3 kilómetros).	San Juan de los Duran	32.0%	may-13	nov-13	29.7%	may-13	nov-13	400,000.00	CDI	320,000.00	40,000.00	40,000.00	118,740.00	CDI	118,740.00			PROYECTO	1.00				
86	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación del Camino entronque km 14+130 (Zoyapilca-Rancho Nuevo)- La Mesa del Pino, Tramo Estimado del km 0+000 al 3+200 (3.2 km).	La Mesa del Pino	32.0%	may-13	nov-13	29.7%	may-13	nov-13	500,000.00	CDI	400,000.00	50,000.00	50,000.00	148,725.00	CDI	148,725.00			PROYECTO	1.00				
87	Elaboración de Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Puente Vehicular Ubicado en el km 3+000 del Camino (Tancoyol-San Antonio Tancoyol) en el Cruce con el Arroyo el Ahorcado.	San Antonio Tancoyol	14.0%	may-13	nov-13	29.8%	may-13	nov-13	650,000.00	CDI	520,000.00	65,000.00	65,000.00	193,650.00	CDI	193,650.00			PROYECTO	1.00				
TOTAL DEL PROGRAMA											26,830,939.50			21,464,751.60			2,683,093.95			7,882,949.14			-	-

Programa: FOPEDEP			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas	
88	Transferencia de Recursos FOPEDEP 2013 " Rehabilitación de Acceso y Estacionamiento de Unidad Deportiva, Etapa 1".	Jalpan	52.0%	may-13	sep-13	52.0%	may-13	sep-13	1,200,000.00	FOPEDEP	1,200,000.00				624,557.45	FOPEDEP	624,557.45			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,200,000.00		1,200,000.00			624,557.45		624,557.45			-	-	

Programa: FISM 2012			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: URBANIZACION			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
89	Rehabilitación de Espacio Comunitario.	San Antonio Tancoyol	100.0%	abr-13	abr-13	100.0%	abr-13	abr-13	97,997.00	FISM	97,997.00			97,997.27	FISM	97,997.27			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									97,997.00		97,997.00			97,997.27		97,997.27			-	-

Programa: FISM 2012			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: CAMINOS RURALES			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
90	Rehabilitación de Camino Real del 0+000 al 7+600.	Capulines	100.0%	may-13	may-13	100.0%	may-13	may-13	314,439.00	FISM	314,439.00			314,439.00	FISM	314,439.00			OBRA	1.00

TOTAL DEL PROGRAMA

314,439.00

314,439.00

-

-

314,439.00

314,439.00

-

-

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Fisico reflejado es de acuerdo a los Reportes Fisicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

RUBRICA
C. ISAURA MORADO HUERTA
DIRECTORA DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES