

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a las localidades de Carrizal de los Duran, El Poicito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y El Saucito.	Valle Verde	0.0%	mar-13	abr-13	0.0%	mar-13	abr-13	110,000.00	FISM	110,000.00			-	FISM				PROYECTO	1.00
2	Elaboración de Estudio, Proyecto Ejecutivo y Rehabilitación del Sistema de Agua.	El Zapote	0.0%	abr-13	may-13	0.0%	abr-13	may-13	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				SISTEMA	1.00
3	Elaboración de Estudio y Proyecto de Sistema de Agua, El Madroño.	El Madroño	0.0%	abr-13	may-13	0.0%	abr-13	may-13	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				PROYECTO	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									460,000.00		460,000.00	-	-	-		-	-	-		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
4	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo de Red de Drenaje.	Saldiveña	0.0%	may-13	jul-13	0.0%	may-13	jul-13	639,600.00	FISM	639,600.00			-	FISM				OBRA	1.00
5	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo de Red de Drenaje.	El Lindero	0.0%	may-13	jul-13	0.0%	may-13	jul-13	589,600.00	FISM	589,600.00			-	FISM				OBRA	1.00
6	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	Saucillo	0.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	400,000.00	FISM	400,000.00			-	FISM				PROYECTO	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									1,629,200.00		1,629,200.00	-	-	-		-	-	-		

Programa: URBANIZACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
7	Rehabilitación de Calles Principales en Mancha Urbana.	Tancoyol	0.0%	may-13	jun-13	0.0%	may-13	jun-13	400,000.00	FISM	400,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
8	Construcción de Muro de Contención 2da. Etapa.	Sabino Grande	0.0%	may-13	may-13	0.0%	may-13	may-13	70,000.00	FISM	70,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									470,000.00		470,000.00	-	-	-		-	-	-		

Programa: ELECTRIFICACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
9	Suministro e instalación de 15 módulos solares para beneficiar a la localidad de la Cercada, en el Municipio de Jalpan de Serra, Qro.	La Cercada	0.0%	jun-13	jun-13	0.0%	jun-13	jun-13	135,000.00	FISM	135,000.00			-	FISM				MODULOS	15.00
10	Construcción de Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la localidad de Carrizalito.	Carrizalito	0.0%	jul-13	nov-13	0.0%	jul-13	nov-13	891,850.00	FISM	891,850.00			-	FISM				OBRA	1.00
11	Línea de Conducción y Red de Distribución de Energía para beneficiar a la comunidad de Orilla del Plan Tancoyol.	Orilla del Plan de Tancoyol	0.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
12	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en la comunidad de Soledad de Guadalupe.	Soledad de Guadalupe	0.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	420,000.00	FISM	420,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
13	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en la comunidad de Barreales.	Barreales	0.0%	jul-13	jul-13	0.0%	jul-13	jul-13	80,000.00	FISM	80,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
14	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en la localidad de Embocadero.	Embocadero	100.0%	mar-13	mar-13	100.0%	mar-13	mar-13	103,065.00	FISM	103,065.00			103,060.35	FISM	103,060.35			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									1,929,915.00		1,929,915.00	-	-	103,060.35		103,060.35	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
15	Rehabilitación de Centros de Salud, Varias Localidades.	Varias Localidades	0.0%	mar-13	dic-13	0.0%	mar-13	dic-13	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
16	Construcción de Casa de Salud	Ojo de Agua de Lindero	0.0%	abr-13	may-13	0.0%	abr-13	may-13	400,000.00	FISM	400,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									900,000.00		900,000.00	-	-	-							

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
17	Apoyos a Centros de Educación Basica, Varias Comunidades.	Varias Localidades	0.0%	mar-13	dic-13	0.0%	mar-13	dic-13	400,000.00	FISM	400,000.00			-	FISM				ACCION	1.00	
18	Construcción de Aula para Preescolar.	Loma Delgada	0.0%	may-13	jul-13	0.0%	may-13	jul-13	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
19	Construcción de Plaza Civica en Preescolar.	El Alamo	0.0%	abr-13	abr-13	0.0%	abr-13	abr-13	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
20	Construcción de Oficina para Dirección y Sanitarios Escuela Primaria.	Valle Verde	0.0%	may-13	jul-13	0.0%	may-13	jul-13	750,000.00	FISM	750,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
21	Construcción de Oficina para Dirección y Sanitarios de la Escuela Preescolar	Saldiveña	0.0%	jun-13	ago-13	0.0%	jun-13	ago-13	750,000.00	FISM	750,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									2,550,000.00		2,550,000.00	-	-	-							

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
22	Unidad Basica de Vivienda Rural	Varias Localidades	0.0%	abr-13	nov-13	0.0%	abr-13	nov-13	3,250,000.00	FISM	3,250,000.00			-	FISM				OBRA	100.00	
23	Recamara Adicional	Varias Localidades	0.0%	abr-13	oct-13	0.0%	abr-13	oct-13	675,000.00	FISM	675,000.00			-	FISM				OBRA	50.00	
24	Mejoramiento de Vivienda	Varias Localidades	0.0%	mar-13	nov-13	0.0%	mar-13	nov-13	1,620,000.00	FISM	1,620,000.00			-	FISM				ACCION	1.00	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									5,545,000.00		5,545,000.00	-	-	-							

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
25	Modernización y Ampliación de Camino E.C. Km 175 (Carr. Fed. San Juan del Rio-Xilitla)- Laguna de Pitzquintla, del KM 0+000 al Km 2+320, Subtramo a Modernizar del Km 1+400 al Km 2+320.	Laguna de Pitzquintla	0.0%	mar-13	jun-13	0.0%	mar-13	jun-13	444,940.00	FISM	444,940.00			-	FISM				OBRA	1.00
26	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del Km 0+000 al 1+360, Subtramo a Modernizar del Km 0+000 al 4+300.	Las Flores, San Antonio Tancoyol, Las Nuevas Flores	0.0%	may-13	oct-13	0.0%	may-13	oct-13	2,311,800.00	FISM	2,311,800.00			-	FISM				OBRA	1.00
27	Manifestación de Impacto Ambiental y Estudio Técnico Justificativo para cambio de uso de suelo en terrenos forestales para el proyecto de "Modernización del camino rural Tancoyol-San Antonio Tancoyol tramo del km 0+000 al 4+535	San Antonio Tancoyol	100.0%	mar-13	mar-13	100.0%	mar-13	mar-13	156,600.00	FISM	156,600.00			156,600.00	FISM	156,600.00			OBRA	1.00
28	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Puente Vehicular ubicado en el Km 3+000 del Camino (Tancoyol-San Antonio Tancoyol) en el cruce con el Arroyo el ahorcado.	San Antonio Tancoyol	0.0%	abr-13	jun-13	0.0%	abr-13	jun-13	65,000.00	FISM	65,000.00			-	FISM				PROYECTO	1.00



Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Marzo del año 2013.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
29	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación del Camino Valle Verde-El Pocio-Carrizal de los Duran, Tramo estimado del Km 0+000 al Km 12+700 (12.7 Kilometros).	El Pocio, Carrizal de los Duran	0.0%	abr-13	jun-13	0.0%	abr-13	jun-13	120,000.00	FISM	120,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	PROYECTO	1.00
30	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación de Camino E.C. Km 29+365 (Zoyaplica-Rancho Nuevo)-San Juan de los Duran, Tramo Estimado del Km 0+000 al Km 2+300 (2.3 Km).	San Juan de los Duran	0.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	40,000.00	FISM	40,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	PROYECTO	1.00
31	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación del Camino E.C. Km 14+130 (Zoyaplica-Rancho Nuevo)-La Mesa del Pino, Tramo estimado: del Km 0+000 al 3+200 (3.2 Kilometros).	Mesa del Pino	0.0%	sep-13	nov-13	0.0%	sep-13	nov-13	50,000.00	FISM	50,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	PROYECTO	1.00
32	Estudio y Proyecto de Camino Landa de Matamoros a la Comunidad de Saucillo del Km 4+600 al 8+200.	Saucillo	0.0%	sep-13	nov-13	0.0%	sep-13	nov-13	420,000.00	FISM	420,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	PROYECTO	1.00
33	Obras de Conservación y Mantenimiento del Camino a Ojo de Agua de los Mar.	Ojo de Agua de los Mar	0.0%	jun-13	jun-13	0.0%	jun-13	jun-13	100,000.00	FISM	100,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	OBRA	1.00
34	Construcción de Pavimento con Piedra Bola en Camino a Ojo de Agua de Lindero.	El Lindero	0.0%	abr-13	may-13	0.0%	abr-13	may-13	300,000.00	FISM	300,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	OBRA	1.00
35	Construcción de Puente Colgante Peatonal.	Saldiveña	0.0%	jul-13	jul-13	0.0%	jul-13	jul-13	200,000.00	FISM	200,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	OBRA	1.00
36	Rehabilitación de Camino	Carrizal de los Sanchez	0.0%	may-13	jun-13	0.0%	may-13	jun-13	300,000.00	FISM	300,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	OBRA	1.00
37	Construcción de Rampas de Concreto	El Madroño	0.0%	abr-13	may-13	0.0%	abr-13	may-13	200,000.00	FISM	200,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	OBRA	1.00
38	Construcción de Rampas de Concreto	Loma Delgada	0.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	100,000.00	FISM	100,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>4,808,340.00</b>		<b>4,808,340.00</b>	-	-	-	<b>156,600.00</b>		<b>156,600.00</b>	-	-	

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
39	Huertos Integrales de Traspatio.	Varias Localidades	0.0%	mar-13	nov-13	0.0%	mar-13	nov-13	250,000.00	FISM	250,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	ACCION	1.00
40	Obras de Conservación de Suelo y Agua.	Varias Localidades	0.0%	mar-13	nov-13	0.0%	mar-13	nov-13	250,000.00	FISM	250,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	OBRA	1.00
41	Establecimiento de Huertos de Traspatio en Riego por Microaspersión.	Varias Localidades	0.0%	mar-13	nov-13	0.0%	mar-13	nov-13	400,000.00	FISM	400,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	ACCION	1.00
42	Proyectos Productivos Agropecuarios.	Varias Localidades	0.0%	mar-13	nov-13	0.0%	mar-13	nov-13	300,000.00	FISM	300,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	PROYECTO	1.00
43	Construcción de Olla de Agua y Rehabilitación.	Varias Localidades	0.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	175,000.00	FISM	175,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	OBRA	1.00
44	Apoyo con Fertilizantes y Subsuelo.	Varias Localidades	0.0%	mar-13	nov-13	0.0%	mar-13	nov-13	75,000.00	FISM	75,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	ACCION	1.00
45	Construcción de Deposito de Agua.	Varias Localidades	0.0%	may-13	jul-13	0.0%	may-13	jul-13	309,360.00	FISM	309,360.00	-	-	-	FISM	-	-	-	OBRA	1.00
46	Obra de Emple Temporal Rampas, Limpia de Cunetas, Limpia de Poterosos.	Varias Localidades	0.0%	mar-13	nov-13	0.0%	mar-13	nov-13	281,162.00	FISM	281,162.00	-	-	-	FISM	-	-	-	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>2,040,522.00</b>		<b>2,040,522.00</b>	-	-	-	-	-	-	-		

Programa: GASTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
47	Gastos Indirectos	Jalpan	3.0%	ene-13	dic-13	3.1%	ene-13	dic-13	642,093.00	FISM	642,093.00	-	-	20,183.60	FISM	20,183.60	-	-	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>642,093.00</b>		<b>642,093.00</b>	-	-	<b>20,183.60</b>		<b>20,183.60</b>	-	-		

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														



Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Marzo del año 2013.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
48	Desarrollo Institucional	Jalpan	0.0%	ene-13	dic-13	0.0%	ene-13	dic-13	428,062.00	FISM	428,062.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									428,062.00		428,062.00	-	-	-			-			

Programa: G.E.Q.		AVANCE FISICO FINANCIERO							INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: AFEF		FISICO			FINANCIERO				Total	Fondo	Estatad	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatad	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Estatad	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatad	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
49	Pavimento Piedra Bola con Mortero Calle Misión Tilaco, en la Colonia Las Misiones.	Col. Las Misiones	50.0%	mar-13	may-13	30.0%	mar-13	may-13	498,001.20	GEQ	498,001.20			149,400.36	GEQ	149,400.36			OBRA	1.00
50	Rehabilitación de Acceso de Empedrado con Piedra Bola, en la Colonia Puerto de San Nicolas.	Col. Puerto de San Nicolas	10.0%	mar-13	may-13	30.0%	mar-13	may-13	499,574.00	GEQ	499,574.00			149,872.20	GEQ	149,872.20			OBRA	1.00
51	Rehabilitación de Banquetas en las Laterales de Carretera Federal.	Jalpan de Serra	60.0%	mar-13	abr-13	30.0%	mar-13	abr-13	455,388.52	GEQ	455,388.52			136,616.56	GEQ	136,616.56			OBRA	1.00
52	Pavimentación Piedra Bola con Mortero Calle Ezequiel Montes, en la Col. El Coco.	Col. El Coco	40.0%	mar-13	may-13	30.0%	mar-13	may-13	595,795.12	GEQ	595,795.12			178,738.54	GEQ	178,738.54			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									2,048,758.84		2,048,758.84	-	-	614,627.66		614,627.66	-	-		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Fisico reflejado es de acuerdo a los Reportes Fisicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

**RUBRICA**  
**C. ISaura MORADO HUERTA**  
**DIRECTORA DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES**