

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a las localidades de Carrizal de los Duran, El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y El Saucito.	Valle Verde	100.0%	mar-13	abr-13	100.0%	mar-13	abr-13	109,350.00	FISM	109,350.00			109,350.00	FISM	109,350.00			PROYECTO	1.00
2	Elaboración de Estudio y Proyecto de Sistema de Agua, El Madroño.	El Madroño	95.0%	abr-13	oct-13	29.7%	abr-13	oct-13	200,000.00	FISM	200,000.00			59,445.00	FISM	59,445.00			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									309,350.00		309,350.00			168,795.00		168,795.00				

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
3	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo de Red de Drenaje.	Saldiveña	100.0%	may-13	jul-13	90.2%	may-13	jul-13	214,500.00	FISM	214,500.00			193,440.90	FISM	193,440.90			OBRA	1.00
4	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo de Red de Drenaje.	El Lindero	100.0%	may-13	jul-13	98.2%	may-13	jul-13	198,000.00	FISM	198,000.00			194,398.44	FISM	194,398.44			OBRA	1.00
5	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	El Lindero	35.0%	ago-13	dic-13	0.0%	ago-13	dic-13	132,000.00	FISM	132,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
6	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	Saucillo	17.0%	abr-13	oct-13	49.7%	abr-13	oct-13	400,000.00	FISM	400,000.00			198,720.00	FISM	198,720.00			PROYECTO	1.00
7	Elaboración de la MIA y ETJ de la Red de Drenaje en Saldiveña, Lindero y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de El Lindero	Saldiveña-Lindero	17.0%	ago-13	dic-13	0.0%	ago-13	dic-13	440,000.00	FISM	440,000.00			-	FISM				PROYECTO	1.00
8	Sistema de Bombeo de Agua Potable	Varias Localidades	87.5%	nov-01	dic-13	87.5%	nov-01	dic-13	140,000.00	FISM	140,000.00			122,542.40	FISM	122,542.40			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,524,500.00		1,524,500.00			709,101.74		709,101.74				

Programa: URBANIZACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
9	Rehabilitación de Calles Principales en Mancha Urbana.	Tancoyol	100.0%	abr-13	jun-13	100.0%	abr-13	jun-13	398,636.00	FISM	398,636.00			398,636.00	FISM	398,636.00			OBRA	1.00
10	Pavimentación con Piedra Bola y Rehabilitación de Drenaje.	Tancama	100.0%	jul-13	sep-13	98.7%	jul-13	sep-13	210,000.00	FISM	210,000.00			207,286.30	FISM	207,286.30			OBRA	1.00
11	Pavimento con Piedra Bola.	Rincón de Pitzquinta	10.0%	jul-13	sep-13	13.8%	jul-13	sep-13	150,000.00	FISM	150,000.00			20,700.00	FISM	20,700.00			OBRA	1.00
12	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples.	El Pocito	70.0%	nov-13	dic-13	0.0%	nov-13	dic-13	275,000.00	FISM	275,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
13	Construcción y Equipamiento de Modulo de Seguridad	Zoyaplica	70.0%	nov-13	dic-13	0.0%	nov-13	dic-13	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
14	Construcción de Muro de Contención 2da. Etapa.	Sabino Grande	100.0%	may-13	may-13	95.8%	may-13	may-13	70,000.00	FISM	70,000.00			67,026.14	FISM	67,026.14			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,403,636.00		1,403,636.00			693,648.44		693,648.44				

Programa: ELECTRIFICACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
15	Construcción de Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la localidad de Carrizalillo.	Carrizalillo	100.0%	jul-13	nov-13	100.0%	jul-13	nov-13	961,449.00	FISM	961,449.00			961,449.00	FISM	961,449.00			OBRA	1.00
16	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica	Arroyo de las Cañas	100.0%	ago-13	ago-13	100.0%	ago-13	ago-13	37,888.00	FISM	37,888.00			37,887.44	FISM	37,887.44			OBRA	1.00

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Noviembre del año 2013.

17	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Calle Fray Juan de Zumarraga	Col. La Cruz	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	14,616.00	FISM	14,616.00			14,615.95	FISM	14,615.95			OBRA	1.00
18	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Laguna de Pitzquintla	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	25,315.00	FISM	25,315.00			25,314.69	FISM	25,314.69			OBRA	1.00
19	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad de Embocadero.	Embocadero	100.0%	mar-13	mar-13	100.0%	mar-13	mar-13	103,060.00	FISM	103,060.00			103,060.35	FISM	103,060.35			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,142,328.00		1,142,328.00	-	-	1,142,327.48		1,142,327.48	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
20	Rehabilitación de Centros de Salud, Varias Localidades.	Varias Localidades	2.5%	mar-13	dic-13	2.5%	mar-13	dic-13	226,406.00	FISM	226,406.00			5,770.00	FISM	5,770.00			OBRA	1.00
21	Contrucción de Casa de Salud.	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	abr-13	jul-13	81.4%	abr-13	jul-13	398,150.00	FISM	398,150.00			323,983.74	FISM	323,983.74			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									624,556.00		624,556.00	-	-	329,753.74		329,753.74	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
22	Apoyos a Centros de Educación Basica, Varias Comunidades.	Varias Localidades	95.0%	mar-13	dic-13	87.5%	mar-13	dic-13	503,406.00	FISM	503,406.00			440,398.89	FISM	440,398.89			ACCION	1.00
23	Construcción de Casa de Usos Múltiples y Sanitarios	Loma Delgada	100.0%	jun-13	ago-13	93.0%	jun-13	ago-13	190,000.00	FISM	190,000.00			176,729.50	FISM	176,729.50			OBRA	1.00
24	Construcción de Oficina para Dirección y Sanitarios Escuela Primaria.	Valle Verde	100.0%	jun-13	ago-13	100.0%	jun-13	ago-13	738,457.00	FISM	738,457.00			738,457.03	FISM	738,457.03			OBRA	1.00
25	Construcción de Oficina para Dirección y Sanitarios de la Escuela Preescolar	Saldiveña	100.0%	jun-13	ago-13	100.0%	jun-13	ago-13	748,500.00	FISM	748,500.00			748,500.00	FISM	748,500.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,180,363.00		2,180,363.00	-	-	2,104,085.42		2,104,085.42	-	-		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
26	Construcción de Vivienda Digna	Varias Localidades	35.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	4,748,244.23	FISM	2,250,000.00	2,498,244.23		4,748,244.23	FISM	2,250,000.00	2,498,244.23		OBRA	100.00
27	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Capulines	80.0%	sep-13	dic-13	89.8%	sep-13	dic-13	131,600.00	FISM	131,600.00			118,195.81	FISM	118,195.81			ACCIONES	4.00
28	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Guayabos de Saucillo	80.0%	sep-13	dic-13	98.6%	sep-13	dic-13	32,900.00	FISM	32,900.00			32,451.00	FISM	32,451.00			ACCIONES	1.00
29	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Laguna de Pitzquintla	80.0%	sep-13	dic-13	54.2%	sep-13	dic-13	65,800.00	FISM	65,800.00			35,696.37	FISM	35,696.37			ACCIONES	2.00
30	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Orilla del Plan (La Laguna)	40.0%	sep-13	dic-13	92.5%	sep-13	dic-13	32,900.00	FISM	32,900.00			30,438.72	FISM	30,438.72			ACCIONES	1.00
31	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Ojo de Agua de Lindero	90.0%	sep-13	dic-13	77.3%	sep-13	dic-13	230,300.00	FISM	230,300.00			178,092.08	FISM	178,092.08			ACCIONES	7.00
32	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Petzcoala	40.0%	sep-13	dic-13	45.7%	sep-13	dic-13	32,900.00	FISM	32,900.00			15,025.70	FISM	15,025.70			ACCIONES	1.00
33	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	San Antonio Tancoyol	60.0%	sep-13	dic-13	48.1%	sep-13	dic-13	32,900.00	FISM	32,900.00			15,838.62	FISM	15,838.62			ACCIONES	1.00
34	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Saucillo	75.0%	sep-13	dic-13	91.8%	sep-13	dic-13	164,500.00	FISM	164,500.00			151,002.40	FISM	151,002.40			ACCIONES	5.00
35	Baños Dignos	Saldiveña	90.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	151,470.00	FISM	151,470.00			151,470.00	FISM	151,470.00			ACCIONES	17.00
36	Baños Dignos	La Arena	50.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	98,010.00	FISM	98,010.00			98,010.00	FISM	98,010.00			ACCIONES	11.00
37	Baños Dignos	Ojo de Agua de Lindero	90.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	26,730.00	FISM	26,730.00			26,730.00	FISM	26,730.00			ACCIONES	3.00
38	Baños Dignos	Petzcoala	70.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	26,730.00	FISM	26,730.00			26,730.00	FISM	26,730.00			ACCIONES	3.00

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Noviembre del año 2013.

39	Baños Dignos	Laguna de Pitzquintla	30.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	44,550.00	FISM	44,550.00			44,550.00	FISM	44,550.00			ACCIONES	5.00
40	Baños Dignos	Puerto de Animas	80.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	133,650.00	FISM	133,650.00			133,650.00	FISM	133,650.00			ACCIONES	15.00
41	Baños Dignos	El Jaguey	70.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	160,380.00	FISM	160,380.00			160,380.00	FISM	160,380.00			ACCIONES	18.00
42	Baños Dignos	Carrizal de los Sanchez	90.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	8,910.00	FISM	8,910.00			8,910.00	FISM	8,910.00			ACCIONES	1.00
43	Baños Dignos	El Madroño	70.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	17,820.00	FISM	17,820.00			17,820.00	FISM	17,820.00			ACCIONES	2.00
44	Baños Dignos	Rincón de Pitzquintla	30.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	17,820.00	FISM	17,820.00			17,820.00	FISM	17,820.00			ACCIONES	2.00
45	Baños Dignos	Españañuela	70.0%	nov-13	dic-13	100.0%	nov-13	dic-13	26,730.00	FISM	26,730.00			26,730.00	FISM	26,730.00			ACCIONES	3.00
46	Baños Dignos	El Tepamal	60.0%	nov-13	dic-13	0.0%	nov-13	dic-13	8,910.00	FISM	8,910.00			-	FISM				ACCIONES	1.00
47	Baños Dignos	La Cuchilla Tancoyol	70.0%	nov-13	dic-13	0.0%	nov-13	dic-13	17,820.00	FISM	17,820.00			-	FISM				ACCIONES	2.00
48	Baños Dignos	Rincón de Tancoyol	80.0%	nov-13	dic-13	0.0%	nov-13	dic-13	62,370.00	FISM	62,370.00			-	FISM				ACCIONES	7.00
49	Baños Dignos	Las Flores	80.0%	nov-13	dic-13	0.0%	nov-13	dic-13	8,910.00	FISM	8,910.00			-	FISM				ACCIONES	1.00
50	Baños Dignos	San Antonio Tancoyol	80.0%	nov-13	dic-13	0.0%	nov-13	dic-13	8,910.00	FISM	8,910.00			-	FISM				ACCIONES	1.00
51	Baños Dignos	El Callejon	80.0%	nov-13	dic-13	0.0%	nov-13	dic-13	8,910.00	FISM	8,910.00			-	FISM				ACCIONES	1.00
52	Baños Dignos	Tancoyol	80.0%	nov-13	dic-13	0.0%	nov-13	dic-13	26,730.00	FISM	26,730.00			-	FISM				ACCIONES	3.00
53	Baños Dignos	Ojo de Agua de Tancoyol	80.0%	nov-13	dic-13	0.0%	nov-13	dic-13	8,910.00	FISM	8,910.00			-	FISM				ACCIONES	1.00
54	Baños Dignos	El Platanito	90.0%	nov-13	dic-13	0.0%	nov-13	dic-13	44,550.00	FISM	44,550.00			-	FISM				ACCIONES	5.00
55	Baños Dignos	Orilla del Plan Tancoyol	80.0%	nov-13	dic-13	0.0%	nov-13	dic-13	17,820.00	FISM	17,820.00			-	FISM				ACCIONES	2.00
56	Baños Dignos	Jaguey Nuevo	80.0%	nov-13	dic-13	0.0%	nov-13	dic-13	8,910.00	FISM	8,910.00			-	FISM				ACCIONES	1.00
57	Baños Dignos	Techo	40.0%	nov-13	dic-13	0.0%	nov-13	dic-13	8,910.00	FISM	8,910.00			-	FISM				ACCIONES	1.00
58	Baños Dignos	El Lindero	90.0%	nov-13	dic-13	0.0%	nov-13	dic-13	89,100.00	FISM	89,100.00			-	FISM				ACCIONES	10.00
59	Baños Dignos	San Vicente	50.0%	nov-13	dic-13	0.0%	nov-13	dic-13	8,910.00	FISM	8,910.00			-	FISM				ACCIONES	1.00
60	Baños Dignos	Sabino Chico	70.0%	nov-13	dic-13	0.0%	nov-13	dic-13	17,820.00	FISM	17,820.00			-	FISM				ACCIONES	2.00
61	Baños Dignos	Sabino Grande	70.0%	sep-13	dic-13	0.0%	sep-13	dic-13	17,820.00	FISM	17,820.00			-	FISM				ACCIONES	2.00
62	Mejoramiento de Vivienda	Varias Localidades	84.0%	mar-13	nov-13	84.6%	mar-13	nov-13	1,269,475.00	FISM	1,269,475.00			1,073,831.92	FISM	1,073,831.92			ACCIONES	1.00
63	Actualización del Padrón de Puestos y Comunidades del Estado de Querétaro Municipio de Jalpan de Serra	Varias Localidades	100.0%	may-13	jun-13	100.0%	may-13	jun-13	244,800.00	FISM	244,800.00			244,800.00	FISM	244,800.00			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									8,064,429.23		5,566,185.00	2,498,244.23	-	7,356,416.85		4,858,172.62	2,498,244.23	-		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
64	Modernización y Ampliación de Camino E.C. Km 175 (Carr. Fed. San Juan del Río-Kilita)- Laguna de Pitzquintla, del KM 0+000 al Km 2+320. Subtramo a Modernizar del Km 1+400 al Km 2+320.	Laguna de Pitzquintla	100.0%	mar-13	jun-13	100.0%	mar-13	jun-13	490,882.00	FISM	490,882.00			490,881.81	FISM	490,881.81			OBRA	1.00
65	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del Km 0+000 al 1+360. Subtramo a Modernizar del Km 0+000 al 4+300.	Las Flores, San Antonio Tancoyol, Las Nuevas Flores	100.0%	may-13	oct-13	100.0%	may-13	oct-13	2,015,063.00	FISM	2,015,063.00			2,015,062.90	FISM	2,015,062.90			OBRA	1.00
66	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Puente Vehicular ubicado en el Km 3+000 del Camino (Tancoyol-San Antonio Tancoyol) en el cruce con el Arroyo el ahorcado.	San Antonio Tancoyol	100.0%	abr-13	jun-13	100.0%	abr-13	jun-13	64,550.00	FISM	64,550.00			64,550.00	FISM	64,550.00			PROYECTO	1.00

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Noviembre del año 2013.

67	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación del Camino Vallo Verde-El Pocito-Carrizal de los Duran. Tramo estimado del Km 0+000 al Km 12+700 (12.7 Kilometros).	El Pocito, Carrizal de los Duran	100.0%	abr-13	jun-13	100.0%	abr-13	jun-13	119,650.00	FISM	119,650.00			119,650.00	FISM	119,650.00			PROYECTO	1.00
68	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación de Camino E.C. Km 29+365 (Zoyaplica-Rancho Nuevo)-San Juan de los Duran. Tramo Estimado del Km 0+000 al Km 2+300 (2.3 Kilometros).	San Juan de los Duran	100.0%	jul-13	sep-13	100.0%	jul-13	sep-13	39,580.00	FISM	39,580.00			39,580.00	FISM	39,580.00			PROYECTO	1.00
69	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación del Camino E.C. Km 14+130 (Zoyaplica-Rancho Nuevo)-La Mesa del Pino. Tramo estimado: del Km 0+000 al 3+200 (3.2 Kilometros).	Mesa del Pino	100.0%	sep-13	nov-13	100.0%	sep-13	nov-13	49,575.00	FISM	49,575.00			49,575.00	FISM	49,575.00			PROYECTO	1.00
70	Estudio y Proyecto de Camino Landa de Matamoros a la Comunidad de Saucillo del Km 4+600 al 8+200.	Saucillo	100.0%	abr-13	oct-13	100.0%	abr-13	oct-13	417,650.00	FISM	417,650.00			417,650.00	FISM	417,650.00			PROYECTO	1.00
71	Obras de Conservación y Mantenimiento del Camino a Ojo de Agua de los Mar.	Ojo de Agua de los Mar	100.0%	jun-13	jun-13	92.8%	jun-13	jun-13	100,000.00	FISM	100,000.00			92,777.93	FISM	92,777.93			OBRA	1.00
72	Construcción de Pavimento con Piedra Bola en el Lindero	El Lindero	100.0%	abr-13	jun-13	100.0%	abr-13	jun-13	298,050.00	FISM	298,050.00			298,050.00	FISM	298,050.00			OBRA	1.00
73	Rehabilitación de Camino	Carrizal de los Sanchez	15.0%	may-13	jun-13	14.5%	may-13	jun-13	300,000.00	FISM	300,000.00			43,616.00	FISM	43,616.00			OBRA	1.00
74	Construcción de Rampa de Concreto	El Madroño	100.0%	abr-13	may-13	85.6%	abr-13	may-13	200,000.00	FISM	200,000.00			171,284.24	FISM	171,284.24			OBRA	1.00
75	Construcción de Rampas de Concreto	Loma Delgada	100.0%	jun-13	jul-13	95.0%	jun-13	jul-13	110,000.00	FISM	110,000.00			104,468.43	FISM	104,468.43			OBRA	1.00
76	Construcción de Losa para Alcantarilla	Agua Fria	100.0%	jul-13	ago-13	88.4%	jul-13	ago-13	32,440.00	FISM	32,440.00			28,664.39	FISM	28,664.39			OBRA	1.00
77	Elaboración de MIA y ETJ para Modernización de Camino Rural en Embocadero-Madroño.	Embocadero	0.0%	ago-13	dic-13	7.1%	ago-13	dic-13	500,000.00	FISM	500,000.00			35,505.00	FISM	35,505.00			PROYECTO	1.00
78	Elaboración de MIA y ETJ para Modernización de Camino Rural en Sabino Chico-Jalpan.	Sabino Chico	44.9%	ago-13	dic-13	44.9%	ago-13	dic-13	250,000.00	FISM	250,000.00			112,269.00	FISM	112,269.00			PROYECTO	1.00
79	Rehabilitación de Camino a Ojo de Agua de Tancoyol	Tancoyol	30.0%	ago-13	dic-13	0.0%	ago-13	dic-13	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
80	Rehabilitación de Camino a Mesa del Sauz	Mesa del Sauz	30.0%	ago-13	dic-13	0.0%	ago-13	dic-13	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
81	Rehabilitación de Caminos	Varias Localidades	20.0%	sep-13	dic-13	36.0%	sep-13	dic-13	600,837.00	FISM	600,837.00			216,119.60	FISM	216,119.60			OBRA	1.00
82	Rehabilitación de Camino de Laguna de Pitzquinta-Mohnera-Puerto Hondo	Laguna de Pitzquinta-Mohnera-Puerto Hondo	100.0%	jul-13	sep-13	99.9%	jul-13	sep-13	435,822.00	FISM	435,822.00			435,301.39	FISM	435,301.39			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									6,224,099.00		6,224,099.00			4,735,005.69		4,735,005.69				

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
83	Construcción de Pretiles.	Carrera de Tancama	100.0%	jun-13	jul-13	100.0%	jun-13	jul-13	21,426.00	FISM	21,426.00			21,425.86	FISM	21,425.86			OBRA	1.00
84	Construcción de Pretiles.	Tancama	100.0%	jun-13	jul-13	100.0%	jun-13	jul-13	30,407.00	FISM	30,407.00			30,406.78	FISM	30,406.78			OBRA	1.00
85	Construcción de Pretiles.	Rincón de Tancama	100.0%	jun-13	jul-13	100.0%	jun-13	jul-13	18,034.00	FISM	18,034.00			18,033.92	FISM	18,033.92			OBRA	1.00
86	Construcción de Pretiles.	El Naranjo	100.0%	jun-13	jul-13	100.0%	jun-13	jul-13	21,423.00	FISM	21,423.00			21,423.38	FISM	21,423.38			OBRA	1.00
87	Construcción de Pretiles.	Capulines	100.0%	jun-13	jul-13	100.0%	jun-13	jul-13	21,426.00	FISM	21,426.00			21,425.86	FISM	21,425.86			OBRA	1.00
88	Construcción de Pretiles.	Río Adentro	100.0%	jun-13	jul-13	100.0%	jun-13	jul-13	21,426.00	FISM	21,426.00			21,425.86	FISM	21,425.86			OBRA	1.00
89	Construcción de Pretiles.	Sabino Chico	100.0%	jun-13	jul-13	100.0%	jun-13	jul-13	21,948.00	FISM	21,948.00			21,948.10	FISM	21,948.10			OBRA	1.00
90	Construcción de Pretiles.	Manzanillos	100.0%	jun-13	jul-13	100.0%	jun-13	jul-13	19,553.00	FISM	19,553.00			19,552.65	FISM	19,552.65			OBRA	1.00
91	Construcción de Pretiles.	El Zapote	100.0%	jun-13	jul-13	100.0%	jun-13	jul-13	16,472.00	FISM	16,472.00			16,471.72	FISM	16,471.72			OBRA	1.00
92	Guardaganado	El Lindero	50.0%	sep-13	dic-13	59.4%	sep-13	dic-13	29,644.00	FISM	29,644.00			17,622.66	FISM	17,622.66			OBRA	1.00

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Noviembre del año 2013.

93	Construcción de Rampa	La Arenita (Saucillo)	100.0%	sep-13	dic-13	85.8%	sep-13	dic-13	120,000.00	FISM	120,000.00			102,913.83	FISM	102,913.83			OBRA	1.00
94	Construcción de Rampa	El Limoncito	100.0%	sep-13	dic-13	99.7%	sep-13	dic-13	77,224.00	FISM	77,224.00			76,958.82	FISM	76,958.82			OBRA	1.00
95	Construcción de Rampa	Petzcola	100.0%	sep-13	dic-13	92.0%	sep-13	dic-13	80,000.00	FISM	80,000.00			73,562.48	FISM	73,562.48			OBRA	1.00
96	Bacheo de Camino con Material de Banco	Madroño	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	37,500.00	FISM	37,500.00			37,500.00	FISM	37,500.00			OBRA	1.00
97	Bacheo de Camino con Material de Banco	Barreales	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	16,500.00	FISM	16,500.00			16,500.00	FISM	16,500.00			OBRA	1.00
98	Bacheo de Camino con Material de Banco	Limón de la Peña	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			OBRA	1.00
99	Bacheo de Camino con Material de Banco	El Limoncito	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	24,000.00	FISM	24,000.00			24,000.00	FISM	24,000.00			OBRA	1.00
100	Construcción de Vertedor Hidraulico	Zoyaplica	85.0%	sep-13	dic-13	38.2%	sep-13	dic-13	23,550.00	FISM	23,550.00			9,000.03	FISM	9,000.03			OBRA	1.00
101	Rehabilitación de Canales de Riego	Saldiveña	100.0%	jul-13	sep-13	96.2%	jul-13	sep-13	263,000.00	FISM	263,000.00			252,989.10	FISM	252,989.10			OBRA	1.00
102	Rehabilitación de Olla con Geomembrana	Saucillo	80.0%	jul-13	sep-13	98.0%	jul-13	sep-13	93,842.00	FISM	93,842.00			91,973.49	FISM	91,973.49			OBRA	1.00
103	Rehabilitación de Olla con Geomembrana	Carrizalito	80.0%	jul-13	sep-13	90.8%	jul-13	sep-13	101,315.00	FISM	101,315.00			91,973.49	FISM	91,973.49			OBRA	1.00
104	Apoyo con Fertilizante y Productos Fitosanitarios	Tancoyol	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	40,000.00	FISM	40,000.00			40,000.00	FISM	40,000.00			ACCION	1.00
105	Apoyo con Fertilizante y Productos Fitosanitarios	Saucillo	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	20,000.00	FISM	20,000.00			20,000.00	FISM	20,000.00			ACCION	1.00
106	Apoyo con Subseleo de Parcelas	Valle Verde	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	15,000.00	FISM	15,000.00			15,000.00	FISM	15,000.00			ACCION	1.00
107	Construcción de Deposito de Concreto Armado	Barreales	100.0%	jul-13	sep-13	89.8%	jul-13	sep-13	154,680.00	FISM	154,680.00			138,853.02	FISM	138,853.02			OBRA	1.00
108	Construcción de Deposito de Concreto Armado	Ojo de Agua de los Mar	100.0%	jul-13	sep-13	94.0%	jul-13	sep-13	154,680.00	FISM	154,680.00			145,365.46	FISM	145,365.46			OBRA	1.00
109	Desazolve de Bordos.	Tancoyol	100.0%	jun-13	jun-13	100.0%	jun-13	jun-13	8,857.00	FISM	8,857.00			8,857.02	FISM	8,857.02			OBRA	1.00
110	Desazolve de Bordos.	Tancoyol	100.0%	jun-13	jun-13	100.0%	jun-13	jun-13	6,510.00	FISM	6,510.00			6,509.95	FISM	6,509.95			OBRA	1.00
111	Desazolve de Bordos.	Laguna de Pitzquinta	100.0%	jun-13	jun-13	100.0%	jun-13	jun-13	5,083.00	FISM	5,083.00			5,083.05	FISM	5,083.05			OBRA	1.00
112	Desazolve de Bordos.	Valle Verde	100.0%	may-13	jul-13	100.0%	may-13	jul-13	84,748.00	FISM	84,748.00			84,748.04	FISM	84,748.04			OBRA	1.00
113	Desazolve de Bordos.	Limón de la Peña	100.0%	jun-13	jun-13	100.0%	jun-13	jun-13	12,511.00	FISM	12,511.00			12,511.32	FISM	12,511.32			OBRA	1.00
114	Desazolve de Bordos.	Tancama	100.0%	jun-13	jun-13	100.0%	jun-13	jun-13	6,513.00	FISM	6,513.00			6,513.46	FISM	6,513.46			OBRA	1.00
115	Desazolve de Bordos.	Los Jasso	100.0%	jun-13	jun-13	100.0%	jun-13	jun-13	6,516.00	FISM	6,516.00			6,515.94	FISM	6,515.94			OBRA	1.00
116	Desazolve de Bordos.	Jaguey	100.0%	jun-13	jun-13	100.0%	jun-13	jun-13	9,638.00	FISM	9,638.00			9,638.01	FISM	9,638.01			OBRA	1.00
117	Desazolve de Bordos.	Saucillo	100.0%	jun-13	jun-13	100.0%	jun-13	jun-13	7,164.00	FISM	7,164.00			7,163.86	FISM	7,163.86			OBRA	1.00
118	Desazolve de Bordos.	Carrizal de los Sanchez	100.0%	jun-13	jun-13	100.0%	jun-13	jun-13	6,514.00	FISM	6,514.00			6,514.22	FISM	6,514.22			OBRA	1.00
119	Construcción de Rampa.	Mohonera de Gudifio	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	91,010.00	FISM	91,010.00			91,010.02	FISM	91,010.02			OBRA	1.00
120	Construcción de Muro de Contención.	Mohonera de Gudifio	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	67,908.00	FISM	67,908.00			67,908.13	FISM	67,908.13			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,786,022.00		1,786,022.00		-	-	1,689,299.53		1,689,299.53		-	-

Programa: GASTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
121	Gastos indirectos.	Jalpan	87.0%	ene-13	dic-13	96.0%	ene-13	dic-13	642,093.00	FISM	642,093.00			616,639.65	FISM	616,639.65			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									642,093.00		642,093.00		-	-	616,639.65		616,639.65		-	-

Programa: G.E.Q.			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: AFEF Y FAM			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Estatad	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatad	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Noviembre del año 2013.

122	Pavimento Piedra Bola con Mortero Calle Misión Tilaco, en la Colonia Las Misiones.	Col. Las Misiones	100.0%	mar-13	may-13	96.4%	mar-13	may-13	498,001.20	GEQ	498,001.20			479,866.07	GEQ	479,866.07			OBRA	1.00	
123	Rehabilitación de Acceso de Empedrado con Piedra Bola, en la Colonia Puerto de San Nicolas.	Col. Puerto de San Nicolas	100.0%	mar-13	may-13	100.0%	mar-13	may-13	499,574.00	GEQ	499,574.00			499,574.00	GEQ	499,574.00			OBRA	1.00	
124	Rehabilitación de Banquetas en las Laterales de Carretera Federal.	Jalpan de Serra	100.0%	mar-13	abr-13	100.0%	mar-13	abr-13	455,388.52	GEQ	455,388.52			455,388.52	GEQ	455,388.52			OBRA	1.00	
125	Pavimentación Piedra Bola con Mortero Calle Ezequiel Montes, en la Col. El Coco.	Col. El Coco	100.0%	mar-13	may-13	100.0%	mar-13	may-13	595,795.12	GEQ	595,795.12			595,795.12	GEQ	595,795.12			OBRA	1.00	
126	Construcción de Aula Didáctica en Esc. Telesec. Alfonso Garcia	Saldiveña	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	524,465.00	GEQ	524,465.00			524,465.00	GEQ	524,465.00			OBRA	1.00	
127	Construcción de Aula Didáctica en J.N. Maria Olvera Olvera	Jalpan de Serra	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	533,639.00	GEQ	533,639.00			533,639.00	GEQ	533,639.00			OBRA	1.00	
128	Construcción de Aula Didáctica en Esc. Telesec. 18 de Marzo	Valle Verde	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	512,327.00	GEQ	512,327.00			512,327.00	GEQ	512,327.00			OBRA	1.00	
129	Construcción de Sanitarios	El Lindero	80.0%	ago-13	dic-13	19.1%	ago-13	dic-13	91,454.80	GEQ	91,454.80			17,493.68	GEQ	17,493.68			OBRA	1.00	
130	Rehabilitación de Calle Rivera del Rio	Jalpan de Serra	50.0%	ago-13	dic-13	24.0%	ago-13	dic-13	197,208.80	GEQ	197,208.80			47,309.44	GEQ	47,309.44			OBRA	1.00	
131	Construcción de Rampa de Concreto	El Platanito	100.0%	ago-13	dic-13	22.1%	ago-13	dic-13	170,519.67	GEQ	170,519.67			37,687.36	GEQ	37,687.36			OBRA	1.00	
132	Pavimento Piedra Bola con Mortero Calle Santiago Apostol	Col. La Cruz	100.0%	ago-13	dic-13	100.0%	ago-13	dic-13	87,376.70	GEQ	87,376.70			87,376.70	GEQ	87,376.70			OBRA	1.00	
133	Pavimento Piedra Bola con Mortero Calle Jimenez	Jalpan de Serra	15.0%	ago-13	dic-13	5.8%	ago-13	dic-13	183,844.13	GEQ	183,844.13			10,650.00	GEQ	10,650.00			OBRA	1.00	
134	Pavimento Piedra Bola con Mortero Calle Fray Junipero Serra, Col. Alcantanillas	Jalpan de Serra	100.0%	ago-13	dic-13	18.7%	ago-13	dic-13	166,879.10	GEQ	166,879.10			31,281.20	GEQ	31,281.20			OBRA	1.00	
135	Construcción de Barda Perimetral de Block en COBAQ No. 4	Col. Puerto de San Nicolas	100.0%	ago-13	dic-13	47.4%	ago-13	dic-13	90,000.00	GEQ	90,000.00			42,629.61	GEQ	42,629.61			OBRA	1.00	
136	Ampliación de Drenaje UTSJR	Col. Villas	90.0%	ago-13	dic-13	81.5%	ago-13	dic-13	92,760.07	GEQ	92,760.07			75,555.84	GEQ	75,555.84			OBRA	1.00	
137	Rehabilitación de Parque Recreativo	Col. Puerto de San Nicolas	80.0%	ago-13	dic-13	20.1%	ago-13	dic-13	385,737.53	GEQ	385,737.53			77,343.60	GEQ	77,343.60			OBRA	1.00	
138	Rehabilitación de Parque Recreativo	Col. Magisterial	30.0%	ago-13	dic-13	0.0%	ago-13	dic-13	71,720.23	GEQ	71,720.23			-	GEQ	-			OBRA	1.00	
139	Adecuaciones de Espacios para Cancha de Usos Múltiples	Col. Niño Jesus	100.0%	ago-13	dic-13	93.3%	ago-13	dic-13	324,646.57	GEQ	324,646.57			302,816.63	GEQ	302,816.63			OBRA	1.00	
140	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	Saldiveña	80.0%	sep-13	dic-13	24.6%	sep-13	dic-13	637,852.43	GEQ	637,852.43			156,685.84	GEQ	156,685.84			OBRA	1.00	
141	Construcción de Techumbre en Plaza Civica ENEQ	Cabecera Municipal	0.4%	nov-13	dic-13	0.4%	nov-13	dic-13	802,817.58	GEQ	715,990.23	86,827.35		3,132.00	GEQ		3,132.00			OBRA	1.00
142	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	El Cañon	0.0%	nov-13	dic-13	0.0%	nov-13	dic-13	764,325.10	GEQ	764,325.10			-	GEQ	-			OBRA	1.00	
143	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	Rincón de Tancoyol	0.0%	nov-13	dic-13	0.0%	nov-13	dic-13	764,325.10	GEQ	764,325.10			-	GEQ	-			OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									8,450,657.65		8,363,830.30	86,827.35	-	4,491,016.61		4,487,884.61	3,132.00	-			

Programa: ODM			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
144	Rehabilitación y Mantenimiento de Albercas y Toboganes del Parque Mundo Acuatico.	Jalpan	100.0%	abr-13	abr-13	100.0%	abr-13	abr-13	73,040.00	ODM	73,040.00			73,040.00	ODM	73,040.00			OBRA	1.00
145	Rehabilitación de Espacios Publicos.	Jalpan	100.0%	abr-13	may-13	100.0%	abr-13	may-13	139,118.37	ODM	139,118.37			139,118.37	ODM	139,118.37			OBRA	1.00
146	Rehabilitación de Centro de Convivencia Social	Jalpan	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	65,461.39	ODM	65,461.39			65,461.39	ODM	65,461.39			OBRA	1.00
147	Rehabilitación de Barda Atrial de la Misión Santiago Apóstol	Jalpan	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	67,199.44	ODM	67,199.44			67,199.44	ODM	67,199.44			OBRA	1.00
148	Becas Escolares	Valle Verde	100.0%	nov-13	nov-13	100.0%	nov-13	nov-13	100,000.00	ODM	100,000.00			100,000.00	ODM	100,000.00			ACCION	1.00
149	Becas Escolares	Saldiveña	100.0%	nov-13	nov-13	100.0%	nov-13	nov-13	100,000.00	ODM	100,000.00			100,000.00	ODM	100,000.00			ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									544,819.20		544,819.20	-	-	544,819.20		544,819.20	-	-		

Programa: PIBAI			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
-----------------	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	-------	--

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Noviembre del año 2013.

Sub programa: CDI			FISICO					FINANCIERO												
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
150	Modernización y Ampliación del Camino E.C. km. 175 (Carr. Fed. San Juan del Río-Xilitla)- Laguna de Pitzquitla, 0+000 al km 2+320, Subtramo a Modernizar del km 1+400 al km 2+320.	Laguna de Pitzquitla	100.0%	may-13	sep-13	100.0%	may-13	sep-13	4,444,818.10	CDI	3,555,854.48	444,481.81	444,481.81	4,444,818.10	CDI	3,555,854.48	444,481.81	444,481.81	OBRA	1.00
151	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del km 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del km 0+000 al 4+300 y Subtramo del km 9+000 al 9+700.	San Antonio Tancoyol	39.0%	may-13	dic-13	53.0%	may-13	dic-13	18,004,629.02	CDI	14,403,703.22	1,800,462.90	1,800,462.90	9,542,580.64	CDI	9,542,580.64			OBRA	1.00
152	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable para Beneficiar a la Localidades de Carrizal de los Duran, El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y el Saucito en el Municipio de Jalpan de Serra.	Valle Verde	90.0%	may-13	nov-13	57.7%	may-13	nov-13	1,093,500.00	CDI	874,800.00	109,350.00	109,350.00	631,037.30	CDI	631,037.30			PROYECTO	1.00
153	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación de Camino Valle Verde-El Pocito-Carrizal de los Duran, Tramo estimado del km 0+000 al km 12+700 (12.7 km).	Carrizal de los Duran	100.0%	may-13	nov-13	100.0%	may-13	nov-13	1,196,500.00	CDI	957,200.00	119,650.00	119,650.00	1,196,500.00	CDI	957,200.00	119,650.00	119,650.00	PROYECTO	1.00
154	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación de Camino E.C. km 29+365 (Zoyoplica-Rancho Nuevo)- San Juan de los Duran, Tramo Estimado del km 0+000 al km 2+300 (2.3 kilómetros).	San Juan de los Duran	100.0%	may-13	nov-13	100.0%	may-13	nov-13	395,800.00	CDI	316,640.00	39,580.00	39,580.00	395,800.00	CDI	316,640.00	39,580.00	39,580.00	PROYECTO	1.00
155	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación del Camino entronque km 14+130 (Zoyoplica-Rancho Nuevo)- La Mesa del Pino, Tramo Estimado del km 0+000 al 3+200 (3.2 km).	La Mesa del Pino	100.0%	may-13	nov-13	100.0%	may-13	nov-13	495,750.00	CDI	396,600.00	49,575.00	49,575.00	495,750.00	CDI	396,600.00	49,575.00	49,575.00	PROYECTO	1.00
156	Elaboración de Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Puesto Vehicular Ubicado en el km 3+000 del Camino (Tancoyol-San Antonio Tancoyol) en el Cruce con el Arroyo el Ahoradado.	San Antonio Tancoyol	53.0%	may-13	nov-13	57.3%	may-13	nov-13	645,500.00	CDI	516,400.00	64,550.00	64,550.00	369,620.90	CDI	369,620.90			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									26,276,497.12		21,021,197.70	2,627,649.71	2,627,649.71	17,076,106.94		15,769,533.32	653,286.81	653,286.81		

Programa: PDZP			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
157	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Red de Drenaje	Saldiveña	100.0%	ago-13	dic-13	30.0%	ago-13	dic-13	650,000.00	PDZP	217,750.00	217,750.00	214,500.00	194,996.85	PDZP	194,996.85			OBRA	1.00
158	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Red de Drenaje	El Lindero	100.0%	ago-13	dic-13	30.0%	ago-13	dic-13	600,000.00	PDZP	201,000.00	201,000.00	198,000.00	179,898.77	PDZP	179,898.77			OBRA	1.00
159	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	El Lindero	35.0%	ago-13	dic-13	29.9%	ago-13	dic-13	400,000.00	PDZP	134,000.00	134,000.00	132,000.00	119,580.00	PDZP	119,580.00			OBRA	1.00
160	Baños Dignos	Saldiveña	90.0%	nov-13	dic-13	38.4%	nov-13	dic-13	459,000.00	PDZP	153,765.00	153,765.00	151,470.00	176,354.05	PDZP	153,765.00	22,589.05		ACCIONES	17.00
161	Baños Dignos	La Arena	50.0%	nov-13	dic-13	27.4%	nov-13	dic-13	297,000.00	PDZP	99,495.00	99,495.00	98,010.00	81,490.38	PDZP	81,490.38			ACCIONES	11.00
162	Baños Dignos	Ojo de Agua de Lindero	90.0%	nov-13	dic-13	36.8%	nov-13	dic-13	81,000.00	PDZP	27,135.00	27,135.00	26,730.00	29,846.69	PDZP	27,135.00	2,711.69		ACCIONES	3.00
163	Baños Dignos	Petzcoala	70.0%	nov-13	dic-13	25.0%	nov-13	dic-13	81,000.00	PDZP	27,135.00	27,135.00	26,730.00	20,246.69	PDZP	20,246.69			ACCIONES	3.00
164	Baños Dignos	Laguna de Pitzquitla	30.0%	nov-13	dic-13	25.0%	nov-13	dic-13	135,000.00	PDZP	45,225.00	45,225.00	44,550.00	33,746.65	PDZP	33,746.65			ACCIONES	5.00
165	Baños Dignos	Puerto de Animas	80.0%	nov-13	dic-13	37.7%	nov-13	dic-13	405,000.00	PDZP	135,675.00	135,675.00	133,650.00	152,833.45	PDZP	135,675.00	17,158.45		ACCIONES	15.00
166	Baños Dignos	El Jaguey	70.0%	nov-13	dic-13	29.3%	nov-13	dic-13	486,000.00	PDZP	162,810.00	162,810.00	160,380.00	142,411.24	PDZP	142,411.24			ACCIONES	18.00
167	Baños Dignos	Carrizal de los Sanchez	90.0%	nov-13	dic-13	24.8%	nov-13	dic-13	27,000.00	PDZP	9,045.00	9,045.00	8,910.00	6,703.01	PDZP	6,703.01			ACCIONES	1.00

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Noviembre del año 2013.

168	Baños Dignos	El Madroño	70.0%	nov-13	dic-13	25.0%	nov-13	dic-13	54,000.00	PDZP	18,090.00	18,090.00	17,820.00	13,475.13	PDZP	13,475.13			ACCIONES	2.00		
169	Baños Dignos	Rincón de Pitzquintla	30.0%	nov-13	dic-13	25.0%	nov-13	dic-13	54,000.00	PDZP	18,090.00	18,090.00	17,820.00	13,475.13	PDZP	13,475.13			ACCIONES	2.00		
170	Baños Dignos	Españañuela	70.0%	nov-13	dic-13	32.8%	nov-13	dic-13	81,000.00	PDZP	27,135.00	27,135.00	26,730.00	26,546.69	PDZP	26,546.69			ACCIONES	3.00		
171	Baños Dignos	El Tepamal	60.0%	nov-13	dic-13	0.0%	nov-13	dic-13	27,000.00	PDZP	9,045.00	9,045.00	8,910.00	-	PDZP				ACCIONES	1.00		
172	Baños Dignos	La Cuchilla Tancoyol	70.0%	nov-13	dic-13	0.0%	nov-13	dic-13	54,000.00	PDZP	18,090.00	18,090.00	17,820.00	-	PDZP				ACCIONES	2.00		
173	Baños Dignos	Rincón de Tancoyol	80.0%	nov-13	dic-13	7.6%	nov-13	dic-13	189,000.00	PDZP	63,315.00	63,315.00	62,370.00	14,400.00	PDZP	14,400.00			ACCIONES	7.00		
174	Baños Dignos	Las Flores	80.0%	nov-13	dic-13	5.6%	nov-13	dic-13	27,000.00	PDZP	9,045.00	9,045.00	8,910.00	1,500.00	PDZP	1,500.00			ACCIONES	1.00		
175	Baños Dignos	San Antonio Tancoyol	80.0%	nov-13	dic-13	5.6%	nov-13	dic-13	27,000.00	PDZP	9,045.00	9,045.00	8,910.00	1,500.00	PDZP	1,500.00			ACCIONES	1.00		
176	Baños Dignos	El Callejon	80.0%	nov-13	dic-13	11.1%	nov-13	dic-13	27,000.00	PDZP	9,045.00	9,045.00	8,910.00	3,000.00	PDZP	3,000.00			ACCIONES	1.00		
177	Baños Dignos	Tancoyol	80.0%	nov-13	dic-13	5.9%	nov-13	dic-13	81,000.00	PDZP	27,135.00	27,135.00	26,730.00	4,800.00	PDZP	4,800.00			ACCIONES	3.00		
178	Baños Dignos	Ojo de Agua de Tancoyol	80.0%	nov-13	dic-13	0.0%	nov-13	dic-13	27,000.00	PDZP	9,045.00	9,045.00	8,910.00	-	PDZP				ACCIONES	1.00		
179	Baños Dignos	El Platanito	90.0%	nov-13	dic-13	16.0%	nov-13	dic-13	135,000.00	PDZP	45,225.00	45,225.00	44,550.00	21,600.00	PDZP	21,600.00			ACCIONES	5.00		
180	Baños Dignos	Orilla del Plan Tancoyol	80.0%	nov-13	dic-13	8.9%	nov-13	dic-13	54,000.00	PDZP	18,090.00	18,090.00	17,820.00	4,800.00	PDZP	4,800.00			ACCIONES	2.00		
181	Baños Dignos	Jaguey Nuevo	80.0%	nov-13	dic-13	8.9%	nov-13	dic-13	27,000.00	PDZP	9,045.00	9,045.00	8,910.00	2,400.00	PDZP	2,400.00			ACCIONES	1.00		
182	Baños Dignos	Techo	40.0%	nov-13	dic-13	0.0%	nov-13	dic-13	27,000.00	PDZP	9,045.00	9,045.00	8,910.00	-	PDZP				ACCIONES	1.00		
183	Baños Dignos	El Lindero	90.0%	nov-13	dic-13	12.7%	nov-13	dic-13	270,000.00	PDZP	90,450.00	90,450.00	89,100.00	34,200.00	PDZP	34,200.00			ACCIONES	10.00		
184	Baños Dignos	San Vicente	50.0%	nov-13	dic-13	0.0%	nov-13	dic-13	27,000.00	PDZP	9,045.00	9,045.00	8,910.00	-	PDZP				ACCIONES	1.00		
185	Baños Dignos	Sabino Chico	70.0%	nov-13	dic-13	0.0%	nov-13	dic-13	54,000.00	PDZP	18,090.00	18,090.00	17,820.00	-	PDZP				ACCIONES	2.00		
186	Baños Dignos	Sabino Grande	70.0%	nov-13	dic-13	0.0%	nov-13	dic-13	54,000.00	PDZP	18,090.00	18,090.00	17,820.00	-	PDZP				ACCIONES	2.00		
TOTAL DEL PROGRAMA									4,917,000.00		1,647,195.00	1,647,195.00	1,622,610.00	1,279,804.73		1,237,345.54	42,459.19	-				

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS				
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO																	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Estatal	Federal	Unidad	Aprob.	
187	Becas Escolares	Saldiveña	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	400,000.00	3 X 1	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	3 X 1		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	OBRA	1.00
188	Becas Escolares	Valle Verde	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	400,000.00	3 X 1	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	3 X 1		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									800,000.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00		-	200,000.00	200,000.00	200,000.00			

Programa: VIVIENDA DIGNA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Municipal	Beneficiarios	Total	Fondo	Federal	Municipal	Beneficiarios	Unidad	Aprobadas
189	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Capulines	80.0%	sep-13	dic-13	61.7%	sep-13	dic-13	360,000.00	VIVIENDA DIGNA	212,000.00	131,600.00	16,400.00	222,194.36	VIVIENDA DIGNA	210,051.38		12,142.98	OBRA	4.00
190	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Guayabos de Saucillo	80.0%	sep-13	dic-13	48.1%	sep-13	dic-13	90,000.00	VIVIENDA DIGNA	53,000.00	32,900.00	4,100.00	43,329.64	VIVIENDA DIGNA	43,329.64			OBRA	1.00
191	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Laguna de Pitzquintla	80.0%	sep-13	dic-13	58.8%	sep-13	dic-13	180,000.00	VIVIENDA DIGNA	106,000.00	65,800.00	8,200.00	105,919.04	VIVIENDA DIGNA	105,919.04			OBRA	2.00
192	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Orilla del Plan (La Laguna)	40.0%	sep-13	dic-13	56.0%	sep-13	dic-13	90,000.00	VIVIENDA DIGNA	53,000.00	32,900.00	4,100.00	50,401.19	VIVIENDA DIGNA	50,401.19			OBRA	1.00
193	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Ojo de Agua de Lindero	90.0%	sep-13	dic-13	62.1%	sep-13	dic-13	630,000.00	VIVIENDA DIGNA	371,000.00	230,300.00	28,700.00	390,928.06	VIVIENDA DIGNA	368,667.66		22,260.40	OBRA	7.00
194	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Patzcoala	40.0%	sep-13	dic-13	54.7%	sep-13	dic-13	90,000.00	VIVIENDA DIGNA	53,000.00	32,900.00	4,100.00	49,239.40	VIVIENDA DIGNA	49,239.40			OBRA	1.00
195	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	San Antonio Tancoyol	60.0%	sep-13	dic-13	61.3%	sep-13	dic-13	90,000.00	VIVIENDA DIGNA	53,000.00	32,900.00	4,100.00	55,138.31	VIVIENDA DIGNA	52,886.00		2,252.31	OBRA	1.00
196	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Saucillo	75.0%	sep-13	dic-13	58.0%	sep-13	dic-13	450,000.00	VIVIENDA DIGNA	265,000.00	164,500.00	20,500.00	260,829.76	VIVIENDA DIGNA	260,829.76			OBRA	5.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,980,000.00		1,166,000.00	723,800.00	90,200.00	1,177,979.76		1,141,324.07	-	36,655.69		

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Noviembre del año 2013.

Programa: FOPEDP			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
197	Transferencia de Recursos FOPEDP 2013 " Rehabilitación de Acceso y Estacionamiento de Unidad Deportiva, Etapa 1".	Jalpan	100.0%	may-13	sep-13	99.9%	may-13	sep-13	1,200,000.00	FOPEDP	1,200,000.00			1,198,361.88	FOPEDP	1,198,361.88			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,200,000.00		1,200,000.00	-	-	1,198,361.88		1,198,361.88	-	-		

Programa: FISM 2012			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: URBANIZACION			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
198	Rehabilitación de Espacio Comunitario.	San Antonio Tancoyol	100.0%	abr-13	abr-13	100.0%	abr-13	abr-13	97,997.00	FISM	97,997.00			97,997.27	FISM	97,997.27			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									97,997.00		97,997.00	-	-	97,997.27		97,997.27	-	-		

Programa: FISM 2012			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: CAMINOS RURALES			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
199	Rehabilitación de Camino Real del 0+000 al 7+600.	Capulines	100.0%	may-13	may-13	100.0%	may-13	may-13	314,439.00	FISM	314,439.00			314,439.00	FISM	314,439.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									314,439.00		314,439.00	-	-	314,439.00		314,439.00	-	-		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Fisico reflejado es de acuerdo a los Reportes Fisicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora. Para las obras de Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo de Red de Drenaje en Saldiveña y El Lindero, Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Lindero, Baños Dignos El Lindero, Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural en Capulines, Guayabos de Saucillo, Laguna de Pitzquintla, Orilla del Plan (La Laguna), Ojo de Agua de Lindero, Petzcola, San Antonio Tancoyol y Saucillo, Baños Dignos en Saldiveña, La Arena, Ojo de Agua de Lindero, Petzcola, Laguna de Pitzquintla, Puerto de Animas, El Jaguey, Carrizal de los Sanchez, El Madroño, Rincón de Pitzquintla, Espadañuela, El Tepamal, La Cuchilla Tancoyol, Rincón de Tancoyol, Las Flores, San Antonio Tancoyol, El Callejon, Tancoyol, Ojo de Agua de Tancoyol, El Platanito, Orilla del Plan Tancoyol, Jaguey Nuevo, Teocho, El Lindero, San Vicente, Sabino Chico y Sabino Grande, dentro del FISM corresponde a la Aportación Municipal que se tiene de acuerdo a lo convenido entre la institución del PDZP y VIVIENDA DIGNA, por lo que no se considera que se este duplicando el gasto tanto en un programa como en otro, para estas mismas obras la parte Municipal se registro contablemente dentro del rubro del FISM debido a que fue aquí en donde se estuvo liberando el gasto. Para las Becas Escolares de Saldiveña y Valle Verde dentro del rubro del 3 x 1 para Migrantes, la parte Municipal corresponde a sus ingresos propios, por tal motivo su avance fisico se encuentra registrado al 100%. Para la obra de Construcción de Vivienda Digna hubo una aportación de beneficiarios por la cantidad de \$ 2,498,244.23 mismos que fueron depositados a la cuenta bancaria de la CONAVI según convenio de colaboración con el Programa de Vivienda ESTA ES TU CASA 2013. Para la obra Construcción de Techumbre en Plaza Civica ENEQ, Jalpan del Programa GEQ se hizo una aportación de Beneficiarios por la cantidad de \$ 86,827.35.

RUBRICA
C. ISaura MORADO HUERTA
DIRECTORA DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES