

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a las localidades de Carrizal de los Duran, El Poquito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y El Saucito.	Valle Verde	100.0%	mar-13	abr-13	99.4%	mar-13	abr-13	110,000.00	FISM	110,000.00			109,350.00	FISM	109,350.00			PROYECTO	1.00
2	Elaboración de Estudio y Proyecto de Sistema de Agua, El Madroño.	El Madroño	75.0%	abr-13	oct-13	29.7%	abr-13	oct-13	200,000.00	FISM	200,000.00			59,445.00	FISM	59,445.00			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									310,000.00		310,000.00			168,795.00		168,795.00				

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
3	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo de Red de Drenaje.	Saldiveña	43.0%	may-13	jul-13	41.0%	may-13	jul-13	214,500.00	FISM	214,500.00			87,987.01	FISM	87,987.01			OBRA	1.00
4	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo de Red de Drenaje.	El Lindero	56.0%	may-13	jul-13	58.7%	may-13	jul-13	198,000.00	FISM	198,000.00			116,260.89	FISM	116,260.89			OBRA	1.00
5	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	El Lindero	0.0%	ago-13	dic-13	0.0%	ago-13	dic-13	132,000.00	FISM	132,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
6	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	Saucillo	17.0%	abr-13	oct-13	49.7%	abr-13	oct-13	400,000.00	FISM	400,000.00			198,720.00	FISM	198,720.00			PROYECTO	1.00
7	Elaboración de la MIA y ETJ de la Red de Drenaje en Saldiveña, Lindero y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de El Lindero	Saldiveña-Lindero	17.0%	ago-13	dic-13	0.0%	ago-13	dic-13	440,000.00	FISM	440,000.00			-	FISM				PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,384,500.00		1,384,500.00			402,967.90		402,967.90				

Programa: URBANIZACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
8	Rehabilitación de Calles Principales en Mancha Urbana.	Tancoyol	100.0%	abr-13	jun-13	99.7%	abr-13	jun-13	400,000.00	FISM	400,000.00			398,636.00	FISM	398,636.00			OBRA	1.00
9	Pavimentación con Piedra Bola y Rehabilitación de Drenaje.	Tancama	100.0%	jul-13	sep-13	98.7%	jul-13	sep-13	210,000.00	FISM	210,000.00			207,286.30	FISM	207,286.30			OBRA	1.00
10	Pavimento con Piedra Bola.	Rincón de Pitzquintla	0.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
11	Construcción de Muro de Contención 2da. Etapa.	Sabino Grande	100.0%	may-13	may-13	95.8%	may-13	may-13	70,000.00	FISM	70,000.00			67,026.14	FISM	67,026.14			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									830,000.00		830,000.00			672,948.44		672,948.44				

Programa: ELECTRIFICACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
12	Construcción de Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la localidad de Carrizalito.	Carrizalito	100.0%	jul-13	nov-13	100.0%	jul-13	nov-13	961,850.00	FISM	961,850.00			961,449.05	FISM	961,449.05			OBRA	1.00
13	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica	Arroyo de las Cañas	100.0%	ago-13	ago-13	100.0%	ago-13	ago-13	37,888.00	FISM	37,888.00			37,887.44	FISM	37,887.44			OBRA	1.00
14	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Calle Fray Juan de Zumarraga	Col. La Cruz	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	14,616.00	FISM	14,616.00			14,615.95	FISM	14,615.95			OBRA	1.00
15	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Laguna de Pitzquintla	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	25,315.00	FISM	25,315.00			25,314.69	FISM	25,314.69			OBRA	1.00

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Octubre del año 2013.

16	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad de Embocadero.	Embocadero	100.0%	mar-13	mar-13	100.0%	mar-13	mar-13	103,065.00	FISM	103,065.00				103,060.35	FISM	103,060.35			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,142,734.00		1,142,734.00				1,142,327.48		1,142,327.48				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
17	Rehabilitación de Centros de Salud, Varias Localidades.	Varias Localidades	1.0%	mar-13	dic-13	1.0%	mar-13	dic-13	603,406.00	FISM	603,406.00			5,770.00	FISM	5,770.00			OBRA	1.00
18	Construcción de Casa de Salud.	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	abr-13	jul-13	81.0%	abr-13	jul-13	400,000.00	FISM	400,000.00			323,983.74	FISM	323,983.74			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,003,406.00		1,003,406.00			329,753.74		329,753.74				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
19	Apoyos a Centros de Educación Basica, Varias Comunidades.	Varias Localidades	94.0%	mar-13	dic-13	82.8%	mar-13	dic-13	503,406.00	FISM	503,406.00			417,063.44	FISM	417,063.44			ACCION	1.00
20	Construcción de Casa de Usos Múltiples y Sanitarios	Loma Delgada	100.0%	jun-13	ago-13	92.2%	jun-13	ago-13	190,000.00	FISM	190,000.00			175,143.26	FISM	175,143.26			OBRA	1.00
21	Construcción de Oficina para Dirección y Sanitarios Escuela Primaria.	Valle Verde	100.0%	jun-13	ago-13	98.5%	jun-13	ago-13	750,000.00	FISM	750,000.00			738,457.03	FISM	738,457.03			OBRA	1.00
22	Construcción de Oficina para Dirección y Sanitarios de la Escuela Preescolar	Saldiveña	100.0%	jun-13	ago-13	99.8%	jun-13	ago-13	750,000.00	FISM	750,000.00			748,500.00	FISM	748,500.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,193,406.00		2,193,406.00			2,079,163.73		2,079,163.73				

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
23	Construcción de Vivienda Digna	Varias Localidades	35.0%	sep-13	dic-13	77.5%	sep-13	dic-13	4,598,564.99	FISM	2,221,200.00	2,377,364.99		3,562,364.99	FISM	1,185,000.00	2,377,364.99		OBRA	100.00
24	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Capullines	80.0%	sep-13	dic-13	6.9%	sep-13	dic-13	131,600.00	FISM	131,600.00			9,096.68	FISM	9,096.68			ACCIONES	4.00
25	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Guayabos de Saucillo	80.0%	sep-13	dic-13	22.5%	sep-13	dic-13	32,900.00	FISM	32,900.00			7,401.44	FISM	7,401.44			ACCIONES	1.00
26	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Laguna de Pitzquinta	80.0%	sep-13	dic-13	10.0%	sep-13	dic-13	65,800.00	FISM	65,800.00			6,593.20	FISM	6,593.20			ACCIONES	2.00
27	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Orilla del Plan (La Laguna)	40.0%	sep-13	dic-13	0.0%	sep-13	dic-13	32,900.00	FISM	32,900.00			-	FISM				ACCIONES	1.00
28	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Ojo de Agua de Lindero	90.0%	sep-13	dic-13	18.0%	sep-13	dic-13	230,300.00	FISM	230,300.00			41,393.68	FISM	41,393.68			ACCIONES	7.00
29	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Petzcola	40.0%	sep-13	dic-13	0.0%	sep-13	dic-13	32,900.00	FISM	32,900.00			-	FISM				ACCIONES	1.00
30	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	San Antonio Tancoyol	60.0%	sep-13	dic-13	0.0%	sep-13	dic-13	32,900.00	FISM	32,900.00			-	FISM				ACCIONES	1.00
31	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Saucillo	75.0%	sep-13	dic-13	5.5%	sep-13	dic-13	164,500.00	FISM	164,500.00			9,096.68	FISM	9,096.68			ACCIONES	5.00
32	Baños Dignos	Varias Localidades	30.0%	sep-13	dic-13	0.0%	sep-13	dic-13	980,000.00	FISM	980,000.00			-	FISM				ACCIONES	121.00
33	Mejoramiento de Vivienda	Varias Localidades	56.0%	mar-13	nov-13	52.1%	mar-13	nov-13	1,580,069.00	FISM	1,580,069.00			823,824.83	FISM	823,824.83			ACCIONES	1.00
34	Actualización del Padrón de Pueblos y Comunidades del Estado de Queretaro Municipio de Jalpan de Serra	Varias Localidades	100.0%	may-13	jun-13	100.0%	may-13	jun-13	244,800.00	FISM	244,800.00			244,800.00	FISM	244,800.00			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									8,127,233.99		5,749,869.00	2,377,364.99		4,704,571.50		2,327,206.51	2,377,364.99			

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
35	Modernización y Ampliación de Camino E.C. Km 175 (Carr. Fed. San Juan del Río-Kiata)-Laguna de Pitzquintla, del Km 0+000 al Km 2+320. Subtramo a Modernizar del Km 1+400 al Km 2+320.	Laguna de Pitzquintla	100.0%	mar-13	jun-13	99.8%	mar-13	jun-13	491,940.00	FISM	491,940.00			490,881.81	FISM	490,881.81			OBRA	1.00
36	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del Km 0+000 al 1+360. Subtramo a Modernizar del Km 0+000 al 4+300.	Las Flores, San Antonio Tancoyol, Las Nuevas Flores	100.0%	may-13	oct-13	100.0%	may-13	oct-13	2,015,063.00	FISM	2,015,063.00			2,015,062.90	FISM	2,015,062.90			OBRA	1.00
37	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Puente Vehicular ubicado en el Km 3+000 del Camino (Tancoyol-San Antonio Tancoyol) en el cruce con el Arroyo el ahorcado.	San Antonio Tancoyol	100.0%	abr-13	jun-13	99.3%	abr-13	jun-13	65,000.00	FISM	65,000.00			64,550.00	FISM	64,550.00			PROYECTO	1.00
38	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación del Camino Valle Verde-El Pocito-Carrizal de los Durán, Tramo estimado del Km 0+000 al Km 12+700 (12.7 Kilómetros).	El Pocito, Carrizal de los Durán	100.0%	abr-13	jun-13	99.7%	abr-13	jun-13	120,000.00	FISM	120,000.00			119,650.00	FISM	119,650.00			PROYECTO	1.00
39	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación de Camino E.C. Km 29+365 (Zoyaplica-Rancho Nuevo)-San Juan de los Durán, Tramo Estimado del Km 0+000 al Km 2+300 (2.3 Kilómetros).	San Juan de los Durán	100.0%	jul-13	sep-13	99.0%	jul-13	sep-13	40,000.00	FISM	40,000.00			39,580.00	FISM	39,580.00			PROYECTO	1.00
40	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación del Camino E.C. Km 14+130 (Zoyaplica-Rancho Nuevo)-La Mesa del Pino, Tramo estimado: del Km 0+000 al 3+200 (3.2 Kilómetros).	Mesa del Pino	100.0%	sep-13	nov-13	99.2%	sep-13	nov-13	50,000.00	FISM	50,000.00			49,575.00	FISM	49,575.00			PROYECTO	1.00
41	Estudio y Proyecto de Camino Landa de Matamoros a la Comunidad de Saucillo del Km 4+600 al 8+200.	Saucillo	100.0%	abr-13	oct-13	99.4%	abr-13	oct-13	420,000.00	FISM	420,000.00			417,650.00	FISM	417,650.00			PROYECTO	1.00
42	Obras de Conservación y Mantenimiento del Camino a Ojo de Agua de los Mar.	Ojo de Agua de los Mar	100.0%	jun-13	jun-13	92.8%	jun-13	jun-13	100,000.00	FISM	100,000.00			92,777.93	FISM	92,777.93			OBRA	1.00
43	Construcción de Pavimento con Piedra Bola en el Lindero	El Lindero	100.0%	abr-13	jun-13	99.4%	abr-13	jun-13	300,000.00	FISM	300,000.00			298,050.00	FISM	298,050.00			OBRA	1.00
44	Rehabilitación de Camino	Carrizal de los Sanchez	0.0%	may-13	jun-13	0.0%	may-13	jun-13	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
45	Construcción de Rampa de Concreto	El Madroño	100.0%	abr-13	may-13	85.6%	abr-13	may-13	200,000.00	FISM	200,000.00			171,284.24	FISM	171,284.24			OBRA	1.00
46	Construcción de Rampas de Concreto	Loma Delgada	100.0%	jun-13	jul-13	96.0%	jun-13	jul-13	100,000.00	FISM	100,000.00			96,014.93	FISM	96,014.93			OBRA	1.00
47	Construcción de Losa para Alcantarilla	Agua Fría	100.0%	jul-13	ago-13	88.4%	jul-13	ago-13	32,440.00	FISM	32,440.00			28,664.39	FISM	28,664.39			OBRA	1.00
48	Elaboración de MIA y ETJ para Modernización de Camino Rural en Embocadero-Madroño.	Embocadero	0.0%	ago-13	dic-13	0.0%	ago-13	dic-13	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				PROYECTO	1.00
49	Elaboración de MIA y ETJ para Modernización de Camino Rural en Sabino Chico-Jalpan.	Sabino Chico	44.9%	ago-13	dic-13	44.9%	ago-13	dic-13	250,000.00	FISM	250,000.00			112,269.00	FISM	112,269.00			PROYECTO	1.00
50	Rehabilitación de Camino a Ojo de Agua de Tancoyol	Tancoyol	0.0%	ago-13	dic-13	0.0%	ago-13	dic-13	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
51	Rehabilitación de Camino a Mesa del Sauz	Mesa del Sauz	0.0%	ago-13	dic-13	0.0%	ago-13	dic-13	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
52	Rehabilitación de Caminos	Varias Localidades	20.0%	sep-13	dic-13	7.4%	sep-13	dic-13	740,837.00	FISM	740,837.00			54,752.00	FISM	54,752.00			OBRA	1.00
53	Rehabilitación de Camino de Laguna de Pitzquintla-Mohonera-Puerto Hondo	Laguna de Pitzquintla-Mohonera-Puerto Hondo	100.0%	jul-13	sep-13	99.9%	jul-13	sep-13	435,822.00	FISM	435,822.00			435,301.39	FISM	435,301.39			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									6,361,102.00		6,361,102.00			4,486,063.59		4,486,063.59				



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Octubre del año 2013.

Fecha: 31-oct-13

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
54	Construcción de Pretiles.	Carrera de Tancama	100.0%	jun-13	jul-13	92.5%	jun-13	jul-13	21,426.00	FISM	21,426.00			19,825.86	FISM	19,825.86			OBRA	1.00
55	Construcción de Pretiles.	Tancama	100.0%	jun-13	jul-13	100.0%	jun-13	jul-13	30,407.00	FISM	30,407.00			30,406.78	FISM	30,406.78			OBRA	1.00
56	Construcción de Pretiles.	Rincón de Tancama	100.0%	jun-13	jul-13	91.1%	jun-13	jul-13	18,034.00	FISM	18,034.00			16,433.92	FISM	16,433.92			OBRA	1.00
57	Construcción de Pretiles.	El Naranjo	100.0%	jun-13	jul-13	92.5%	jun-13	jul-13	21,423.00	FISM	21,423.00			19,823.38	FISM	19,823.38			OBRA	1.00
58	Construcción de Pretiles.	Capulines	100.0%	jun-13	jul-13	92.5%	jun-13	jul-13	21,426.00	FISM	21,426.00			19,825.86	FISM	19,825.86			OBRA	1.00
59	Construcción de Pretiles.	Río Adentro	100.0%	jun-13	jul-13	92.5%	jun-13	jul-13	21,426.00	FISM	21,426.00			19,825.86	FISM	19,825.86			OBRA	1.00
60	Construcción de Pretiles.	Sabino Chico	100.0%	jun-13	jul-13	92.7%	jun-13	jul-13	21,948.00	FISM	21,948.00			20,348.10	FISM	20,348.10			OBRA	1.00
61	Construcción de Pretiles.	Manzanillos	100.0%	jun-13	jul-13	91.3%	jun-13	jul-13	21,421.00	FISM	21,421.00			19,552.65	FISM	19,552.65			OBRA	1.00
62	Construcción de Pretiles.	El Zapote	100.0%	jun-13	jul-13	90.3%	jun-13	jul-13	16,472.00	FISM	16,472.00			14,871.72	FISM	14,871.72			OBRA	1.00
63	Guardagano	El Lindero	30.0%	sep-13	dic-13	0.0%	sep-13	dic-13	25,000.00	FISM	25,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
64	Construcción de Rampa	La Arenita (Saucillo)	40.0%	sep-13	dic-13	52.6%	sep-13	dic-13	120,000.00	FISM	120,000.00			63,088.00	FISM	63,088.00			OBRA	1.00
65	Construcción de Rampa	El Limoncito	60.0%	sep-13	dic-13	65.1%	sep-13	dic-13	80,000.00	FISM	80,000.00			52,088.67	FISM	52,088.67			OBRA	1.00
66	Construcción de Rampa	Petzola	100.0%	sep-13	dic-13	57.1%	sep-13	dic-13	80,000.00	FISM	80,000.00			45,668.00	FISM	45,668.00			OBRA	1.00
67	Bacheo de Camino con Material de Banco	Madroño	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	37,500.00	FISM	37,500.00			37,500.00	FISM	37,500.00			OBRA	1.00
68	Bacheo de Camino con Material de Banco	Barreales	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	16,500.00	FISM	16,500.00			16,500.00	FISM	16,500.00			OBRA	1.00
69	Bacheo de Camino con Material de Banco	Limón de la Peña	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			OBRA	1.00
70	Bacheo de Camino con Material de Banco	El Limoncito	100.0%	sep-13	dic-13	100.0%	sep-13	dic-13	24,000.00	FISM	24,000.00			24,000.00	FISM	24,000.00			OBRA	1.00
71	Construcción de Vertedor Hidraulico	Zoyapilca	50.0%	sep-13	dic-13	0.0%	sep-13	dic-13	23,550.00	FISM	23,550.00			-	FISM				OBRA	1.00
72	Rehabilitación de Canales de Riego	Saldiveña	90.0%	jul-13	sep-13	72.7%	jul-13	sep-13	263,000.00	FISM	263,000.00			191,312.05	FISM	191,312.05			OBRA	1.00
73	Rehabilitación de Olla con Geomembrana.	Saucillo	50.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	91,974.00	FISM	91,974.00			-	FISM				OBRA	1.00
74	Rehabilitación de Olla con Geomembrana.	Carrizalito	50.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	91,975.00	FISM	91,975.00			-	FISM				OBRA	1.00
75	Apoyo con Fertilizante y Productos Fitozanitarios	Tancoyol	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	40,000.00	FISM	40,000.00			40,000.00	FISM	40,000.00			ACCION	1.00
76	Apoyo con Fertilizante y Productos Fitozanitarios	Saucillo	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	20,000.00	FISM	20,000.00			20,000.00	FISM	20,000.00			ACCION	1.00
77	Apoyo con Subsoleo de Parcelas	Valle Verde	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	15,000.00	FISM	15,000.00			15,000.00	FISM	15,000.00			ACCION	1.00
78	Construcción de Deposito de Concreto Armado	Barreales	95.0%	jul-13	sep-13	71.3%	jul-13	sep-13	154,680.00	FISM	154,680.00			110,250.51	FISM	110,250.51			OBRA	1.00
79	Construcción de Deposito de Concreto Armado	Ojo de Agua de los Mar	90.0%	jul-13	sep-13	73.3%	jul-13	sep-13	154,680.00	FISM	154,680.00			113,304.93	FISM	113,304.93			OBRA	1.00
80	Desazolve de Bordos.	Tancoyol	100.0%	jun-13	jun-13	82.6%	jun-13	jun-13	10,725.00	FISM	10,725.00			8,857.02	FISM	8,857.02			OBRA	1.00
81	Desazolve de Bordos.	Tancoyol	100.0%	jun-13	jun-13	100.0%	jun-13	jun-13	6,510.00	FISM	6,510.00			6,509.95	FISM	6,509.95			OBRA	1.00
82	Desazolve de Bordos.	Laguna de Pitzquintla	100.0%	jun-13	jun-13	73.1%	jun-13	jun-13	6,951.00	FISM	6,951.00			5,083.05	FISM	5,083.05			OBRA	1.00
83	Desazolve de Bordos.	Valle Verde	100.0%	may-13	jul-13	97.8%	may-13	jul-13	86,616.00	FISM	86,616.00			84,748.04	FISM	84,748.04			OBRA	1.00
84	Desazolve de Bordos.	Limón de la Peña	100.0%	jun-13	jun-13	87.0%	jun-13	jun-13	14,379.00	FISM	14,379.00			12,511.32	FISM	12,511.32			OBRA	1.00
85	Desazolve de Bordos.	Tancama	100.0%	jun-13	jun-13	100.0%	jun-13	jun-13	6,513.00	FISM	6,513.00			6,513.46	FISM	6,513.46			OBRA	1.00
86	Desazolve de Bordos.	Los Jasso	100.0%	jun-13	jun-13	100.0%	jun-13	jun-13	6,516.00	FISM	6,516.00			6,515.94	FISM	6,515.94			OBRA	1.00
87	Desazolve de Bordos.	Jaguey	100.0%	jun-13	jun-13	83.8%	jun-13	jun-13	11,506.00	FISM	11,506.00			9,638.01	FISM	9,638.01			OBRA	1.00
88	Desazolve de Bordos.	Saucillo	100.0%	jun-13	jun-13	100.0%	jun-13	jun-13	7,164.00	FISM	7,164.00			7,163.86	FISM	7,163.86			OBRA	1.00
89	Desazolve de Bordos.	Carrizal de los Sanchez	100.0%	jun-13	jun-13	100.0%	jun-13	jun-13	6,514.00	FISM	6,514.00			6,514.22	FISM	6,514.22			OBRA	1.00
90	Construcción de Rampa.	Mohonera de Gudíño	100.0%	jul-13	ago-13	98.0%	jul-13	ago-13	92,878.00	FISM	92,878.00			91,010.02	FISM	91,010.02			OBRA	1.00
91	Construcción de Muro de Contención.	Mohonera de Gudíño	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	67,908.00	FISM	67,908.00			67,908.13	FISM	67,908.13			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,786,022.00		1,786,022.00			1,252,599.31		1,252,599.31				

Programa: GASTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FÍSICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
92	Gastos Indirectos.	Jalpan	87.0%	ene-13	dic-13	87.3%	ene-13	dic-13	642,093.00	FISM	642,093.00			560,260.54	FISM	560,260.54			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									642,093.00		642,093.00	-	-	560,260.54		560,260.54	-	-		

Programa: G.E.Q.			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: AFEF Y FAM			FÍSICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
93	Pavimento Piedra Bola con Mortero Calle Misión Tilaco, en la Colonia Las Misiones.	Col. Las Misiones	100.0%	mar-13	may-13	96.4%	mar-13	may-13	498,001.20	GEQ	498,001.20			479,866.07	GEQ	479,866.07			OBRA	1.00
94	Rehabilitación de Acceso de Empedrado con Piedra Bola, en la Colonia Puerto de San Nicolás.	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	mar-13	may-13	100.0%	mar-13	may-13	499,574.00	GEQ	499,574.00			499,574.00	GEQ	499,574.00			OBRA	1.00
95	Rehabilitación de Banquetas en las Laterales de Carretera Federal.	Jalpan de Serra	100.0%	mar-13	abr-13	100.0%	mar-13	abr-13	455,388.52	GEQ	455,388.52			455,388.52	GEQ	455,388.52			OBRA	1.00
96	Pavimentación Piedra Bola con Mortero Calle Ezequiel Montes, en la Col. El Cocco.	Col. El Cocco	100.0%	mar-13	may-13	100.0%	mar-13	may-13	595,795.12	GEQ	595,795.12			595,795.12	GEQ	595,795.12			OBRA	1.00
97	Construcción de Aula Didáctica en Esc. Telesec. Alfonso García	Saldiveña	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	524,465.00	GEQ	524,465.00			524,465.00	GEQ	524,465.00			OBRA	1.00
98	Construcción de Aula Didáctica en J.N. Maria Olvera Olvera	Jalpan de Serra	100.0%	jul-13	ago-13	91.3%	jul-13	ago-13	533,639.00	GEQ	533,639.00			487,006.54	GEQ	487,006.54			OBRA	1.00
99	Construcción de Aula Didáctica en Esc. Telesec. 18 de Marzo	Valle Verde	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	512,327.00	GEQ	512,327.00			512,327.00	GEQ	512,327.00			OBRA	1.00
100	Construcción de Sanitarios	El Lindero	60.0%	ago-13	dic-13	11.1%	ago-13	dic-13	91,454.80	GEQ	91,454.80			10,124.96	GEQ	10,124.96			OBRA	1.00
101	Rehabilitación de Calle Rivera del Río	Jalpan de Serra	50.0%	ago-13	dic-13	4.8%	ago-13	dic-13	197,208.80	GEQ	197,208.80			9,412.48	GEQ	9,412.48			OBRA	1.00
102	Construcción de Rampa de Concreto	El Platanito	100.0%	ago-13	dic-13	22.1%	ago-13	dic-13	170,519.67	GEQ	170,519.67			37,687.36	GEQ	37,687.36			OBRA	1.00
103	Pavimento Piedra Bola con Mortero Calle Santiago Apostol	Col. La Cruz	100.0%	ago-13	dic-13	100.0%	ago-13	dic-13	87,376.70	GEQ	87,376.70			87,376.70	GEQ	87,376.70			OBRA	1.00
104	Pavimento Piedra Bola con Mortero Calle Jimenez	Jalpan de Serra	15.0%	ago-13	dic-13	0.0%	ago-13	dic-13	183,844.13	GEQ	183,844.13			-	GEQ				OBRA	1.00
105	Pavimento Piedra Bola con Mortero Calle Fray Junipero Serra, Col. Alcantarillas	Jalpan de Serra	100.0%	ago-13	dic-13	18.7%	ago-13	dic-13	166,879.10	GEQ	166,879.10			31,281.20	GEQ	31,281.20			OBRA	1.00
106	Construcción de Barda Perimetral de Block en COBAQ No. 4	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	ago-13	dic-13	42.4%	ago-13	dic-13	90,000.00	GEQ	90,000.00			38,143.60	GEQ	38,143.60			OBRA	1.00
107	Ampliación de Drenaje UTSJR	Col. Villas	90.0%	ago-13	dic-13	81.5%	ago-13	dic-13	92,760.07	GEQ	92,760.07			75,555.84	GEQ	75,555.84			OBRA	1.00
108	Rehabilitación de Parque Recreativo	Col. Puerto de San Nicolás	30.0%	ago-13	dic-13	13.9%	ago-13	dic-13	385,737.53	GEQ	385,737.53			53,774.88	GEQ	53,774.88			OBRA	1.00
109	Rehabilitación de Parque Recreativo	Col. Magisterial	30.0%	ago-13	dic-13	0.0%	ago-13	dic-13	71,720.23	GEQ	71,720.23			-	GEQ				OBRA	1.00
110	Adecuaciones de Espacios para Cancha de Usos Múltiples	Col. Niño Jesús	100.0%	ago-13	dic-13	25.4%	ago-13	dic-13	324,646.57	GEQ	324,646.57			82,304.03	GEQ	82,304.03			OBRA	1.00
111	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	Saldiveña	60.0%	sep-13	dic-13	19.3%	sep-13	dic-13	637,852.43	GEQ	637,852.43			123,410.96	GEQ	123,410.96			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									6,119,189.87		6,119,189.87	-	-	4,103,494.26		4,103,494.26	-	-		

Programa: ODM			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FÍSICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
112	Rehabilitación y Mantenimiento de Albercas y Toboganes del Parque Mundo Acuatico.	Jalpan	100.0%	abr-13	abr-13	100.0%	abr-13	abr-13	73,040.00	ODM	73,040.00			73,040.00	ODM	73,040.00			OBRA	1.00
113	Rehabilitación de Espacios Públicos.	Jalpan	100.0%	abr-13	may-13	100.0%	abr-13	may-13	139,118.37	ODM	139,118.37			139,118.37	ODM	139,118.37			OBRA	1.00

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Octubre del año 2013.

114	Rehabilitación de Centro de Convivencia Social	Jalpan	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	60,589.39	ODM	60,589.39			60,589.39	ODM	60,589.39			OBRA	1.00
115	Rehabilitación de Barda Atrial de la Misión Santiago Apóstol	Jalpan	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	21,257.00	ODM	21,257.00			21,257.00	ODM	21,257.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									294,004.76		294,004.76	-	-	294,004.76		294,004.76	-	-		

Programa: PIBAI			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: CDI			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
116	Modernización y Ampliación del Camino E.C. km. 175 (Carr. Fed. San Juan del Río-Xilitla)- Laguna de Pitzquinta, 0+000 al km 2+320. Subtramo a Modernizar del km 1+400 al km 2+320.	Laguna de Pitzquinta	100.0%	may-13	sep-13	84.4%	may-13	sep-13	4,444,818.10	CDI	3,555,854.48	444,481.81	444,481.81	3,749,646.22	CDI	3,555,854.48	193,791.74		OBRA	1.00
117	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del km 0+000 al 11+360. Subtramo a Modernizar del km 0+000 al 4+300 y Subtramo del km 9+000 al 9+700.	San Antonio Tancoyol	39.0%	may-13	dic-13	40.5%	may-13	dic-13	18,004,629.02	CDI	14,403,703.22	1,800,462.90	1,800,462.90	7,284,530.59	CDI	7,284,530.59			OBRA	1.00
118	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable para Beneficiar a la Localidades de Carrizal de los Duran, El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y el Saucito en el Municipio de Jalpan de Serra.	Valle Verde	82.0%	may-13	nov-13	57.7%	may-13	nov-13	1,093,500.00	CDI	874,800.00	109,350.00	109,350.00	631,037.30	CDI	631,037.30			PROYECTO	1.00
119	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación de Camino Valle Verde-El Pocito-Carrizal de los Duran, Tramo estimado del km 0+000 al km 12+700 (12.7 km).	Carrizal de los Duran	100.0%	may-13	nov-13	100.0%	may-13	nov-13	1,196,500.00	CDI	957,200.00	119,650.00	119,650.00	1,196,500.00	CDI	957,200.00	119,650.00	119,650.00	PROYECTO	1.00
120	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación de Camino E.C. km 29+365 (Zoyapilca-Rancho Nuevo)- San Juan de los Duran, Tramo Estimado del km 0+000 al km 2+300 (2.3 kilometros).	San Juan de los Duran	100.0%	may-13	nov-13	100.0%	may-13	nov-13	395,800.00	CDI	316,640.00	39,580.00	39,580.00	395,800.00	CDI	316,640.00	39,580.00	39,580.00	PROYECTO	1.00
121	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación del Camino entronque km 14+130 (Zoyapilca-Rancho Nuevo)- La Mesa del Pino, Tramo Estimado del km 0+000 al 3+200 (3.2 km).	La Mesa del Pino	100.0%	may-13	nov-13	100.0%	may-13	nov-13	495,750.00	CDI	396,600.00	49,575.00	49,575.00	495,750.00	CDI	396,600.00	49,575.00	49,575.00	PROYECTO	1.00
122	Elaboración de Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Puente Vehicular Ubicado en el km 3+000 del Camino (Tancoyol-San Antonio Tancoyol) en el Cruce con el Arroyo el Ahorcado.	San Antonio Tancoyol	53.0%	may-13	nov-13	46.0%	may-13	nov-13	645,500.00	CDI	516,400.00	64,550.00	64,550.00	296,788.12	CDI	296,788.12			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									26,276,497.12		21,021,197.70	2,627,649.71	2,627,649.71	14,050,052.23		13,438,650.49	402,596.74	208,805.00		

Programa: PDZP			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
123	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Red de Drenaje	Saldiveña	43.0%	ago-13	dic-13	30.0%	ago-13	dic-13	650,000.00	PDZP	217,750.00	217,750.00	214,500.00	194,996.85	PDZP	194,996.85			OBRA	1.00
124	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Red de Drenaje	El Lindero	46.0%	ago-13	dic-13	30.0%	ago-13	dic-13	600,000.00	PDZP	201,000.00	201,000.00	198,000.00	179,898.77	PDZP	179,898.77			OBRA	1.00
125	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	El Lindero	29.9%	ago-13	dic-13	29.9%	ago-13	dic-13	400,000.00	PDZP	134,000.00	134,000.00	132,000.00	119,580.00	PDZP	119,580.00			OBRA	1.00
126	Baños Dignos	El Lindero	30.0%	sep-13	dic-13	0.1%	sep-13	dic-13	3,267,000.00	PDZP	1,094,445.00	1,094,445.00	1,078,110.00	2,400.00	PDZP	2,400.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									4,917,000.00		1,647,195.00	1,647,195.00	1,622,610.00	496,875.62		496,875.62	-	-		

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO																	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Estatl	Federal	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Estatl	Federal	Unidad	Aprob.	
127	Becas Escolares	Saldiveña	0.0%	sep-13	dic-13	0.0%	sep-13	dic-13	400,000.00	3 X 1	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
128	Becas Escolares	Valle Verde	0.0%	sep-13	dic-13	0.0%	sep-13	dic-13	400,000.00	3 X 1	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									800,000.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-		-	-	-	-	-		

Programa: VIVIENDA DIGNA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Municipal	Beneficiarios	Total	Fondo	Federal	Municipal	Beneficiarios	Unidad	Aprobadas	
129	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Capulines	80.0%	sep-13	dic-13	56.4%	sep-13	dic-13	360,000.00	VIVIENDA DIGNA	212,000.00	131,600.00	16,400.00	203,025.58	VIVIENDA DIGNA	203,025.58				OBRA	4.00
130	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Guayabos de Saucillo	80.0%	sep-13	dic-13	54.5%	sep-13	dic-13	90,000.00	VIVIENDA DIGNA	53,000.00	32,900.00	4,100.00	49,045.04	VIVIENDA DIGNA	49,045.04				OBRA	1.00
131	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Laguna de Pitzquinta	80.0%	sep-13	dic-13	58.7%	sep-13	dic-13	180,000.00	VIVIENDA DIGNA	106,000.00	65,800.00	8,200.00	105,599.04	VIVIENDA DIGNA	105,599.04				OBRA	2.00
132	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Orilla del Plan (La Laguna)	40.0%	sep-13	dic-13	53.8%	sep-13	dic-13	90,000.00	VIVIENDA DIGNA	53,000.00	32,900.00	4,100.00	48,438.88	VIVIENDA DIGNA	48,438.88				OBRA	1.00
133	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Ojo de Agua de Lindero	90.0%	sep-13	dic-13	58.3%	sep-13	dic-13	630,000.00	VIVIENDA DIGNA	371,000.00	230,300.00	28,700.00	367,144.16	VIVIENDA DIGNA	367,144.16				OBRA	7.00
134	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Peizcola	40.0%	sep-13	dic-13	54.5%	sep-13	dic-13	90,000.00	VIVIENDA DIGNA	53,000.00	32,900.00	4,100.00	49,079.40	VIVIENDA DIGNA	49,079.40				OBRA	1.00
135	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	San Antonio Tancoyol	60.0%	sep-13	dic-13	54.0%	sep-13	dic-13	90,000.00	VIVIENDA DIGNA	53,000.00	32,900.00	4,100.00	48,636.28	VIVIENDA DIGNA	48,636.28				OBRA	1.00
136	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural	Saucillo	75.0%	sep-13	dic-13	57.8%	sep-13	dic-13	450,000.00	VIVIENDA DIGNA	265,000.00	164,500.00	20,500.00	260,029.76	VIVIENDA DIGNA	260,029.76				OBRA	5.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,980,000.00		1,166,000.00	723,800.00	90,200.00	1,130,998.14		1,130,998.14	-	-			

Programa: FOPEDEP			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estatl	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatl	Municipal	Unidad	Aprobadas
137	Transferencia de Recursos FOPEDEP 2013 "Rehabilitación de Acceso y Estacionamiento de Unidad Deportiva, Etapa 1".	Jalpan	100.0%	may-13	sep-13	99.9%	may-13	sep-13	1,200,000.00	FOPEDEP	1,200,000.00			1,198,361.88	FOPEDEP	1,198,361.88			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,200,000.00		1,200,000.00	-	-	1,198,361.88		1,198,361.88	-	-		

Programa: FISM 2012			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: URBANIZACION			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
138	Rehabilitación de Espacio Comunitario.	San Antonio Tancoyol	100.0%	abr-13	abr-13	100.0%	abr-13	abr-13	97,997.00	FISM	97,997.00			97,997.27	FISM	97,997.27			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									97,997.00		97,997.00	-	-	97,997.27		97,997.27	-	-		

Programa: FISM 2012			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: CAMINOS RURALES			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
139	Rehabilitación de Camino Real del 0+000 al 7+600.	Capulines	100.0%	may-13	may-13	100.0%	may-13	may-13	314,439.00	FISM	314,439.00			314,439.00	FISM	314,439.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									314,439.00		314,439.00	-	-	314,439.00		314,439.00	-	-		



COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora. Para las obras de Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo de Red de Drenaje en Saldiveña y El Lindero, Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Lindero, Baños Dignos El Lindero, Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural en Capulines, Guayabos de Saucillo, Laguna de Pitzquinta, Orilla del Plan (La Laguna), Ojo de Agua de Lindero, Petzcoala, San Antonio Tancoyol y Saucillo, dentro del FISM corresponde a la Aportación Municipal que se tiene de acuerdo a lo convenido entre la institución del PDZP y VIVIENDA DIGNA, por lo que no se concidera que se este duplicando el gasto tanto en un programa como en otro, para estas mismas obras la parte Municipal se registro contablemente dentro del rubro del FISM debido a que fue aqui en donde se estuvo liberando el gasto. Para las Becas Escolares de Saldiveña y Valle Verde dentro del rubro del 3 x 1 para Migrantes, la parte Municipal corresponde a sus ingresos propios.
Para la obra de Construcción de Vivienda Digna hubo una aportación de beneficiarios por la cantidad de \$ 2,377,364.99 mismos que fueron depositados a la cuenta bancaria de la CONAVI según convenio de colaboración con el Programa de Vivienda ESTA ES TU CASA 2013.

RUBRICA
C. ISaura MORADO HUERTA
DIRECTORA DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES