

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a las comunidades de Carrizal de los Duran y El Pocito, Valle Verde, San Isidro, El Saucito, La Esperanza, Rancho Nuevo.	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	2,851,324.00	FISM	2,851,324.00			-	FISM				OBRA	1.00
2	Rehabilitación de Red de conducción para Sistema de Agua Potable	Yerabuena	53.3%	jun-14	dic-14	53.3%	jun-14	dic-14	150,000.00	FISM	150,000.00			79,976.20	FISM	79,976.20			OBRA	1.00
3	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable	Agua Fría	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	136,000.00	FISM	136,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
4	Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable	Varias Localidades	15.0%	jun-14	dic-14	14.5%	jun-14	dic-14	600,000.00	FISM	600,000.00			87,123.00	FISM	87,123.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,737,324.00		3,737,324.00	-	-	167,099.20		167,099.20	-	-		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
5	Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Red de Drenaje	Saucillo	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			-	FISM				ML	600.00
6	Ampliación de Red de Drenaje	Luis Donald Colosio	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	214,500.00	FISM	214,500.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,214,500.00		1,214,500.00	-	-	-		-	-	-		

Programa: URBANIZACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
7	Urbanización de Calle Primera Etapa	Las Terrazas	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,000,000.00		1,000,000.00	-	-	-		-	-	-		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
8	Sistema de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Orilla del Plan	91.6%	ene-14	dic-14	91.6%	ene-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			91,588.00	FISM	91,588.00			OBRA	1.00
9	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Barrales	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	102,000.00	FISM	102,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
10	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Soledad de Guadalupe	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	397,868.00	FISM	397,868.00			-	FISM				OBRA	1.00
11	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Tancoyol	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	102,000.00	FISM	102,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
12	Introducción de Paneles Solares	Jaguey Cuate (La Cuchilla)	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
13	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Los Jasso	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	187,000.00	FISM	187,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
14	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Mohonera de Gudiño a Moctezumas	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	510,000.00	FISM	510,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
15	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Carrizal de los Duran	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
16	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Carrizal de los Sanchez	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
17	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	El Madroño	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,918,868.00		1,918,868.00	-	-	91,588.00		91,588.00	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
18	Construcción de Dispensario Medico	Naranjitos	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
19	Rehabilitación de Centros de Salud	Varias Localidades	45.0%	ene-14	dic-14	23.9%	ene-14	dic-14	1,400,000.00	FISM	1,400,000.00			334,170.02	FISM	334,170.02			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,500,000.00		1,500,000.00	-	-	334,170.02		334,170.02	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
20	Apoyos a Centros de Educación Basica, Varias Comunidades.	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.8%	ene-14	dic-14	514,390.00	FISM	514,390.00			4,200.00	FISM	4,200.00			OBRA	1.00
21	Construcción de Aula Didactica y Barda Perimetral en Preescolar	El Lindero	90.0%	ago-14	nov-14	60.0%	ago-14	nov-14	475,000.00	FISM	475,000.00			284,872.44	FISM	284,872.44			OBRA	1.00
22	Construcción de Barda Perimetral Telesecundaria	Sabino Grande	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	125,000.00	FISM	125,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
23	Construcción de Aula Didactica en Telesecundaria	Valle Verde	70.0%	jun-14	sep-14	52.6%	jun-14	sep-14	567,750.00	FISM	567,750.00			298,542.37	FISM	298,542.37			OBRA	1.00
24	Anexo (Baños) en Primaria General	San Vicente	40.0%	ago-14	nov-14	60.0%	ago-14	nov-14	375,000.00	FISM	375,000.00			224,853.61	FISM	224,853.61			OBRA	1.00
25	Construcción de Baños Primaria	Jaguey	95.0%	jun-14	sep-14	30.0%	jun-14	sep-14	500,000.00	FISM	500,000.00			150,000.00	FISM	150,000.00			OBRA	1.00
26	Rehabilitación de Aula Telesecundaria	Tancama	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
27	Construcción de Circulado Perimetral (COBAQ 4)	Jalpan de Serra	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
28	Construcción de Muro de Contención, Barda y Rehabilitación de cubierta en salones de Escuela Primaria	Yerbabuena	12.3%	jul-14	dic-14	12.3%	jul-14	dic-14	257,250.00	FISM	257,250.00			31,668.00	FISM	31,668.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,214,390.00	-	3,214,390.00	-	-	994,136.42	-	994,136.42	-	-		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
29	Construcción de Vivienda Digna	Varias Localidades	2.0%	ene-14	dic-14	1.1%	ene-14	dic-14	2,800,219.81	FISM	2,770,000.00	30,219.81		30,219.81	FISM		30,219.81		OBRA	1.00
30	Recamara Adicional	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	410,000.00	FISM	410,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
31	Baños Dignos	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	2,200,000.00	FISM	2,200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
32	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Varias Localidades	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
33	Construcción de Piso Firme	Varias Localidades	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
34	Mejoramiento de Vivienda	Varias Localidades	2.0%	ene-14	dic-14	5.2%	ene-14	dic-14	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			51,617.00	FISM	51,617.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									6,810,219.81		6,780,000.00	30,219.81	-	81,836.81		51,617.00	30,219.81	-		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas

35	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del Km 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del KM 9+700 al 11+360	San Antonio Tancoyol	35.0%	ene-14	dic-14	88.4%	ene-14	dic-14	900,000.00	FISM	900,000.00			795,960.34	FISM	795,960.34			OBRA	1.00
36	Rehabilitación de Camino con Muro de Contención	Los Charcos	29.3%	ene-14	dic-14	29.3%	ene-14	dic-14	125,000.00	FISM	125,000.00			36,574.80	FISM	36,574.80			OBRA	1.00
37	Conservación de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Charcos	40.0%	jun-14	dic-14	87.1%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			23,710.45	FISM	23,710.45			OBRA	1.00
38	Conservación de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Carrizal de los Duran	90.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	30,812.00	FISM	30,812.00			-	FISM				OBRA	1.00
39	Conservación de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	El Pocito	90.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	31,282.00	FISM	31,282.00			-	FISM				OBRA	1.00
40	Conservación de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Ojo de Agua de los Mar	40.0%	jun-14	dic-14	87.1%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			23,710.84	FISM	23,710.84			OBRA	1.00
41	Conservación de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Naranjitos	100.0%	jun-14	dic-14	87.1%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			23,710.45	FISM	23,710.45			OBRA	1.00
42	Conservación de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Puerto Hondo	40.0%	jun-14	dic-14	87.1%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			23,710.45	FISM	23,710.45			OBRA	1.00
43	Conservación de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Jalpan	50.0%	jun-14	dic-14	84.3%	jun-14	dic-14	22,320.00	FISM	22,320.00			18,820.79	FISM	18,820.79			OBRA	1.00
44	Conservación de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Saucillo	40.0%	jun-14	dic-14	87.1%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			23,710.45	FISM	23,710.45			OBRA	1.00
45	Conservación de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Tierra Fría	100.0%	jun-14	dic-14	87.1%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			23,710.45	FISM	23,710.45			OBRA	1.00
46	Rehabilitación de Camino de Sacas	Orilla del Plan	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
47	Rehabilitación de Caminos	Varias Localidades	74.0%	ene-14	dic-14	74.5%	ene-14	dic-14	537,716.00	FISM	537,716.00			400,677.99	FISM	400,677.99			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,910,390.00		1,910,390.00			-		1,394,297.01			-	-

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
48	Mantenimiento de Infraestructura para el Mejoramiento de Suelos	Varias Localidades	85.0%	jun-14	dic-14	78.4%	jun-14	dic-14	305,000.00	FISM	305,000.00			239,208.76	FISM	239,208.76			OBRA	1.00
49	Estudio Geologico y manifestación de Impacto Ambiental	Saucillo	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				ESTUDIO	1.00
50	Modulos de Abrevadero, Cerco Perimetral y Equipo para Fumigación	Varias Localidades	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	34,500.00	FISM	34,500.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									639,500.00		639,500.00			239,208.76		239,208.76			-	-

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
51	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	38.0%	ene-14	dic-14	38.1%	ene-14	dic-14	692,051.00	FISM	692,051.00			263,706.38	FISM	263,706.38			ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									692,051.00		692,051.00			263,706.38		263,706.38			-	-

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
52	Desarrollo Institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	0.0%	ene-14	mar-14	0.0%	ene-14	mar-14	461,367.00	FISM	461,367.00			-	FISM				ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									461,367.00		461,367.00			-		-			-	-

Programa: G.E.Q.			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FAM Y FAFEF			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Estatad	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatad	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
53	Construcción de Techumbre en Plaza Civica Telesecundaria	El Lindero	100.0%	may-14	dic-14	96.7%	may-14	dic-14	506,999.00	GEQ	506,999.00			490,407.78	GEQ	490,407.78			OBRA	1.00
54	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	Mohonera de Gudiño	80.0%	may-14	dic-14	28.0%	may-14	dic-14	288,150.00	GEQ	288,150.00			80,814.88	GEQ	80,814.88			OBRA	1.00

55	Construcción de Techumbre en Plaza Cívica CAM	Jalpan	100.0%	may-14	dic-14	78.9%	may-14	dic-14	404,850.00	GEQ	404,850.00			319,478.57	GEQ	319,478.57			OBRA	1.00	
56	Construcción de Cancha de Usos Múltiples Telesecundaria Fray Junipero Serra	Laguna de Pitzquintla	30.0%	jun-14	dic-14	0.5%	jun-14	dic-14	500,000.00	GEQ	500,000.00			2,456.24	GEQ	2,456.24			OBRA	1.00	
57	Construcción de Sanitarios y Rehabilitación de Calle	Puerto de Animas	50.0%	jun-14	dic-14	1.6%	jun-14	dic-14	200,000.00	GEQ	200,000.00			3,200.00	GEQ	3,200.00			OBRA	1.00	
58	Construcción de Plaza Cívica Telesecundaria Alfonso García Robles	Saldivería	15.0%	jun-14	dic-14	0.5%	jun-14	dic-14	300,000.00	GEQ	300,000.00			1,600.00	GEQ	1,600.00			OBRA	1.00	
59	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	El Lindero	60.0%	jun-14	dic-14	17.4%	jun-14	dic-14	227,497.47	GEQ	227,497.47			39,517.48	GEQ	39,517.48			OBRA	1.00	
60	Construcción de Cancha de Tenis, Unidad Deportiva	Jalpan	40.0%	jun-14	dic-14	4.0%	jun-14	dic-14	359,914.97	GEQ	359,914.97			14,318.24	GEQ	14,318.24			OBRA	1.00	
61	Rehabilitación de Circulado Perimetral y Gimnasio al Aire Libre en Parque Los Mangos	Jalpan	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	188,492.75	GEQ	188,492.75			-	GEQ				OBRA	1.00	
62	Construcción de Circulado Perimetral en Casa de Usos Múltiples	Col. Vivah	90.0%	jun-14	dic-14	10.5%	jun-14	dic-14	201,931.19	GEQ	201,931.19			21,206.16	GEQ	21,206.16			OBRA	1.00	
63	Construcción de Cancha de Usos Múltiples Telesecundaria Magisterio	Agua Fria	10.0%	jun-14	dic-14	3.7%	jun-14	dic-14	500,000.00	GEQ	500,000.00			18,581.20	GEQ	18,581.20			OBRA	1.00	
64	Rehabilitación de Parque La Pradera	Col. La Pedrera	100.0%	jun-14	dic-14	18.1%	jun-14	dic-14	74,237.86	GEQ	74,237.86			13,424.96	GEQ	13,424.96			OBRA	1.00	
65	Rehabilitación de Parque Col. La Ceiba	Jalpan	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	200,849.61	GEQ	200,849.61			-	GEQ				OBRA	1.00	
66	Construcción de Techumbre y Construcción de Bodega	Yerbabuena	40.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	200,000.00	GEQ	200,000.00			-	GEQ				OBRA	1.00	
67	Rehabilitación de Gimnasio en Unidad Deportiva	Jalpan	30.0%	jun-14	dic-14	8.7%	jun-14	dic-14	167,076.15	GEQ	167,076.15			14,500.00	GEQ	14,500.00			OBRA	1.00	
68	Construcción de Primera Etapa de Colector y Red de Drenaje	El Lindero	40.0%	jun-14	dic-14	30.0%	jun-14	dic-14	9,977,485.59	GEQ	9,977,485.59			2,993,245.68	GEQ	2,993,245.68			OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA											14,297,484.59			14,297,484.59			-		-		

Programa: PIBAI			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
69	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo: del km 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del km9+700 al 11+360	San Antonio Tancoyol	35.0%	may-14	nov-14	31.7%	may-14	nov-14	7,691,651.31	CDI	6,153,321.05	769,165.13	769,165.13	2,441,575.50	CDI	2,441,575.50			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									7,691,651.31		6,153,321.05	769,165.13	769,165.13	2,441,575.50		2,441,575.50				

Programa: PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
70	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Charcos	40.0%	ago-14	dic-14	14.0%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	11,242.00	PET	11,242.00			OBRA	1.00
71	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Ojo de Agua de los Mar	40.0%	ago-14	dic-14	14.0%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	11,242.00	PET	11,242.00			OBRA	1.00
72	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Naranjitos	100.0%	ago-14	dic-14	39.1%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	31,276.00	PET	26,411.00	4,865.00		OBRA	1.00
73	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Puerto Hondo	40.0%	ago-14	dic-14	14.0%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	11,242.00	PET	11,242.00			OBRA	1.00
74	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Saucillo	40.0%	ago-14	dic-14	14.0%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	11,242.00	PET	11,242.00			OBRA	1.00
75	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Tierra Fria	100.0%	ago-14	dic-14	14.0%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	11,242.00	PET	11,242.00			OBRA	1.00
76	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	El Pocito	90.0%	ago-14	dic-14	0.0%	ago-14	dic-14	92,004.00	PET	30,361.00	30,361.00	31,282.00	-	PET				OBRA	1.00
77	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Carrizal de los Duran	90.0%	ago-14	dic-14	0.0%	ago-14	dic-14	90,624.00	PET	29,906.00	29,906.00	30,812.00	-	PET				OBRA	1.00
78	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Jalpan	50.0%	ago-14	dic-14	15.3%	ago-14	dic-14	65,648.00	PET	21,664.00	21,664.00	22,320.00	10,064.00	PET	10,064.00			OBRA	1.00

TOTAL DEL PROGRAMA	728,468.00		240,397.00	240,397.00	247,674.00	97,550.00		92,685.00	4,865.00	-
--------------------	------------	--	------------	------------	------------	-----------	--	-----------	----------	---

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO																	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Unidad	Aprob.	
79	Circulado Perimetral Telesecundaria 24 de Febrero	Sabino Grande	0.0%	ago-14	dic-14	0.0%	ago-14	dic-14	250,000.00	3 X 1	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
80	Aula Didactica y Circulado Perimetral	El Lindero	90.0%	ago-14	nov-14	0.0%	ago-14	nov-14	950,000.00	3 X 1	237,500.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
81	Anexo (Baños)	San Vicente	40.0%	ago-14	nov-14	0.0%	ago-14	nov-14	750,000.00	3 X 1	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
82	Dispensario Medico	Los Naranjitos	0.0%	ago-14	dic-14	0.0%	ago-14	dic-14	200,000.00	3 X 1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
83	Circulado Perimetral COBAQ 4	Jalpan de Serra	0.0%	ago-14	dic-14	0.0%	ago-14	dic-14	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,150,000.00		787,500.00	787,500.00	787,500.00	787,500.00	-								

Programa: ODM			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
84	Rehabilitación de Espacios Publicos, Unidad Deportiva.	Jalpan	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	8,427.68	ODM	8,427.68			8,427.68	ODM	8,427.68			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									8,427.68		8,427.68	-	-	8,427.68		8,427.68	-	-		

Programa: CONVENIO UTSJR			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
85	Construcción de Techumbre y Cafetería en la UTSJR Plantel Jalpan	Jalpan	100.0%	ene-14	dic-14	33.7%	ene-14	dic-14	440,000.00	UTSJR		440,000.00		148,254.81	UTSJR	148,254.81			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									440,000.00		-	440,000.00	-	148,254.81		148,254.81	-	-		

Programa: FISM 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: DRENAJE Y LETRINAS			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
86	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	Saucillo	100.0%	ene-14	mar-14	100.0%	ene-14	mar-14	397,440.00	FISM	397,440.00			397,439.99	FISM	397,439.99			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									397,440.00		397,440.00	-	-	397,439.99		397,439.99	-	-		

Programa: FISM 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: CAMINOS RURALES			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
87	Elaboración de MIA y ETJ para Modernización de Camino Rural en Embocadero-Madroño.	Embocadero	63.1%	ene-14	mar-14	63.1%	ene-14	mar-14	500,000.00	FISM	500,000.00			315,676.00	FISM	315,676.00			PROYECTO	1.00

88	Elaboración de MIA y ETJ para Modernización de Camino Rural en Sabino Chico-Jalpan.	Sabino Chico	55.2%	ene-14	mar-14	55.2%	ene-14	mar-14	240,414.00	FISM	240,414.00			132,781.19	FISM	132,781.19			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									740,414.00		740,414.00	-	-	448,457.19		448,457.19	-	-		

Programa: G.E.Q. 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
89	Construcción de Techumbre en Plaza Civica ENEQ	Cabecera Municipal	100.0%	ene-14	mar-14	91.8%	ene-14	mar-14	755,882.71	GEQ	669,055.36	86,827.35		693,642.95	GEQ	606,815.60	86,827.35		OBRA	1.00
90	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	El Cañon	100.0%	ene-14	mar-14	91.5%	ene-14	mar-14	711,255.65	GEQ	711,255.65			650,656.06	GEQ	650,656.06			OBRA	1.00
91	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	Rincón de Tancoyol	100.0%	ene-14	mar-14	88.8%	ene-14	mar-14	732,879.42	GEQ	732,879.42			651,143.75	GEQ	651,143.75			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,200,017.78		2,113,190.43	86,827.35	-	1,995,442.76		1,908,615.41	86,827.35	-		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Fisico reflejado es de acuerdo a los Reportes Fisicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora. Para la Obra Construcción de Techumbre en Plaza Civica ENEQ, Jalpan del Programa GEQ se hizo una Aportación de Beneficiarios por la cantidad de \$ 86,827.35 y para la obra Construcción de Vivienda Digna, Varias Localidades del Programa ESTA ES TU CASA de la CONAVI se hizo una Aportación de Beneficiarios por la cantidad de \$ 30,219.81. Para las Obras de Circulado Perimetral en Telesecundaria 24 de Febrero Sabino Grande, Aula Didactica y Circulado Perimetral El Lindero, Anexo (Baños) San Vicente, Dispensario Medico Los Naranjitos, Circulado Perimetral COBAQ 4 Jalpan de Serra, Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad de Rampa de Concreto para las comunidades de los Charcos, Carrizal de los Durán, El Pocito, Ojo de Agua de los Mar, Los Naranjitos, Puerto Hondo, Guayabos de Jalpan, Guayabos de Saucillo y Tierra Fría, dentro del FISM corresponde a la aportación Municipal que se tiene de acuerdo a lo convenido entre la institución del 3 x 1 para Migrantes y PET, por lo que no se concidera que se este duplicando el gasto tanto en un programa como en otro, para estas mismas obras se registro la parte municipal contable dentro del FISM debido a que fue aqui en donde se estuvo liberando el gasto.

RUBRICA
C. ISaura MORADO HUERTA
DIRECTORA DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES