

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a las comunidades de Carrizal de los Duran, El Poctio, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y El Saucito, en el Municipio de Jalpan de Serra.	Valle Verde	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	3,469,469.00	FISM	3,469,469.00			-	FISM				PROYECTO	1.00
2	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable	Agua Fría	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	400,000.00	FISM	400,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
3	Rehabilitación y Ampliaciones de Sistema de Bombeo de Agua Potable	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									4,169,469.00		4,169,469.00			-						

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
4	Terminación de Red de Drenaje en Colonia Colosio	Jalpan de Serra	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	214,500.00	FISM	214,500.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									214,500.00		214,500.00			-						

Programa: URBANIZACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
5	Urbanización de Calle	El Embocadero	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									300,000.00		300,000.00			-						

Programa: ELECTRIFICACION RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
6	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Cuesta del Timbal	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	102,000.00	FISM	102,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
7	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Tepamal-Espadañuela	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	350,000.00	FISM	350,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
8	Sistema de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Orilla del Plan	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
9	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Barreales	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	102,000.00	FISM	102,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
10	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Soledad de Guadalupe	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	396,000.00	FISM	396,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
11	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Tancoyol	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	102,000.00	FISM	102,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
12	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	El Madroño	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	105,000.00	FISM	105,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,357,000.00		1,357,000.00			-						

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
13	Rehabilitación de Centros de Salud	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	1,400,000.00	FISM	1,400,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									1,400,000.00		1,400,000.00			-							

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
14	Apoyos a Centros de Educación Basica, Varias Comunidades.	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	600,000.00	FISM	600,000.00			-	FISM				ACCION	1.00	
15	Aula Didáctica en Preescolar General	El Lindero	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	550,000.00	FISM	550,000.00			-	FISM				ACCION	1.00	
16	Rehabilitación de Techumbre en Primaria General	La Esperanza	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	125,000.00	FISM	125,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
17	Plaza Cívica Primaria General	El Pocito	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				ACCION	1.00	
18	Circulado Perimetral Telesecundaria	Sabino Grande	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
19	Anexo (Baños) en Primaria General	San Vicente	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	750,000.00	FISM	750,000.00			-	FISM				ACCION	1.00	
20	Cancha de Usos Múltiples Telesecundaria	Laguna de Pitzquintla	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				ACCION	1.00	
21	Rehabilitación de Techumbre en Telesecundaria	Tancama	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	125,000.00	FISM	125,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									3,200,000.00		3,200,000.00			-							

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
22	Construcción de Vivienda Digna (CONAVI)	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	2,250,000.00	FISM	2,250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
23	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural (FONHAPO)	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	1,050,000.00	FISM	1,050,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
24	Recamara Adicional (CONAVI)	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	410,000.00	FISM	410,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
25	Baños Dignos	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	1,836,000.00	FISM	1,836,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
26	Mejoramiento de Vivienda	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	1,750,000.00	FISM	1,750,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									7,296,000.00		7,296,000.00			-							

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
27	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del Km 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del KM 9+700 al 11+360	Las Flores, San Antonio Tancoyol, Las Nuevas Flores	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	790,000.00	FISM	790,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
28	Modernización y Ampliación de Camino E.C. km 29+365 (Zoyaplica-Rancho Nuevo)-San Juan de los Duran, Tramo Estimado: del km 0+000 al km 2+300 (2.3 kilometros)	San Juan de los Duran	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	963,003.00	FISM	963,003.00			-	FISM				OBRA	1.00
29	Modernización y Ampliación del Camino Carrizal de los Duran	Carrizal de los Duran	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			-	FISM				OBRA	1.00

30	Rehabilitación de Camino con Muro de Contención	Los Charcos	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	125,000.00	FISM	125,000.00				-	FISM				OBRA	1.00
31	Rehabilitación de Caminos	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	600,000.00	FISM	600,000.00				-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,478,003.00		3,478,003.00				-						

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
32	Obras de Conservación de Suelo	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									500,000.00		500,000.00			-						

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
33	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	692,051.00	FISM	692,051.00			-	FISM				ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									692,051.00		692,051.00			-						

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
34	Desarrollo Institucional	Jalpan de Serra	0.0%	ene-14	mar-14	0.0%	ene-14	mar-14	461,367.00	FISM	461,367.00			-	FISM				ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									461,367.00		461,367.00			-						

Programa: FISM 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: DRENAJE Y LETRINAS			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
35	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	Sauclillo	50.0%	ene-14	mar-14	50.0%	ene-14	mar-14	397,440.00	FISM	397,440.00			198,720.00	FISM	198,720.00			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									397,440.00		397,440.00			198,720.00		198,720.00				

Programa: FISM 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: CAMINOS RURALES			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
36	Elaboración de MIA y ETJ para Modernización de Camino Rural en Embocadero-Madroño.	Embocadero	48.0%	ene-14	mar-14	62.7%	ene-14	mar-14	500,000.00	FISM	500,000.00			313,356.00	FISM	313,356.00			PROYECTO	1.00

37	Elaboración de MIA y ETJ para Modernización de Camino Rural en Sabino Chico-Jalpan.	Sabino Chico	46.0%	ene-14	mar-14	55.2%	ene-14	mar-14	240,414.00	FISM	240,414.00			132,781.19	FISM	132,781.19			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									740,414.00		740,414.00		-	-	446,137.19		446,137.19		-	-

Programa: G.E.Q. 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
38	Construcción de Techumbre en Plaza Civica ENEQ	Cabecera Municipal	76.0%	ene-14	mar-14	76.0%	ene-14	mar-14	802,817.58	GEQ	715,990.23	86,827.35		609,947.60	GEQ	606,815.60	3,132.00		OBRA	1.00
39	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	El Cañon	85.1%	ene-14	mar-14	85.1%	ene-14	mar-14	764,325.10	GEQ	764,325.10			650,656.06	GEQ	650,656.06			OBRA	1.00
40	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	Rincón de Tancoyol	85.2%	ene-14	mar-14	85.2%	ene-14	mar-14	764,325.10	GEQ	764,325.10			651,143.75	GEQ	651,143.75			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,331,467.78		2,244,640.43	86,827.35	-	1,911,747.41		1,908,615.41	3,132.00	-		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

RUBRICA
C. ISaura MORADO HUERTA
DIRECTORA DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES