

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a las comunidades de Carrizal de los Duran, El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y El Saucito, en el Municipio de Jalpan de Serra.	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	2,851,324.00	FISM	2,851,324.00			-	FISM				OBRA	1.00
2	Rehabilitación de Red de conducción para Sistema de Agua Potable	Yerbabuena	53.3%	jun-14	dic-14	53.3%	jun-14	dic-14	150,000.00	FISM	150,000.00			79,976.20	FISM	79,976.20			OBRA	1.00
3	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable	Agua Fría	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	136,000.00	FISM	136,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
4	Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable	Varias Localidades	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	600,000.00	FISM	600,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>3,737,324.00</b>		<b>3,737,324.00</b>	-	-	<b>79,976.20</b>		<b>79,976.20</b>	-	-		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
5	Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Red de Drenaje	Saucillo	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			-	FISM				ML	600.00
6	Ampliación de Red de Drenaje	Luis Donald Colosio	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	214,500.00	FISM	214,500.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>1,214,500.00</b>		<b>1,214,500.00</b>	-	-	-		-	-	-		

Programa: URBANIZACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
7	Urbanización de Calle	Las Terrazas	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>1,000,000.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	-	-	-		-	-	-		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
8	Sistema de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Orilla del Plan	91.6%	ene-14	dic-14	91.6%	ene-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			91,588.00	FISM	91,588.00			OBRA	1.00
9	Construcción de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Barreales	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	102,000.00	FISM	102,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
10	Construcción de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Soledad de Guadalupe	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	397,868.00	FISM	397,868.00			-	FISM				OBRA	1.00
11	Construcción de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Tancoyol	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	102,000.00	FISM	102,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
12	Introducción de Paneles Solares	Jaguey Cuate (La Cuchilla)	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
13	Construcción de Red de Energía Eléctrica	Los Jasso	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	187,000.00	FISM	187,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
14	Construcción de Red de Energía Eléctrica	Mohonera de Gudiño de Moctezumas	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	510,000.00	FISM	510,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
15	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica	Carrizal de los Duran	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
16	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica	Carrizal de los Sanchez	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
17	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica	El Madroño	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>1,918,868.00</b>		<b>1,918,868.00</b>	-	-	<b>91,588.00</b>		<b>91,588.00</b>	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
18	Construcción de Dispensario Medico	Naranjitos	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
19	Rehabilitación de Centros de Salud	Varias Localidades	25.0%	ene-14	dic-14	15.0%	ene-14	dic-14	1,400,000.00	FISM	1,400,000.00			209,843.05	FISM	209,843.05			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									1,500,000.00		1,500,000.00	-	-	209,843.05		209,843.05	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
20	Apoyos a Centros de Educación Basica, Varias Comunidades.	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	514,390.00	FISM	514,390.00			-	FISM				OBRA	1.00
21	Construcción de Aula Didactica y Barda Perimetral en Praescolar	El Lindero	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	475,000.00	FISM	475,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
22	Construcción de Barda Perimetral Telesecundaria	Sabino Grande	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	125,000.00	FISM	125,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
23	Construcción de Aula Didactica en Telesecundaria	Valle Verde	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	825,000.00	FISM	825,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
24	Anexo (Baños) en Primaria General	San Vicente	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	375,000.00	FISM	375,000.00			-	FISM				ANEXO	1.00
25	Construcción de Baños Primaria	Jaguey Nuevo	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
26	Rehabilitación de Aula Telesecundaria	Tancama	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				AULA	1.00
27	Construcción de Circulado Perimetral (COBAQ 4)	Jalpan de Serra	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									3,214,390.00		3,214,390.00	-	-	-		-	-	-		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
28	Construcción de Vivienda Digna	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	1.1%	ene-14	dic-14	2,800,219.81	FISM	2,770,000.00	30,219.81		30,219.81	FISM		30,219.81		VIVIENDA	100.00
29	Recamara Adicional	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	410,000.00	FISM	410,000.00			-	FISM				RECAMARA	10.00
30	Baños Dignos	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	2,200,000.00	FISM	2,200,000.00			-	FISM				BAÑO	202.00
31	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Varias Localidades	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				FOGON	367.00
32	Construcción de Piso Firme	Varias Localidades	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				M2	1,450.00
33	Mejoramiento de Vivienda	Varias Localidades	2.0%	ene-14	dic-14	2.9%	ene-14	dic-14	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			29,440.80	FISM	29,440.80			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									6,810,219.81		6,780,000.00	30,219.81	-	59,660.61		29,440.80	30,219.81	-		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
34	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del Km 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del KM 9+700 al 11+360	Las Flores, San Antonio Tancoyol, Las Nuevas Flores	5.0%	ene-14	dic-14	88.4%	ene-14	dic-14	900,000.00	FISM	900,000.00			795,960.34	FISM	795,960.34			OBRA	1.00
35	Rehabilitación de Camino con Muro de Contención	Los Charcos	29.3%	ene-14	dic-14	29.3%	ene-14	dic-14	125,000.00	FISM	125,000.00			36,574.80	FISM	36,574.80			OBRA	1.00
36	Conservación de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Charcos	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			-	FISM				OBRA	1.00
37	Conservación de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Carrizal de los Duran	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	30,812.00	FISM	30,812.00			-	FISM				OBRA	1.00
38	Conservación de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	El Pocito	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	31,282.00	FISM	31,282.00			-	FISM				OBRA	1.00

39	Conservación de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Ojo de Agua de los Mar	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			-	FISM			OBRA	1.00		
40	Conservación de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Naranjitos	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			-	FISM			OBRA	1.00		
41	Conservación de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Puerto Hondo	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			-	FISM			OBRA	1.00		
42	Conservación de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Jalpan	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	22,320.00	FISM	22,320.00			-	FISM			OBRA	1.00		
43	Conservación de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Saucillo	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			-	FISM			OBRA	1.00		
44	Conservación de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Tierra Fria	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			-	FISM			OBRA	1.00		
45	Rehabilitación de Camino	Orilla del Plan	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM			OBRA	1.00		
46	Rehabilitación de Caminos	Varias Localidades	72.6%	ene-14	dic-14	72.6%	ene-14	dic-14	537,716.00	FISM	537,716.00			390,121.85	FISM	390,121.85		OBRA	1.00		
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									1,910,390.00		1,910,390.00			-	-	1,222,656.99		1,222,656.99		-	-

<b>Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA</b>			<b>AVANCE FISICO FINANCIERO</b>						<b>INVERSION APROBADA</b>					<b>INVERSION EJERCIDA ACUMULADA</b>					<b>METAS</b>	
Sub programa:			<b>FISICO</b>			<b>FINANCIERO</b>														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
47	Mantenimiento de Infraestructura para el Mejoramiento de Suelos	Varias Localidades	14.3%	jun-14	dic-14	14.3%	jun-14	dic-14	305,000.00	FISM	305,000.00			43,543.91	FISM	43,543.91			OBRA	1.00
48	Estudio Geologico y manifestación de Impacto Ambiental	Saucillo	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				ESTUDIO	1.00
49	Modulos de Abrevadero, Cerco Perimetral y Equipo para Fumigación	Varias Localidades	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	34,500.00	FISM	34,500.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									639,500.00		639,500.00			43,543.91		43,543.91		-	-	

<b>Programa: GASTOS INDIRECTOS</b>			<b>AVANCE FISICO FINANCIERO</b>						<b>INVERSION APROBADA</b>					<b>INVERSION EJERCIDA ACUMULADA</b>					<b>METAS</b>	
Sub programa:			<b>FISICO</b>			<b>FINANCIERO</b>														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
50	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	10.0%	ene-14	dic-14	19.1%	ene-14	dic-14	692,051.00	FISM	692,051.00			132,132.62	FISM	132,132.62			ACCION	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									692,051.00		692,051.00			132,132.62		132,132.62		-	-	

<b>Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>			<b>AVANCE FISICO FINANCIERO</b>						<b>INVERSION APROBADA</b>					<b>INVERSION EJERCIDA ACUMULADA</b>					<b>METAS</b>	
Sub programa:			<b>FISICO</b>			<b>FINANCIERO</b>														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
51	Desarrollo Institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	0.0%	ene-14	mar-14	0.0%	ene-14	mar-14	461,367.00	FISM	461,367.00			-	FISM				ACCION	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									461,367.00		461,367.00			-	-	-	-	-	-	

<b>Programa: G.E.Q.</b>			<b>AVANCE FISICO FINANCIERO</b>						<b>INVERSION APROBADA</b>					<b>INVERSION EJERCIDA ACUMULADA</b>					<b>METAS</b>	
Sub programa: FAM Y FAFEF			<b>FISICO</b>			<b>FINANCIERO</b>														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
52	Construcción de Techumbre en Plaza Civica Telesecundaria	El Lindero	90.0%	may-14	dic-14	96.7%	may-14	dic-14	506,999.00	GEQ	506,999.00			490,407.78	GEQ	490,407.78			OBRA	1.00
53	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	Mohonera de Gudiño	28.0%	may-14	dic-14	28.0%	may-14	dic-14	288,150.00	GEQ	288,150.00			80,814.88	GEQ	80,814.88			OBRA	1.00
54	Construcción de Techumbre en Plaza Civica CAM	Jalpan	95.0%	may-14	dic-14	29.1%	may-14	dic-14	404,850.00	GEQ	404,850.00			117,740.00	GEQ	117,740.00			OBRA	1.00
55	Construcción de Cancha de Usos Múltiples Telesecundaria Fray Junipero Serra	Laguna de Pitzquintla	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	500,000.00	GEQ	500,000.00			-	GEQ				OBRA	1.00
56	Construcción de Sanitarios y Rehabilitación de Calle	Puerto de Animas	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	200,000.00	GEQ	200,000.00			-	GEQ				OBRA	1.00
57	Construcción de Plaza Civica Telesecundaria Alfonso García Robles	Saldivería	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	300,000.00	GEQ	300,000.00			-	GEQ				OBRA	1.00
58	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	El Lindero	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	227,497.47	GEQ	227,497.47			-	GEQ				OBRA	1.00

59	Construcción de Cancha de Tenis, Unidad Deportiva	Jalpan	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	359,914.97	GEQ	359,914.97			-	GEQ				OBRA	1.00
60	Rehabilitación de Circulado Perimetral y Gimnasio al Aire Libre en Parque Los Mangos	Jalpan	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	188,492.75	GEQ	188,492.75			-	GEQ				OBRA	1.00
61	Construcción de Circulado Perimetral en Casa de Usos Múltiples	Col. Vivah	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	201,931.19	GEQ	201,931.19			-	GEQ				OBRA	1.00
62	Construcción de Cancha de Usos Múltiples Telesecundaria Magisterio	Agua Fría	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	500,000.00	GEQ	500,000.00			-	GEQ				OBRA	1.00
63	Rehabilitación de Parque La Pradera	Jalpan	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	74,237.86	GEQ	74,237.86			-	GEQ				OBRA	1.00
64	Rehabilitación de Parque Col. La Ceiba	Jalpan	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	200,849.61	GEQ	200,849.61			-	GEQ				OBRA	1.00
65	Construcción de Techumbre y Construcción de Bodega	Yerbabuena	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	200,000.00	GEQ	200,000.00			-	GEQ				OBRA	1.00
66	Rehabilitación de Gimnasio en Unidad Deportiva	Jalpan	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	167,076.15	GEQ	167,076.15			-	GEQ				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									4,319,999.00		4,319,999.00			-	688,962.66		688,962.66		-	-

Programa: PIBAI			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
67	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo: del km 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del km9+700 al 11+360	San Antonio Tancoyol	5.0%	may-14	nov-14	30.0%	may-14	nov-14	7,691,651.31	CDI	6,153,321.05	769,165.13	769,165.13	2,307,495.39	CDI	2,307,495.39			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									7,691,651.31		6,153,321.05	769,165.13	769,165.13	2,307,495.39		2,307,495.39		-	-	

Programa: ODM			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
68	Rehabilitación de Espacios Publicos, Unidad Deportiva.	Jalpan	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	8,427.68	ODM	8,427.68			8,427.68	ODM	8,427.68			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									8,427.68		8,427.68		-	8,427.68		8,427.68		-	-	

Programa: CONVENIO UTSJR			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
69	Construcción de Techumbre y Cafetería en la UTSJR Plantel Jalpan	Jalpan	80.0%	ene-14	dic-14	32.1%	ene-14	dic-14	440,000.00	UTSJR		440,000.00		141,150.81	UTSJR	141,150.81			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									440,000.00		-	440,000.00	-	141,150.81		141,150.81		-	-	

Programa: FISM 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: DRENAJE Y LETRINAS			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
70	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	Saucillo	50.0%	ene-14	mar-14	50.0%	ene-14	mar-14	397,440.00	FISM	397,440.00			198,720.00	FISM	198,720.00			PROYECTO	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									397,440.00		397,440.00		-	198,720.00		198,720.00		-	-	

Programa: FISM 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: CAMINOS RURALES			FISICO			FINANCIERO														

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
71	Elaboración de MIA y ETJ para Modernización de Camino Rural en Embocadero-Madroño.	Embocadero	63.1%	ene-14	mar-14	63.1%	ene-14	mar-14	500,000.00	FISM	500,000.00			315,676.00	FISM	315,676.00			PROYECTO	1.00
72	Elaboración de MIA y ETJ para Modernización de Camino Rural en Sabino Chico-Jalpan.	Sabino Chico	55.2%	ene-14	mar-14	55.2%	ene-14	mar-14	240,414.00	FISM	240,414.00			132,781.19	FISM	132,781.19			PROYECTO	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									740,414.00		740,414.00	-	-	448,457.19		448,457.19	-	-		

Programa: G.E.Q. 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
73	Construcción de Techumbre en Plaza Civica ENEQ	Cabecera Municipal	100.0%	ene-14	mar-14	91.8%	ene-14	mar-14	755,882.71	GEQ	669,055.36	86,827.35		693,642.95	GEQ	606,815.60	86,827.35		OBRA	1.00
74	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	El Cañon	100.0%	ene-14	mar-14	91.5%	ene-14	mar-14	711,255.65	GEQ	711,255.65			650,656.06	GEQ	650,656.06			OBRA	1.00
75	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	Rincón de Tancoyol	100.0%	ene-14	mar-14	88.8%	ene-14	mar-14	732,879.42	GEQ	732,879.42			651,143.75	GEQ	651,143.75			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									2,200,017.78		2,113,190.43	86,827.35	-	1,995,442.76		1,908,615.41	86,827.35	-		

**COMENTARIOS Y ACLARACIONES**

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora. Para la Obra Construcción de Techumbre en Plaza Civica ENEQ, Jalpan del Programa GEQ se hizo una Aportación de Beneficiarios por la cantidad de \$ 86,827.35 y para la obra Construcción de Vivienda Digna, Varias Localidades del Programa CONAVI se hizo una Aportación de Beneficiarios por la cantidad de \$ 30,219.81.

**RUBRICA**  
**C. ISaura MORADO HUERTA**  
**DIRECTORA DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES**