

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a las comunidades de Carrizal de los Duran y El Pocito, Valle Verde, San Isidro, El Saucito, La Esperanza, Rancho Nuevo.	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	2,861,752.00	FISM	2,861,752.00			-	FISM				OBRA	1.00
2	Rehabilitación de Red de conducción para Sistema de Agua Potable	Yerbabuena	53.3%	jun-14	dic-14	53.3%	jun-14	dic-14	150,000.00	FISM	150,000.00			79,976.20	FISM	79,976.20			OBRA	1.00
3	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable	Agua Fría	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	136,000.00	FISM	136,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
4	Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable	Varias Localidades	44.9%	jun-14	dic-14	44.9%	jun-14	dic-14	600,000.00	FISM	600,000.00			269,399.00	FISM	269,399.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,747,752.00		3,747,752.00			349,375.20		349,375.20				

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
5	Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Red de Drenaje	Saucillo	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			-	FISM				ML	600.00
6	Ampliación de Red de Drenaje	Luis Donald Colosio	30.0%	ene-14	dic-14	30.0%	ene-14	dic-14	214,500.00	FISM	214,500.00			64,350.00	FISM	64,350.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,214,500.00		1,214,500.00			64,350.00		64,350.00				

Programa: URBANIZACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
7	Urbanización de Calle 1ra. Etapa	Las Terrazas	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,000,000.00		1,000,000.00									

Programa: ELECTRIFICACION RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
8	Sistema de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Orilla del Plan	91.6%	ene-14	dic-14	91.6%	ene-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			91,588.00	FISM	91,588.00			OBRA	1.00
9	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Barreales	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	102,000.00	FISM	102,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
10	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Soledad de Guadalupe	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	397,868.00	FISM	397,868.00			-	FISM				OBRA	1.00
11	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Tancoyol	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	102,000.00	FISM	102,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
12	Paneles Solares	Varias Localidades	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	376,890.00	FISM	376,890.00			-	FISM				OBRA	1.00
13	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Los Jasso	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	187,000.00	FISM	187,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
14	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Mohonera de Gudiño a Moctezumas	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	510,000.00	FISM	510,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
15	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Carrizal de los Duran	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
16	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Carrizal de los Sanchez	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
17	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	El Madroño	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,095,758.00		2,095,758.00			91,588.00		91,588.00				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
---	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	-------	--

Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
18	Dispensario Medico	Naranjitos	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
19	Rehabilitación de Centros de Salud	Varias Localidades	45.0%	ene-14	dic-14	37.7%	ene-14	dic-14	1,400,000.00	FISM	1,400,000.00			527,286.91	FISM	527,286.91			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,500,000.00		1,500,000.00			527,286.91		527,286.91				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
20	Apoyos a Centros de Educación Basica, Varias Comunidades.	Varias Localidades	2.2%	ene-14	dic-14	2.2%	ene-14	dic-14	514,390.00	FISM	514,390.00			11,504.00	FISM	11,504.00			OBRA	1.00
21	Aula Didactica y Circulado Perimetral	El Lindero	90.0%	ago-14	nov-14	69.8%	ago-14	nov-14	475,000.00	FISM	475,000.00			331,704.80	FISM	331,704.80			OBRA	1.00
22	Circulado Perimetral Telesecundaria 24 de Febrero	Sabino Grande	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	125,000.00	FISM	125,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
23	Construcción de Aula Didactica en Telesecundaria	Valle Verde	70.0%	jun-14	sep-14	82.2%	jun-14	sep-14	567,750.00	FISM	567,750.00			466,631.80	FISM	466,631.80			OBRA	1.00
24	Anexo (Baños)	San Vicente	40.0%	ago-14	nov-14	60.0%	ago-14	nov-14	375,000.00	FISM	375,000.00			224,853.61	FISM	224,853.61			ANEXO	1.00
25	Construcción de Baños Primaria	Jaguey Nuevo	95.0%	jun-14	sep-14	58.2%	jun-14	sep-14	500,000.00	FISM	500,000.00			291,015.83	FISM	291,015.83			OBRA	1.00
26	Rehabilitación de Aula Telesecundaria	Tancama	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				AULA	1.00
27	Circulado Perimetral COBAQ 4	Jalpan de Serra	70.6%	jun-14	dic-14	70.6%	jun-14	dic-14	250,000.00	FISM	250,000.00			176,581.00	FISM	176,581.00			OBRA	1.00
28	Construcción de Muro de Contención, Barda y Rehabilitación de cubierta en salones de Escuela Primaria	Yerbabuena	34.1%	jul-14	dic-14	34.1%	jul-14	dic-14	257,250.00	FISM	257,250.00			87,813.24	FISM	87,813.24			OBRA	1.00
29	Construcción de Muro de Contención en Telesecundaria	Sabino Grande	20.3%	sep-14	dic-14	20.3%	sep-14	dic-14	197,556.00	FISM	197,556.00			40,020.00	FISM	40,020.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,411,946.00		3,411,946.00			1,630,124.28		1,630,124.28				

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
30	Construcción de Vivienda Digna	Varias Localidades	2.0%	ene-14	dic-14	1.1%	ene-14	dic-14	2,800,219.81	FISM	2,770,000.00	30,219.81		30,219.81	FISM		30,219.81		VIVIENDA	151.00
31	Construcción de Cuarto Adicional	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	115,090.00	FISM	115,090.00			-	FISM				RECAMARA	10.00
32	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Agua Fría	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	102,134.00	FISM	102,134.00			30,559.89	FISM	30,559.89			BAÑO	10.00
33	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Lindero	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	204,267.00	FISM	204,267.00			61,119.78	FISM	61,119.78			BAÑO	20.00
34	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Frayle	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			15,279.94	FISM	15,279.94			BAÑO	5.00
35	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Zapote	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			18,335.93	FISM	18,335.93			BAÑO	6.00
36	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Laguna de Pitzquintla	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			9,167.97	FISM	9,167.97			BAÑO	3.00
37	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Loma Alta de Pitzquintla	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	40,853.00	FISM	40,853.00			12,223.96	FISM	12,223.96			BAÑO	4.00
38	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Manzanillos	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			3,055.99	FISM	3,055.99			BAÑO	1.00
39	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Moctezumas	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			15,279.94	FISM	15,279.94			BAÑO	5.00
40	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Ojo de Agua de Lindero	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	40,853.00	FISM	40,853.00			12,223.96	FISM	12,223.96			BAÑO	4.00
41	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Puerto de Animas	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	204,267.00	FISM	204,267.00			61,119.78	FISM	61,119.78			BAÑO	20.00
42	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Rincón de Pitzquintla	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	112,347.00	FISM	112,347.00			33,615.88	FISM	33,615.88			BAÑO	11.00
43	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Rio Adentro	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			15,279.94	FISM	15,279.94			BAÑO	5.00

44	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Saldiviña	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	71,494.00	FISM	71,494.00			21,391.92	FISM	21,391.92			BAÑO	7.00
45	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Terrazas	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			3,055.99	FISM	3,055.99			BAÑO	1.00
46	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Malilla	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			3,055.99	FISM	3,055.99			BAÑO	1.00
47	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Tancoyolillo	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			6,111.98	FISM	6,111.98			BAÑO	2.00
48	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Limoncito	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			3,055.99	FISM	3,055.99			BAÑO	1.00
49	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Cuesta del Sabino	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			6,111.98	FISM	6,111.98			BAÑO	2.00
50	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Petzcola	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			3,055.99	FISM	3,055.99			BAÑO	1.00
51	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Sabino Chico	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			6,111.98	FISM	6,111.98			BAÑO	2.00
52	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Sabino Grande	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			3,055.99	FISM	3,055.99			BAÑO	1.00
53	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Saucillo	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			3,055.99	FISM	3,055.99			BAÑO	1.00
54	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Naranjitos	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			6,111.98	FISM	6,111.98			BAÑO	2.00
55	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Lomas de Juarez	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	81,707.00	FISM	81,707.00			24,447.91	FISM	24,447.91			BAÑO	8.00
56	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Zoyapilca	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	163,414.00	FISM	163,414.00			48,895.82	FISM	48,895.82			BAÑO	16.00
57	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Jaguey Nuevo	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			18,335.93	FISM	18,335.93			BAÑO	6.00
58	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Rincón	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			18,335.93	FISM	18,335.93			BAÑO	6.00
59	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Espadañuela	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			9,167.97	FISM	9,167.97			BAÑO	3.00
60	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Meza del Sauz	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	102,134.00	FISM	102,134.00			30,559.89	FISM	30,559.89			BAÑO	10.00
61	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Ojo de Agua de Tancoyol	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			6,111.98	FISM	6,111.98			BAÑO	2.00
62	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Las Flores	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			3,055.99	FISM	3,055.99			BAÑO	1.00
63	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	San Antonio Tancoyol	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			15,279.94	FISM	15,279.94			BAÑO	5.00
64	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Tancoyol	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	132,774.00	FISM	132,774.00			39,727.85	FISM	39,727.85			BAÑO	13.00
65	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Carrizal de los Sanchez	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	71,494.00	FISM	71,494.00			21,391.92	FISM	21,391.92			BAÑO	7.00
66	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Jaguey	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			18,335.93	FISM	18,335.93			BAÑO	6.00
67	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Guayabos	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	91,920.00	FISM	91,920.00			27,503.90	FISM	27,503.90			BAÑO	9.00
68	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	La Arena	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			9,167.97	FISM	9,167.97			BAÑO	3.00
69	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	La Cruz Blanca	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			3,055.99	FISM	3,055.99			BAÑO	1.00
70	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Loma delgada	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			6,111.98	FISM	6,111.98			BAÑO	2.00
71	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Madroño	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	40,853.00	FISM	40,853.00			12,223.96	FISM	12,223.96			BAÑO	4.00
72	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Barreales	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			9,167.97	FISM	9,167.97			BAÑO	3.00
73	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Yerbabuena	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	1,593.00	FISM	1,593.00			-	FISM				FOGON	2.00
74	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Madroño	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	797.00	FISM	797.00			-	FISM				FOGON	1.00
75	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	El Platanito	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	797.00	FISM	797.00			-	FISM				FOGON	1.00
76	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	El Jaguey	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	797.00	FISM	797.00			-	FISM				FOGON	1.00
77	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Cuesta del Sabino	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	1,593.00	FISM	1,593.00			-	FISM				FOGON	2.00
78	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Rio Adentro	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	3,186.00	FISM	3,186.00			-	FISM				FOGON	4.00
79	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Moctezumas	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	1,593.00	FISM	1,593.00			-	FISM				FOGON	2.00
80	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Laguna de Pitzquintla	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	13,540.00	FISM	13,540.00			-	FISM				FOGON	17.00
81	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Loma Alta de Pitzquintla	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	3,186.00	FISM	3,186.00			-	FISM				FOGON	4.00
82	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Rincón de Pitzquintla	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	6,372.00	FISM	6,372.00			-	FISM				FOGON	8.00
83	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Puerto de Animas	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	7,965.00	FISM	7,965.00			-	FISM				FOGON	10.00
84	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Ojo de Agua de Lindero	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	5,575.00	FISM	5,575.00			-	FISM				FOGON	7.00

85	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	El Lindero	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	4,779.00	FISM	4,779.00									FOGON	6.00		
86	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Saldiveña	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	3,982.00	FISM	3,982.00										FOGON	5.00	
87	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	El Fraile	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	3,982.00	FISM	3,982.00										FOGON	5.00	
88	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Tancoyolillo	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	4,779.00	FISM	4,779.00										FOGON	6.00	
89	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Malilla	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	797.00	FISM	797.00										FOGON	1.00	
90	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Carrizal de los Sanchez	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	3,186.00	FISM	3,186.00										FOGON	4.00	
91	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	La Cuchilla	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	6,372.00	FISM	6,372.00										FOGON	8.00	
92	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Sabino Grande	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	11,150.00	FISM	11,150.00										FOGON	14.00	
93	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Sabino Chico	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	6,372.00	FISM	6,372.00										FOGON	8.00	
94	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Petzcola	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	9,557.00	FISM	9,557.00										FOGON	12.00	
95	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	El Refugio	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	3,186.00	FISM	3,186.00										FOGON	4.00	
96	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	La Cienega	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	3,186.00	FISM	3,186.00										FOGON	4.00	
97	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Naranjitos	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	1,593.00	FISM	1,593.00										FOGON	2.00	
98	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Saucillo	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	8,761.00	FISM	8,761.00										FOGON	11.00	
99	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Ojo de Agua de Tancoyol	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	2,389.00	FISM	2,389.00										FOGON	3.00	
100	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Las Flores	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	1,593.00	FISM	1,593.00										FOGON	2.00	
101	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	San Antonio Tancoyol	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	2,389.00	FISM	2,389.00										FOGON	3.00	
102	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	La Cercada	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	11,947.00	FISM	11,947.00										FOGON	15.00	
103	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Cruz Blanca	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	797.00	FISM	797.00										FOGON	1.00	
104	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Limón de la Peña	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	1,593.00	FISM	1,593.00										FOGON	2.00	
105	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Fin del Llano	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	3,186.00	FISM	3,186.00										FOGON	4.00	
106	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Tierra Fria	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	9,557.00	FISM	9,557.00										FOGON	12.00	
107	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Manzanillos	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	797.00	FISM	797.00										FOGON	1.00	
108	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Las Terrazas	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	797.00	FISM	797.00										FOGON	1.00	
109	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Meza del Sauz	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	5,575.00	FISM	5,575.00										FOGON	7.00	
110	Piso Firme	Varias Localidades	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	103,802.00	FISM	103,802.00										M2	1,450.00	
111	Mejoramiento de Vivienda	Varias Localidades	13.7%	ene-14	dic-14	13.7%	ene-14	dic-14	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00				136,786.00	FISM	136,786.00				OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									6,425,345.81		6,395,126.00	30,219.81	-	839,323.38	809,103.57	30,219.81	-						

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
112	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del Km 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del KM 9+700 al 11+360	San Antonio Tancoyol	35.0%	ene-14	dic-14	88.4%	ene-14	dic-14	900,000.00	FISM	900,000.00			795,960.34	FISM	795,960.34			OBRA	1.00
113	Rehabilitación de Camino con Muro de Contención	Los Charcos	29.3%	ene-14	dic-14	29.3%	ene-14	dic-14	125,000.00	FISM	125,000.00			36,574.80	FISM	36,574.80			OBRA	1.00
114	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Charcos	100.0%	jun-14	dic-14	87.1%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			23,710.45	FISM	23,710.45			OBRA	1.00
115	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Carrizal de los Duran	100.0%	jun-14	dic-14	88.6%	jun-14	dic-14	30,812.00	FISM	30,812.00			27,312.45	FISM	27,312.45			OBRA	1.00
116	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	El Pocito	100.0%	jun-14	dic-14	88.8%	jun-14	dic-14	31,282.00	FISM	31,282.00			27,782.44	FISM	27,782.44			OBRA	1.00

117	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Ojo de Agua de los Mar	100.0%	jun-14	dic-14	87.1%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			23,710.84	FISM	23,710.84			OBRA	1.00
118	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Naranjitos	100.0%	jun-14	dic-14	87.1%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			23,710.45	FISM	23,710.45			OBRA	1.00
119	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Puerto Hondo	100.0%	jun-14	dic-14	87.1%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			23,710.45	FISM	23,710.45			OBRA	1.00
120	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Jalpan	100.0%	jun-14	dic-14	84.3%	jun-14	dic-14	22,320.00	FISM	22,320.00			18,820.79	FISM	18,820.79			OBRA	1.00
121	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Saucillo	100.0%	jun-14	dic-14	87.1%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			23,710.45	FISM	23,710.45			OBRA	1.00
122	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Tierra Fría	100.0%	jun-14	dic-14	87.1%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			23,710.45	FISM	23,710.45			OBRA	1.00
123	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	El Naranjo	100.0%	jun-14	dic-14	87.1%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			23,710.29	FISM	23,710.29			OBRA	1.00
124	Rehabilitación de Camino de Saca	Orilla del Plan (Tancoyol)	100.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
125	Rehabilitación de Caminos	Varias Localidades	78.0%	ene-14	dic-14	78.0%	ene-14	dic-14	537,716.00	FISM	537,716.00			419,353.99	FISM	419,353.99			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,937,600.00		1,937,600.00			-		1,491,778.19			-	

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
126	Mantenimiento de Infraestructura para el Mejoramiento de Suelos	Varias Localidades	95.0%	jun-14	dic-14	86.1%	jun-14	dic-14	277,790.00	FISM	277,790.00			239,208.76	FISM	239,208.76			OBRA	1.00
127	Estudio Geologico y manifestación de Impacto Ambiental	Saucillo	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				ESTUDIO	1.00
128	Modulos de Abrevadero, Cerco Perimetral y Equipo para Fumigación	Varias Localidades	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	34,500.00	FISM	34,500.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									612,290.00		612,290.00			239,208.76		239,208.76			-	

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
129	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	65.7%	ene-14	dic-14	65.7%	ene-14	dic-14	692,051.00	FISM	692,051.00			454,866.29	FISM	454,866.29			ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									692,051.00		692,051.00			454,866.29		454,866.29			-	

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
130	Desarrollo Institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	0.0%	ene-14	mar-14	0.0%	ene-14	mar-14	461,367.00	FISM	461,367.00			-	FISM				ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									461,367.00		461,367.00			-		-			-	

Programa: G.E.Q.			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FAM Y FAFEF			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
131	Construcción de Techumbre en Plaza Civica Telesecundaria	El Lindero	100.0%	may-14	dic-14	96.7%	may-14	dic-14	506,999.00	GEQ	506,999.00			490,407.78	GEQ	490,407.78			OBRA	1.00
132	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	Mohonera de Gudiño	80.0%	may-14	dic-14	28.0%	may-14	dic-14	288,150.00	GEQ	288,150.00			80,814.88	GEQ	80,814.88			OBRA	1.00
133	Construcción de Techumbre en Plaza Civica CAM	Jalpan	100.0%	may-14	dic-14	78.9%	may-14	dic-14	404,850.00	GEQ	404,850.00			319,478.57	GEQ	319,478.57			OBRA	1.00

134	Construcción de Cancha de Usos Múltiples Telesecundaria Fray Junipero Serra	Laguna de Pitzquintla	30.0%	jun-14	dic-14	24.5%	jun-14	dic-14	500,000.00	GEQ	500,000.00			122,631.28	GEQ	122,631.28			OBRA	1.00
135	Construcción de Sanitarios y Rehabilitación de Calle	Puerto de Animas	50.0%	jun-14	dic-14	9.8%	jun-14	dic-14	200,000.00	GEQ	200,000.00			19,699.72	GEQ	19,699.72			OBRA	1.00
136	Construcción de Plaza Cívica Telesecundaria Alfonso García Robles	Saldivería	15.0%	jun-14	dic-14	26.7%	jun-14	dic-14	300,000.00	GEQ	300,000.00			79,979.56	GEQ	79,979.56			OBRA	1.00
137	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	El Lindero	60.0%	jun-14	dic-14	28.9%	jun-14	dic-14	227,497.47	GEQ	227,497.47			65,767.40	GEQ	65,767.40			OBRA	1.00
138	Construcción de Cancha de Tenis, Unidad Deportiva	Jalpan	40.0%	jun-14	dic-14	17.0%	jun-14	dic-14	359,914.97	GEQ	359,914.97			61,080.56	GEQ	61,080.56			OBRA	1.00
139	Rehabilitación de Circulado Perimetral y Gimnasio al Aire Libre en Parque Los Mangos	Jalpan	0.0%	jun-14	dic-14	13.2%	jun-14	dic-14	188,492.75	GEQ	188,492.75			24,849.92	GEQ	24,849.92			OBRA	1.00
140	Construcción de Circulado Perimetral en Casa de Usos Múltiples	Col. Vivah	90.0%	jun-14	dic-14	30.5%	jun-14	dic-14	201,931.19	GEQ	201,931.19			61,512.24	GEQ	61,512.24			OBRA	1.00
141	Construcción de Cancha de Usos Múltiples Telesecundaria Magisterio	Agua Fria	10.0%	jun-14	dic-14	7.6%	jun-14	dic-14	500,000.00	GEQ	500,000.00			38,228.08	GEQ	38,228.08			OBRA	1.00
142	Rehabilitación de Parque La Pradera	Col. La Pedrera	100.0%	jun-14	dic-14	33.7%	jun-14	dic-14	74,237.86	GEQ	74,237.86			25,049.92	GEQ	25,049.92			OBRA	1.00
143	Rehabilitación de Parque Col. La Ceiba	Jalpan	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	200,849.61	GEQ	200,849.61			-	GEQ				OBRA	1.00
144	Rehabilitación de Techumbre y Construcción de Bodega	Yerbabuena	40.0%	jun-14	dic-14	22.6%	jun-14	dic-14	200,000.00	GEQ	200,000.00			45,180.88	GEQ	45,180.88			OBRA	1.00
145	Rehabilitación de Gimnasio en Unidad Deportiva	Jalpan	30.0%	jun-14	dic-14	38.5%	jun-14	dic-14	167,076.15	GEQ	167,076.15			64,402.84	GEQ	64,402.84			OBRA	1.00
146	Construcción de Primera Etapa de Colector y Red de Drenaje	El Lindero	40.0%	jun-14	dic-14	48.5%	jun-14	dic-14	9,977,485.59	GEQ	9,977,485.59			4,842,132.56	GEQ	4,842,132.56			OBRA	1.00
147	Construcción de dos Aulas Didacticas en la Esc. Sec. General Sierra Gorda, El Coco.	Jalpan	40.0%	sep-14	dic-14	40.5%	sep-14	dic-14	1,493,632.50	GEQ	1,493,632.50			605,141.57	GEQ	605,141.57			OBRA	1.00
148	Construcción de Techumbre en Cancha San Francisco	Jalpan	40.0%	sep-14	dic-14	25.6%	sep-14	dic-14	654,590.82	GEQ	654,590.82			167,798.30	GEQ	167,798.30			OBRA	1.00
149	Construcción de Techumbre en Plaza Cívica UTSJR	Jalpan	40.0%	sep-14	dic-14	12.7%	sep-14	dic-14	683,999.69	GEQ	683,999.69			86,945.12	GEQ	86,945.12			OBRA	1.00
150	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	Lomas de Juarez	40.0%	sep-14	dic-14	13.4%	sep-14	dic-14	646,660.47	GEQ	646,660.47			86,945.12	GEQ	86,945.12			OBRA	1.00
151	Construcción de Barda Perimetral Preescolar Francisco Palou	Col. El Puente	40.0%	sep-14	dic-14	30.0%	sep-14	dic-14	250,000.00	GEQ	250,000.00			75,000.00	GEQ	75,000.00			OBRA	1.00
152	Urbanización de Callejón San Miguel Primera Etapa	Col. Puerto de San Nicolas	30.0%	oct-14	dic-14	30.0%	oct-14	dic-14	398,839.00	GEQ	398,839.00			119,651.97	GEQ	119,651.97			OBRA	1.00
153	Urbanización de la Calle 20 de Noviembre	Col. Solidaridad	0.0%	oct-14	dic-14	0.0%	oct-14	dic-14	197,816.16	GEQ	197,816.16			-	GEQ				OBRA	1.00
154	Construcción de Pavimento con Piedra Bola ahogada en Mortero	Col. San Jose	0.0%	oct-14	dic-14	0.0%	oct-14	dic-14	202,183.84	GEQ	202,183.84			-	GEQ				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									18,825,207.07		18,825,207.07	-	-	7,482,698.27		7,482,698.27	-	-		

Programa: FONDO DE APOYO AL MIGRANTE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Part.	Otros	Total	Fondo	Federal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
155	Apoyo al Mejoramiento de Vivienda Digna	Varias Localidades	100.0%	oct-14	dic-14	23.5%	oct-14	dic-14	179,200.00	DE APOYO AL MIGRANTE	179,200.00			42,200.00	DE APOYO AL MIGRANTE	42,200.00			ACIONES	47.00
156	Proyectos Productivos	Varias Localidades	100.0%	oct-14	dic-14	33.5%	oct-14	dic-14	247,510.00	DE APOYO AL MIGRANTE	247,510.00			83,000.00	DE APOYO AL MIGRANTE	83,000.00			ACIONES	41.00
TOTAL DEL PROGRAMA									426,710.00		426,710.00	-	-	125,200.00		125,200.00	-	-		

Programa: PIBAI			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Unidad	Aprobadas
157	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo: del km 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del km9+700 al 11+360	San Antonio Tancoyol	35.0%	may-14	nov-14	51.5%	may-14	nov-14	7,691,651.31	CDI	6,153,321.05	769,165.13	769,165.13	3,958,003.82	CDI	3,958,003.82			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									7,691,651.31		6,153,321.05	769,165.13	769,165.13	3,958,003.82		3,958,003.82	-	-		

Programa: PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
158	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Charcos	100.0%	ago-14	dic-14	14.0%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	11,242.00	PET	11,242.00			OBRA	1.00
159	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Ojo de Agua de los Mar	100.0%	ago-14	dic-14	66.0%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	52,822.00	PET	26,411.00	26,411.00		OBRA	1.00
160	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Naranjitos	100.0%	ago-14	dic-14	39.1%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	31,276.00	PET	26,411.00	4,865.00		OBRA	1.00
161	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Puerto Hondo	100.0%	ago-14	dic-14	14.0%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	11,242.00	PET	11,242.00			OBRA	1.00
162	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Saucillo	100.0%	ago-14	dic-14	14.0%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	11,242.00	PET	11,242.00			OBRA	1.00
163	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Tierra Fría	100.0%	ago-14	dic-14	66.0%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	52,822.00	PET	26,411.00	26,411.00		OBRA	1.00
164	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	El Pocito	100.0%	ago-14	dic-14	66.0%	ago-14	dic-14	92,004.00	PET	30,361.00	30,361.00	31,282.00	60,722.00	PET	30,361.00	30,361.00		OBRA	1.00
165	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Carrizal de los Duran	100.0%	ago-14	dic-14	66.0%	ago-14	dic-14	90,624.00	PET	29,906.00	29,906.00	30,812.00	59,812.00	PET	29,906.00	29,906.00		OBRA	1.00
166	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Jalpan	100.0%	ago-14	dic-14	15.3%	ago-14	dic-14	65,648.00	PET	21,664.00	21,664.00	22,320.00	10,064.00	PET	10,064.00			OBRA	1.00
167	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	El Naranjo	100.0%	oct-14	dic-14	14.0%	oct-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	11,242.00	PET	11,242.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									808,500.00		266,808.00	266,808.00	274,884.00	312,486.00		194,532.00	117,954.00			

Programa: PDZP			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
168	Construcción de Cuarto Adicional	Varias Localidades	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	338,500.00	PDZP	111,705.00	111,705.00	115,090.00	-	PDZP				OBRA	1.00
169	Piso Firme	Varias Localidades	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	305,300.00	PDZP	100,749.00	100,749.00	103,802.00	-	PDZP				OBRA	1.00
170	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Agua Fría	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	300,386.36	PDZP	99,127.50	99,127.50	102,131.36	99,127.51	PDZP	99,127.51			BAÑO	10.00
171	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Lindero	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	600,772.73	PDZP	198,255.00	198,255.00	204,262.73	198,255.02	PDZP	198,255.02			BAÑO	20.00
172	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Frayle	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	150,193.18	PDZP	49,563.75	49,563.75	51,065.68	49,563.76	PDZP	49,563.76			BAÑO	5.00
173	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Zapote	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	180,231.82	PDZP	59,476.50	59,476.50	61,278.82	59,476.51	PDZP	59,476.51			BAÑO	6.00
174	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Laguna de Pitzquintla	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	90,115.91	PDZP	29,738.25	29,738.25	30,639.41	29,738.25	PDZP	29,738.25			BAÑO	3.00
175	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Loma Alta de Pitzquintla	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	120,154.55	PDZP	39,651.00	39,651.00	40,852.55	39,651.00	PDZP	39,651.00			BAÑO	4.00
176	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Manzanillos	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	30,038.64	PDZP	9,912.75	9,912.75	10,213.14	9,912.75	PDZP	9,912.75			BAÑO	1.00
177	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Moctezumas	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	150,193.18	PDZP	49,563.75	49,563.75	51,065.68	49,563.76	PDZP	49,563.76			BAÑO	5.00
178	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Ojo de Agua de Lindero	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	120,154.55	PDZP	39,651.00	39,651.00	40,852.55	39,651.00	PDZP	39,651.00			BAÑO	4.00
179	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Puerto de Animas	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	600,772.73	PDZP	198,255.00	198,255.00	204,262.73	198,255.02	PDZP	198,255.02			BAÑO	20.00
180	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Rincón de Pitzquintla	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	330,425.00	PDZP	109,040.25	109,040.25	112,344.50	109,040.26	PDZP	109,040.26			BAÑO	11.00
181	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Rio Adentro	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	150,193.18	PDZP	49,563.75	49,563.75	51,065.68	49,563.76	PDZP	49,563.76			BAÑO	5.00

182	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Saldiveña	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	210,270.45	PDZP	69,389.25	69,389.25	71,491.95	69,389.26	PDZP	69,389.26					BAÑO	7.00			
183	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Terrazas	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	30,038.64	PDZP	9,912.75	9,912.75	10,213.14	9,912.75	PDZP	9,912.75					BAÑO	1.00			
184	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Malilla	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	30,038.64	PDZP	9,912.75	9,912.75	10,213.14	9,912.75	PDZP	9,912.75					BAÑO	1.00			
185	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Tancoyolillo	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	60,077.27	PDZP	19,825.50	19,825.50	20,426.27	19,825.50	PDZP	19,825.50					BAÑO	2.00			
186	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Limoncito	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	30,038.64	PDZP	9,912.75	9,912.75	10,213.14	9,912.75	PDZP	9,912.75					BAÑO	1.00			
187	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Cuesta del Sabino	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	60,077.27	PDZP	19,825.50	19,825.50	20,426.27	19,825.50	PDZP	19,825.50					BAÑO	2.00			
188	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Petzcola	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	30,038.64	PDZP	9,912.75	9,912.75	10,213.14	9,912.75	PDZP	9,912.75					BAÑO	1.00			
189	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Sabino Chico	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	60,077.27	PDZP	19,825.50	19,825.50	20,426.27	19,825.50	PDZP	19,825.50					BAÑO	2.00			
190	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Sabino Grande	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	30,038.64	PDZP	9,912.75	9,912.75	10,213.14	9,912.75	PDZP	9,912.75					BAÑO	1.00			
191	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Saucillo	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	30,038.64	PDZP	9,912.75	9,912.75	10,213.14	9,912.75	PDZP	9,912.75					BAÑO	1.00			
192	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Naranjitos	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	60,077.27	PDZP	19,825.50	19,825.50	20,426.27	19,825.50	PDZP	19,825.50					BAÑO	2.00			
193	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Lomas de Juarez	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	240,309.09	PDZP	79,302.00	79,302.00	81,705.09	79,302.01	PDZP	79,302.01					BAÑO	8.00			
194	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Zoyaplica	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	480,618.18	PDZP	158,604.00	158,604.00	163,410.18	158,604.02	PDZP	158,604.02					BAÑO	16.00			
195	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Jaguey Nuevo	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	180,231.82	PDZP	59,476.50	59,476.50	61,278.82	59,476.51	PDZP	59,476.51					BAÑO	6.00			
196	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Rincón	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	180,231.82	PDZP	59,476.50	59,476.50	61,278.82	59,476.51	PDZP	59,476.51					BAÑO	6.00			
197	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Españañuela	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	90,115.91	PDZP	29,738.25	29,738.25	30,639.41	29,738.25	PDZP	29,738.25					BAÑO	3.00			
198	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Meza del Sauz	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	300,386.36	PDZP	99,127.50	99,127.50	102,131.36	99,127.51	PDZP	99,127.51					BAÑO	10.00			
199	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Ojo de Agua de Tancoyol	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	60,077.27	PDZP	19,825.50	19,825.50	20,426.27	19,825.50	PDZP	19,825.50					BAÑO	2.00			
200	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Las Flores	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	30,038.64	PDZP	9,912.75	9,912.75	10,213.14	9,912.75	PDZP	9,912.75					BAÑO	1.00			
201	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	San Antonio Tancoyol	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	150,193.18	PDZP	49,563.75	49,563.75	51,065.68	49,563.76	PDZP	49,563.76					BAÑO	5.00			
202	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Tancoyol	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	390,502.27	PDZP	128,865.75	128,865.75	132,770.77	128,865.77	PDZP	128,865.77					BAÑO	13.00			
203	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Carrizal de los Sanchez	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	210,270.45	PDZP	69,389.25	69,389.25	71,491.95	69,389.26	PDZP	69,389.26					BAÑO	7.00			
204	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Jaguey	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	180,231.82	PDZP	59,476.50	59,476.50	61,278.82	59,476.51	PDZP	59,476.51					BAÑO	6.00			
205	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Guayabos	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	270,347.73	PDZP	89,214.75	89,214.75	91,918.23	89,214.76	PDZP	89,214.76					BAÑO	9.00			
206	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	La Arena	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	90,115.91	PDZP	29,738.25	29,738.25	30,639.41	29,738.25	PDZP	29,738.25					BAÑO	3.00			
207	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	La Cruz Blanca	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	30,038.64	PDZP	9,912.75	9,912.75	10,213.14	9,912.75	PDZP	9,912.75					BAÑO	1.00			
208	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Loma delgada	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	60,077.27	PDZP	19,825.50	19,825.50	20,426.27	19,825.50	PDZP	19,825.50					BAÑO	2.00			
209	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Madroño	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	120,154.55	PDZP	39,651.00	39,651.00	40,852.55	39,651.00	PDZP	39,651.00					BAÑO	4.00			
210	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Barreales	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	90,115.91	PDZP	29,738.25	29,738.25	30,639.41	29,738.25	PDZP	29,738.25					BAÑO	3.00			
211	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Varias Localidades	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	468,500.00	PDZP	154,605.00	154,605.00	159,290.00	-	PDZP						OBRA	1.00			
212	Paneles Solares	Varias Localidades	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	1,108,500.00	PDZP	365,805.00	365,805.00	376,890.00	-	PDZP						OBRA	1.00			
213	Reequipamiento de CCA	Valle Verde	0.0%	oct-14	dic-14	0.0%	oct-14	dic-14	174,650.00	PDZP	87,325.00	87,325.00	-	-	PDZP						OBRA	1.00			
TOTAL DEL PROGRAMA											9,003,950.02			3,000,994.00	3,000,994.00	3,001,962.02	2,180,805.23		2,180,805.23			-	-		

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO																	
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Unidad	Aprob.	
214	Circulado Perimetral Telesecundaria 24 de Febrero	Sabino Grande	3.8%	ago-14	dic-14	3.8%	ago-14	dic-14	250,000.00	3 X 1	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	9,600.00	3 X 1	9,600.00					OBRA	1.00
215	Aula Didactica y Circulado Perimetral	El Lindero	90.0%	ago-14	nov-14	25.0%	ago-14	nov-14	950,000.00	3 X 1	237,500.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00	3 X 1	237,500.00					OBRA	1.00

216	Anexo (Baños)	San Vicente	40.0%	ago-14	nov-14	11.5%	ago-14	nov-14	750,000.00	3 X 1	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	86,280.85	3 X 1	86,280.85			OBRA	1.00
217	Dispensario Medico	Los Naranjitos	0.0%	ago-14	dic-14	0.0%	ago-14	dic-14	200,000.00	3 X 1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	3 X 1				OBRA	1.00
218	Circulado Perimetral COBAQ 4	Jalpan de Serra	0.0%	ago-14	dic-14	0.4%	ago-14	dic-14	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	3,750.00	3 X 1	3,750.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,150,000.00		787,500.00	787,500.00	787,500.00	787,500.00	337,130.85		337,130.85	-	-	-	

Programa: ODM			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
219	Rehabilitación de Espacios Publicos, Unidad Deportiva.	Jalpan	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	8,427.68	ODM	8,427.68			8,427.68	ODM	8,427.68			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									8,427.68		8,427.68	-	-	8,427.68		8,427.68	-	-		

Programa: CONVENIO UTSJR			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
220	Construcción de Techumbre y Cafetería en la UTSJR Plantel Jalpan	Jalpan	100.0%	ene-14	dic-14	35.6%	ene-14	dic-14	440,000.00	UTSJR		440,000.00		156,682.49	UTSJR		156,682.49		OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									440,000.00		-	440,000.00	-	156,682.49		-	156,682.49	-		

Programa: FISM 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: DRENAJE Y LETRINAS			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
221	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	Saucillo	100.0%	ene-14	mar-14	100.0%	ene-14	mar-14	397,440.00	FISM	397,440.00			397,439.99	FISM	397,439.99			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									397,440.00		397,440.00	-	-	397,439.99		397,439.99	-	-		

Programa: FISM 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: CAMINOS RURALES			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
222	Elaboración de MIA, ETJ y seguimiento ambiental para la Modernización de Camino Rural en Embocadero-Madroño.	Embocadero	63.1%	ene-14	mar-14	63.1%	ene-14	mar-14	500,000.00	FISM	500,000.00			315,676.00	FISM	315,676.00			PROYECTO	1.00
223	Elaboración de ETJ y seguimiento ambiental para la Modernización de Camino Rural en Sabino Chico-Jalpan.	Sabino Chico	100.0%	ene-14	mar-14	100.0%	ene-14	mar-14	240,414.00	FISM	240,414.00			240,413.99	FISM	240,413.99			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									740,414.00		740,414.00	-	-	556,089.99		556,089.99	-	-		

Programa: G.E.Q. 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
224	Construcción de Techumbre en Plaza Civica ENEQ	Cabecera Municipal	100.0%	ene-14	mar-14	99.4%	ene-14	mar-14	755,882.71	GEQ	669,055.36	86,827.35		751,692.71	GEQ	664,865.36	86,827.35		OBRA	1.00
225	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	El Cañon	100.0%	ene-14	mar-14	97.3%	ene-14	mar-14	711,255.65	GEQ	711,255.65			691,755.90	GEQ	691,755.90			OBRA	1.00
226	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	Rincón de Tancoyol	100.0%	ene-14	mar-14	99.3%	ene-14	mar-14	732,879.42	GEQ	732,879.42			727,943.43	GEQ	727,943.43			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,200,017.78		2,113,190.43	86,827.35	-	2,171,392.04		2,084,564.69	86,827.35	-		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora. Para la Obra Construcción de Techumbre en Plaza Cívica ENEQ, Jalpan del Programa GEQ se hizo una Aportación de Beneficiarios por la cantidad de \$ 86,827.35 y para la obra Construcción de Vivienda Digna, Varias Localidades del Programa ESTA ES TU CASA de la CONAVI se hizo una Aportación de Beneficiarios por la cantidad de \$ 30,219.81. Para las Obras de Circulado Perimetral en Telesecundaria 24 de Febrero Sabino Grande, Aula Didáctica y Circulado Perimetral El Lindero, Anexo (Baños) San Vicente, Dispensario Médico Los Naranjitos, Circulado Perimetral COBAQ 4 Jalpan de Serra, Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad de Rampa de Concreto para las comunidades de los Charcos, Carrizal de los Durán, El Pocito, Ojo de Agua de los Mar, Los Naranjitos, Puerto Hondo, Guayabos de Jalpan, Guayabos de Saucillo, Tierra Fría y el Naranjo, Construcción de cuarto adicional, Piso Firme, Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor en Agua Fría, El Lindero, El Frayle, El Zapote, Laguna de Pitzquintla, Loma Alta de Pitzquintla, Manzanillos, Moctezumas, Ojo de Agua del Lindero, Puerto de Animas, Rincón de Pitzquintla, Río Adentro, Saldiveña, Col. Terrazas, Malilla, Tancoyolillo, El Limoncito, Cuesta del Sabino, Petzcola, Sabino Chico, Sabino Grande, Saucillo, Naranjitos, Loma de Juárez, Zoyapilca, Jagüey Nuevo, El Rincón, Espadañuela, Mesa del Sauz, Ojo de Agua de Tancoyol, Las Flores, San Antonio Tancoyol, Tancoyol, Carrizal de los Sánchez, El Jagüey, Guayabos, La Arena, La Cruz Blanca, Loma Delgada, Madroño y Barreales, Sustitución de Fogones abiertos por cerrados y Paneles Solares en Varias Localidades, dentro del FISM corresponde a la aportación Municipal que se tiene de acuerdo a lo convenido entre la institución del 3 x 1 para Migrantes, PDZP y PET, por lo que no se concidera que se este duplicando el gasto tanto en un programa como en otro, para estas mismas obras se registro la parte municipal contable dentro del FISM debido a que fue aquí en donde se estuvo liberando el gasto.

RUBRICA
C. ISaura Morado Huerta
DIRECTORA DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES