

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a las comunidades de Carrizal de los Duran y El Pocito, Valle Verde, San Isidro, El Saucito, La Esperanza, Rancho Nuevo.	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	2,861,752.00	FISM	2,861,752.00			-	FISM				OBRA	1.00
2	Rehabilitación de Red de conducción para Sistema de Agua Potable	Yerabuena	53.3%	jun-14	dic-14	53.3%	jun-14	dic-14	150,000.00	FISM	150,000.00			79,976.20	FISM	79,976.20			OBRA	1.00
3	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable	Agua Fría	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	136,000.00	FISM	136,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
4	Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable	Varias Localidades	28.0%	jun-14	dic-14	28.3%	jun-14	dic-14	600,000.00	FISM	600,000.00			169,523.00	FISM	169,523.00			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									3,747,752.00		3,747,752.00	-	-	249,499.20		249,499.20	-	-		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
5	Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Red de Drenaje	Saucillo	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			-	FISM				ML	600.00
6	Ampliación de Red de Drenaje	Luis Donaldo Colosio	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	214,500.00	FISM	214,500.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									1,214,500.00		1,214,500.00	-	-	-		-	-	-		

Programa: URBANIZACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
7	Urbanización de Calle 1ra. Etapa	Las Terrazas	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									1,000,000.00		1,000,000.00	-	-	-		-	-	-		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
8	Sistema de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Orilla del Plan	91.6%	ene-14	dic-14	91.6%	ene-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			91,588.00	FISM	91,588.00			OBRA	1.00
9	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Barrales	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	102,000.00	FISM	102,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
10	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Soledad de Guadalupe	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	397,868.00	FISM	397,868.00			-	FISM				OBRA	1.00
11	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Tancoyol	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	102,000.00	FISM	102,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
12	Paneles Solares	Varias Localidades	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	376,890.00	FISM	376,890.00			-	FISM				OBRA	1.00
13	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Los Jasso	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	187,000.00	FISM	187,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
14	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Mohonera de Gudiño a Moctezumas	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	510,000.00	FISM	510,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
15	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Carrizal de los Duran	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
16	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Carrizal de los Sanchez	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
17	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	El Madroño	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									2,095,758.00		2,095,758.00	-	-	91,588.00		91,588.00	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Septiembre del año 2014.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
18	Dispensario Medico	Naranjitos	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
19	Rehabilitación de Centros de Salud	Varias Localidades	45.0%	ene-14	dic-14	23.9%	ene-14	dic-14	1,400,000.00	FISM	1,400,000.00			334,170.02	FISM	334,170.02			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									1,500,000.00		1,500,000.00	-	-	334,170.02		334,170.02	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
20	Apoyos a Centros de Educación Basica, Varias Comunidades.	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	1.3%	ene-14	dic-14	514,390.00	FISM	514,390.00			6,504.00	FISM	6,504.00			OBRA	1.00
21	Aula Didactica y Circulado Perimetral	El Lindero	90.0%	ago-14	nov-14	69.8%	ago-14	nov-14	475,000.00	FISM	475,000.00			331,704.80	FISM	331,704.80			OBRA	1.00
22	Circulado Perimetral Telesecundaria 24 de Febrero	Sabino Grande	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	125,000.00	FISM	125,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
23	Construcción de Aula Didactica en Telesecundaria	Valle Verde	70.0%	jun-14	sep-14	52.6%	jun-14	sep-14	567,750.00	FISM	567,750.00			298,542.37	FISM	298,542.37			OBRA	1.00
24	Anexo (Baños)	San Vicente	40.0%	ago-14	nov-14	60.0%	ago-14	nov-14	375,000.00	FISM	375,000.00			224,853.61	FISM	224,853.61			ANEXO	1.00
25	Construcción de Baños Primaria	Jaguey Nuevo	95.0%	jun-14	sep-14	30.0%	jun-14	sep-14	500,000.00	FISM	500,000.00			150,000.00	FISM	150,000.00			OBRA	1.00
26	Rehabilitación de Aula Telesecundaria	Tancama	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				AULA	1.00
27	Circulado Perimetral COBAQ 4	Jalpan de Serra	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
28	Construcción de Muro de Contención, Barda y Rehabilitación de cubierta en salones de Escuela Primaria	Yerbabuena	12.3%	jul-14	dic-14	12.3%	jul-14	dic-14	257,250.00	FISM	257,250.00			31,668.00	FISM	31,668.00			OBRA	1.00
29	Construcción de Muro de Contención en Telesecundaria	Sabino Grande	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	197,556.00	FISM	197,556.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									3,411,946.00		3,411,946.00	-	-	1,043,272.78		1,043,272.78	-	-		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
30	Construcción de Vivienda Digna	Varias Localidades	2.0%	ene-14	dic-14	1.1%	ene-14	dic-14	2,800,219.81	FISM	2,770,000.00	30,219.81		30,219.81	FISM		30,219.81		VIVIENDA	151.00
31	Construcción de Cuarto Adicional	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	115,090.00	FISM	115,090.00			-	FISM				RECAMARA	10.00
32	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Agua Fría	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	102,134.00	FISM	102,134.00				FISM				BAÑO	10.00
33	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Lindero	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	204,267.00	FISM	204,267.00				FISM				BAÑO	20.00
34	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Fraile	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00				FISM				BAÑO	5.00
35	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Zapote	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00				FISM				BAÑO	6.00
36	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Laguna de Pitzquintla	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00				FISM				BAÑO	3.00
37	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Loma Alta de Pitzquintla	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	40,853.00	FISM	40,853.00				FISM				BAÑO	4.00
38	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Manzanillos	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00				FISM				BAÑO	1.00
39	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Moctezumas	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00				FISM				BAÑO	5.00
40	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Ojo de Agua de Lindero	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	40,853.00	FISM	40,853.00				FISM				BAÑO	4.00
41	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Puerto de Animas	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	204,267.00	FISM	204,267.00				FISM				BAÑO	20.00
42	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Rincón de Pitzquintla	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	112,347.00	FISM	112,347.00				FISM				BAÑO	11.00

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Septiembre del año 2014.

43	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Rio Adentro	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00							BAÑO	5.00
44	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Saldiveña	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	71,494.00	FISM	71,494.00							BAÑO	7.00
45	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Terrazas	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00							BAÑO	1.00
46	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Mailla	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00							BAÑO	1.00
47	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Tancoyotillo	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00							BAÑO	2.00
48	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Limoncito	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00							BAÑO	1.00
49	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Cuesta del Sabino	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00							BAÑO	2.00
50	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Petzcola	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00							BAÑO	1.00
51	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Sabino Chico	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00							BAÑO	2.00
52	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Sabino Grande	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00							BAÑO	1.00
53	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Saucillo	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00							BAÑO	1.00
54	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Naranjitos	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00							BAÑO	2.00
55	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Lomas de Juarez	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	81,707.00	FISM	81,707.00							BAÑO	8.00
56	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Zoyapilca	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	163,414.00	FISM	163,414.00							BAÑO	16.00
57	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Jaguey Nuevo	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00							BAÑO	6.00
58	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Rincón	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00							BAÑO	6.00
59	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Espadañuela	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00							BAÑO	3.00
60	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Meza del Sauz	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	102,134.00	FISM	102,134.00							BAÑO	10.00
61	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Ojo de Agua de Tancoyol	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00							BAÑO	2.00
62	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Las Flores	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00							BAÑO	1.00
63	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	San Antonio Tancoyol	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00							BAÑO	5.00
64	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Tancoyol	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	132,774.00	FISM	132,774.00							BAÑO	13.00
65	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Carrizal de los Sanchez	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	71,494.00	FISM	71,494.00							BAÑO	7.00
66	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Jaguey	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00							BAÑO	6.00
67	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Guayabos	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	91,920.00	FISM	91,920.00							BAÑO	9.00
68	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	La Arena	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00							BAÑO	3.00
69	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	La Cruz Blanca	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00							BAÑO	1.00
70	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Loma delgada	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00							BAÑO	2.00
71	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Madroño	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	40,853.00	FISM	40,853.00							BAÑO	4.00
72	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Barreales	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00							BAÑO	3.00
73	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Yerbabuena	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	1,593.00	FISM	1,593.00							FOGON	2.00
74	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Madroño	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	797.00	FISM	797.00							FOGON	1.00
75	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	El Platanito	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	797.00	FISM	797.00							FOGON	1.00
76	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	El Jaguey	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	797.00	FISM	797.00							FOGON	1.00
77	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Cuesta del Sabino	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	1,593.00	FISM	1,593.00							FOGON	2.00
78	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Rio Adentro	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	3,186.00	FISM	3,186.00							FOGON	4.00
79	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Moctezumas	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	1,593.00	FISM	1,593.00							FOGON	2.00
80	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Laguna de Pitzquintla	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	13,540.00	FISM	13,540.00							FOGON	17.00
81	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Loma Alta de Pitzquintla	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	3,186.00	FISM	3,186.00							FOGON	4.00
82	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Rincón de Pitzquintla	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	6,372.00	FISM	6,372.00							FOGON	8.00

## Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Septiembre del año 2014.

83	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Puerto de Animas	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	7,965.00	FISM	7,965.00				FISM				FOGON	10.00			
84	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Ojo de Agua de Lindero	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	5,575.00	FISM	5,575.00				FISM				FOGON	7.00			
85	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	El Lindero	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	4,779.00	FISM	4,779.00				FISM				FOGON	6.00			
86	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Saldiveña	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	3,982.00	FISM	3,982.00				FISM				FOGON	5.00			
87	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	El Fraile	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	3,982.00	FISM	3,982.00				FISM				FOGON	5.00			
88	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Tancoyotillo	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	4,779.00	FISM	4,779.00				FISM				FOGON	6.00			
89	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Mailla	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	797.00	FISM	797.00				FISM				FOGON	1.00			
90	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Carrizal de los Sanchez	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	3,186.00	FISM	3,186.00				FISM				FOGON	4.00			
91	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	La Cuchilla	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	6,372.00	FISM	6,372.00				FISM				FOGON	8.00			
92	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Sabino Grande	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	11,150.00	FISM	11,150.00				FISM				FOGON	14.00			
93	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Sabino Chico	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	6,372.00	FISM	6,372.00				FISM				FOGON	8.00			
94	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Petzcola	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	9,557.00	FISM	9,557.00				FISM				FOGON	12.00			
95	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	El Refugio	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	3,186.00	FISM	3,186.00				FISM				FOGON	4.00			
96	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	La Cienega	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	3,186.00	FISM	3,186.00				FISM				FOGON	4.00			
97	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Naranjitos	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	1,593.00	FISM	1,593.00				FISM				FOGON	2.00			
98	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Saucillo	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	8,761.00	FISM	8,761.00				FISM				FOGON	11.00			
99	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Ojo de Agua de Tancoyol	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	2,389.00	FISM	2,389.00				FISM				FOGON	3.00			
100	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Las Flores	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	1,593.00	FISM	1,593.00				FISM				FOGON	2.00			
101	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	San Antonio Tancoyol	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	2,389.00	FISM	2,389.00				FISM				FOGON	3.00			
102	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	La Cercada	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	11,947.00	FISM	11,947.00				FISM				FOGON	15.00			
103	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Cruz Blanca	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	797.00	FISM	797.00				FISM				FOGON	1.00			
104	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Limón de la Peña	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	1,593.00	FISM	1,593.00				FISM				FOGON	2.00			
105	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Fin del Llano	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	3,186.00	FISM	3,186.00				FISM				FOGON	4.00			
106	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Tierra Fria	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	9,557.00	FISM	9,557.00				FISM				FOGON	12.00			
107	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Manzanillos	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	797.00	FISM	797.00				FISM				FOGON	1.00			
108	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Las Terrazas	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	797.00	FISM	797.00				FISM				FOGON	1.00			
109	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Meza del Sauz	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	5,575.00	FISM	5,575.00				FISM				FOGON	7.00			
110	Piso Firme	Varias Localidades	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	103,802.00	FISM	103,802.00				-	FISM			M2	1,450.00			
111	Mejoramiento de Vivienda	Varias Localidades	11.0%	ene-14	dic-14	11.7%	ene-14	dic-14	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00				117,486.80	FISM	117,486.80	30,219.81	OBRA	1.00			
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									6,425,345.81		6,395,126.00	30,219.81	-	147,706.61		117,486.80	30,219.81	-					

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
112	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del Km 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del KM 9+700 al 11+360	San Antonio Tancoyol	35.0%	ene-14	dic-14	88.4%	ene-14	dic-14	900,000.00	FISM	900,000.00			795,960.34	FISM	795,960.34			OBRA	1.00
113	Rehabilitación de Camino con Muro de Contención	Los Charcos	29.3%	ene-14	dic-14	29.3%	ene-14	dic-14	125,000.00	FISM	125,000.00			36,574.80	FISM	36,574.80			OBRA	1.00
114	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Charcos	95.0%	jun-14	dic-14	87.1%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			23,710.45	FISM	23,710.45			OBRA	1.00

**Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Septiembre del año 2014.**

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
115	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Carrizal de los Duran	95.0%	jun-14	dic-14	88.6%	jun-14	dic-14	30,812.00	FISM	30,812.00			27,312.45	FISM	27,312.45			OBRA	1.00	
116	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	El Pocito	95.0%	jun-14	dic-14	88.8%	jun-14	dic-14	31,282.00	FISM	31,282.00			27,782.44	FISM	27,782.44			OBRA	1.00	
117	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Ojo de Agua de los Mar	95.0%	jun-14	dic-14	87.1%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			23,710.84	FISM	23,710.84			OBRA	1.00	
118	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Naranjitos	95.0%	jun-14	dic-14	87.1%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			23,710.45	FISM	23,710.45			OBRA	1.00	
119	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Puerto Hondo	95.0%	jun-14	dic-14	87.1%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			23,710.45	FISM	23,710.45			OBRA	1.00	
120	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Jalpan	95.0%	jun-14	dic-14	84.3%	jun-14	dic-14	22,320.00	FISM	22,320.00			18,820.79	FISM	18,820.79			OBRA	1.00	
121	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Saucillo	95.0%	jun-14	dic-14	87.1%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			23,710.45	FISM	23,710.45			OBRA	1.00	
122	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Tierra Fría	95.0%	jun-14	dic-14	87.1%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			23,710.45	FISM	23,710.45			OBRA	1.00	
123	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	El Naranjo	40.0%	jun-14	dic-14	87.1%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			23,710.45	FISM	23,710.45			OBRA	1.00	
124	Rehabilitación de Camino de Saca	Orilla del Plan (Tancoyol)	95.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
125	Rehabilitación de Caminos	Varias Localidades	74.0%	ene-14	dic-14	78.0%	ene-14	dic-14	537,716.00	FISM	537,716.00			419,353.99	FISM	419,353.99			OBRA	1.00	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>1,937,600.00</b>		<b>1,937,600.00</b>			<b>-</b>		<b>1,491,778.35</b>		<b>1,491,778.35</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Programa: <b>INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA</b>			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
126	Mantenimiento de Infraestructura para el Mejoramiento de Suelos	Varias Localidades	95.0%	jun-14	dic-14	86.1%	jun-14	dic-14	277,790.00	FISM	277,790.00			239,208.76	FISM	239,208.76			OBRA	1.00	
127	Estudio Geologico y manifestación de Impacto Ambiental	Saucillo	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				ESTUDIO	1.00	
128	Modulos de Abrevadero, Cerco Perimetral y Equipo para Fumigación	Varias Localidades	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	34,500.00	FISM	34,500.00			-	FISM				OBRA	1.00	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>612,290.00</b>		<b>612,290.00</b>			<b>-</b>		<b>239,208.76</b>		<b>239,208.76</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Programa: <b>GASTOS INDIRECTOS</b>			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
129	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	53.0%	ene-14	dic-14	53.7%	ene-14	dic-14	692,051.00	FISM	692,051.00			371,938.21	FISM	371,938.21			ACCION	1.00	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>692,051.00</b>		<b>692,051.00</b>			<b>-</b>		<b>371,938.21</b>		<b>371,938.21</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Programa: <b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
130	Desarrollo Institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	0.0%	ene-14	mar-14	0.0%	ene-14	mar-14	461,367.00	FISM	461,367.00			-	FISM				ACCION	1.00	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>461,367.00</b>		<b>461,367.00</b>			<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Programa: <b>G.E.Q.</b>			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: <b>FAM Y FAFEF</b>			FISICO			FINANCIERO														

## Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Septiembre del año 2014.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
131	Construcción de Techumbre en Plaza Cívica Telesecundaria	El Lindero	100.0%	may-14	dic-14	96.7%	may-14	dic-14	506,999.00	GEQ	506,999.00			490,407.78	GEQ	490,407.78			OBRA	1.00
132	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	Mohonera de Gudiño	80.0%	may-14	dic-14	28.0%	may-14	dic-14	288,150.00	GEQ	288,150.00			80,814.88	GEQ	80,814.88			OBRA	1.00
133	Construcción de Techumbre en Plaza Cívica CAM	Jalpan	100.0%	may-14	dic-14	78.9%	may-14	dic-14	404,850.00	GEQ	404,850.00			319,478.57	GEQ	319,478.57			OBRA	1.00
134	Construcción de Cancha de Usos Múltiples Telesecundaria Fray Junipero Serra	Laguna de Pitzquintla	30.0%	jun-14	dic-14	16.7%	jun-14	dic-14	500,000.00	GEQ	500,000.00			83,331.44	GEQ	83,331.44			OBRA	1.00
135	Construcción de Sanitarios y Rehabilitación de Calle	Puerto de Animas	50.0%	jun-14	dic-14	3.1%	jun-14	dic-14	200,000.00	GEQ	200,000.00			6,118.52	GEQ	6,118.52			OBRA	1.00
136	Construcción de Plaza Cívica Telesecundaria Alfonso García Robles	Saldiveña	15.0%	jun-14	dic-14	20.5%	jun-14	dic-14	300,000.00	GEQ	300,000.00			61,473.40	GEQ	61,473.40			OBRA	1.00
137	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	El Lindero	60.0%	jun-14	dic-14	17.4%	jun-14	dic-14	227,497.47	GEQ	227,497.47			39,517.48	GEQ	39,517.48			OBRA	1.00
138	Construcción de Cancha de Tenis, Unidad Deportiva	Jalpan	40.0%	jun-14	dic-14	4.0%	jun-14	dic-14	359,914.97	GEQ	359,914.97			14,318.24	GEQ	14,318.24			OBRA	1.00
139	Rehabilitación de Circulado Perimetral y Gimnasio al Aire Libre en Parque Los Mangos	Jalpan	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	188,492.75	GEQ	188,492.75			-	GEQ				OBRA	1.00
140	Construcción de Circulado Perimetral en Casa de Usos Múltiples	Col. Vivah	90.0%	jun-14	dic-14	10.5%	jun-14	dic-14	201,931.19	GEQ	201,931.19			21,206.16	GEQ	21,206.16			OBRA	1.00
141	Construcción de Cancha de Usos Múltiples Telesecundaria Magisterio	Agua Fria	10.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	500,000.00	GEQ	500,000.00			-	GEQ				OBRA	1.00
142	Rehabilitación de Parque La Pradera	Col. La Pedrera	100.0%	jun-14	dic-14	18.1%	jun-14	dic-14	74,237.86	GEQ	74,237.86			13,424.96	GEQ	13,424.96			OBRA	1.00
143	Rehabilitación de Parque Col. La Ceiba	Jalpan	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	200,849.61	GEQ	200,849.61			-	GEQ				OBRA	1.00
144	Rehabilitación de Techumbre y Construcción de Bodega	Yerabuena	40.0%	jun-14	dic-14	6.0%	jun-14	dic-14	200,000.00	GEQ	200,000.00			12,006.00	GEQ	12,006.00			OBRA	1.00
145	Rehabilitación de Gimnasio en Unidad Deportiva	Jalpan	30.0%	jun-14	dic-14	35.6%	jun-14	dic-14	167,076.15	GEQ	167,076.15			59,490.36	GEQ	59,490.36			OBRA	1.00
146	Construcción de Primera Etapa de Colector y Red de Drenaje	El Lindero	40.0%	jun-14	dic-14	48.5%	jun-14	dic-14	9,977,485.59	GEQ	9,977,485.59			4,842,132.56	GEQ	4,842,132.56			OBRA	1.00
147	Construcción de dos Aulas Didacticas en la Esc. Sec. General Sierra Gorda, El Cocco.	Jalpan	40.0%	sep-14	dic-14	40.5%	sep-14	dic-14	1,493,632.50	GEQ	1,493,632.50			605,141.57	GEQ	605,141.57			OBRA	1.00
148	Construcción de Techumbre en Cancha San Francisco	Jalpan	40.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	654,590.82	GEQ	654,590.82			-	GEQ				OBRA	1.00
149	Construcción de Techumbre en Plaza Cívica UTSJR	Jalpan	40.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	683,999.69	GEQ	683,999.69			-	GEQ				OBRA	1.00
150	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	Lomas de Juarez	40.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	646,660.47	GEQ	646,660.47			-	GEQ				OBRA	1.00
151	Construcción de Barda Perimetral Preescolar Francisco Palou	Col. El Puente	40.0%	sep-14	dic-14	30.0%	sep-14	dic-14	250,000.00	GEQ	250,000.00			75,000.00	GEQ	75,000.00			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									18,026,368.07	-	18,026,368.07	-	-	6,723,861.92	-	6,723,861.92	-	-		

Programa: PIBAI		AVANCE FISICO FINANCIERO							INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:		FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
152	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo: del km 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del km9+700 al 11+360	San Antonio Tancoyol	35.0%	may-14	nov-14	42.4%	may-14	nov-14	7,691,651.31	CDI	6,153,321.05	769,165.13	769,165.13	3,259,785.12	CDI	3,259,785.12			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									7,691,651.31		6,153,321.05	769,165.13	769,165.13	3,259,785.12		3,259,785.12				

Programa: PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL		AVANCE FISICO FINANCIERO							INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:		FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Septiembre del año 2014.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Unidad	Aprobadas	
153	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Charcos	95.0%	ago-14	dic-14	14.0%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	11,242.00	PET	11,242.00					OBRA	1.00	
154	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Ojo de Agua de los Mar	95.0%	ago-14	dic-14	14.0%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	11,242.00	PET	11,242.00					OBRA	1.00	
155	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Naranjitos	95.0%	ago-14	dic-14	39.1%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	31,276.00	PET	26,411.00	4,865.00				OBRA	1.00	
156	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Puerto Hondo	95.0%	ago-14	dic-14	14.0%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	11,242.00	PET	11,242.00					OBRA	1.00	
157	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Saucillo	95.0%	ago-14	dic-14	14.0%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	11,242.00	PET	11,242.00					OBRA	1.00	
158	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Tierra Fría	95.0%	ago-14	dic-14	14.0%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	11,242.00	PET	11,242.00					OBRA	1.00	
159	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	El Pocito	95.0%	ago-14	dic-14	11.8%	ago-14	dic-14	92,004.00	PET	30,361.00	30,361.00	31,282.00	10,826.00	PET	10,826.00					OBRA	1.00	
160	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Carrizal de los Duran	95.0%	ago-14	dic-14	10.9%	ago-14	dic-14	90,624.00	PET	29,906.00	29,906.00	30,812.00	9,916.00	PET	9,916.00					OBRA	1.00	
161	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Jalpan	95.0%	ago-14	dic-14	15.3%	ago-14	dic-14	65,648.00	PET	21,664.00	21,664.00	22,320.00	10,064.00	PET	10,064.00					OBRA	1.00	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>728,468.00</b>		<b>240,397.00</b>	<b>240,397.00</b>	<b>247,674.00</b>	<b>118,292.00</b>		<b>113,427.00</b>	<b>4,865.00</b>						

Programa: PDZP			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
162	Construcción de Cuarto Adicional	Varias Localidades	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	338,500.00	PDZP	111,705.00	111,705.00	115,090.00	-	PDZP				OBRA	1.00
163	Piso Firme	Varias Localidades	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	305,300.00	PDZP	100,749.00	100,749.00	103,802.00	-	PDZP				OBRA	1.00
164	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Varias Localidades	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	6,608,500.00	PDZP	2,180,805.00	2,180,805.00	2,246,890.00	-	PDZP				OBRA	1.00
165	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Varias Localidades	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	468,500.00	PDZP	154,605.00	154,605.00	159,290.00	-	PDZP				OBRA	1.00
166	Paneles Solares	Varias Localidades	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	1,108,500.00	PDZP	365,805.00	365,805.00	376,890.00	-	PDZP				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>8,829,300.00</b>	-	<b>2,913,669.00</b>	<b>2,913,669.00</b>	<b>3,001,962.00</b>	-	-	-	-	-		

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS			
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO																
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Unidad	Aprob.
167	Circulado Perimetral Telesecundaria 24 de Febrero	Sabino Grande	0.0%	ago-14	dic-14	0.0%	ago-14	dic-14	250,000.00	3 X 1	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	-	3 X 1					OBRA	1.00
168	Aula Didáctica y Circulado Perimetral	El Lindero	90.0%	ago-14	nov-14	25.0%	ago-14	nov-14	950,000.00	3 X 1	237,500.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00	3 X 1	237,500.00				OBRA	1.00
169	Anexo (Baños)	San Vicente	40.0%	ago-14	nov-14	11.5%	ago-14	nov-14	750,000.00	3 X 1	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	86,280.85	3 X 1	86,280.85				OBRA	1.00
170	Dispensario Medico	Los Naranjitos	0.0%	ago-14	dic-14	0.0%	ago-14	dic-14	200,000.00	3 X 1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	3 X 1					OBRA	1.00
171	Circulado Perimetral COBAQ 4	Jalpan de Serra	0.0%	ago-14	dic-14	0.0%	ago-14	dic-14	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	3 X 1					OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>3,150,000.00</b>		<b>787,500.00</b>	<b>787,500.00</b>	<b>787,500.00</b>	<b>787,500.00</b>	<b>323,780.85</b>		<b>323,780.85</b>					

Programa: ODM			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas

## Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Septiembre del año 2014.

172	Rehabilitación de Espacios Públicos, Unidad Deportiva.	Jalpan	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	8,427.68	ODM	8,427.68				8,427.68	ODM	8,427.68				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									8,427.68		8,427.68	-	-		8,427.68		8,427.68	-	-			

Programa: CONVENIO UTSJR			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
173	Construcción de Techumbre y Cafetería en la UTSJR Plantel Jalpan	Jalpan	100.0%	ene-14	dic-14	33.7%	ene-14	dic-14	440,000.00	UTSJR		440,000.00		148,254.81	UTSJR		148,254.81		OBRA	1.00	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									440,000.00		-	440,000.00	-	148,254.81		-	148,254.81	-	-		

Programa: FISM 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: DRENAJE Y LETRINAS			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
174	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	Saucillo	100.0%	ene-14	mar-14	100.0%	ene-14	mar-14	397,440.00	FISM	397,440.00			397,439.99	FISM	397,439.99			PROYECTO	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									397,440.00		397,440.00	-	-	397,439.99		397,439.99	-	-		

Programa: FISM 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: CAMINOS RURALES			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
175	Elaboración de MIA, ETJ y seguimiento ambiental para la Modernización de Camino Rural en Embocadero-Madroño.	Embocadero	63.1%	ene-14	mar-14	63.1%	ene-14	mar-14	500,000.00	FISM	500,000.00			315,676.00	FISM	315,676.00			PROYECTO	1.00
176	Elaboración de ETJ y seguimiento ambiental para la Modernización de Camino Rural en Sabino Chico-Jalpan.	Sabino Chico	55.2%	ene-14	mar-14	55.2%	ene-14	mar-14	240,414.00	FISM	240,414.00			132,781.19	FISM	132,781.19			PROYECTO	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									740,414.00		740,414.00	-	-	448,457.19		448,457.19	-	-		

Programa: G.E.Q. 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
177	Construcción de Techumbre en Plaza Cívica ENEQ	Cabecera Municipal	100.0%	ene-14	mar-14	91.8%	ene-14	mar-14	755,882.71	GEQ	669,055.36	86,827.35		693,642.95	GEQ	606,815.60	86,827.35		OBRA	1.00	
178	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	El Cañon	100.0%	ene-14	mar-14	91.5%	ene-14	mar-14	711,255.65	GEQ	711,255.65			650,656.06	GEQ	650,656.06			OBRA	1.00	
179	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	Rincón de Tancoyol	100.0%	ene-14	mar-14	88.8%	ene-14	mar-14	732,879.42	GEQ	732,879.42			651,143.75	GEQ	651,143.75			OBRA	1.00	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									2,200,017.78		2,113,190.43	86,827.35	-	1,995,442.76		1,908,615.41	86,827.35	-	-		

## COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora. Para la Obra Construcción de Techumbre en Plaza Cívica ENEQ, Jalpan del Programa GEQ se hizo una Aportación de Beneficiarios por la cantidad de \$ 86,827.35 y para la obra Construcción de Vivienda Digna, Varias Localidades del Programa ESTA ES TU CASA de la CONAVI se hizo una Aportación de Beneficiarios por la cantidad de \$ 30,219.81. Para las Obras de Circulado Perimetral en Telesecundaria 24 de Febrero Sabino Grande, Aula Didáctica y Circulado Perimetral El Lindero, Anexo (Baños) San Vicente, Dispensario Medico Los Naranjitos, Circulado Perimetral COBAQ 4 Jalpan de Serra, Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad de Rampa de Concreto para las comunidades de los Charcos, Carrizal de los Durán, El Pocito, Ojo de Agua de los Mar, Los Naranjitos, Puerto Hondo, Guayabos de Jalpan, Guayabos de Saucillo y Tierra Fría, Construcción de cuarto adicional, Piso Firme, Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor, Sustitución de Fogones abiertos por cerrados y Paneles Solares en Varias Localidades, dentro del FISM corresponde a la aportación Municipal que se tiene de acuerdo a lo convenido entre la institución del 3 x 1 para Migrantes, PDZP y PET, por lo que no se concidera que se este duplicando el gasto tanto en un programa como en otro, para estas mismas obras se registro la parte municipal contable dentro del FISM debido a que fue aquí en donde se estuvo liberando el gasto.



RUBRICA  
C. ISAURA MORADO HUERTA  
DIRECTORA DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES