

Programa: FISM 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: AGUA POTABLE			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Rehabilitación de Red de conducción para Sistema de Agua Potable	Yerbabuena	53.3%	jun-14	dic-14	53.3%	jun-14	dic-14	150,000.00	FISM	150,000.00			79,976.20	FISM	79,976.20			OBRA	1.00
2	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable	Agua Fría	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	136,000.00	FISM	136,000.00			135,975.20	FISM	135,975.20			OBRA	1.00
3	Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable	Varias Localidades	89.3%	jun-14	dic-14	89.3%	jun-14	dic-14	600,000.00	FISM	600,000.00			536,021.00	FISM	536,021.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									886,000.00		886,000.00	-	-	751,972.40		751,972.40	-	-		

Programa: FISM 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: DRENAJE Y LETRINAS			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
4	Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Red de Drenaje	Saucillo	100.0%	jun-14	dic-14	99.8%	jun-14	dic-14	2,000,000.00	FISM	2,000,000.00			1,996,247.12	FISM	1,996,247.12			ML	600.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,000,000.00		2,000,000.00	-	-	1,996,247.12		1,996,247.12	-	-		

Programa: FISM 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: ELECTRIFICACION RURAL			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
5	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Barreales	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	102,000.00	FISM	102,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
6	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Soledad de Guadalupe	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	397,868.00	FISM	397,868.00			-	FISM				OBRA	1.00
7	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Tancoyol	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	102,000.00	FISM	102,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
8	Paneles Solares	Varias Localidades	100.0%	oct-14	dic-14	87.1%	oct-14	dic-14	432,538.00	FISM	432,538.00			376,890.00	FISM	376,890.00			OBRA	1.00
9	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Los Jasso	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	187,000.00	FISM	187,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
10	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Mohonera de Gudíño a Moctezumas	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	510,000.00	FISM	510,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
11	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Carrizal de los Duran	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
12	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Carrizal de los Sanchez	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
13	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	El Madroño	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
14	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	El Lindero	0.0%	nov-14	dic-14	0.0%	nov-14	dic-14	35,000.00	FISM	35,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,086,406.00		2,086,406.00	-	-	376,890.00		376,890.00	-	-		

Programa: FISM 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
15	Dispensario Médico	Naranjitos	50.0%	jun-14	dic-14	11.4%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			11,400.00	FISM	11,400.00			OBRA	1.00
16	Rehabilitación de Centros de Salud	Varias Localidades	99.7%	ene-14	dic-14	99.7%	ene-14	dic-14	1,600,000.00	FISM	1,600,000.00			1,594,643.72	FISM	1,594,643.72			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,700,000.00		1,700,000.00	-	-	1,606,043.72		1,606,043.72	-	-		

Programa: FISM 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
---------------------	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	-------	--

Sub programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
17	Apoyos a Centros de Educación Basica, Varias Comunidades.	Varias Localidades	4.1%	ene-14	dic-14	4.1%	ene-14	dic-14	514,390.00	FISM	514,390.00			21,018.00	FISM	21,018.00			OBRA	1.00
18	Aula Didactica y Circulado Perimetral	El Lindero	100.0%	ago-14	nov-14	99.9%	ago-14	nov-14	475,000.00	FISM	475,000.00			474,574.79	FISM	474,574.79			OBRA	1.00
19	Construcción de Aula Didactica en Telesecundaria	Valle Verde	91.1%	jun-14	sep-14	91.1%	jun-14	sep-14	512,102.00	FISM	512,102.00			466,631.80	FISM	466,631.80			OBRA	1.00
20	Anexo (Baños)	San Vicente	100.0%	ago-14	nov-14	99.9%	ago-14	nov-14	375,000.00	FISM	375,000.00			374,512.04	FISM	374,512.04			ANEXO	1.00
21	Rehabilitación de Aula	Tancama	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				AULA	1.00
22	Circulado Perimetral COBAQ 4	Jalpan de Serra	80.0%	jun-14	dic-14	90.7%	jun-14	dic-14	250,000.00	FISM	250,000.00			226,781.00	FISM	226,781.00			OBRA	1.00
23	Construcción de Muro de Contención, Barda y Rehabilitación de cubierta en salones, Escuela Primaria	Yerbabuena	84.5%	jul-14	dic-14	84.5%	jul-14	dic-14	178,712.00	FISM	178,712.00			151,056.72	FISM	151,056.72			OBRA	1.00
24	Construcción de Muro de Contención en Telesecundaria	Sabino Grande	93.5%	sep-14	dic-14	93.5%	sep-14	dic-14	150,000.00	FISM	150,000.00			140,242.15	FISM	140,242.15			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,605,204.00		2,605,204.00	-	-	1,854,816.50		1,854,816.50	-	-		

Programa: FISM 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
25	Construcción de Vivienda Digna	Varias Localidades	99.9%	ene-14	dic-14	99.9%	ene-14	dic-14	8,762,041.65	FISM	3,001,094.00	1,541,210.31	4,219,737.34	8,749,660.62	FISM	2,988,712.97	1,541,210.31	4,219,737.34	VIVIENDA	113.00
26	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Varias Localidades	99.6%	nov-14	dic-14	99.6%	nov-14	dic-14	2,744,847.00	FISM	2,744,847.00			2,733,516.36	FISM	2,733,516.36			BAÑO	91.00
27	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Lindero	96.8%	sep-14	dic-14	96.8%	sep-14	dic-14	204,267.00	FISM	204,267.00			197,673.54	FISM	197,673.54			BAÑO	20.00
28	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Zapote	98.6%	sep-14	dic-14	98.6%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			60,410.73	FISM	60,410.73			BAÑO	6.00
29	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Puerto de Animas	84.9%	sep-14	dic-14	84.9%	sep-14	dic-14	204,267.00	FISM	204,267.00			173,367.00	FISM	173,367.00			BAÑO	20.00
30	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Rincón de Pitzquinta	94.9%	sep-14	dic-14	94.9%	sep-14	dic-14	112,347.00	FISM	112,347.00			106,573.48	FISM	106,573.48			BAÑO	11.00
31	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Saldivería	87.5%	sep-14	dic-14	87.5%	sep-14	dic-14	71,494.00	FISM	71,494.00			62,551.98	FISM	62,551.98			BAÑO	7.00
32	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Varias Localidades	95.0%	oct-14	dic-14	98.2%	oct-14	dic-14	159,290.00	FISM	159,290.00			156,400.00	FISM	156,400.00			FOGON	200.00
33	Piso Firme	Varias Localidades	30.0%	nov-14	dic-14	0.0%	nov-14	dic-14	7,548.00	FISM	7,548.00			-	FISM				VIVIENDA	3.00
34	Construcción de Muro Firme	Varias Localidades	30.0%	nov-14	dic-14	0.0%	nov-14	dic-14	46,852.00	FISM	46,852.00			-	FISM				VIVIENDA	10.00
35	Techo Firme de Concreto	Varias Localidades	30.0%	nov-14	dic-14	0.0%	nov-14	dic-14	81,600.00	FISM	81,600.00			-	FISM				M2	1,450.00
36	Mejoramiento de Vivienda	Varias Localidades	87.2%	ene-14	dic-14	87.2%	ene-14	dic-14	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			872,137.20	FISM	872,137.20			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									13,455,833.65		7,694,886.00	1,541,210.31	4,219,737.34	13,112,290.91		7,351,343.26	1,541,210.31	4,219,737.34		

Programa: FISM 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: CAMINOS RURALES			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
37	Rehabilitación de Camino con Muro de Contención	Los Charcos	73.1%	ene-14	dic-14	73.1%	ene-14	dic-14	50,000.00	FISM	50,000.00			36,574.80	FISM	36,574.80			OBRA	1.00
38	Rehabilitación de Camino de Saca	Orilla del Plan (Tancoyol)	2.6%	jun-14	dic-14	2.6%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			2,631.62	FISM	2,631.62			OBRA	1.00
39	Rehabilitación de Caminos	Varias Localidades	86.5%	ene-14	dic-14	86.5%	ene-14	dic-14	485,000.00	FISM	485,000.00			419,353.99	FISM	419,353.99			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									635,000.00		635,000.00	-	-	458,560.41		458,560.41	-	-		

Programa: FISM 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas

40	Construcción de Huertos Comunitarios	Varias Localidades	91.2%	jun-14	dic-14	91.2%	jun-14	dic-14	334,500.00	FISM	334,500.00			305,094.48	FISM	305,094.48			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									334,500.00		334,500.00	-	-	305,094.48		305,094.48	-	-		

Programa: FISM 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: GASTOS INDIRECTOS			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
41	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	99.9%	ene-14	dic-14	99.9%	ene-14	dic-14	692,051.00	FISM	692,051.00			691,413.00	FISM	691,413.00			ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									692,051.00		692,051.00	-	-	691,413.00		691,413.00	-	-		

Programa: G.E.Q. 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FAM Y FAFEF			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Estatad	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatad	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
42	Construcción de Techumbre en Plaza Civica Telesecundaria	El Lindero	96.7%	may-14	dic-14	96.7%	may-14	dic-14	506,999.00	GEQ	506,999.00			490,407.78	GEQ	490,407.78			OBRA	1.00
43	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	Mohonera de Gudíño	93.8%	may-14	dic-14	93.8%	may-14	dic-14	288,150.00	GEQ	288,150.00			270,381.52	GEQ	270,381.52			OBRA	1.00
44	Construcción de Techumbre en Plaza Civica CAM	Jalpan	97.3%	may-14	dic-14	97.3%	may-14	dic-14	404,850.00	GEQ	404,850.00			393,874.59	GEQ	393,874.59			OBRA	1.00
45	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	El Lindero	97.5%	jun-14	dic-14	97.5%	jun-14	dic-14	227,497.47	GEQ	227,497.47			221,751.84	GEQ	221,751.84			OBRA	1.00
46	Construcción de Cancha de Tenis, Unidad Deportiva	Jalpan	96.0%	jun-14	dic-14	96.0%	jun-14	dic-14	359,914.97	GEQ	359,914.97			345,552.45	GEQ	345,552.45			OBRA	1.00
47	Rehabilitación de Circulado Perimetral y Gimnasio al Aire Libre en Parque Los Mangos	Jalpan	96.1%	jun-14	dic-14	96.1%	jun-14	dic-14	188,492.75	GEQ	188,492.75			181,206.76	GEQ	181,206.76			OBRA	1.00
48	Construcción de Circulado Perimetral en Casa de Usos Múltiples	Col. Vivah	33.4%	jun-14	dic-14	33.4%	jun-14	dic-14	201,931.19	GEQ	201,931.19			67,524.72	GEQ	67,524.72			OBRA	1.00
49	Rehabilitación de Techumbre y Construcción de Bodega	Yerabuena	61.6%	jun-14	dic-14	61.6%	jun-14	dic-14	200,000.00	GEQ	200,000.00			123,212.34	GEQ	123,212.34			OBRA	1.00
50	Construcción de Primera Etapa de Colector y Red de Drenaje	El Lindero	48.5%	jun-14	dic-14	48.5%	jun-14	dic-14	9,977,485.59	GEQ	9,977,485.59			4,842,132.56	GEQ	4,842,132.56			OBRA	1.00
51	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	Lomas de Juarez	47.3%	sep-14	dic-14	47.3%	sep-14	dic-14	646,660.47	GEQ	646,660.47			306,028.09	GEQ	306,028.09			OBRA	1.00
52	Urbanización de Callejón San Miguel Primera Etapa	Col. Puerto de San Nicolas	30.0%	oct-14	dic-14	30.0%	oct-14	dic-14	398,839.00	GEQ	398,839.00			119,651.97	GEQ	119,651.97			OBRA	1.00
53	Urbanización de Calle Mariano Jiménez 3ra. Etapa	Jalpan	86.6%	nov-14	dic-14	86.6%	nov-14	dic-14	49,294.20	GEQ	49,294.20			42,690.28	GEQ	42,690.28			OBRA	1.00
54	Construcción de Muro de Contención Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	Col. Puerto de San Nicolas	63.5%	dic-14	dic-14	63.5%	dic-14	dic-14	406,289.18	GEQ	406,289.18			257,903.77	GEQ	257,903.77			OBRA	1.00
55	Rehabilitación de Sistema Hidraulico de Sanitarios en Escuela Primaria Melchor Ocampo	Jalpan	0.0%	dic-14	dic-14	0.0%	dic-14	dic-14	243,067.30	GEQ	243,067.30			-	GEQ				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									14,099,471.12		14,099,471.12	-	-	7,662,318.67		7,662,318.67	-	-		

Programa: PDZP 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Unidad	Aprobadas
56	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Rincón de Pitzquintla	94.9%	sep-14	dic-14	65.6%	sep-14	dic-14	330,425.00	PDZP	109,040.25	109,040.25	112,344.50	216,651.56	PDZP	109,040.26	107,611.30		BAÑO	11.00
57	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Varias Localidades	95.0%	oct-14	dic-14	64.8%	oct-14	dic-14	468,500.00	PDZP	154,605.00	154,605.00	159,290.00	303,600.00	PDZP	154,605.00	148,995.00		OBRA	1.00
58	Reequipamiento de CCA	Valle Verde	99.5%	oct-14	dic-14	99.5%	oct-14	dic-14	174,650.00	PDZP	87,325.00	87,325.00	-	173,813.50	PDZP	87,325.00	86,488.50		OBRA	1.00
59	Piso Firme	Varias Localidades	30.0%	nov-14	dic-14	33.0%	nov-14	dic-14	22,200.00	PDZP	7,326.00	7,326.00	7,548.00	7,326.00	PDZP	7,326.00			OBRA	1.00
60	Techo Firme de Concreto	Varias Localidades	30.0%	nov-14	dic-14	29.5%	nov-14	dic-14	240,000.00	PDZP	79,200.00	79,200.00	81,600.00	70,697.73	PDZP	70,697.73			OBRA	1.00
61	Construcción de Muro Firme	Varias Localidades	30.0%	nov-14	dic-14	30.0%	nov-14	dic-14	137,800.00	PDZP	45,474.00	45,474.00	46,852.00	41,340.00	PDZP	41,340.00			OBRA	1.00
62	Ampliación de Red de Drenaje	Luis Donald Colosio	100.0%	oct-14	dic-14	59.1%	oct-14	dic-14	214,500.00	PDZP	70,785.00	70,785.00	72,930.00	126,780.49	PDZP	70,785.00	55,995.49		OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,588,075.00		553,755.25	553,755.25	480,564.50	940,209.28		541,118.99	399,090.29	-		

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO																
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Unidad	Aprob.
63	Dispensario Medico	Los Naranjitos	50.0%	ago-14	dic-14	30.8%	ago-14	dic-14	200,000.00	3 X 1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	61,581.64	3 X 1	50,000.00	11,581.64			OBRA	1.00
64	Circulado Perimetral COBAQ 4	Jalpan de Serra	80.0%	ago-14	dic-14	50.0%	ago-14	dic-14	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	499,812.38	3 X 1	250,000.00	249,812.38			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,200,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	561,394.02		300,000.00	261,394.02	-	-		

Programa: CONVENIO UTSJR 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
65	Construcción de Techumbre y Cafetería en la UTSJR Plantel Jalpan	Jalpan	100.0%	ene-14	dic-14	58.8%	ene-14	dic-14	440,000.00	UTSJR		440,000.00		258,587.57	UTSJR		258,587.57		OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									440,000.00		-	440,000.00	-	258,587.57		-	258,587.57	-		

Programa: FISM 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: CAMINOS RURALES			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
66	Elaboración de MIA, ETJ y seguimiento ambiental para la Modernización de Camino Rural en Embocadero-Madroño.	Embocadero	78.9%	ene-14	mar-14	78.9%	ene-14	mar-14	500,000.00	FISM	500,000.00			394,615.09	FISM	394,615.09			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									500,000.00		500,000.00	-	-	394,615.09		394,615.09	-	-		

Programa: G.E.Q. 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
67	Construcción de Techumbre en Plaza Civica ENEQ	Cabecera Municipal	100.0%	ene-14	mar-14	99.3%	ene-14	mar-14	757,231.75	GEQ	669,055.36	86,827.35	1,349.04	751,692.71	GEQ	664,865.36	86,827.35		OBRA	1.00
68	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	El Cañon	100.0%	ene-14	mar-14	97.1%	ene-14	mar-14	712,605.41	GEQ	711,255.65		1,349.76	691,755.90	GEQ	691,755.90			OBRA	1.00
69	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	Rincón de Tancoyol	100.0%	ene-14	mar-14	99.1%	ene-14	mar-14	734,679.10	GEQ	732,879.42		1,799.68	727,943.43	GEQ	727,943.43			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,204,516.26		2,113,190.43	86,827.35	4,498.48	2,171,392.04		2,084,564.69	86,827.35	-		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora. Para la Obra Construcción de Techumbre en Plaza Cívica ENEQ, Jalpan del Programa GEQ se hizo una Aportación de Beneficiarios por la cantidad de \$ 86,827.35 y para la obra Construcción de Vivienda Digna, Varias Localidades del Programa ESTA ES TU CASA y de la CONAVI se hizo una Aportación de Beneficiarios por la cantidad total de \$ 5,760,947.65. Para las Obras de Circulado Perimetral en Telesecundaria 24 de Febrero Sabino Grande, Aula Didáctica y Circulado Perimetral El Lindero, Anexo (Baños) San Vicente, Dispensario Médico Los Naranjitos, Circulado Perimetral COBAQ 4 Jalpan de Serra, Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad de Rampa de Concreto para las comunidades de los Charcos, Carrizal de los Durán, El Pocito, Ojo de Agua de los Mar, Los Naranjitos, Puerto Hondo, Guayabos de Jalpan, Guayabos de Saucillo, Tierra Fría y el Naranjo, Construcción de cuarto adicional, Piso Firme, Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor en Agua Fría, El Lindero, El Frayle, El Zapote, Laguna de Pitzquintla, Loma Alta de Pitzquintla, Manzanillos, Moctezumas, Ojo de Agua del Lindero, Puerto de Animas, Rincón de Pitzquintla, Río Adentro, Saldiveña, Col. Terrazas, Malilla, Tancoyolillo, El Limoncito, Cuesta del Sabino, Petzcola, Sabino Chico, Sabino Grande, Saucillo, Naranjitos, Loma de Juárez, Zoyapilca, Jagüey Nuevo, El Rincón, Espadañuela, Mesa del Sauz, Ojo de Agua de Tancoyol, Las Flores, San Antonio Tancoyol, Tancoyol, Carrizal de los Sánchez, El Jagüey, Guayabos, La Arena, La Cruz Blanca, Loma Delgada, Madroño y Barreales, Sustitución de Fogones abiertos por cerrados, Paneles Solares, Techos Firme de Concreto, Construcción de Muro de Concreto y Piso Firme en Varias Localidades, dentro del FISM ejercicio fiscal 2014 corresponde a la aportación Municipal que se tiene de acuerdo a lo convenido entre la institución del 3 x 1 para Migrantes, PDZP y PET, por lo que no se concidera que se este duplicando el gasto tanto en un programa como en otro, para estas mismas obras se registro la parte municipal contable dentro del FISM 2014 debido a que fue aquí en donde se estuvo liberando el gasto.

RUBRICA
C. ISaura MORADO HUERTA

