

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Ampliación de red de agua potable	El Embocadero	0.0%	may-16	jun-16	0.0%	may-16	jun-16	\$ 271,943.00	FISM	\$ 271,943.00			\$ -	FISM				SISTEMA	1.00
2	Rehabilitación del sistema de agua	Yerbabuena	97.0%	mar-16	may-16	99.2%	mar-16	may-16	626,275.00	FISM	626,275.00			621,344.89	FISM	621,344.89			SISTEMA	1.00
3	Rehabilitación del sistema de agua	El Zapote	97.0%	mar-16	may-16	51.4%	mar-16	may-16	650,820.00	FISM	650,820.00			334,289.42	FISM	334,289.42			SISTEMA	1.00
4	Ampliación de sistema múltiple de agua potable "Santa María"	Tancoyol	0.0%	jul-16	nov-16	0.0%	jul-16	nov-16	3,500,000.00	FISM	3,500,000.00			-	FISM				SISTEMA	1.00
5	Olla de captación de agua pluvial	Soledad de Guadalupe	100.0%	may-16	jun-16	66.9%	may-16	jun-16	191,670.00	FISM	191,670.00			128,220.43	FISM	128,220.43			OLLA	1.00
6	Olla de captación de agua pluvial	Agua Amarga	100.0%	may-16	jul-16	52.4%	may-16	jul-16	191,660.00	FISM	191,660.00			100,441.95	FISM	100,441.95			OLLA	1.00
7	Olla de captación de agua pluvial	Fin del Llano	100.0%	jun-16	jul-16	63.0%	jun-16	jul-16	191,670.00	FISM	191,670.00			120,779.80	FISM	120,779.80			OLLA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,624,038.00		\$ 5,624,038.00	\$ -	\$ -	\$ 1,305,076.49		\$ 1,305,076.49	\$ -	\$ -		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
8	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (1ra. Etapa) Valle Verde	Valle Verde	60.0%	ago-16	dic-16	100.0%	ago-16	dic-16	\$ 900,000.00	FISM	\$ 900,000.00			\$ 900,000.00	FISM	\$ 900,000.00			ML	280.00
9	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario Saucillo 3ra. Etapa	Saucillo	0.0%	jun-16	ago-16	0.0%	jun-16	ago-16	3,031,360.00	FISM	3,031,360.00			-	FISM				ML	607.00
10	Colector sanitario en calle Sonora para beneficiar a las colonias: Colosio, Las Misiones, Puerto de San Nicolas, Col. Las Auroras y Col. Solidaridad	Col. Colosio, Col. Las Misiones, Col. Puerto de San Nicolas, Col. Las Auroras y Col. Solidaridad	100.0%	mar-16	may-16	99.7%	mar-16	may-16	450,000.00	FISM	450,000.00			448,700.55	FISM	448,700.55			ML	200.00
11	Rehabilitación de drenaje sanitario	Tancoyol	0.0%	jun-16	jul-16	0.0%	jun-16	jul-16	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				SISTEMA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,431,360.00		\$ 4,431,360.00	\$ -	\$ -	\$ 1,348,700.55		\$ 1,348,700.55	\$ -	\$ -		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
12	Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1ra. Etapa	Tancoyol	0.0%	may-16	jul-16	0.0%	may-16	jul-16	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00			\$ -	FISM				ML	250.00
13	Construcción de andador 2da. Etapa Col. Las Terrazas	Col. Las Terrazas	0.0%	jul-16	sep-16	0.0%	jul-16	sep-16	397,748.00	FISM	397,748.00			-	FISM				ML	50.00
14	Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario	Zoyaplica	0.0%	may-16	jul-16	0.0%	may-16	jul-16	130,000.00	FISM	130,000.00			-	FISM				M2	1,050.00
15	Construcción de pretil	Col. La Pedrera	0.0%	ago-16	sep-16	0.0%	ago-16	sep-16	340,000.00	FISM	340,000.00			-	FISM				M3	40.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,117,748.00		\$ 1,117,748.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
16	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Saldiveña	0.0%	ago-16	oct-16	0.0%	ago-16	oct-16	\$ 290,000.00	FISM	290,000.00			\$ -	FISM				ML	85.00
17	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Cruz	0.0%	sep-16	oct-16	0.0%	sep-16	oct-16	216,000.00	FISM	216,000.00			-	FISM				ML	145.00
18	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Ines	0.0%	ago-16	sep-16	0.0%	ago-16	sep-16	80,500.00	FISM	80,500.00			-	FISM				ML	55.00
19	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Cruz Blanca	0.0%	sep-16	oct-16	0.0%	sep-16	oct-16	195,250.00	FISM	195,250.00			-	FISM				ML	130.00
20	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. La Presa	98.0%	may-16	jul-16	76.5%	may-16	jul-16	385,000.00	FISM	385,000.00			294,384.06	FISM	294,384.06			ML	250.00
21	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. El Coco	98.0%	may-16	jul-16	26.5%	may-16	jul-16	230,465.00	FISM	230,465.00			61,132.09	FISM	61,132.09			ML	150.00
22	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Piedras Anchas	98.0%	may-16	jul-16	29.2%	may-16	jul-16	570,406.00	FISM	570,406.00			166,363.30	FISM	166,363.30			ML	380.00
23	Rehabilitación de alumbrado público	Tancoyol	0.0%	sep-16	oct-16	0.0%	sep-16	oct-16	87,500.00	FISM	87,500.00			-	FISM				SERVICIO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,055,121.00		\$ 2,055,121.00	\$ -	\$ -	\$ 521,879.45		\$ 521,879.45	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
24	Rehabilitación de dispensario medico	San Vicente	100.0%	jul-16	ago-16	95.7%	jul-16	ago-16	\$ 70,000.00	FISM	\$ 70,000.00			\$ 67,019.92	FISM	\$ 67,019.92			DISPENSARIO	1.00
25	Rehabilitación de dispensario medico	Piedras Anchas	100.0%	ago-16	sep-16	100.0%	ago-16	sep-16	70,000.00	FISM	70,000.00			69,995.99	FISM	69,995.99			DISPENSARIO	1.00
26	Rehabilitación de dispensario medico	Embocadero	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	70,000.00	FISM	70,000.00			70,000.04	FISM	70,000.04			DISPENSARIO	1.00
27	Rehabilitación de dispensario medico	Capulines	100.0%	ago-16	sep-16	94.4%	ago-16	sep-16	70,000.00	FISM	70,000.00			66,109.41	FISM	66,109.41			DISPENSARIO	1.00
28	Rehabilitación de dispensario medico	Guayabos de Jalpan	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	70,000.00	FISM	70,000.00			70,000.00	FISM	70,000.00			DISPENSARIO	1.00
29	Rehabilitación de dispensario medico 2da. Etapa	Guayabos de Jalpan	0.0%	ago-16	sep-16	0.0%	ago-16	sep-16	125,000.00	FISM	125,000.00			-	FISM				DISPENSARIO	1.00
30	Rehabilitación de dispensario medico	Moctezumas	100.0%	ago-16	sep-16	100.0%	ago-16	sep-16	70,000.00	FISM	70,000.00			69,999.97	FISM	69,999.97			DISPENSARIO	1.00
31	Rehabilitación de dispensario medico	Rancho Nuevo	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	70,000.00	FISM	70,000.00			69,999.83	FISM	69,999.83			DISPENSARIO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 615,000.00		\$ 615,000.00	\$ -	\$ -	\$ 483,125.16		\$ 483,125.16	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
32	Techado en area de impartición de Educación Física	Zoyapilca	100.0%	jun-16	jul-16	78.3%	jun-16	jul-16	\$ 712,895.00	FISM	\$ 712,895.00			\$ 557,977.99	FISM	\$ 557,977.99			M2	576.00
33	Techado en area de impartición de Educación Física	El Lindero	98.0%	jun-16	jul-16	71.1%	jun-16	jul-16	837,105.00	FISM	837,105.00			594,917.13	FISM	594,917.13			M2	576.00
34	Mejoramiento de Escuela Primaria 20 de Noviembre mediante la construcción de muro perimetral	Valle Verde	100.0%	sep-16	oct-16	0.0%	sep-16	oct-16	19,500.00	FISM	19,500.00			-	FISM				LOTE	1.00
35	Mejoramiento de aula mediante la construcción de aplanados, cancelería, pintura e impermeabilizante en la Escuela Luis Donaldo Colosio	La Esperanza	60.0%	oct-16	nov-16	25.5%	oct-16	nov-16	80,500.00	FISM	80,500.00			20,494.39	FISM	20,494.39			LOTE	1.00
36	Rehabilitación de espacios educativos	Saucillo	0.0%	jul-16	dic-16	0.0%	jul-16	dic-16	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				LOTE	1.00
37	Rehabilitación de sanitarios en Escuela Primaria General "Narciso Mendoza"	El Madroño	0.0%	ago-16	dic-16	0.0%	ago-16	dic-16	76,000.00	FISM	76,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
38	Rehabilitación de espacios educativos	Yerbabuena	0.0%	sep-16	oct-16	0.0%	sep-16	oct-16	24,000.00	FISM	24,000.00			-	FISM				LOTE	1.00
39	Rehabilitación de espacios educativos	Tancoyol	0.0%	oct-16	nov-16	0.0%	oct-16	nov-16	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				LOTE	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,950,000.00		\$ 1,950,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,173,389.51		\$ 1,173,389.51	\$ -	\$ -		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
40	Construcción de vivienda digna	Valle Verde	0.0%	may-16	oct-16	100.0%	may-16	oct-16	\$ 750,000.00	FISM	\$ 750,000.00			\$ 750,000.00	FISM	\$ 750,000.00			VIVIENDAS	5.00
41	Construcción de vivienda digna	Saucillo	0.0%	jun-16	nov-16	100.0%	jun-16	nov-16	750,000.00	FISM	750,000.00			750,000.00	FISM	750,000.00			VIVIENDAS	5.00
42	Construcción de vivienda digna	Yerbabuena	0.0%	may-16	oct-16	100.0%	may-16	oct-16	750,000.00	FISM	750,000.00			750,000.00	FISM	750,000.00			VIVIENDAS	5.00
43	Construcción de vivienda digna	Tancoyol	0.0%	jun-16	nov-16	99.5%	jun-16	nov-16	750,000.00	FISM	750,000.00			746,000.00	FISM	746,000.00			VIVIENDAS	5.00
44	Mejoramiento de Vivienda	Valle Verde	0.0%	abr-16	jun-16	0.0%	abr-16	jun-16	175,000.00	FISM	175,000.00			-	FISM				ACCIONES	15.00
45	Mejoramiento de Vivienda	Saucillo	0.0%	abr-16	jul-16	0.0%	abr-16	jul-16	175,000.00	FISM	175,000.00			-	FISM				ACCIONES	15.00
46	Mejoramiento de Vivienda	Yerbabuena	0.0%	abr-16	jun-16	0.0%	abr-16	jun-16	175,000.00	FISM	175,000.00			-	FISM				ACCIONES	15.00
47	Mejoramiento de Vivienda	Tancoyol	0.0%	abr-16	jul-16	0.0%	abr-16	jul-16	175,000.00	FISM	175,000.00			-	FISM				ACCIONES	15.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,700,000.00		\$ 3,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,996,000.00		\$ 2,996,000.00	\$ -	\$ -		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
48	Modernización y ampliación de camino Valle Verde-El Pooto- Carrizal de los Durán KM 0+000 al 12+700, subtramo a modernizar del km 1+300 al 3+020	Carrizal de los Duran	40.0%	ago-16	dic-16	101.3%	ago-16	dic-16	\$ 1,036,516.00	FISM	1,036,516.00			\$ 1,050,007.28	FISM	\$ 1,050,007.28			ML	200.00
49	Modernización y ampliación de camino E.C. km 29+365 (Zoyaplica-Rancho Nuevo) San Juan de los Durán km 0+000 al 2+300, subtramo a modernizar del km 0+000 al km 1+000	San Juan de los Duran	30.0%	ago-16	nov-16	103.1%	ago-16	nov-16	466,855.00	FISM	466,855.00			481,501.40	FISM	481,501.40			ML	100.00
50	Rehabilitación de camino y construcción de alcantarillas, tramo Sabino Grande-Limón de la Peña-Saucillo	Limón de la Peña	0.0%	ago-16	oct-16	0.0%	ago-16	oct-16	260,000.00	FISM	260,000.00			-	FISM				ML	350.00
51	Construcción de rampas de concreto	Mesa del Sauz	100.0%	jun-16	jul-16	29.9%	jun-16	jul-16	240,000.00	FISM	240,000.00			71,690.35	FISM	71,690.35			M2	480.00
52	Construcción de rampas de concreto	El Naranjo	100.0%	jun-16	jul-16	29.9%	jun-16	jul-16	240,000.00	FISM	240,000.00			71,690.35	FISM	71,690.35			M2	480.00
53	Construcción de rampas de concreto	Petzcola	100.0%	jun-16	jul-16	99.4%	jun-16	jul-16	232,500.00	FISM	232,500.00			231,062.42	FISM	231,062.42			M2	465.00
54	Rehabilitación de camino El Madroño-La Arena	La Arena	0.0%	jul-16	sep-16	0.0%	jul-16	sep-16	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				ML	200.00
55	Rehabilitación de camino y construcción de alcantarillas, Agua Fria- Agua Amarga	Agua Fria	0.0%	jul-16	sep-16	0.0%	jul-16	sep-16	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				ML	200.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,775,871.00		\$ 2,775,871.00	\$ -	\$ -	\$ 1,905,951.80		\$ 1,905,951.80	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
56	Geomembrana para bordo comunitario	Ojo de agua de los mar	0.0%	jun-16	jul-16	0.0%	jun-16	jul-16	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00			\$ -	FISM				BORDO	1.00
57	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	San Juan de los Duran	0.0%	jun-16	ago-16	0.0%	jun-16	ago-16	51,000.00	FISM	51,000.00			-	FISM				HUERTOS	5.00
58	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	San Vicente	0.0%	jul-16	ago-16	0.0%	jul-16	ago-16	51,000.00	FISM	51,000.00			-	FISM				HUERTOS	5.00
59	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	Manzanillos	0.0%	jun-16	ago-16	0.0%	jun-16	ago-16	51,000.00	FISM	51,000.00			-	FISM				HUERTOS	5.00
60	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	Tancoyol	0.0%	jun-16	jul-16	0.0%	jun-16	jul-16	51,000.00	FISM	51,000.00			-	FISM				HUERTOS	5.00
61	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	Valle Verde	0.0%	jul-16	ago-16	0.0%	jul-16	ago-16	51,000.00	FISM	51,000.00			-	FISM				HUERTOS	5.00
62	Huertos comunitarios	La Cercada	0.0%	jun-16	ago-16	0.0%	jun-16	ago-16	15,000.00	FISM	15,000.00			-	FISM				CIRCULADOS	7.00
63	Sistema de riego tecnificado	Saldiveña	0.0%	jun-16	jul-16	0.0%	jun-16	jul-16	60,458.00	FISM	60,458.00			-	FISM				SISTEMAS	1.00
64	Sistema de riego tecnificado	Saldiveña	0.0%	ago-16	dic-16	0.0%	ago-16	dic-16	74,542.00	FISM	74,542.00			-	FISM				SISTEMAS	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 555,000.00		\$ 555,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
65	Gastos indirectos	Jalpan de Serra	63.0%	mar-16	dic-16	88.1%	mar-16	dic-16	\$ 720,760.00	FISM	\$ 720,760.00			\$ 635,200.00	FISM	\$ 635,200.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									720,760.00		720,760.00	-	-	635,200.00		635,200.00	-	-		

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
66	Desarrollo institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	0.0%	jul-16	nov-16	0.0%	jul-16	nov-16	\$ 480,500.00	FISM	\$ 480,500.00			\$ -	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									480,500.00		480,500.00	-	-	-		-	-	-		

Programa: ODM			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
67	Sustitución de luminarias para Alumbrado Público	Jalpan de Serra	100.0%	may-16	dic-16	85.3%	may-16	dic-16	\$ 4,688,657.00	ODM	\$ 4,688,657.00			\$ 4,000,000.00	ODM	\$ 4,000,000.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									4,688,657.00		4,688,657.00	-	-	4,000,000.00		4,000,000.00	-	-		

Programa: CDI			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: PROII			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
68	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (1ra. Etapa), para beneficiar a la localidad de Valle Verde, en el municipio de Jalpan de Serra.	Valle Verde	60.0%	abr-16	ago-16	29.5%	abr-16	ago-16	\$ 9,000,000.00	CDI	\$ 7,200,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 2,659,140.04	CDI	\$ 2,127,312.04	\$ 265,914.00	\$ 265,914.00	OBRA	1.00
69	Modernización y ampliación de camino E.C. km. 29+365 (Zoyapilca-Rancho Nuevo) San Juan de los Duran, Tramo del km 0+000 al km 2+300, subtramo a modernizar del km 0+000 al km 1+000	San Juan de los Duran	30.0%	abr-16	sep-16	29.1%	abr-16	sep-16	4,815,014.00	CDI	3,852,011.20	481,501.40	481,501.40	1,400,563.73	CDI	1,120,450.99	140,056.37	140,056.37	OBRA	1.00
70	Modernización y ampliación de camino Valle Verde-El Pocito-Carrizal de los Duran tramo del km 0+000 al km 12+700, subtramo a modernizar del km 1+300 al km 3+020	Carrizal de los Duran	40.0%	abr-16	sep-16	29.6%	abr-16	sep-16	10,500,072.74	CDI	8,400,058.19	1,050,007.27	1,050,007.28	3,109,545.95	CDI	2,487,636.75	310,954.60	310,954.60	OBRA	1.00
71	Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y de saneamiento para beneficiar a la localidad de la Mesa del Pino, en el Municipio de Jalpan de Serra	Mesa del Pino	60.0%	abr-16	ago-16	29.6%	abr-16	ago-16	600,000.00	CDI	480,000.00	60,000.00	60,000.00	177,304.57	CDI	141,843.65	17,730.46	17,730.46	OBRA	1.00
72	Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y de saneamiento para beneficiar a la localidad del Cañon, en el Municipio de Jalpan de Serra	El Cañon	54.0%	abr-16	ago-16	29.8%	abr-16	ago-16	600,000.00	CDI	480,000.00	60,000.00	60,000.00	178,689.89	CDI	142,951.91	17,868.99	17,868.99	OBRA	1.00
73	Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y de saneamiento para beneficiar a la localidad de El Pocito, en el Municipio de Jalpan de Serra	El Pocito	66.0%	abr-16	ago-16	29.8%	abr-16	ago-16	900,000.00	CDI	720,000.00	90,000.00	90,000.00	268,033.97	CDI	214,427.17	26,803.40	26,803.40	OBRA	1.00
74	Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y de saneamiento para beneficiar a la localidad de Zoyapilca, en el Municipio de Jalpan de Serra	Zoyapilca	63.0%	abr-16	sep-16	29.7%	abr-16	sep-16	1,700,000.00	CDI	1,360,000.00	170,000.00	170,000.00	505,560.74	CDI	404,448.60	50,556.07	50,556.07	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 28,115,086.74		\$ 22,492,069.39	\$ 2,811,508.67	\$ 2,811,508.68	\$ 8,298,838.89		\$ 6,639,071.11	\$ 829,883.89	\$ 829,883.89		

Programa: FAM BASICA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
75	Construcción de cancha de usos múltiples con pasto sintético y techumbre en Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	Col. Puerto de San Nicolas	80.0%	may-16	dic-16	74.6%	may-16	dic-16	\$ 1,560,000.00	FAM BASICA		\$ 1,560,000.00		\$ 1,164,254.99	FAM BASICA		\$ 1,164,254.99		OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,560,000.00		-	1,560,000.00	-	1,164,254.99		-	1,164,254.99	-		

Programa: AFEF			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
76	Construcción de rampas de concreto	El Limoncito	10.0%	jul-16	ago-16	0.0%	jul-16	ago-16	\$ 239,007.23	AFEF		\$ 239,007.23		\$ -	AFEF				OBRA	1.00
77	Construcción de rampas de concreto	Los Charcos	10.0%	jul-16	ago-16	0.0%	jul-16	ago-16	239,007.23	AFEF		239,007.23		-	AFEF				OBRA	1.00
78	Construcción de rampas de concreto	Loma Delgada	10.0%	jul-16	ago-16	0.0%	jul-16	ago-16	239,007.23	AFEF		239,007.23		-	AFEF				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 717,021.69	\$ -		\$ 717,021.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: Programas Regionales			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: Ramo 23 Federal			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
79	Construcción de pavimento con piedra bola ahogada en mortero y red de drenaje en Calle Sonora	Col. Puerto de San Nicolas	0.0%	ago-16	dic-16	0.0%	ago-16	dic-16	\$ 1,000,000.00	Programas Regionales	\$ 1,000,000.00			\$ -	Programas Regionales				OBRA	1.00
80	Construcción de pavimento piedra bola ahogada en mortero en calles Michoacán y 24 de Febrero	Col. Solidaridad	0.0%	ago-16	dic-16	0.0%	ago-16	dic-16	2,000,000.00	Programas Regionales	2,000,000.00			-	Programas Regionales				OBRA	1.00
81	Construcción de pavimento de piedra bola ahogada en mortero y red de drenaje y agua potable	Col. El Pantéon	0.0%	ago-16	dic-16	0.0%	ago-16	dic-16	834,000.00	Programas Regionales	834,000.00			-	Programas Regionales				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,834,000.00	\$ 3,834,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
82	Construcción de red de agua potable	Limón de la Peña	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	\$ 546,307.00	FISM	\$ 546,307.00			\$ 546,307.12	FISM	\$ 546,307.12			SISTEMA/ AGUA	1.00
83	Construcción de red de agua potable	El Zapote	100.0%	may-15	ago-15	100.0%	may-15	ago-15	528,862.00	FISM	528,862.00			528,861.44	FISM	528,861.44			SISTEMA/ AGUA	1.00
84	Rehabilitación de sistemas de agua potable	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	305,466.00	FISM	305,466.00			305,466.28	FISM	305,466.28			OBRA	1.00
85	Construcción de línea de conducción y tanque de distribución	La Ceiba	100.0%	mar-16	jun-16	60.0%	mar-16	jun-16	1,560,000.00	FISM	1,560,000.00			935,980.23	FISM	935,980.23			SISTEMA/ AGUA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,940,635.00	\$ 2,940,635.00	\$ -	\$ -	\$ 2,316,615.07	\$ 2,316,615.07	\$ -	\$ -				

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
86	Construcción de red de drenaje 2da. Etapa	El Lindero	100.0%	may-15	ago-15	100.0%	may-15	ago-15	\$ 1,698,125.00	FISM	\$ 1,698,125.00			\$ 1,698,125.00	FISM	\$ 1,698,125.00			RED DE DRENAJE	1.00
87	Construcción, rehabilitación y ampliación de red de drenaje	Saucillo	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	984,210.00	FISM	984,210.00			984,210.46	FISM	984,210.46			RED DE DRENAJE	1.00
88	Construcción de red de drenaje	Valle Verde	100.0%	abr-15	ago-15	100.0%	abr-15	ago-15	595,438.00	FISM	595,438.00			595,438.29	FISM	595,438.29			RED DE DRENAJE	1.00
89	Ampliación de red de drenaje sanitario	Tancoyol	100.0%	ene-16	may-16	100.0%	ene-16	may-16	1,550,223.00	FISM	1,550,223.00			1,550,222.46	FISM	1,550,222.46			RED DE DRENAJE	1.00
90	Colector sanitario en calle Sonora para beneficiar a las colonias: Colosio, Las Misiones, Puerto de San Nicolas, Las Auroras y Solidaridad	Col. Colosio	100.0%	feb-16	dic-16	100.0%	feb-16	dic-16	141,882.00	FISM	141,882.00			141,881.92	FISM	141,881.92			COLECTOR	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,969,878.00	\$ 4,969,878.00	\$ -	\$ -	\$ 4,969,878.13	\$ 4,969,878.13	\$ -	\$ -				

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
91	Urbanización de calle en el Embocadero	El Embocadero	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	\$ 243,251.00	FISM	\$ 243,251.00			\$ 243,250.79	FISM	\$ 243,250.79			M2	1321.49
92	Muro de contención en las Terrazas	Jalpan de Serra	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	304,377.00	FISM	304,377.00			304,376.83	FISM	304,376.83			M3	393.47
93	Urbanización de calle principal en el Saucillo	Saucillo	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	244,321.00	FISM	244,321.00			244,320.53	FISM	244,320.53			M2	1919.59
94	Urbanización de calle principal en Valle Verde	Valle Verde	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	250,000.00	FISM	250,000.00			249,999.99	FISM	249,999.99			M2	1919.59
95	Construcción de empedrado de piedra bola ahogada con mortero 2da. Etapa, Tancoyol	Tancoyol	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	158,174.00	FISM	158,174.00			158,174.20	FISM	158,174.20			M2	934.24
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,200,123.00		\$ 1,200,123.00	\$ -	\$ -	\$ 1,200,122.34		\$ 1,200,122.34	\$ -	\$ -		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
96	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Tancoyol	100.0%	mar-15	jun-15	100.0%	mar-15	jun-15	\$ 328,048.00	FISM	\$ 328,048.00			\$ 328,048.31	FISM	\$ 328,048.31			RED/ELECTRICA	1.00
97	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Los Jasso	100.0%	mar-15	jul-15	100.0%	mar-15	jul-15	558,288.00	FISM	558,288.00			558,288.10	FISM	558,288.10			RED/ELECTRICA	1.00
98	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Carrizal de los Duran	100.0%	abr-15	jun-15	100.0%	abr-15	jun-15	150,000.00	FISM	150,000.00			150,000.00	FISM	150,000.00			RED/ELECTRICA	1.00
99	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Carrizal de los Sanchez	100.0%	mar-15	jun-15	100.0%	mar-15	jun-15	295,630.00	FISM	295,630.00			295,629.13	FISM	295,629.13			RED/ELECTRICA	1.00
100	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	El Lindero	100.0%	mar-15	may-15	100.0%	mar-15	may-15	248,103.00	FISM	248,103.00			248,102.73	FISM	248,102.73			RED/ELECTRICA	1.00
101	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Santa Ines, Jalpan	100.0%	abr-15	jul-15	100.0%	abr-15	jul-15	149,255.00	FISM	149,255.00			149,255.13	FISM	149,255.13			RED/ELECTRICA	1.00
102	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	El Saucito	100.0%	mar-15	may-15	100.0%	mar-15	may-15	149,349.00	FISM	149,349.00			149,349.37	FISM	149,349.37			RED/ELECTRICA	1.00
103	Rehabilitación de alumbrado publico	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	85,688.00	FISM	85,688.00			85,688.00	FISM	85,688.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,964,361.00	\$ -	\$ 1,964,361.00	\$ -	\$ -	\$ 1,964,360.77	\$ -	\$ 1,964,360.77	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
104	Rehabilitación de dispensarios medicos	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	\$ 700,000.00	FISM	\$ 700,000.00			\$ 700,000.05	FISM	\$ 700,000.05			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									700,000.00		700,000.00	-	-	700,000.05		700,000.05	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
105	Aula de medios	Agua fría	100.0%	jul-15	sep-15	100.0%	jul-15	sep-15	\$ 1,296,755.00	FISM	\$ 1,296,755.00			\$ 1,296,755.00	FISM	\$ 1,296,755.00			AULA	1.00
106	Mantenimiento a escuelas primarias	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	286,012.00	FISM	286,012.00			286,012.38	FISM	286,012.38			OBRA	1.00
107	Rehabilitación de cocina en albergue rural	Tancoyol	100.0%	abr-15	jul-15	100.0%	abr-15	jul-15	497,791.00	FISM	497,791.00			497,791.09	FISM	497,791.09			OBRA	1.00
108	Rehabilitación de sanitarios en telesecundaria	Laguna de Pitzquintla	100.0%	ene-15	abr-15	100.0%	ene-15	abr-15	150,003.00	FISM	150,003.00			150,003.25	FISM	150,003.25			OBRA	1.00
109	Construcción de dren pluvial en telesecundaria	Valle Verde	100.0%	jul-15	sep-15	100.0%	jul-15	sep-15	798,645.00	FISM	798,645.00			798,644.50	FISM	798,644.50			OBRA	1.00
110	Barda perimetral y muro de contención en Escuela Primaria Niños Heroes	Sakdivería	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	247,796.00	FISM	247,796.00			247,796.19	FISM	247,796.19			M2	174.00
111	Construcción de comedor escolar en Escuela Telesecundaria	Zoyapilca	100.0%	jul-15	sep-15	100.0%	jul-15	sep-15	597,541.00	FISM	597,541.00			597,541.00	FISM	597,541.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,874,543.00		\$ 3,874,543.00	\$ -	\$ -	\$ 3,874,543.41		\$ 3,874,543.41	\$ -	\$ -		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
112	Construcción de vivienda digna	Varias localidades	100.0%	ene-16	mar-16	99.5%	ene-16	mar-16	\$ 950,590.00	FISM	\$ 950,590.00			\$ 945,693.49	FISM	\$ 945,693.49			VIVIENDA	6.00
113	Cuarto adicional	Varias localidades	100.0%	ene-15	dic-15	100.0%	ene-15	dic-15	33,305.00	FISM	33,305.00			33,304.97	FISM	33,304.97			CUARTO	1.00
114	Construcción de baños dignos	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	1,200,018.00	FISM	1,200,018.00			1,200,018.15	FISM	1,200,018.15			BAÑOS	40.00
115	Piso firme	Varias localidades	100.0%	ene-16	feb-16	100.0%	ene-16	feb-16	27,500.00	FISM	27,500.00			27,499.96	FISM	27,499.96			M2	125.00
116	Construcción de muro firme	Varias localidades	100.0%	ene-16	feb-16	100.0%	ene-16	feb-16	85,000.00	FISM	85,000.00			84,999.97	FISM	84,999.97			VIVIENDA	4.00
117	Techo firme de concreto	Varias localidades	100.0%	jun-15	sep-15	100.0%	jun-15	sep-15	64,647.00	FISM	64,647.00			64,647.17	FISM	64,647.17			M2	134.68
118	Instalación de techo de lamina de fibrocemento	Varias localidades	100.0%	jun-15	sep-15	100.0%	jun-15	sep-15	1,332,296.00	FISM	1,332,296.00			1,332,295.11	FISM	1,332,295.11			OBRA	150.00
119	Mejoramiento de vivienda	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	651,450.00	FISM	651,450.00			651,449.36	FISM	651,449.36			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,344,806.00		\$ 4,344,806.00	\$ -	\$ -	\$ 4,339,908.18		\$ 4,339,908.18	\$ -	\$ -		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
120	Construcción de rampas de concreto	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	\$ 290,855.00	FISM	\$ 290,855.00			\$ 290,854.82	FISM	\$ 290,854.82			OBRA	1.00
121	Reconstrucción camino mailla a petzcola km 1+245 a km 1+300	Petzcola	100.0%	ago-15	sep-15	100.0%	ago-15	sep-15	41,829.00	FISM	41,829.00			41,829.00	FISM	41,829.00			OBRA	1.00
122	Pavimentación de calle en la localidad de sabino chico ubicado a un costado de la cancha de usos múltiples	Sabino Chico	100.0%	ago-15	sep-15	100.0%	ago-15	sep-15	41,829.00	FISM	41,829.00			41,829.00	FISM	41,829.00			OBRA	1.00
123	Reconstrucción de camino Purísima a Agua Fria KM 3+250 A KM 3+305	Agua Fria	100.0%	ago-15	dic-15	100.0%	ago-15	dic-15	41,829.00	FISM	41,829.00			41,829.00	FISM	41,829.00			OBRA	1.00
124	Reconstrucción de camino Jalpan de Serra a Manzanillos km 1+466 a km 1+521	Manzanillos	100.0%	ago-15	dic-15	100.0%	ago-15	dic-15	41,829.00	FISM	41,829.00			41,829.00	FISM	41,829.00			OBRA	1.00
125	Reconstrucción de camino Embocadero-Madroño del Km 1+422 a km 1+477	Madroño	100.0%	ago-15	dic-15	100.0%	ago-15	dic-15	41,829.00	FISM	41,829.00			41,829.00	FISM	41,829.00			OBRA	1.00
126	Rehabilitación de caminos	Varias localidades	100.0%	abr-15	sep-15	100.0%	abr-15	sep-15	597,117.00	FISM	597,117.00			597,117.45	FISM	597,117.45			OBRA	1.00
127	Rehabilitación de camino a Teocho	Teocho	100.0%	dic-15	ene-16	100.0%	dic-15	ene-16	300,000.00	FISM	300,000.00			299,999.89	FISM	299,999.89			OBRA	1.00
128	Rehabilitación de camino a Ojo de Agua de Lindero	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	dic-15	ene-16	100.0%	dic-15	ene-16	240,000.00	FISM	240,000.00			239,999.42	FISM	239,999.42			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,637,117.00	\$ -	\$ 1,637,117.00	\$ -	\$ -	\$ 1,637,116.58	\$ -	\$ 1,637,116.58	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
129	Rehabilitación de olla con geomembrana	Espadañuela	100.0%	may-15	jul-15	100.0%	may-15	jul-15	\$ 94,947.00	FISM	\$ 94,947.00			\$ 94,946.76	FISM	\$ 94,946.76			OLLA	1.00
130	Rehabilitación de olla con geomembrana	Zoyaplica	100.0%	jun-15	dic-15	100.0%	jun-15	dic-15	94,908.00	FISM	94,908.00			94,908.33	FISM	94,908.33			OLLA	1.00
131	Desazolve de bordos	Varias localidades	100.0%	jun-15	jul-15	100.0%	jun-15	jul-15	114,639.00	FISM	114,639.00			114,639.15	FISM	114,639.15			OBRA	1.00
132	Huerto comunitario	El Refugio	100.0%	ene-16	mar-16	100.0%	ene-16	mar-16	36,193.00	FISM	36,193.00			36,193.00	FISM	36,193.00			HUERTO	1.00
133	Huerto comunitario	Saldiveña	100.0%	ene-16	mar-16	100.0%	ene-16	mar-16	36,193.00	FISM	36,193.00			36,193.00	FISM	36,193.00			HUERTO	1.00
134	Huerto comunitario	Orilla del Plan	100.0%	ene-16	mar-16	100.0%	ene-16	mar-16	36,193.00	FISM	36,193.00			36,193.00	FISM	36,193.00			HUERTO	1.00
135	Huerto comunitario	La Cienega	100.0%	ene-16	mar-16	100.0%	ene-16	mar-16	36,194.00	FISM	36,194.00			36,194.00	FISM	36,194.00			HUERTO	1.00
136	Mejoramiento para huerto de traspatio	Varias localidades	100.0%	may-15	jul-15	100.0%	may-15	jul-15	60,000.00	FISM	60,000.00			60,000.00	FISM	60,000.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 509,267.00		\$ 509,267.00	\$ -	\$ -	\$ 509,267.24		\$ 509,267.24	\$ -	\$ -		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
137	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	100.0%	ene-15	feb-16	100.0%	ene-15	feb-16	\$ 699,181.00	FISM	\$ 699,181.00			\$ 699,180.58	FISM	\$ 699,180.58			ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 699,181.00		\$ 699,181.00	\$ -	\$ -	\$ 699,180.58		\$ 699,180.58	\$ -	\$ -		

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
138	Desarrollo Institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	100.0%	ene-15	dic-15	98.7%	ene-15	dic-15	\$ 466,121.00	FISM	\$ 466,121.00			\$ 460,149.05	FISM	\$ 460,149.05			ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 466,121.00		\$ 466,121.00	\$ -	\$ -	\$ 460,149.05		\$ 460,149.05	\$ -	\$ -		

Programa: FONDO DE APOYO AL MIGRANTE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Part.	Otros	Total	Fondo	Federal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
139	Apoyo al Mejoramiento de Vivienda Digna	Varias Localidades	100.0%	dic-15	dic-15	100.0%	dic-15	dic-15	\$ 296,000.00	APOYO AL MIGRANTE	\$ 296,000.00			\$ 296,000.00	APOYO AL MIGRANTE	\$ 296,000.00			ACIONES	78.00
140	Proyectos Productivos	Varias Localidades	100.0%	dic-15	dic-15	100.0%	dic-15	dic-15	557,419.00	APOYO AL MIGRANTE	557,419.00			557,419.00	APOYO AL MIGRANTE	557,419.00			ACIONES	95.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 853,419.00		\$ 853,419.00	\$ -	\$ -	\$ 853,419.00	\$ -	\$ 853,419.00	\$ -	\$ -		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

De acuerdo al oficio No. DDUOP/137/2016, la estructura financiera y de localidades para las obras de Construcción de vivienda digna, Construcción de muro firme y Piso firme, Varias localidades del FISM 2015, son las siguientes:

Construcción de vivienda digna, Varias Localidades.

Comunidad	Monto
Camino a capulines	\$ 158,431.73
El Lindero	\$ 475,295.19
Las Terrazas	\$ 316,863.46
Total	\$ 950,590.38

Piso firme, Varias localidades.

Comunidad	Monto
Techo	\$ 6,348.34
Acatitlán del río	\$ 15,063.29
Soledad de Guadalupe	\$ 6,088.34
Total	\$ 27,499.97

Construcción de muro firme, Varias localidades.

Comunidad	Monto
Acatitlán del río	\$ 16,318.56
Techo	\$ 68,675.90
Total	\$ 84,994.46

ING. LUIS GUSTAVO PRIETO BALEON
DIRECTOR DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES
R U B R I C A