

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Ampliación de red de agua potable	El Embocadero	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	271,943.00	FISM	271,943.00			-	FISM				SISTEMA	1.00
2	Rehabilitación del sistema de agua	Yerbabuena	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	626,275.00	FISM	626,275.00			-	FISM				SISTEMA	1.00
3	Rehabilitación del sistema de agua	El Zapote	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	650,820.00	FISM	650,820.00			-	FISM				SISTEMA	1.00
4	Ampliación de sistema múltiple de agua potable "Santa María"	Tancoyol	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	5,530,969.00	FISM	5,530,969.00			-	FISM				SISTEMA	1.00
5	Rehabilitación de Olla de agua con geomembrana y construcción de cerco perimetral	Soledad de Guadalupe	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	191,670.00	FISM	191,670.00			-	FISM				OLLA	1.00
6	Rehabilitación de Olla de agua con geomembrana y construcción de cerco perimetral	Agua Amarga	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	191,660.00	FISM	191,660.00			-	FISM				OLLA	1.00
7	Rehabilitación de Olla de agua con geomembrana y construcción de cerco perimetral	Saucillo	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	191,670.00	FISM	191,670.00			-	FISM				OLLA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									7,655,007.00		7,655,007.00	-	-	-	-	-	-	-		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
8	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (1ra. Etapa) Valle Verde	Valle Verde	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	900,000.00	FISM	900,000.00			-	FISM				ML	280.00
9	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario Saucillo 3ra. Etapa	Saucillo	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	1,700,000.00	FISM	1,700,000.00			-	FISM				ML	607.00
10	Colector sanitario en calle Sonora para beneficiar a la Col. Colosio	Col. Colosio	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	450,000.00	FISM	450,000.00			-	FISM				ML	200.00
11	Rehabilitación de drenaje sanitario	Tancoyol	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				SISTEMA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,100,000.00		3,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
12	Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1ra. Etapa	Tancoyol	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				ML	250.00
13	Construcción de andador 2da. Etapa Col. Las Terrazas	Col. Las Terrazas	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				ML	50.00
14	Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario	Zoyapilca	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	130,000.00	FISM	130,000.00			-	FISM				M2	1,050.00
15	Construcción de pretil	Col. La Pedrera	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				M3	40.00
TOTAL DEL PROGRAMA									680,000.00		680,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Febrero del año 2016.

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
16	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Saldiveña	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	125,000.00	FISM	125,000.00			-	FISM				ML	85.00
17	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Cruz	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	216,000.00	FISM	216,000.00			-	FISM				ML	145.00
18	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Ines	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	80,500.00	FISM	80,500.00			-	FISM				ML	55.00
19	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Cruz Blanca	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	195,250.00	FISM	195,250.00			-	FISM				ML	130.00
20	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. La Presa	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	385,000.00	FISM	385,000.00			-	FISM				ML	250.00
21	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. El Coco	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	230,465.00	FISM	230,465.00			-	FISM				ML	150.00
22	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Piedras Anchas	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	570,406.00	FISM	570,406.00			-	FISM				ML	380.00
23	Rehabilitación de alumbrado público	Tancoyol	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	87,500.00	FISM	87,500.00			-	FISM				SERVICIO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,890,121.00		1,890,121.00	-	-	-		-	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
24	Rehabilitación de dispensario medico	San Vicente	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	70,000.00	FISM	70,000.00			-	FISM				DISPENSARIO	1.00
25	Rehabilitación de dispensario medico	Piedras Anchas	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	70,000.00	FISM	70,000.00			-	FISM				DISPENSARIO	1.00
26	Rehabilitación de dispensario medico	Embocadero	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	70,000.00	FISM	70,000.00			-	FISM				DISPENSARIO	1.00
27	Rehabilitación de dispensario medico	Capulines	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	70,000.00	FISM	70,000.00			-	FISM				DISPENSARIO	1.00
28	Rehabilitación de dispensario medico	Guayabos de Jalpan	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	70,000.00	FISM	70,000.00			-	FISM				DISPENSARIO	1.00
29	Rehabilitación de dispensario medico	Moctezumas	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	70,000.00	FISM	70,000.00			-	FISM				DISPENSARIO	1.00
30	Rehabilitación de dispensario medico	Rancho Nuevo	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	70,000.00	FISM	70,000.00			-	FISM				DISPENSARIO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									490,000.00		490,000.00	-	-	-		-	-	-		

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Febrero del año 2016.

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
31	Construcción de barda perimetral 1ra. Etapa. en escuela Normal del Estado de Querétaro, Unidad Jalpan	Col. El Coco	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				ML	60.00
32	Techado en area de impartición de Educación Física	Zoyapilca	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	650,000.00	FISM	650,000.00			-	FISM				M2	576.00
33	Techado en area de impartición de Educación Física	El Lindero	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	650,000.00	FISM	650,000.00			-	FISM				M2	576.00
34	Rehabilitación de espacios educativos	Valle Verde	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				LOTE	1.00
35	Rehabilitación de espacios educativos	Saucillo	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				LOTE	1.00
36	Rehabilitación de espacios educativos	Yerbabuena	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				LOTE	1.00
37	Rehabilitación de espacios educativos	Tancoyol	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				LOTE	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,950,000.00		1,950,000.00	-	-	-						

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
38	Construcción de vivienda digna	Valle Verde	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	750,000.00	FISM	750,000.00			-	FISM				VIVIENDAS	5.00
39	Construcción de vivienda digna	Saucillo	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	750,000.00	FISM	750,000.00			-	FISM				VIVIENDAS	5.00
40	Construcción de vivienda digna	Yerbabuena	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	750,000.00	FISM	750,000.00			-	FISM				VIVIENDAS	5.00
41	Construcción de vivienda digna	Tancoyol	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	750,000.00	FISM	750,000.00			-	FISM				VIVIENDAS	5.00
42	Mejoramiento de Vivienda	Valle Verde	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	175,000.00	FISM	175,000.00			-	FISM				ACCIONES	15.00
43	Mejoramiento de Vivienda	Saucillo	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	175,000.00	FISM	175,000.00			-	FISM				ACCIONES	15.00
44	Mejoramiento de Vivienda	Yerbabuena	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	175,000.00	FISM	175,000.00			-	FISM				ACCIONES	15.00
45	Mejoramiento de Vivienda	Varias localidades	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	175,000.00	FISM	175,000.00			-	FISM				ACCIONES	15.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,700,000.00		3,700,000.00	-	-	-						

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Febrero del año 2016.

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
46	Modernización y ampliación de camino Valle Verde-El Pocito- Carrizal de los Durán KM 0+000 AL 12+700, subtramo a modernizar del km 0+000 al 1+700	Carrizal de los Duran	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	1,050,008.00	FISM	1,050,008.00			-	FISM				ML	200.00
47	Modernización y ampliación de camino E.C. km 29+365 (Zoyapilca-Rancho Nuevo) San Juan de los Durán km 0+000 al 2+400	San Juan de los Duran	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	481,502.00	FISM	481,502.00			-	FISM				ML	100.00
48	Construcción de rampas de concreto	Loma Delgada	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				M2	240.00
49	Construcción de rampas de concreto	Los Charcos	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				M2	240.00
50	Rehabilitación de camino y construcción de alcantarillas, tramo Sabino Grande-Limón de la Peña-Saucillo	Limón de la Peña	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	260,000.00	FISM	260,000.00			-	FISM				ML	350.00
51	Construcción de rampas de concreto	El Limoncito	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				M2	240.00
52	Construcción de rampas de concreto	Mesa del Sauz	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				M2	240.00
53	Construcción de rampas de concreto	El Naranjo	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				M2	240.00
54	Construcción de rampas de concreto	Petzcola	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	112,500.00	FISM	112,500.00			-	FISM				M2	225.00
55	Rehabilitación de camino y construcción de alcantarillas, Capulines-Mohonera de Gudíño	Mohonera de Gudíño	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				ML	200.00
56	Rehabilitación de camino y construcción de alcantarillas, Agua Fria- Agua Amarga	Agua Fria	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				ML	200.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,804,010.00		2,804,010.00	-	-	-	-	-	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
57	Rehabilitación de bordos con geomembrana	Ojo de agua de los mar	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				BORDO	1.00
58	Construcción de huertos comunitarios	San Juan de los Duran	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	51,000.00	FISM	51,000.00			-	FISM				HUERTOS	5.00
59	Construcción de huertos comunitarios	San Vicente	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	51,000.00	FISM	51,000.00			-	FISM				HUERTOS	5.00
60	Construcción de huertos comunitarios	Manzanillos	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	51,000.00	FISM	51,000.00			-	FISM				HUERTOS	5.00
61	Construcción de huertos comunitarios	Tancoyol	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	51,000.00	FISM	51,000.00			-	FISM				HUERTOS	5.00
62	Construcción de huertos comunitarios	Valle verde	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	51,000.00	FISM	51,000.00			-	FISM				HUERTOS	5.00
63	Circulado de 15 huertos familiares	La cercada	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	15,000.00	FISM	15,000.00			-	FISM				CIRCULADOS	7.00
64	Sistema de riego tecnificado	Saldiveña	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	135,000.00	FISM	135,000.00			-	FISM				SISTEMAS	2.00
TOTAL DEL PROGRAMA									555,000.00		555,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Febrero del año 2016.

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
65	Gastos indirectos	Jalpan de Serra	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	720,760.00	FISM	720,760.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									720,760.00		720,760.00	-	-	-		-	-	-		

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
66	Desarrollo institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	0.0%	ene-16	dic-16	0.0%	ene-16	dic-16	480,500.00	FISM	480,500.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									480,500.00		480,500.00	-	-	-		-	-	-		

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
67	Construcción de red de agua potable	Limón de la Peña	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	546,307.00	FISM	546,307.00			546,307.12	FISM	546,307.12			SISTEMA/ AGUA	1.00
68	Construcción de red de agua potable	El Zapote	100.0%	may-15	ago-15	100.0%	may-15	ago-15	528,862.00	FISM	528,862.00			528,861.44	FISM	528,861.44			SISTEMA/ AGUA	1.00
69	Rehabilitación de sistemas de agua potable	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	305,466.00	FISM	305,466.00			305,466.28	FISM	305,466.28			OBRA	1.00
70	Construcción de línea de conducción y tanque de distribución	La Ceiba	0.0%	feb-16	may-16	0.0%	feb-16	may-16	1,560,000.00	FISM	1,560,000.00			-	FISM	-			SISTEMA/ AGUA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,940,635.00		2,940,635.00	-	-	1,380,634.84		1,380,634.84	-	-		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
71	Construcción de red de drenaje 2da. Etapa	El Lindero	100.0%	may-15	ago-15	100.0%	may-15	ago-15	1,698,125.00	FISM	1,698,125.00			1,698,125.00	FISM	1,698,125.00			RED DE DRENAJE	1.00
72	Construcción, rehabilitación y ampliación de red de drenaje	Saucillo	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	984,210.00	FISM	984,210.00			984,210.46	FISM	984,210.46			RED DE DRENAJE	1.00
73	Construcción de red de drenaje	Valle Verde	100.0%	abr-15	ago-15	100.0%	abr-15	ago-15	595,438.00	FISM	595,438.00			595,438.29	FISM	595,438.29			RED DE DRENAJE	1.00
74	Ampliación de red de drenaje sanitario	Tancoyol	45.0%	ene-16	may-16	30.0%	ene-16	may-16	1,550,223.00	FISM	1,550,223.00			465,066.74	FISM	465,066.74			RED DE DRENAJE	1.00
75	Colector sanitario en calle Sonora para beneficiar a la colonia Colosio primera etapa	Col. Colosio	0.0%	feb-16	dic-16	0.0%	feb-16	dic-16	141,882.00	FISM	141,882.00				FISM				COLECTOR	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									4,969,878.00		4,969,878.00	-	-	3,742,840.49		3,742,840.49	-	-		

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Febrero del año 2016.

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
76	Urbanización de calle en el Embocadero	El Embocadero	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	243,251.00	FISM	243,251.00			243,250.79	FISM	243,250.79			M2	1321.49
77	Muro de contención en las Terrazas	Jalpan de Serra	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	304,377.00	FISM	304,377.00			304,376.83	FISM	304,376.83			M3	393.47
78	Urbanización de calle principal en el Saucillo	Saucillo	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	244,321.00	FISM	244,321.00			244,320.53	FISM	244,320.53			M2	1919.59
79	Urbanización de calle principal en Valle Verde	Valle Verde	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	250,000.00	FISM	250,000.00			249,999.99	FISM	249,999.99			M2	1919.59
80	Construcción de empedrado de piedra bola ahogada con mortero 2da. Etapa, Tancoyol	Tancoyol	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	158,174.00	FISM	158,174.00			158,174.20	FISM	158,174.20			M2	934.24
TOTAL DEL PROGRAMA									1,200,123.00		1,200,123.00	-	-	1,200,122.34		1,200,122.34	-	-		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
81	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Tancoyol	100.0%	mar-15	jun-15	100.0%	mar-15	jun-15	328,048.00	FISM	328,048.00			328,048.31	FISM	328,048.31			RED/ ELECTRICA	1.00
82	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Los jasso	100.0%	mar-15	jul-15	100.0%	mar-15	jul-15	558,288.00	FISM	558,288.00			558,288.10	FISM	558,288.10			RED/ ELECTRICA	1.00
83	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Carrizal de los Duran	100.0%	abr-15	jun-15	100.0%	abr-15	jun-15	150,000.00	FISM	150,000.00			150,000.00	FISM	150,000.00			RED/ ELECTRICA	1.00
84	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Carrizal de los Sanchez	100.0%	mar-15	jun-15	100.0%	mar-15	jun-15	295,630.00	FISM	295,630.00			295,629.13	FISM	295,629.13			RED/ ELECTRICA	1.00
85	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	El Lindero	100.0%	mar-15	may-15	100.0%	mar-15	may-15	248,103.00	FISM	248,103.00			248,102.73	FISM	248,102.73			RED/ ELECTRICA	1.00
86	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Santa Ines, Jalpan	100.0%	abr-15	jul-15	100.0%	abr-15	jul-15	149,255.00	FISM	149,255.00			149,255.13	FISM	149,255.13			RED/ ELECTRICA	1.00
87	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	El Saucito	100.0%	mar-15	may-15	100.0%	mar-15	may-15	149,349.00	FISM	149,349.00			149,349.37	FISM	149,349.37			RED/ ELECTRICA	1.00
88	Rehabilitación de alumbrado publico	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	85,688.00	FISM	85,688.00			85,688.00	FISM	85,688.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,964,361.00	-	1,964,361.00	-	-	1,964,360.77	-	1,964,360.77	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
89	Rehabilitación de dispensarios medicos	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	700,000.00	FISM	700,000.00			700,000.05	FISM	700,000.05			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									700,000.00		700,000.00	-	-	700,000.05		700,000.05	-	-		

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Febrero del año 2016.

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
90	Aula de medios	Agua fría	100.0%	jul-15	sep-15	100.0%	jul-15	sep-15	1,296,755.00	FISM	1,296,755.00				1,296,755.00	FISM	1,296,755.00			AULA	1.00
91	Mantenimiento a escuelas primarias	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	286,012.00	FISM	286,012.00				286,012.38	FISM	286,012.38			OBRA	1.00
92	Rehabilitación de cocina en albergue rural	Tancoyol	100.0%	abr-15	jul-15	100.0%	abr-15	jul-15	497,791.00	FISM	497,791.00				497,791.09	FISM	497,791.09			OBRA	1.00
93	Rehabilitación de sanitarios en telesecundaria	Laguna de Pitzquinta	100.0%	ene-15	abr-15	100.0%	ene-15	abr-15	150,003.00	FISM	150,003.00				150,003.25	FISM	150,003.25			OBRA	1.00
94	Construcción de dren pluvial en telesecundaria	Valle Verde	100.0%	jul-15	sep-15	100.0%	jul-15	sep-15	798,645.00	FISM	798,645.00				798,644.50	FISM	798,644.50			OBRA	1.00
95	Barda perimetral y muro de contención en Escuela Primaria Niños Heroes	Saldiviña	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	247,796.00	FISM	247,796.00				247,796.19	FISM	247,796.19			M2	174.00
96	Construcción de comedor escolar en Escuela Telesecundaria	Zoyaplica	100.0%	jul-15	sep-15	100.0%	jul-15	sep-15	597,541.00	FISM	597,541.00				597,541.00	FISM	597,541.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,874,543.00		3,874,543.00	-	-	3,874,543.41		3,874,543.41	-	-			

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
97	Construcción de vivienda digna	Varias localidades	70.0%	ene-16	mar-16	51.5%	ene-16	mar-16	950,590.00	FISM	950,590.00				489,420.46	FISM	489,420.46			VIVIENDA	6.00
98	Cuarto adicional	Varias localidades	100.0%	ene-15	dic-15	100.0%	ene-15	dic-15	33,305.00	FISM	33,305.00				33,304.97	FISM	33,304.97			CUARTO	1.00
99	Construcción de baños dignos	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	1,200,018.00	FISM	1,200,018.00				1,200,018.15	FISM	1,200,018.15			BAÑOS	40.00
100	Piso firme	Varias localidades	100.0%	ene-16	feb-16	86.3%	ene-16	feb-16	27,500.00	FISM	27,500.00				23,725.02	FISM	23,725.02			M2	125.00
101	Construcción de muro firme	Varias localidades	85.0%	ene-16	feb-16	79.1%	ene-16	feb-16	85,000.00	FISM	85,000.00				67,263.56	FISM	67,263.56			VIVIENDA	5.00
102	Techo firme de concreto	Varias localidades	100.0%	jun-15	sep-15	100.0%	jun-15	sep-15	64,647.00	FISM	64,647.00				64,647.17	FISM	64,647.17			M2	134.68
103	Instalación de techo de lamina de fibrocemento	Varias localidades	100.0%	jun-15	sep-15	100.0%	jun-15	sep-15	1,332,296.00	FISM	1,332,296.00				1,332,295.11	FISM	1,332,295.11			OBRA	150.00
104	Mejoramiento de vivienda	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	651,450.00	FISM	651,450.00				651,449.36	FISM	651,449.36			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									4,344,806.00		4,344,806.00	-	-	3,862,123.80		3,862,123.80	-	-			

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
105	Construcción de rampas de concreto	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	290,855.00	FISM	290,855.00				290,854.82	FISM	290,854.82			OBRA	1.00
106	Reconstrucción camino mallá a petzcola km 1+245 a km 1+300	Petzcola	100.0%	ago-15	sep-15	100.0%	ago-15	sep-15	41,829.00	FISM	41,829.00				41,829.00	FISM	41,829.00			OBRA	1.00
107	Pavimentación de calle en la localidad de sabino chico ubicado a un costado de la cancha de usos múltiples	Sabino Chico	100.0%	ago-15	sep-15	100.0%	ago-15	sep-15	41,829.00	FISM	41,829.00				41,829.00	FISM	41,829.00			OBRA	1.00
108	Reconstrucción de camino Purísima a Agua Fría KM 3+250 A KM 3+305	Agua Fría	100.0%	ago-15	dic-15	100.0%	ago-15	dic-15	41,829.00	FISM	41,829.00				41,829.00	FISM	41,829.00			OBRA	1.00
109	Reconstrucción de camino Jalpan de Serra a Manzanillos km 1+466 a km 1+521	Manzanillos	100.0%	ago-15	dic-15	100.0%	ago-15	dic-15	41,829.00	FISM	41,829.00				41,829.00	FISM	41,829.00			OBRA	1.00
110	Reconstrucción de camino Embocadero-Madroño del Km 1+422 a km 1+477	Madroño	100.0%	ago-15	dic-15	100.0%	ago-15	dic-15	41,829.00	FISM	41,829.00				41,829.00	FISM	41,829.00			OBRA	1.00
111	Rehabilitación de caminos	Varias localidades	100.0%	abr-15	sep-15	100.0%	abr-15	sep-15	597,117.00	FISM	597,117.00				597,117.45	FISM	597,117.45			OBRA	1.00
112	Rehabilitación de camino a Teocho	Teocho	100.0%	dic-15	ene-16	99.8%	dic-15	ene-16	300,000.00	FISM	300,000.00				299,293.89	FISM	299,293.89			OBRA	1.00
113	Rehabilitación de camino a Ojo de Agua de Lindero	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	dic-15	ene-16	100.0%	dic-15	ene-16	240,000.00	FISM	240,000.00				239,999.42	FISM	239,999.42			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,637,117.00		1,637,117.00	-	-	1,636,410.58		1,636,410.58	-	-			

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
114	Rehabilitación de olla con geomembrana	Españuela	100.0%	may-15	jul-15	100.0%	may-15	jul-15	94,947.00	FISM	94,947.00			94,946.76	FISM	94,946.76			OLLA	1.00
115	Rehabilitación de olla con geomembrana	Zoyaplica	100.0%	jun-15	dic-15	100.0%	jun-15	dic-15	94,908.00	FISM	94,908.00			94,908.33	FISM	94,908.33			OLLA	1.00
116	Desazolve de bordos	Varias localidades	100.0%	jun-15	jul-15	100.0%	jun-15	jul-15	114,639.00	FISM	114,639.00			114,639.15	FISM	114,639.15			OBRA	1.00
117	Huerto comunitario	El Refugio	0.0%	ene-16	mar-16	0.0%	ene-16	mar-16	36,193.00	FISM	36,193.00			-	FISM	-			HUERTO	1.00
118	Huerto comunitario	El fralle	0.0%	ene-16	mar-16	0.0%	ene-16	mar-16	36,193.00	FISM	36,193.00			-	FISM	-			HUERTO	1.00
119	Huerto comunitario	Orilla del Plan	0.0%	ene-16	mar-16	0.0%	ene-16	mar-16	36,193.00	FISM	36,193.00			-	FISM	-			HUERTO	1.00
120	Huerto comunitario	La Cienega	0.0%	ene-16	mar-16	0.0%	ene-16	mar-16	36,194.00	FISM	36,194.00			-	FISM	-			HUERTO	1.00
121	Mejoramiento para huerto de traspatio	Varias localidades	100.0%	may-15	jul-15	100.0%	may-15	jul-15	60,000.00	FISM	60,000.00			60,000.00	FISM	60,000.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									509,267.00		509,267.00	-	-	364,494.24		364,494.24	-	-		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
122	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	99.0%	ene-15	feb-16	99.0%	ene-15	feb-16	699,181.00	FISM	699,181.00			692,144.57	FISM	692,144.57			ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									699,181.00		699,181.00	-	-	692,144.57		692,144.57	-	-		

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
123	Desarrollo Institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	100.0%	ene-15	dic-15	98.7%	ene-15	dic-15	466,121.00	FISM	466,121.00			460,149.05	FISM	460,149.05			ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									466,121.00		466,121.00	-	-	460,149.05		460,149.05	-	-		

Programa: FONDO DE APOYO AL MIGRANTE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Part.	Otros	Total	Fondo	Federal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
124	Apoyo al Mejoramiento de Vivienda Digna	Varias Localidades	100.0%	dic-15	dic-15	100.0%	dic-15	dic-15	296,000.00	APOYO AL MIGRANTE	296,000.00			296,000.00	APOYO AL MIGRANTE	296,000.00			ACIONES	78.00
125	Proyectos Productivos	Varias Localidades	100.0%	dic-15	dic-15	100.0%	dic-15	dic-15	557,419.00	APOYO AL MIGRANTE	557,419.00			557,419.00	APOYO AL MIGRANTE	557,419.00			ACIONES	95.00
TOTAL DEL PROGRAMA									853,419.00		853,419.00	-	-	853,419.00		853,419.00	-	-		



COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Fisico reflejado es de acuerdo a los Reportes Fisicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

RUBRICA
C. LUIS GUSTAVO PRIETO BALEON
DIRECTOR DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES