

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Ampliación de red de agua potable	El Embocadero	70.0%	sep-16	nov-16	0.0%	sep-16	nov-16	\$ 274,321.00	FISM	\$ 274,321.00			\$ -	FISM				SISTEMA	1.00
2	Rehabilitación del sistema de agua	Yerbabuena	90.0%	mar-16	may-16	92.7%	mar-16	may-16	960,144.00	FISM	960,144.00			889,817.13	FISM	889,817.13			SISTEMA	1.00
3	Rehabilitación del sistema de agua	El Zapote	100.0%	mar-16	may-16	100.0%	mar-16	may-16	337,652.00	FISM	337,652.00			337,651.92	FISM	337,651.92			SISTEMA	1.00
4	Construcción y Ampliación del sistema múltiple de agua potable "Santa María" Tancoyol 1ra. Etapa, Municipio de Jalpan de Serra	Tancoyol	0.0%	jul-16	nov-16	0.0%	jul-16	nov-16	3,500,000.00	FISM	3,500,000.00			-	FISM				SISTEMA	1.00
5	Olla de captación de agua pluvial	Soledad de Guadalupe	100.0%	may-16	jun-16	100.0%	may-16	jun-16	128,220.00	FISM	128,220.00			128,220.43	FISM	128,220.43			OLLA	1.00
6	Olla de captación de agua pluvial	Agua Amarga	100.0%	may-16	jul-16	100.0%	may-16	jul-16	100,442.00	FISM	100,442.00			100,441.95	FISM	100,441.95			OLLA	1.00
7	Olla de captación de agua pluvial	Fin del Llano	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	120,780.00	FISM	120,780.00			120,779.80	FISM	120,779.80			OLLA	1.00
8	Olla de captación de agua pluvial	Limón de la Peña	0.0%	nov-16	nov-16	0.0%	nov-16	nov-16	106,477.00	FISM	106,477.00				FISM				OLLA	1.00
9	Olla de captación de agua pluvial	Ojo de Agua de Tancoyol	0.0%	nov-16	nov-16	0.0%	nov-16	nov-16	119,081.00	FISM	119,081.00				FISM				OLLA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 5,647,117.00</b>		<b>\$ 5,647,117.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,576,911.23</b>		<b>\$ 1,576,911.23</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
10	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (1ra. Etapa) Valle Verde	Valle Verde	80.0%	ago-16	dic-16	101.5%	ago-16	dic-16	\$ 886,381.00	FISM	\$ 886,381.00			\$ 900,000.00	FISM	\$ 900,000.00			ML	280.00
11	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario Saucillo 3ra. Etapa	Saucillo	80.0%	ago-16	nov-16	31.6%	ago-16	nov-16	3,014,992.00	FISM	3,014,992.00			951,384.95	FISM	951,384.95			ML	1100.00
12	Colector sanitario en calle Sonora para beneficiar a las colonias: Colosio, Las Misiones, Puerto de San Nicolas, Las Auroras y Solidaridad	Col. Colosio, Col. Las Misiones, Col. Puerto de San Nicolas, Col. Las Auroras y Col. Solidaridad	100.0%	mar-16	may-16	100.0%	mar-16	may-16	450,000.00	FISM	450,000.00			449,999.03	FISM	449,999.03			ML	200.00
13	Rehabilitación de drenaje sanitario	Tancoyol	0.0%	jun-16	jul-16	0.0%	jun-16	jul-16	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				SISTEMA	1.00
14	Ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. Linda Vista	10.0%	nov-16	nov-16	0.0%	nov-16	nov-16	232,865.00	FISM	232,865.00				FISM				ML	155.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 4,634,238.00</b>		<b>\$ 4,634,238.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,301,383.98</b>		<b>\$ 2,301,383.98</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
15	Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1ra. Etapa	Tancoyol	70.0%	sep-16	dic-16	0.0%	sep-16	dic-16	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00			\$ -	FISM				ML	250.00
16	Construcción de andador 2da. Etapa Col. Las Terrazas	Col. Las Terrazas	80.0%	jul-16	sep-16	82.1%	jul-16	sep-16	397,748.00	FISM	397,748.00			326,598.12	FISM	326,598.12			ML	50.00
17	Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario	Zoyaplica	70.0%	sep-16	dic-16	0.0%	sep-16	dic-16	130,000.00	FISM	130,000.00			-	FISM				M2	1050.00
18	Construcción de pretil	Col. La Pedrera	100.0%	ago-16	oct-16	0.0%	ago-16	oct-16	339,810.00	FISM	339,810.00			-	FISM				M3	40.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,117,558.00</b>		<b>\$ 1,117,558.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 326,598.12</b>		<b>\$ 326,598.12</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
19	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Saldiveña	85.0%	ago-16	oct-16	0.0%	ago-16	oct-16	\$ 285,502.00	FISM	\$ 285,502.00			\$ -	FISM				ML	380.00
20	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Cruz	80.0%	sep-16	nov-16	0.0%	sep-16	nov-16	216,000.00	FISM	216,000.00			-	FISM				ML	145.00
21	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Ines	80.0%	sep-16	nov-16	0.0%	sep-16	nov-16	80,500.00	FISM	80,500.00			-	FISM				ML	55.00
22	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. La Presa	99.0%	may-16	jul-16	100.0%	may-16	jul-16	294,385.00	FISM	294,385.00			294,384.06	FISM	294,384.06			ML	250.00
23	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. El Coco	99.0%	may-16	jul-16	26.5%	may-16	jul-16	230,465.00	FISM	230,465.00			61,132.09	FISM	61,132.09			ML	150.00
24	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Piedras Anchas	99.0%	may-16	jul-16	29.2%	may-16	jul-16	570,406.00	FISM	570,406.00			166,363.30	FISM	166,363.30			ML	380.00
25	Rehabilitación de alumbrado público	Tancoyol	10.0%	sep-16	oct-16	99.4%	sep-16	oct-16	87,500.00	FISM	87,500.00			86,990.00	FISM	86,990.00			SERVICIO	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,764,758.00</b>		<b>\$ 1,764,758.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 608,869.45</b>		<b>\$ 608,869.45</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
26	Rehabilitación de dispensario medico	San Vicente	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	\$ 67,020.00	FISM	\$ 67,020.00			\$ 67,019.92	FISM	\$ 67,019.92			DISPENSARIO	1.00
27	Rehabilitación de dispensario medico	Piedras Anchas	100.0%	ago-16	sep-16	100.0%	ago-16	sep-16	69,996.00	FISM	69,996.00			69,995.99	FISM	69,995.99			DISPENSARIO	1.00
28	Rehabilitación de dispensario medico	Embocadero	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	70,000.00	FISM	70,000.00			70,000.04	FISM	70,000.04			DISPENSARIO	1.00
29	Rehabilitación de dispensario medico	Capulines	100.0%	ago-16	sep-16	100.0%	ago-16	sep-16	66,109.00	FISM	66,109.00			66,109.41	FISM	66,109.41			DISPENSARIO	1.00
30	Rehabilitación de dispensario medico	Guayabos de Jalpan	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	70,000.00	FISM	70,000.00			70,000.00	FISM	70,000.00			DISPENSARIO	1.00
31	Rehabilitación de dispensario medico 2da. Etapa	Guayabos de Jalpan	100.0%	ago-16	sep-16	100.0%	ago-16	sep-16	124,420.00	FISM	124,420.00			124,419.45	FISM	124,419.45			DISPENSARIO	1.00
32	Rehabilitación de dispensario medico	Moctezumas	100.0%	ago-16	sep-16	100.0%	ago-16	sep-16	70,000.00	FISM	70,000.00			69,999.97	FISM	69,999.97			DISPENSARIO	1.00
33	Rehabilitación de dispensario medico	Rancho Nuevo	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	70,000.00	FISM	70,000.00			69,999.83	FISM	69,999.83			DISPENSARIO	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 607,545.00</b>		<b>\$ 607,545.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 607,544.61</b>		<b>\$ 607,544.61</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
34	Techado en area de impartición de Educación Física	Zoyaplica	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	\$ 594,338.00	FISM	\$ 594,338.00			\$ 594,338.74	FISM	\$ 594,338.74			M2	576.00
35	Techado en area de impartición de Educación Física	El Lindero	100.0%	jun-16	jul-16	97.8%	jun-16	jul-16	737,105.00	FISM	737,105.00			720,780.55	FISM	720,780.55			M2	576.00
36	Mejoramiento de Escuela Primaria 20 de Noviembre mediante la construcción de muro perimetral	Valle Verde	100.0%	sep-16	oct-16	100.0%	sep-16	oct-16	19,335.00	FISM	19,335.00			19,334.15	FISM	19,334.15			M3	18.77
37	Mejoramiento de aula mediante la construcción de aplanados, cancelería, pintura e impermeabilizante en la Escuela Luis Donaldo Colosio	La Esperanza	100.0%	oct-16	nov-16	39.6%	oct-16	nov-16	75,946.00	FISM	75,946.00			30,079.13	FISM	30,079.13			AULA	1.00
38	Rehabilitación de baños en Escuela Telesecundaria "24 de Febrero"	Sabino Grande	50.0%	oct-16	nov-16	0.0%	oct-16	nov-16	99,140.00	FISM	99,140.00			-	FISM				LOTE	1.00
39	Rehabilitación de sanitarios en Escuela Primaria General "Narciso Mendoza"	El Madroño	80.0%	oct-16	nov-16	0.0%	oct-16	nov-16	75,725.00	FISM	75,725.00			-	FISM				OBRA	1.00
40	Suministro de materiales para la construcción de circulado perimetral en la Escuela Primaria "Jose Beda Olivera Olivera"	Los Charcos	60.0%	sep-16	oct-16	0.0%	sep-16	oct-16	24,000.00	FISM	24,000.00			-	FISM				LOTE	1.00
41	Rehabilitación de Albergue Escolar "Josefa Ortiz de Domínguez"	Tancoyol	80.0%	oct-16	nov-16	0.0%	oct-16	nov-16	99,434.00	FISM	99,434.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,725,023.00</b>		<b>\$ 1,725,023.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,364,532.57</b>		<b>\$ 1,364,532.57</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.  
**Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Noviembre del año 2016.**

Fecha: 30-nov-16

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
42	Construcción de vivienda digna	Carrizal de los Duran	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	\$ 28,000.00	FISM	\$ 28,000.00			\$ 28,000.00	FISM	\$ 28,000.00			VIVIENDAS	1.00
43	Construcción de vivienda digna	Soledad de Guadalupe	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
44	Construcción de vivienda digna	Valle Verde Col. San Martín	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
45	Construcción de vivienda digna	Valle Verde	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	224,000.00	FISM	224,000.00			224,000.00	FISM	224,000.00			VIVIENDAS	8.00
46	Construcción de vivienda digna	La Arenita	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
47	Construcción de vivienda digna	Limón de la Peña	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
48	Construcción de vivienda digna	Sauccillo	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	140,000.00	FISM	140,000.00			140,000.00	FISM	140,000.00			VIVIENDAS	5.00
49	Construcción de vivienda digna	Zoyaplica	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
50	Construcción de vivienda digna	El Rincón	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
51	Construcción de vivienda digna	El Tepamal	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
52	Construcción de vivienda digna	Espadañuela	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
53	Construcción de vivienda digna	Las Nuevas Flores	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
54	Construcción de vivienda digna	Los Jasso	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
55	Construcción de vivienda digna	Mesa del Peña	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
56	Construcción de vivienda digna	Mesa del Sauz	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
57	Construcción de vivienda digna	Ojo de Agua	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
58	Construcción de vivienda digna	Orilla del Plan	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
59	Construcción de vivienda digna	San Antonio	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
60	Construcción de vivienda digna	Tancoyol	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	196,000.00	FISM	196,000.00			196,000.00	FISM	196,000.00			VIVIENDAS	7.00
61	Construcción de vivienda digna	Barreales	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
62	Construcción de vivienda digna	El Alamo	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
63	Construcción de vivienda digna	El Madroño	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
64	Construcción de vivienda digna	Guayabos	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
65	Construcción de vivienda digna	Yerbabuena	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
66	Construcción de vivienda digna	Acatitlan del Rio	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
67	Construcción de vivienda digna	Agua Amarga	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
68	Construcción de vivienda digna	Agua Fria	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
69	Construcción de vivienda digna	Capulines	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
70	Construcción de vivienda digna	Carrera de Tancama	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
71	Construcción de vivienda digna	Carrizalito	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
72	Construcción de vivienda digna	El Lindero	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	224,000.00	FISM	224,000.00			224,000.00	FISM	224,000.00			VIVIENDAS	8.00
73	Construcción de vivienda digna	Embocadero	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
74	Construcción de vivienda digna	La Ceiba	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00



Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Noviembre del año 2016.

75	Construcción de vivienda digna	Mojonera de Osorio	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
76	Construcción de vivienda digna	Manzanillos	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
77	Construcción de vivienda digna	Moctezumas	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
78	Construcción de vivienda digna	Piedras Anchas	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
79	Construcción de vivienda digna	Puerto Hondo	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
80	Construcción de vivienda digna	Rincon de Pitzquntla	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
81	Construcción de vivienda digna	Rio Adentro	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
82	Construcción de vivienda digna	Saldivería	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	308,000.00	FISM	308,000.00			308,000.00	FISM	308,000.00			VIVIENDAS	11.00
83	Construcción de vivienda digna	Tierra Fría	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
84	Construcción de vivienda digna	Bo. El panteón	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
85	Construcción de vivienda digna	Bo. Alcantarillas	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
86	Construcción de vivienda digna	Bo. El Platanito	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
87	Construcción de vivienda digna	Bo. El Puente	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	140,000.00	FISM	140,000.00			140,000.00	FISM	140,000.00			VIVIENDAS	5.00
88	Construcción de vivienda digna	Col. Centro	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
89	Construcción de vivienda digna	Col. La Cruz	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
90	Construcción de vivienda digna	Col. Las Misiones	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
91	Construcción de vivienda digna	Col. Las Ortigas	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
92	Construcción de vivienda digna	Col. Puerto de San Nicolas	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
93	Construcción de vivienda digna	Col. Solidaridad	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
94	Construcción de vivienda digna	Jardines de la Sierra	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	32,836.00	FISM	32,836.00			32,836.00	FISM	32,836.00			VIVIENDAS	2.00
95	Construcción de vivienda digna	Tancama	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	168,000.00	FISM	168,000.00			168,000.00	FISM	168,000.00			VIVIENDAS	6.00
96	Construcción de vivienda digna	Col. San Jose	0.0%	nov-16	jul-16	0.0%	abr-16	jul-16	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				VIVIENDAS	2.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 4,236,836.00</b>		<b>\$ 4,236,836.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,036,836.00</b>		<b>\$ 4,036,836.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
97	Modernización y ampliación de camino Valle Verde-El Pochto- Carrizal de los Durán KM 0+000 al 12+700, subtramo a modernizar del km 1+300 al 3+020	Carrizal de los Duran	85.0%	ago-16	dic-16	101.3%	ago-16	dic-16	\$ 1,036,516.00	FISM	\$ 1,036,516.00			\$ 1,050,007.28	FISM	\$ 1,050,007.28			ML	200.00
98	Modernización y ampliación de camino E.C. km 29+365 (Zoyapilca-Rancho Nuevo) San Juan de los Durán km 0+000 al 2+300, subtramo a modernizar del km 0+000 al km 1+000	San Juan de los Duran	95.0%	ago-16	nov-16	103.1%	ago-16	nov-16	466,855.00	FISM	466,855.00			481,501.40	FISM	481,501.40			ML	100.00
99	Rehabilitación de camino y construcción de alcantarillas, ramo Sabino Grande-Limón de la Peña-Saucillo	Limón de la Peña	100.0%	ago-16	oct-16	0.0%	ago-16	oct-16	259,253.00	FISM	259,253.00			-	FISM				ML	350.00
100	Construcción de rampas de concreto	Mesa del Sauz	100.0%	jun-16	jul-16	30.0%	jun-16	jul-16	238,968.00	FISM	238,968.00			71,690.35	FISM	71,690.35			M2	477.94
101	Construcción de rampas de concreto	El Naranjo	100.0%	jun-16	jul-16	30.0%	jun-16	jul-16	238,968.00	FISM	238,968.00			71,690.35	FISM	71,690.35			M2	477.94
102	Construcción de rampas de concreto	Petzcola	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	231,063.00	FISM	231,063.00			231,062.42	FISM	231,062.42			M2	462.13
103	Rehabilitación de camino El Madroño-La Arena	La Arena	70.0%	jul-16	sep-16	12.1%	jul-16	sep-16	150,000.00	FISM	150,000.00			18,200.36	FISM	18,200.36			ML	200.00
104	Rehabilitación de camino y construcción de alcantarillas, Agua Fria- Agua Amarga	Agua Fria	0.0%	jul-16	sep-16	0.0%	jul-16	sep-16	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				ML	200.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 2,771,623.00</b>		<b>\$ 2,771,623.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,924,152.16</b>		<b>\$ 1,924,152.16</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
105	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	San Juan de los Duran	0.0%	jun-16	jul-16	0.0%	jun-16	jul-16	\$ 51,000.00	FISM	\$ 51,000.00			\$ -	FISM				HUERTOS	5.00
106	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	San Vicente	0.0%	jun-16	ago-16	0.0%	jun-16	ago-16	51,000.00	FISM	51,000.00			-	FISM				HUERTOS	5.00
107	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	Manzanillos	0.0%	jul-16	ago-16	0.0%	jul-16	ago-16	51,000.00	FISM	51,000.00			-	FISM				HUERTOS	5.00
108	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	Tancoyol	0.0%	jun-16	ago-16	0.0%	jun-16	ago-16	51,000.00	FISM	51,000.00			-	FISM				HUERTOS	5.00
109	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	Valle Verde	0.0%	jun-16	jul-16	0.0%	jun-16	jul-16	51,000.00	FISM	51,000.00			-	FISM				HUERTOS	5.00
110	Huertos comunitarios	La Cercada	100.0%	jun-16	ago-16	100.0%	jun-16	ago-16	15,000.00	FISM	15,000.00			14,999.99	FISM	14,999.99			HUERTOS	7.00
111	Sistema de riego tecnificado	Saldiveña	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	60,458.00	FISM	60,458.00			60,458.00	FISM	60,458.00			SISTEMA	1.00
112	Sistema de riego tecnificado	El Lindero	100.0%	ago-16	dic-16	100.0%	ago-16	dic-16	74,542.00	FISM	74,542.00			74,542.00	FISM	74,542.00			SISTEMA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 405,000.00</b>		<b>\$ 405,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 149,999.99</b>		<b>\$ 149,999.99</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
113	Gastos indirectos	Jalpan de Serra	100.0%	mar-16	dic-16	100.0%	mar-16	dic-16	\$ 635,200.00	FISM	\$ 635,200.00			\$ 635,200.00	FISM	\$ 635,200.00			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>635,200.00</b>		<b>635,200.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>635,200.00</b>		<b>635,200.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
114	Desarrollo institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	0.0%	jul-16	nov-16	0.0%	jul-16	nov-16	\$ 480,500.00	FISM	\$ 480,500.00			\$ -	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									480,500.00		480,500.00	-	-	-		-	-	-		

Programa: CDI			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: PROII			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
115	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (1ra. Etapa), para beneficiar a la localidad de Valle Verde, en el municipio de Jalpan de Serra.	Valle Verde	80.0%	abr-16	ago-16	66.4%	abr-16	ago-16	\$ 6,374,112.00	CDI	\$ 5,104,815.83	\$ 382,916.16	\$ 886,380.01	\$ 4,230,275.43	CDI	\$ 3,384,220.35	\$ 382,916.16	\$ 463,138.92	OBRA	1.00
116	Modernización y ampliación de camino E.C. km. 29+365 (Zoyapilca-Rancho Nuevo) San Juan de los Duran, Tramo del km 0+000 al km 2+300, subtramo a modernizar del km 0+000 al km 1+000	San Juan de los Duran	95.0%	abr-16	sep-16	89.2%	abr-16	sep-16	3,040,075.64	CDI	2,402,352.29	170,868.77	466,854.58	2,712,856.01	CDI	2,170,284.81	170,868.77	371,702.43	OBRA	1.00
117	Modernización y ampliación de camino Valle Verde-El Pocito-Carrizal de los Duran tramo del km 0+000 al km 12+700, subtramo a modernizar del km 1+300 al km 3+020	Carrizal de los Duran	85.0%	abr-16	sep-16	73.4%	abr-16	sep-16	8,417,270.43	CDI	6,908,104.12	472,650.99	1,036,515.32	6,181,691.60	CDI	4,945,353.27	472,650.99	763,687.34	OBRA	1.00
118	Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y de saneamiento para beneficiar a la localidad de la Mesa del Pino, en el Municipio de Jalpan de Serra	Mesa del Pino	80.0%	abr-16	ago-16	30.0%	abr-16	ago-16	591,015.24	CDI	472,812.19	59,101.52	59,101.53	177,304.57	CDI	141,843.65	17,730.46	17,730.46	OBRA	1.00
119	Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y de saneamiento para beneficiar a la localidad del Cañon, en el Municipio de Jalpan de Serra	El Cañon	80.0%	abr-16	ago-16	30.0%	abr-16	ago-16	595,632.95	CDI	476,506.36	59,563.30	59,563.29	178,689.89	CDI	142,951.91	17,868.99	17,868.99	OBRA	1.00
120	Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y de saneamiento para beneficiar a la localidad de El Pocito, en el Municipio de Jalpan de Serra	El Pocito	80.0%	abr-16	ago-16	30.0%	abr-16	ago-16	893,446.58	CDI	714,757.26	89,344.66	89,344.66	268,033.97	CDI	214,427.17	26,803.40	26,803.40	OBRA	1.00
121	Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y de saneamiento para beneficiar a la localidad de Zoyapilca, en el Municipio de Jalpan de Serra	Zoyapilca	95.0%	abr-16	sep-16	58.3%	abr-16	sep-16	1,685,202.47	CDI	1,466,126.15	50,556.08	168,520.24	982,380.86	CDI	785,904.70	50,556.08	145,920.08	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 21,596,755.31		\$ 17,545,474.20	\$ 1,285,001.48	\$ 2,766,279.63	\$ 14,731,232.33		\$ 11,784,985.86	\$ 1,139,394.85	\$ 1,806,851.62		

Programa: FAM BASICA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
122	Construcción de cancha de usos múltiples con pasto sintético y techumbre en Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	Col. Puerto de San Nicolas	100.0%	may-16	dic-16	93.5%	may-16	dic-16	\$ 1,560,000.00	FAM BASICA		\$ 1,560,000.00		\$ 1,458,736.75	FAM BASICA		\$ 1,458,736.75		OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									1,560,000.00		-	1,560,000.00	-	1,458,736.75		-	1,458,736.75	-		

Programa: AFEF			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
123	Construcción de rampas de concreto	El Limoncito	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	\$ 239,007.23	AFEF		\$ 239,007.23		\$ 239,007.24	AFEF		\$ 239,007.24		OBRA	1.00
124	Construcción de rampas de concreto	Los Charcos	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	239,007.23	AFEF		239,007.23		239,007.24	AFEF		239,007.24		OBRA	1.00
125	Construcción de rampas de concreto	Loma Delgada	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	239,007.23	AFEF		239,007.23		239,007.24	AFEF		239,007.24		OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 717,021.69	\$ -		\$ 717,021.69	\$ -	\$ 717,021.72	\$ -	\$ 717,021.72	\$ -			

Programa: Programas Regionales			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: Ramo 23 Federal			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
126	Construcción de pavimento con piedra bola ahogada en mortero y red de drenaje en Calle Sonora	Col. Puerto de San Nicolas	20.0%	oct-16	ene-17	0.0%	oct-16	ene-17	\$ 1,000,000.00	Programas Regionales	\$ 1,000,000.00			\$ -	Programas Regionales				OBRA	1.00
127	Construcción de pavimento piedra bola ahogada en mortero en calles Michoacán y 24 de Febrero	Col. Solidaridad	20.0%	oct-16	ene-17	0.0%	oct-16	ene-17	2,000,000.00	Programas Regionales	2,000,000.00			-	Programas Regionales				OBRA	1.00
128	Construcción de pavimento de piedra bola ahogada en mortero y red de drenaje y agua potable	Col. El Panteón	20.0%	oct-16	ene-17	0.0%	oct-16	ene-17	834,000.00	Programas Regionales	834,000.00			-	Programas Regionales				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 3,834,000.00		\$ 3,834,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: ISN EMPRESA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
129	Construcción de circulado perimetral en la Unidad Deportiva Amando Montero	Jalpan	100.0%	ago-16	sep-16	68.7%	ago-16	sep-16	\$ 1,285,196.76	ISN EMPRESA		\$ 1,285,196.76		\$ 882,455.41	ISN EMPRESA		\$ 882,455.41		OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 1,285,196.76		\$ -	\$ 1,285,196.76	\$ -	\$ 882,455.41	\$ -	\$ 882,455.41	\$ -			

Programa: FISE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
130	Construcción de 1ra. Etapa sistema de agua potable Carrizalito-Los Jasso	Carrizalito	55.0%	ago-16	dic-16	18.8%	ago-16	dic-16	\$ 5,280,920.46	FISE		\$ 5,280,920.46		\$ 992,902.64	FISE		\$ 992,902.64		OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 5,280,920.46		\$ -	\$ 5,280,920.46	\$ -	\$ 992,902.64	\$ -	\$ 992,902.64	\$ -			

Programa: FORTALECIMIENTO FINANCIERO			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
131	Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela, 1ra. Etapa	Tancoyol	5.0%	oct-16	feb-17	0.0%	oct-16	feb-17	\$ 996,478.37	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	\$ 996,478.37			\$ -	FORTALECIMIENTO FINANCIERO				OBRA	1.00
132	Construcción de modulo de administración y servicio sanitario en unidad deportiva el volcan	Col. Luis Donaldo Colosio	0.0%	nov-16	mar-17	0.0%	nov-16	mar-17	1,658,196.85	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1,658,196.85				FORTALECIMIENTO FINANCIERO				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 2,654,675.22		\$ 2,654,675.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		



Programa: PRODERMAGICO			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
133	Construcción de malecón Río Adentro en Jalpan, Pueblo Magico	Jalpan de Serra	0.0%	oct-16	dic-16	0.0%	oct-16	dic-16	\$ 10,744,752.72	PRODERMAGICO	\$ 10,744,752.72			\$ -	PRODERMAGICO				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 10,744,752.72		\$ 10,744,752.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES 2015			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS				
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO																	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Unidad	Aprob.	
134	Becas educativas	Villas Jalpan	100.0%	sep-16	oct-16	0.0%	sep-16	oct-16	\$ 260,000.00	3 X 1	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
135	Becas educativas	Valle Verde	100.0%	sep-16	oct-16	0.0%	sep-16	oct-16	150,000.00	3 X 1	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
136	Becas educativas	Jalpan de Serra.-5519	100.0%	sep-16	oct-16	0.0%	sep-16	oct-16	260,000.00	3 X 1	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
137	Becas educativas	Jalpan de Serra.-5515	100.0%	sep-16	oct-16	0.0%	sep-16	oct-16	180,000.00	3 X 1	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
138	Becas educativas	Tancoyol	100.0%	sep-16	oct-16	0.0%	sep-16	oct-16	150,000.00	3 X 1	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
139	Ampliación de red de agua potable	El Embocadero	70.0%	sep-16	nov-16	16.9%	sep-16	nov-16	1,100,000.00	3 X 1	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	185,416.72	3 X 1				185,416.72		OBRA	1.00
140	Construcción de barda perimetral 1era. etapa, en Escuela Normal del Estado de Queretaro, Unidad Jalpan	Jalpan de Serra	75.0%	sep-16	dic-16	33.5%	sep-16	dic-16	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	335,285.62	3 X 1				85,416.07	249,869.55	OBRA	1.00
141	Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1era. etapa	Tancoyol	70.0%	sep-16	dic-16	0.0%	sep-16	dic-16	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
142	Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario	Zoyaplica	70.0%	sep-16	dic-16	0.0%	sep-16	dic-16	517,000.00	3 X 1	129,250.00	129,250.00	129,250.00	129,250.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
143	Construcción de baños en espacio de usos múltiples	Saucillo	80.0%	sep-16	dic-16	0.0%	sep-16	dic-16	200,000.00	3 X 1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
144	Urbanización de calles con empedrado empacado con mortero	Valle Verde	85.0%	sep-16	dic-16	0.0%	sep-16	dic-16	800,000.00	3 X 1	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
145	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Inés	80.0%	sep-16	nov-16	0.0%	sep-16	nov-16	321,977.96	3 X 1	80,494.49	80,494.49	80,494.49	80,494.49	-	3 X 1						OBRA	1.00
146	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. La Cruz Blanca (Movimiento Social)	80.0%	sep-16	nov-16	0.0%	sep-16	nov-16	780,490.20	3 X 1	195,122.55	195,122.55	195,122.55	195,122.55	-	3 X 1						OBRA	1.00
147	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Modelo Fraccionamiento (Santa Cruz)	80.0%	sep-16	nov-16	0.0%	sep-16	nov-16	863,560.48	3 X 1	215,890.12	215,890.12	215,890.12	215,890.12	-	3 X 1						OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									7,583,028.64		1,895,757.16	1,895,757.16	1,895,757.16	1,895,757.16	520,702.34					270,832.79	249,869.55		

Programa: PET			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
148	Piso Firme	Saucillo	0.0%	oct-16	dic-16	0.0%	oct-16	dic-16	\$ 345,618.00	PET	\$ 345,618.00			\$ -	PET				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 345,618.00		\$ 345,618.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: CONVENIOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS			
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO																
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Unidad	Aprob.
149	Convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08	Varias Localidades	88.0%	jun-16	dic-16	88.0%	jun-16	dic-16	1,441,191.00	IVEQ				1,441,191.00	1,268,248.08	IVEQ				1,268,248.08	VIVIENDA	150.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									1,441,191.00	IVEQ	-	-	-	1,441,191.00	1,268,248.08	IVEQ	-	-	-	1,268,248.08		

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
150	Construcción de red de agua potable	Limón de la Peña	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	\$ 546,307.00	FISM	\$ 546,307.00			\$ 546,307.12	FISM	\$ 546,307.12			SISTEMA/ AGUA	1.00
151	Construcción de red de agua potable	El Zapote	100.0%	may-15	ago-15	100.0%	may-15	ago-15	528,862.00	FISM	528,862.00			528,861.44	FISM	528,861.44			SISTEMA/ AGUA	1.00
152	Rehabilitación de sistemas de agua potable	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	305,466.00	FISM	305,466.00			305,466.28	FISM	305,466.28			OBRA	1.00
153	Construcción de línea de conducción y tanque de distribución	La Ceiba	100.0%	mar-16	jun-16	99.5%	mar-16	jun-16	1,560,000.00	FISM	1,560,000.00			1,551,896.75	FISM	1,551,896.75			SISTEMA/ AGUA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 2,940,635.00</b>		<b>\$ 2,940,635.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,932,531.59</b>		<b>\$ 2,932,531.59</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
154	Construcción de red de drenaje 2da. Etapa	El Lindero	100.0%	may-15	ago-15	100.0%	may-15	ago-15	\$ 1,698,125.00	FISM	\$ 1,698,125.00			\$ 1,698,125.00	FISM	\$ 1,698,125.00			RED DE DRENAJE	1.00
155	Construcción, rehabilitación y ampliación de red de drenaje	Sauccillo	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	984,210.00	FISM	984,210.00			984,210.46	FISM	984,210.46			RED DE DRENAJE	1.00
156	Construcción de red de drenaje	Valle Verde	100.0%	abr-15	ago-15	100.0%	abr-15	ago-15	595,438.00	FISM	595,438.00			595,438.29	FISM	595,438.29			RED DE DRENAJE	1.00
157	Ampliación de red de drenaje sanitario	Tancoyol	100.0%	ene-16	may-16	100.0%	ene-16	may-16	1,550,223.00	FISM	1,550,223.00			1,550,222.46	FISM	1,550,222.46			RED DE DRENAJE	1.00
158	Colector sanitario en calle Sonora para beneficiar a las colonias: Colosio, Las Misiones, Puerto de San Nicolas, Las Auroras y Solidaridad	Col. Colosio	100.0%	feb-16	dic-16	100.0%	feb-16	dic-16	141,882.00	FISM	141,882.00			141,881.92	FISM	141,881.92			COLECTOR	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 4,969,878.00</b>		<b>\$ 4,969,878.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,969,878.13</b>		<b>\$ 4,969,878.13</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
159	Urbanización de calle en el Embocadero	El Embocadero	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	\$ 243,251.00	FISM	\$ 243,251.00			\$ 243,250.79	FISM	\$ 243,250.79			M2	1321.49
160	Muro de contención en las Terrazas	Jalpan de Serra	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	304,377.00	FISM	304,377.00			304,376.83	FISM	304,376.83			M3	393.47
161	Urbanización de calle principal en el Sauccillo	Sauccillo	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	244,321.00	FISM	244,321.00			244,320.53	FISM	244,320.53			M2	1919.59
162	Urbanización de calle principal en Valle Verde	Valle Verde	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	250,000.00	FISM	250,000.00			249,999.99	FISM	249,999.99			M2	1919.59
163	Construcción de empedrado de piedra bola ahogada con mortero 2da. Etapa, Tancoyol	Tancoyol	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	158,174.00	FISM	158,174.00			158,174.20	FISM	158,174.20			M2	934.24
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,200,123.00</b>		<b>\$ 1,200,123.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,200,122.34</b>		<b>\$ 1,200,122.34</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.  
**Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Noviembre del año 2016.**

Fecha: 30-nov-16

Programa: ELECTRIFICACION RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
164	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Tancoyol	100.0%	mar-15	jun-15	100.0%	mar-15	jun-15	\$ 328,048.00	FISM	\$ 328,048.00			\$ 328,048.31	FISM	\$ 328,048.31			RED/ELECTRICA	1.00
165	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Los Jasso	100.0%	mar-15	jul-15	100.0%	mar-15	jul-15	558,288.00	FISM	558,288.00			558,288.10	FISM	558,288.10			RED/ELECTRICA	1.00
166	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Carrizal de los Duran	100.0%	abr-15	jun-15	100.0%	abr-15	jun-15	150,000.00	FISM	150,000.00			150,000.00	FISM	150,000.00			RED/ELECTRICA	1.00
167	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Carrizal de los Sanchez	100.0%	mar-15	jun-15	100.0%	mar-15	jun-15	295,630.00	FISM	295,630.00			295,629.13	FISM	295,629.13			RED/ELECTRICA	1.00
168	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	El Lindero	100.0%	mar-15	may-15	100.0%	mar-15	may-15	248,103.00	FISM	248,103.00			248,102.73	FISM	248,102.73			RED/ELECTRICA	1.00
169	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Santa Ines, Jalpan	100.0%	abr-15	jul-15	100.0%	abr-15	jul-15	149,255.00	FISM	149,255.00			149,255.13	FISM	149,255.13			RED/ELECTRICA	1.00
170	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	El Saucito	100.0%	mar-15	may-15	100.0%	mar-15	may-15	149,349.00	FISM	149,349.00			149,349.37	FISM	149,349.37			RED/ELECTRICA	1.00
171	Rehabilitación de alumbrado publico	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	85,688.00	FISM	85,688.00			85,688.00	FISM	85,688.00			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 1,964,361.00	\$ -	\$ 1,964,361.00	\$ -	\$ -	\$ 1,964,360.77	\$ -	\$ 1,964,360.77	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
172	Rehabilitación de dispensarios medicos	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	\$ 700,000.00	FISM	\$ 700,000.00			\$ 700,000.05	FISM	\$ 700,000.05			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									700,000.00		700,000.00	-	-	700,000.05		700,000.05	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
173	Aula de medios	Agua fría	100.0%	jul-15	sep-15	100.0%	jul-15	sep-15	\$ 1,296,755.00	FISM	\$ 1,296,755.00			\$ 1,296,755.00	FISM	\$ 1,296,755.00			AULA	1.00
174	Mantenimiento a escuelas primarias	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	286,012.00	FISM	286,012.00			286,012.38	FISM	286,012.38			OBRA	1.00
175	Rehabilitación de cocina en albergue rural	Tancoyol	100.0%	abr-15	jul-15	100.0%	abr-15	jul-15	497,791.00	FISM	497,791.00			497,791.09	FISM	497,791.09			OBRA	1.00
176	Rehabilitación de sanitarios en telesecundaria	Laguna de Pitzquinta	100.0%	ene-15	abr-15	100.0%	ene-15	abr-15	150,003.00	FISM	150,003.00			150,003.25	FISM	150,003.25			OBRA	1.00
177	Construcción de dren pluvial en telesecundaria	Valle Verde	100.0%	jul-15	sep-15	100.0%	jul-15	sep-15	798,645.00	FISM	798,645.00			798,644.50	FISM	798,644.50			OBRA	1.00
178	Barda perimetral y muro de contención en Escuela Primaria Niños Heroes	Saldivería	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	247,796.00	FISM	247,796.00			247,796.19	FISM	247,796.19			M2	174.00
179	Construcción de comedor escolar en Escuela Telesecundaria	Zoyapilca	100.0%	jul-15	sep-15	100.0%	jul-15	sep-15	597,541.00	FISM	597,541.00			597,541.00	FISM	597,541.00			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 3,874,543.00		\$ 3,874,543.00	\$ -	\$ -	\$ 3,874,543.41		\$ 3,874,543.41	\$ -	\$ -		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
180	Construcción de vivienda digna	Varias localidades	100.0%	ene-16	mar-16	100.0%	ene-16	mar-16	\$ 950,590.00	FISM	\$ 950,590.00			\$ 950,589.49	FISM	\$ 950,589.49			VIVIENDA	6.00
181	Cuarto adicional	Varias localidades	100.0%	ene-15	dic-15	100.0%	ene-15	dic-15	33,305.00	FISM	33,305.00			33,304.97	FISM	33,304.97			CUARTO	1.00
182	Construcción de baños dignos	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	1,200,018.00	FISM	1,200,018.00			1,200,018.15	FISM	1,200,018.15			BAÑOS	40.00
183	Piso firme	Varias localidades	100.0%	ene-16	feb-16	100.0%	ene-16	feb-16	27,500.00	FISM	27,500.00			27,499.96	FISM	27,499.96			M2	125.00
184	Construcción de muro firme	Varias localidades	100.0%	ene-16	feb-16	100.0%	ene-16	feb-16	85,000.00	FISM	85,000.00			84,999.97	FISM	84,999.97			VIVIENDA	4.00
185	Techo firme de concreto	Varias localidades	100.0%	jun-15	sep-15	100.0%	jun-15	sep-15	64,647.00	FISM	64,647.00			64,647.17	FISM	64,647.17			M2	134.68
186	Instalación de techo de lamina de fibrocemento	Varias localidades	100.0%	jun-15	sep-15	100.0%	jun-15	sep-15	1,332,296.00	FISM	1,332,296.00			1,332,295.11	FISM	1,332,295.11			OBRA	150.00
187	Mejoramiento de vivienda	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	651,450.00	FISM	651,450.00			651,449.36	FISM	651,449.36			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 4,344,806.00</b>		<b>\$ 4,344,806.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,344,804.18</b>		<b>\$ 4,344,804.18</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
188	Construcción de rampas de concreto	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	\$ 290,855.00	FISM	\$ 290,855.00			\$ 290,854.82	FISM	\$ 290,854.82			OBRA	1.00
189	Reconstrucción camino maila a petzcola km 1+245 a km 1+300	Petzcola	100.0%	ago-15	sep-15	100.0%	ago-15	sep-15	41,829.00	FISM	41,829.00			41,829.00	FISM	41,829.00			OBRA	1.00
190	Pavimentación de calle en la localidad de sabino chico ubicado a un costado de la cancha de usos múltiples	Sabino Chico	100.0%	ago-15	sep-15	100.0%	ago-15	sep-15	41,829.00	FISM	41,829.00			41,829.00	FISM	41,829.00			OBRA	1.00
191	Reconstrucción de camino Purísima a Agua Fria KM 3+250 A KM 3+305	Agua Fria	100.0%	ago-15	dic-15	100.0%	ago-15	dic-15	41,829.00	FISM	41,829.00			41,829.00	FISM	41,829.00			OBRA	1.00
192	Reconstrucción de camino Jalpan de Serra a Manzanillos km 1+466 a km 1+521	Manzanillos	100.0%	ago-15	dic-15	100.0%	ago-15	dic-15	41,829.00	FISM	41,829.00			41,829.00	FISM	41,829.00			OBRA	1.00
193	Reconstrucción de camino Embocadero-Madroño del Km 1+422 a km 1+477	Madroño	100.0%	ago-15	dic-15	100.0%	ago-15	dic-15	41,829.00	FISM	41,829.00			41,829.00	FISM	41,829.00			OBRA	1.00
194	Rehabilitación de caminos	Varias localidades	100.0%	abr-15	sep-15	100.0%	abr-15	sep-15	597,117.00	FISM	597,117.00			597,117.45	FISM	597,117.45			OBRA	1.00
195	Rehabilitación de camino a Teocho	Teocho	100.0%	dic-15	ene-16	100.0%	dic-15	ene-16	300,000.00	FISM	300,000.00			299,999.89	FISM	299,999.89			OBRA	1.00
196	Rehabilitación de camino a Ojo de Agua de Lindero	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	dic-15	ene-16	100.0%	dic-15	ene-16	240,000.00	FISM	240,000.00			239,999.42	FISM	239,999.42			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,637,117.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,637,117.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,637,116.58</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,637,116.58</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
197	Rehabilitación de olla con geomembrana	Espadañuela	100.0%	may-15	jul-15	100.0%	may-15	jul-15	\$ 94,947.00	FISM	\$ 94,947.00			\$ 94,946.76	FISM	\$ 94,946.76			OLLA	1.00
198	Rehabilitación de olla con geomembrana	Zoyapica	100.0%	jun-15	dic-15	100.0%	jun-15	dic-15	94,908.00	FISM	94,908.00			94,908.33	FISM	94,908.33			OLLA	1.00
199	Desazolve de bordos	Varias localidades	100.0%	jun-15	jul-15	100.0%	jun-15	jul-15	114,639.00	FISM	114,639.00			114,639.15	FISM	114,639.15			OBRA	1.00
200	Huerto comunitario	El Refugio	100.0%	ene-16	mar-16	100.0%	ene-16	mar-16	36,193.00	FISM	36,193.00			36,193.00	FISM	36,193.00			HUERTO	1.00
201	Huerto comunitario	Saldivería	100.0%	ene-16	mar-16	100.0%	ene-16	mar-16	36,193.00	FISM	36,193.00			36,193.00	FISM	36,193.00			HUERTO	1.00
202	Huerto comunitario	Orilla del Plan	100.0%	ene-16	mar-16	100.0%	ene-16	mar-16	36,193.00	FISM	36,193.00			36,193.00	FISM	36,193.00			HUERTO	1.00
203	Huerto comunitario	La Ciénega	100.0%	ene-16	mar-16	100.0%	ene-16	mar-16	36,194.00	FISM	36,194.00			36,194.00	FISM	36,194.00			HUERTO	1.00
204	Mejoramiento para huerto de traspatio	Varias localidades	100.0%	may-15	jul-15	100.0%	may-15	jul-15	60,000.00	FISM	60,000.00			60,000.00	FISM	60,000.00			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 509,267.00		\$ 509,267.00	\$ -	\$ -	\$ 509,267.24		\$ 509,267.24	\$ -	\$ -		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
205	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	100.0%	ene-15	feb-16	100.0%	ene-15	feb-16	\$ 699,181.00	FISM	\$ 699,181.00			\$ 699,180.58	FISM	\$ 699,180.58			ACCION	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 699,181.00		\$ 699,181.00	\$ -	\$ -	\$ 699,180.58		\$ 699,180.58	\$ -	\$ -		

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
206	Desarrollo Institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	100.0%	ene-15	dic-15	100.0%	ene-15	dic-15	\$ 466,121.00	FISM	\$ 466,121.00			\$ 466,121.00	FISM	\$ 466,121.00			ACCION	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 466,121.00		\$ 466,121.00	\$ -	\$ -	\$ 466,121.00		\$ 466,121.00	\$ -	\$ -		

Programa: FONDO DE APOYO AL MIGRANTE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Part.	Otros	Total	Fondo	Federal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
207	Apoyo al Mejoramiento de Vivienda Digna	Varias Localidades	100.0%	dic-15	dic-15	100.0%	dic-15	dic-15	\$ 296,000.00	APOYO AL MIGRANTE	\$ 296,000.00			\$ 296,000.00	APOYO AL MIGRANTE	\$ 296,000.00			ACIONES	78.00
208	Proyectos Productivos	Varias Localidades	100.0%	dic-15	dic-15	100.0%	dic-15	dic-15	557,419.00	APOYO AL MIGRANTE	557,419.00			557,419.00	APOYO AL MIGRANTE	557,419.00			ACIONES	95.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 853,419.00		\$ 853,419.00	\$ -	\$ -	\$ 853,419.00	\$ -	\$ 853,419.00	\$ -	\$ -		

**COMENTARIOS Y ACLARACIONES**

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

De acuerdo al oficio No. DDUOP/137/2016, la estructura financiera y de localidades para las obras de Construcción de vivienda digna, Construcción de muro firme y Piso firme, Varias localidades del FISM 2015, son las siguientes:

**Construcción de vivienda digna, Varias Localidades.**

Comunidad	Monto
Camino a capulines	\$ 158,431.73
El Lindero	\$ 475,295.19
Las Terrazas	\$ 316,863.46
<b>Total</b>	<b>\$ 950,590.38</b>

**Piso firme, Varias localidades.**

Comunidad	Monto
Teocho	\$ 6,348.34
Acatitlán del río	\$ 15,063.29
Soledad de Guadalupe	\$ 6,088.34
<b>Total</b>	<b>\$ 27,499.97</b>

**Construcción de muro firme, Varias localidades.**

Comunidad	Monto
Acatitlán del río	\$ 16,318.56
Teocho	\$ 68,675.90
<b>Total</b>	<b>\$ 84,994.46</b>

Con autorización del H. Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de Cabildo No. 32 celebrada el día 29 de Septiembre de 2016, se hacen ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Municipio, en donde se reclasifica la acción denominada Sustitución de luminarias para Alumbrado Público, Jalpan de Serra ODM a Otros Arrendamientos, Presidencia.

Para las Obras Ampliación de red de drenaje, El Embocadero, Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1ra. Etapa, Tancoyol, Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario, Zoyapilca, Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Col. Santa Ines y Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Col. La Santa Cruz, son obras que se tienen en combinación de recursos con el Programa 3 X 1 para migrantes, por lo tanto la parte Municipal se hará con cargo al FISM, mismo en donde se estará haciendo el registro contable del gasto, por lo que no se concidera que se este duplicando tanto en un programa como en otro.

Para el convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08 firmado por el Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro y el Municipio de Jalpan de Serra, tiene como objeto establecer las bases para la colaboración y participación de las partes, para la construcción de 150 acciones, por lo que el dinero que se vea reflejado en el ejercicio corresponde a las aportaciones realizadas por los beneficiarios al IVEQ.

Para las obras de Construcción de vivienda digna en Carrizal de los Duran, Soledad de Guadalupe, Valle Verde Col. San Martín, Valle Verde, La Arenita, Limón de la Peña, Saucillo, Zoyapilca, El Rincón, El Tepamal, Espadañuela, Las Nuevas Flores, Los Jasso, Mesa del Pino, Mesa del Sauz, Ojo de Agua de Tancoyol, Orilla del Plan, San Antonio Tancoyol, Tancoyol, Barreales, El Alamo, El Madroño, Guayabos de Jalpan, Yerbabuena, Acatitlan del Río, Agua Amarga, Agua Fria, Capulines, Carrera de Tancama, Carrizalito, El Lindero, Embocadero, La Ceiba, Mohonera de Osorio, Manzanillos, Moctezumas, Piedras Anchas, Puerto Hondo, Rincón de Pitzquintla, Río Adentro, Saldiveña, Tierra Fria, Bo. El Panteón, Bo. Alcantarillas, Bo. El Platanito, Bo. El Puente, Col. Centro, Col. La Cruz, Col. Las Misiones, Col. Ortigas, Col. Puerto de San Nicolas, Col. Solidaridad, Jardines de la Sierra y Tancama, corresponden a la aportación municipal FISM que se tiene con el convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08, en donde la institución ejecutora es el Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro, por lo tanto el avance físico corresponde unicamente a la aportación realizada.

**ING. LUIS GUSTAVO PRIETO BALEON**  
**DIRECTOR DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**RUBRICA**