



**Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.**  
**Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de abril del año 2017.**

Fecha: **30-abr-17**

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Ampliación de sistema múltiple de agua potable Santa María Tancoyol 2da. Etapa	Soledad de Guadalupe	0.0%	jun-17	dic-17	0.0%	jun-17	dic-17	\$ 4,623,418.00	FISM	\$ 4,623,418.00			\$ -	FISM				KM	2.32
2	Terminación de sistema múltiple de agua potable La Yerbabuena	Barreales	15.0%	ene-17	may-17	62.4%	ene-17	may-17	400,000.00	FISM	400,000.00			249,530.33	FISM	249,530.33			SISTEMA	1.00
3	Ampliación de la red de agua potable	Col. La Cruz	0.0%	may-17	jul-17	0.0%	may-17	jul-17	228,177.00	FISM	228,177.00			-	FISM				ML	325.00
4	Rehabilitación de la red de agua potable	Col. Ortigas	0.0%	jun-17	ago-17	0.0%	jun-17	ago-17	54,600.00	FISM	54,600.00			-	FISM				ML	78.00
5	Rehabilitación de la red de agua potable en Calle 1ro. de Mayo	Col. El Panteón	0.0%	may-17	jul-17	0.0%	may-17	jul-17	120,900.00	FISM	120,900.00			-	FISM				ML	170.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 5,427,095.00</b>		<b>\$ 5,427,095.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 249,530.33</b>		<b>\$ 249,530.33</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: DRENAJE Y LETRINA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
6	Construcción de colector sanitario en Calle Albertina Pedraza	Col. El Coco	0.0%	jun-17	ago-17	0.0%	jun-17	ago-17	\$ 740,705.00	FISM	\$ 740,705.00			\$ -	FISM				ML	227.00
7	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Calle Teresa Menéndez	Col. El Puente	0.0%	jun-17	ago-17	0.0%	jun-17	ago-17	249,295.00	FISM	249,295.00			-	FISM				ML	76.00
8	Ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. La Cruz	0.0%	may-17	sep-17	0.0%	may-17	sep-17	3,570,448.00	FISM	3,570,448.00			-	FISM				ML	1116.00
9	Rehabilitación de red de drenaje sanitario	Col. Ortigas	0.0%	jun-17	ago-17	0.0%	jun-17	ago-17	296,940.00	FISM	296,940.00			-	FISM				ML	84.00
10	Rehabilitación de colector sanitario en Calle 1ro. de mayo	Col. El Panteón	0.0%	may-17	jul-17	0.0%	may-17	jul-17	640,000.00	FISM	640,000.00			-	FISM				ML	186.00
11	Ampliación de la red de drenaje sanitario en la Calle Santa Teresa del Niño de Jesús	Col. Santa Cruz	0.0%	may-17	jul-17	0.0%	may-17	jul-17	719,937.00	FISM	719,937.00			-	FISM				ML	205.00
12	Construcción de dren pluvial	Saldivería	0.0%	ago-17	nov-17	0.0%	ago-17	nov-17	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				ML	15.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 6,367,325.00</b>		<b>\$ 6,367,325.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
13	Construcción de andador Tancoyol - Espadañuela, 2da. Etapa	Espadañuela	0.0%	jul-17	oct-17	0.0%	jul-17	oct-17	\$ 585,000.00	FISM	\$ 585,000.00			\$ -	FISM				ML	130.00
14	Pavimentación de calle a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. La Cruz	0.0%	jul-17	nov-17	0.0%	jul-17	nov-17	1,500,000.00	FISM	1,500,000.00			-	FISM				M2	1538.00
15	Pavimentación de calle a base de concreto hidráulico	Col. El Platanito	0.0%	jul-17	sep-17	0.0%	jul-17	sep-17	215,000.00	FISM	215,000.00			-	FISM				M2	350.00
16	Pavimentación de calle a base de piedra bola asentada con choy	Saldivería	0.0%	ago-17	nov-17	0.0%	ago-17	nov-17	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM				M2	135.00
17	Pavimentación de calle a base de concreto hidráulico	El Pocito	0.0%	ago-17	nov-17	0.0%	ago-17	nov-17	170,000.00	FISM	170,000.00			-	FISM				M2	185.00
18	Construcción de pretil para espacio de uso comunitario, 2da. Etapa	Col. La Pedrera	30.0%	sep-17	dic-17	18.3%	sep-17	dic-17	225,000.00	FISM	225,000.00			41,090.09	FISM	41,090.09			M3	85.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 2,770,000.00</b>		<b>\$ 2,770,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 41,090.09</b>		<b>\$ 41,090.09</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		



**Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.**  
**Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de abril del año 2017.**

Fecha: **30-abr-17**

Programa: <b>ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES</b>			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
19	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Piedras Anchas	0.0%	ago-17	dic-17	0.0%	ago-17	dic-17	\$ 73,690.00	FISM	\$ 73,690.00			\$ -	FISM				ML	25.00
20	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Tancama	0.0%	ago-17	dic-17	0.0%	ago-17	dic-17	130,000.00	FISM	130,000.00			-	FISM				ML	88.00
21	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la Rivera del Río	Col. La Cruz	0.0%	ago-17	dic-17	0.0%	ago-17	dic-17	88,940.00	FISM	88,940.00			-	FISM				ML	41.00
22	Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos	Río Adentro	0.0%	oct-17	dic-17	0.0%	oct-17	dic-17	559,895.00	FISM	559,895.00			-	FISM				PZAS.	14.00
23	Ampliación de la red de distribución energía eléctrica	Col. La Cruz	0.0%	ago-17	dic-17	0.0%	ago-17	dic-17	750,000.00	FISM	750,000.00			-	FISM				ML	500.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 1,602,525.00		\$ 1,602,525.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: <b>INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD</b>			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
24	Sustitución de dispensario medico	Guayabos de Saucillo	40.0%	abr-17	jun-17	0.0%	abr-17	jun-17	\$ 395,000.00	FISM	\$ 395,000.00			\$ -	FISM				OBRA	1.00
25	Construcción de dispensario medico	Carrera de Tancama	0.0%	abr-17	jul-17	0.0%	abr-17	jul-17	380,000.00	FISM	380,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
26	Rehabilitación de dispensario medico	Los Charcos	10.0%	abr-17	jun-17	0.0%	abr-17	jun-17	311,000.00	FISM	311,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
27	Rehabilitación de dispensario médico, 2da. Etapa	Moctezumas	10.0%	mar-17	jun-17	0.0%	mar-17	jun-17	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
28	Rehabilitación de dispensario medico	Ojo de Agua de Lindero	85.0%	abr-17	may-17	0.0%	abr-17	may-17	220,000.00	FISM	220,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
29	Rehabilitación de dispensario medico	Saldiveña	0.0%	mar-17	jun-17	0.0%	mar-17	jun-17	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 1,556,000.00		\$ 1,556,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: <b>INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA</b>			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
30	Rehabilitación de Escuela Primaria Miguel Hidalgo	Saucillo	0.0%	abr-17	jun-17	0.0%	abr-17	jun-17	\$ 100,000.00	FISM	\$ 100,000.00			\$ -	FISM				OBRA	1.00
31	Rehabilitación de Escuela Telesecundaria 20 de Noviembre	Yerbabuena	0.0%	abr-17	jun-17	0.0%	abr-17	jun-17	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
32	Rehabilitación de Escuela Secundaria General Fernando Altamirano	Tancoyol	0.0%	abr-17	jun-17	0.0%	abr-17	jun-17	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
33	Rehabilitación de Escuela Primaria Benito Juárez	La Esperanza	0.0%	abr-17	jun-17	0.0%	abr-17	jun-17	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
34	Equipamiento en Escuela Primaria Melchor Ocampo	Col. Centro	0.0%	ago-17	sep-17	0.0%	ago-17	sep-17	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				VENTILADORES	20.00
35	Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez	Tancama	90.0%	feb-17	abr-17	64.6%	feb-17	abr-17	815,000.00	FISM	815,000.00			526,622.67	FISM	526,622.67			OBRA	1.00
36	Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Telesecundaria Fray Junípero Serra	Laguna de Pitzquinta	80.0%	feb-17	abr-17	68.0%	feb-17	abr-17	975,000.00	FISM	975,000.00			663,294.23	FISM	663,294.23			OBRA	1.00
37	Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Secundaria Alfonso García Robles	Saldiveña	95.0%	feb-17	abr-17	78.1%	feb-17	abr-17	769,048.00	FISM	769,048.00			600,430.74	FISM	600,430.74			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 2,999,048.00		\$ 2,999,048.00	\$ -	\$ -	\$ 1,790,347.64	\$ 1,790,347.64	\$ -	\$ -			



**Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.**  
**Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de abril del año 2017.**

Fecha: **30-abr-17**

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
38	Construcción de vivienda digna	Saldivería	0.0%	may-17	dic-17	0.0%	may-17	dic-17	\$ 261,000.00	FISM	\$ 261,000.00			\$ -	FISM				VIVIENDAS	2.00
39	Construcción de vivienda digna	Agua Fría	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
40	Construcción de vivienda digna	El Lindero	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	261,000.00	FISM	261,000.00			-	FISM				VIVIENDAS	2.00
41	Construcción de vivienda digna	Capulines	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	261,000.00	FISM	261,000.00			-	FISM				VIVIENDAS	2.00
42	Construcción de vivienda digna	El Saucito	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
43	Construcción de vivienda digna	Piedras Anchas	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
44	Construcción de vivienda digna	Puerto Hondo	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
45	Construcción de vivienda digna	San Antonio Tancoyol	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
46	Construcción de vivienda digna	Saucillo	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
47	Construcción de vivienda digna	Yerbabuena	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
48	Construcción de vivienda digna	Puerto de Ánimas	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
49	Construcción de vivienda digna	Col. Panteón	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
50	Construcción de vivienda digna	Col. El Platanito	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
51	Construcción de vivienda digna	Col. San José	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
52	Construcción de vivienda digna	Col. Ortigas	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
53	Construcción de vivienda digna	Col. Santa Inés	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
54	Construcción de vivienda digna	Col. Centro	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
55	Construcción de vivienda digna	Col. Nuevo Milenio	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	261,000.00	FISM	261,000.00			-	FISM				VIVIENDAS	2.00
56	Construcción de vivienda digna	Col. Las Terrazas	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
57	Construcción de vivienda digna en Colonia San Jose	Jalpan de Serra	50.0%	feb-17	may-17	0.0%	feb-17	may-17	296,465.00	FISM	296,465.00			-	FISM				VIVIENDAS	2.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 3,297,965.00</b>		<b>\$ 3,297,965.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: CAMINO RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
58	Construcción de alcantarilla	Guayabos de Jalpan	70.0%	mar-17	jul-17	16.1%	mar-17	jul-17	\$ 675,000.00	FISM	\$ 675,000.00			\$ 108,505.45	FISM	\$ 108,505.45			ALCANTARILLA	1.00
59	Rehabilitación de camino Saucillo-El Limoncito	El Limoncito	0.0%	may-17	jul-17	0.0%	may-17	jul-17	190,000.00	FISM	190,000.00			-	FISM				KM	1.00
60	Rehabilitación de camino Tancoyol-Ojo de Agua de Tancoyol	Ojo de Agua de Tancoyol	0.0%	may-17	jul-17	0.0%	may-17	jul-17	190,000.00	FISM	190,000.00			-	FISM				KM	1.00
61	Construcción de rampa de concreto	Puerto de Ánimas	0.0%	may-17	jul-17	0.0%	may-17	jul-17	70,000.00	FISM	70,000.00			-	FISM				M2	200.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,125,000.00</b>		<b>\$ 1,125,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 108,505.45</b>		<b>\$ 108,505.45</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
62	Rehabilitación de bordo comunitario con geomembrana	Ojo de agua de los mar	0.0%	ago-17	dic-17	0.0%	ago-17	dic-17	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00			\$ -	FISM				BORDO	1.00
63	Construcción de huertos comunitarios	Guayabos de Saucillo	0.0%	ago-17	dic-17	0.0%	ago-17	dic-17	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				HUERTOS	5.00
64	Construcción de huertos comunitarios	Loma de Juárez	0.0%	ago-17	dic-17	0.0%	ago-17	dic-17	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				HUERTOS	10.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 400,000.00		\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
65	Gastos indirectos	Jalpan de Serra	0.0%	feb-17	dic-17	5.1%	feb-17	dic-17	\$ 511,670.00	FISM	\$ 511,670.00			\$ 26,100.00	FISM	\$ 26,100.00			ACCION	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 511,670.00		\$ 511,670.00	\$ -	\$ -	\$ 26,100.00	\$ 26,100.00	\$ -	\$ -			

Programa: INVERSION PUBLICA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: Gasto Corriente			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
66	Rehabilitación de descarga de drenaje sanitario a Escuela Secundaria Técnica, No. 3	Jalpan	100.0%	ene-17	feb-17	98.8%	ene-17	feb-17	\$ 92,000.00	GASTO CORRIENTE	\$ 92,000.00			\$ 90,928.51	GASTO CORRIENTE	\$ 90,928.51			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									92,000.00		92,000.00	-	-	90,928.51	90,928.51	-	-			

Programa: Impuesto sobre nominas			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
67	Infraestructura para establecimiento de rastro TIF	Jalpan de Serra	0.0%	mar-17	dic-17	0.0%	mar-17	dic-17	\$ 20,000,000.00	ISN		\$ 20,000,000.00		\$ -	ISN				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									20,000,000.00		-	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-		

Programa: Programa de Fomento Ganadero			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
68	Equipamiento para establecimiento de rastro TIF	Jalpan de Serra	0.0%	mar-17	mar-17	0.0%	mar-17	mar-17	\$ 10,000,000.00	FOMENTO GANADERO	\$ 10,000,000.00			\$ -	FOMENTO GANADERO				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									10,000,000.00		10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-		



**Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.**  
**Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de abril del año 2017.**

Fecha: 30-abr-17

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
69	Ampliación de red de agua potable	El Embocadero	100.0%	sep-16	nov-16	100.0%	sep-16	nov-16	\$ 274,321.00	FISM	\$ 274,321.00			\$ 274,320.40	FISM	\$ 274,320.40			SISTEMA	1.00
70	Rehabilitación del sistema de agua	Yerabuena	99.0%	mar-16	may-16	100.0%	mar-16	may-16	960,144.00	FISM	960,144.00			960,085.99	FISM	960,085.99			SISTEMA	1.00
71	Rehabilitación del sistema de agua	El Zapote	100.0%	mar-16	may-16	100.0%	mar-16	may-16	337,652.00	FISM	337,652.00			337,651.92	FISM	337,651.92			SISTEMA	1.00
72	Construcción y Ampliación del sistema múltiple de agua potable "Santa María" Tancoyol 1ra. Etapa, Municipio de Jalpan de Serra	Tancoyol	0.0%	jul-16	nov-16	0.0%	jul-16	nov-16	3,500,000.00	FISM	3,500,000.00			-	FISM				SISTEMA	1.00
73	Olla de captación de agua pluvial	Soledad de Guadalupe	100.0%	may-16	jun-16	100.0%	may-16	jun-16	128,220.00	FISM	128,220.00			128,220.43	FISM	128,220.43			OLLA	1.00
74	Olla de captación de agua pluvial	Agua Amarga	100.0%	may-16	jul-16	100.0%	may-16	jul-16	100,442.00	FISM	100,442.00			100,441.95	FISM	100,441.95			OLLA	1.00
75	Olla de captación de agua pluvial	Fin del Llano	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	120,780.00	FISM	120,780.00			120,779.80	FISM	120,779.80			OLLA	1.00
76	Olla de captación de agua pluvial	Limón de la Peña	100.0%	nov-16	nov-16	50.0%	nov-16	nov-16	106,477.00	FISM	106,477.00			53,238.53	FISM	53,238.53			OLLA	1.00
77	Olla de captación de agua pluvial	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	nov-16	nov-16	50.0%	nov-16	nov-16	119,081.00	FISM	119,081.00			59,540.50	FISM	59,540.50			OLLA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 5,647,117.00</b>		<b>\$ 5,647,117.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,034,279.52</b>		<b>\$ 2,034,279.52</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
78	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (1ra. Etapa) Valle Verde	Valle Verde	100.0%	ago-16	dic-16	100.0%	ago-16	dic-16	\$ 886,381.00	FISM	\$ 886,381.00			\$ 886,380.01	FISM	\$ 886,380.01			ML	280.00
79	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario Saucillo 3ra. Etapa	Saucillo	100.0%	ago-16	nov-16	100.0%	ago-16	nov-16	3,014,992.00	FISM	3,014,992.00			3,014,991.18	FISM	3,014,991.18			ML	1100.00
80	Colector sanitario en calle Sonora para beneficiar a las colonias: Colosio, Las Misiones, Puerto de San Nicolas, Las Auroras y Solidaridad	Col. Colosio, Col. Las Misiones, Col. Puerto de San Nicolas, Col. Las Auroras y Col. Solidaridad	100.0%	mar-16	may-16	100.0%	mar-16	may-16	450,000.00	FISM	450,000.00			449,999.03	FISM	449,999.03			ML	200.00
81	Rehabilitación de drenaje sanitario	Tancoyol	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	50,000.00	FISM	50,000.00			49,999.10	FISM	49,999.10			SISTEMA	1.00
82	Ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. Linda Vista	100.0%	nov-16	nov-16	100.0%	nov-16	nov-16	232,865.00	FISM	232,865.00			232,865.00	FISM	232,865.00			ML	155.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 4,634,238.00</b>		<b>\$ 4,634,238.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,634,234.32</b>		<b>\$ 4,634,234.32</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
83	Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1ra. Etapa	Tancoyol	100.0%	sep-16	dic-16	99.9%	sep-16	dic-16	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00			\$ 249,656.75	FISM	\$ 249,656.75			ML	250.00
84	Construcción de andador 2da. Etapa Col. Las Terrazas	Col. Las Terrazas	100.0%	jul-16	sep-16	100.0%	jul-16	sep-16	397,748.00	FISM	397,748.00			397,748.01	FISM	397,748.01			ML	50.00
85	Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario	Zoyapilca	100.0%	sep-16	dic-16	99.3%	sep-16	dic-16	130,000.00	FISM	130,000.00			129,098.02	FISM	129,098.02			M2	1050.00
86	Construcción de pretil	Col. La Pedrera	100.0%	ago-16	oct-16	100.0%	ago-16	oct-16	339,810.00	FISM	339,810.00			339,809.52	FISM	339,809.52			M3	40.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,117,558.00</b>		<b>\$ 1,117,558.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,116,312.30</b>		<b>\$ 1,116,312.30</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		



**Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.**  
**Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de abril del año 2017.**

Fecha: **30-abr-17**

Programa: <b>ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES</b>			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
87	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Saldivería	100.0%	ago-16	oct-16	69.7%	ago-16	oct-16	\$ 375,502.00	FISM	\$ 285,502.00	\$ 90,000.00		\$ 261,910.36	FISM	\$ 261,910.36			ML	380.00
88	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Cruz	100.0%	sep-16	nov-16	100.0%	sep-16	nov-16	216,000.00	FISM	216,000.00			215,999.92	FISM	215,999.92			ML	145.00
89	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Ines	100.0%	sep-16	nov-16	100.0%	sep-16	nov-16	80,500.00	FISM	80,500.00			80,499.59	FISM	80,499.59			ML	55.00
90	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. La Presa	100.0%	may-16	jul-16	100.0%	may-16	jul-16	294,385.00	FISM	294,385.00			294,384.06	FISM	294,384.06			ML	250.00
91	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. El Coco	100.0%	may-16	jul-16	100.0%	may-16	jul-16	203,774.00	FISM	203,774.00			203,773.62	FISM	203,773.62			ML	150.00
92	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Piedras Anchas	100.0%	may-16	jul-16	0.0%	may-16	jul-16	570,406.00	FISM	570,406.00			-	FISM	-			ML	380.00
93	Rehabilitación de alumbrado público	Tancoyol	100.0%	sep-16	oct-16	99.4%	sep-16	oct-16	87,500.00	FISM	87,500.00			86,990.00	FISM	86,990.00			SERVICIO	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,828,067.00</b>		<b>\$ 1,738,067.00</b>	<b>\$ 90,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,143,557.55</b>		<b>\$ 1,143,557.55</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: <b>INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD</b>			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
94	Rehabilitación de dispensario medico	San Vicente	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	\$ 67,020.00	FISM	\$ 67,020.00			\$ 67,019.92	FISM	\$ 67,019.92			DISPENSARIO	1.00
95	Rehabilitación de dispensario medico	Piedras Anchas	100.0%	ago-16	sep-16	100.0%	ago-16	sep-16	69,996.00	FISM	69,996.00			69,995.99	FISM	69,995.99			DISPENSARIO	1.00
96	Rehabilitación de dispensario medico	Embocadero	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	70,000.00	FISM	70,000.00			70,000.04	FISM	70,000.04			DISPENSARIO	1.00
97	Rehabilitación de dispensario medico	Capulines	100.0%	ago-16	sep-16	100.0%	ago-16	sep-16	66,109.00	FISM	66,109.00			66,109.41	FISM	66,109.41			DISPENSARIO	1.00
98	Rehabilitación de dispensario medico	Guayabos de Jalpan	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	70,000.00	FISM	70,000.00			70,000.00	FISM	70,000.00			DISPENSARIO	1.00
99	Rehabilitación de dispensario medico 2da. Etapa	Guayabos de Jalpan	100.0%	ago-16	sep-16	100.0%	ago-16	sep-16	124,420.00	FISM	124,420.00			124,419.45	FISM	124,419.45			DISPENSARIO	1.00
100	Rehabilitación de dispensario medico	Moctezumas	100.0%	ago-16	sep-16	100.0%	ago-16	sep-16	70,000.00	FISM	70,000.00			69,999.97	FISM	69,999.97			DISPENSARIO	1.00
101	Rehabilitación de dispensario medico	Rancho Nuevo	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	70,000.00	FISM	70,000.00			69,999.83	FISM	69,999.83			DISPENSARIO	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 607,545.00</b>		<b>\$ 607,545.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 607,544.61</b>		<b>\$ 607,544.61</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		



**Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.**  
**Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de abril del año 2017.**

Fecha: 30-abr-17

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
102	Techado en area de impartición de Educación Física	Zoyapilca	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	\$ 594,338.00	FISM	\$ 594,338.00			\$ 594,338.74	FISM	\$ 594,338.74			M2	576.00
103	Techado en area de impartición de Educación Física	El Lindero	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	737,105.00	FISM	737,105.00			736,978.79	FISM	736,978.79			M2	576.00
104	Mejoramiento de Escuela Primaria 20 de Noviembre mediante la construcción de muro perimetral	Valle Verde	100.0%	sep-16	oct-16	100.0%	sep-16	oct-16	19,335.00	FISM	19,335.00			19,334.15	FISM	19,334.15			M3	18.77
105	Mejoramiento de aula mediante la construcción de aplanados, cancelería, pintura e impermeabilizante en la Escuela Luis Donaldó Colosio	La Esperanza	100.0%	oct-16	nov-16	100.0%	oct-16	nov-16	75,946.00	FISM	75,946.00			75,945.97	FISM	75,945.97			AULA	1.00
106	Rehabilitación de baños en Escuela Telesecundaria "24 de Febrero"	Sabino Grande	100.0%	oct-16	nov-16	100.0%	oct-16	nov-16	99,140.00	FISM	99,140.00			99,139.93	FISM	99,139.93			LOTE	1.00
107	Rehabilitación de sanitarios en Escuela Primaria General "Narciso Mendoza"	El Madroño	100.0%	oct-16	nov-16	100.0%	oct-16	nov-16	75,725.00	FISM	75,725.00			75,724.52	FISM	75,724.52			OBRA	1.00
108	Suministro de materiales para la construcción de circulado perimetral en la Escuela Primaria " Jose Beda Olivera "	Los Charcos	100.0%	sep-16	oct-16	100.0%	sep-16	oct-16	24,000.00	FISM	24,000.00			24,000.00	FISM	24,000.00			LOTE	1.00
109	Rehabilitación de Albergue Escolar "Josefa Ortíz de Domínguez"	Tancoyol	100.0%	oct-16	nov-16	100.0%	oct-16	nov-16	99,434.00	FISM	99,434.00			99,433.29	FISM	99,433.29			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 1,725,023.00		\$ 1,725,023.00	\$ -	\$ -	\$ 1,724,895.39		\$ 1,724,895.39	\$ -	\$ -		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
110	Construcción de vivienda digna	Carrizal de los Duran	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	\$ 28,000.00	FISM	\$ 28,000.00			\$ 28,000.00	FISM	\$ 28,000.00			VIVIENDAS	1.00
111	Construcción de vivienda digna	Soledad de Guadalupe	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
112	Construcción de vivienda digna	Valle Verde Col. San Martín	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
113	Construcción de vivienda digna	Valle Verde	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	224,000.00	FISM	224,000.00			224,000.00	FISM	224,000.00			VIVIENDAS	8.00
114	Construcción de vivienda digna	La Arenita	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
115	Construcción de vivienda digna	Limón de la Peña	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
116	Construcción de vivienda digna	Saucillo	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	140,000.00	FISM	140,000.00			140,000.00	FISM	140,000.00			VIVIENDAS	5.00
117	Construcción de vivienda digna	Zoyapilca	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
118	Construcción de vivienda digna	El Rincón	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
119	Construcción de vivienda digna	El Tepamal	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
120	Construcción de vivienda digna	Espadañuela	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
121	Construcción de vivienda digna	Las Nuevas Flores	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
122	Construcción de vivienda digna	Los Jasso	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
123	Construcción de vivienda digna	Mesa del Peña	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
124	Construcción de vivienda digna	Mesa del Sauz	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
125	Construcción de vivienda digna	Ojo de Agua	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
126	Construcción de vivienda digna	Orilla del Plan	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
127	Construcción de vivienda digna	San Antonio	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
128	Construcción de vivienda digna	Tancoyol	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	196,000.00	FISM	196,000.00			196,000.00	FISM	196,000.00			VIVIENDAS	7.00



**Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.**  
**Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de abril del año 2017.**

Fecha: **30-abr-17**

129	Construcción de vivienda digna	Barreales	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
130	Construcción de vivienda digna	El Alamo	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
131	Construcción de vivienda digna	El Madroño	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
132	Construcción de vivienda digna	Guayabos	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
133	Construcción de vivienda digna	Yerbabuena	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
134	Construcción de vivienda digna	Acatitlan del Rio	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
135	Construcción de vivienda digna	Agua Amarga	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
136	Construcción de vivienda digna	Agua Fria	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
137	Construcción de vivienda digna	Capulines	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
138	Construcción de vivienda digna	Carrera de Tancama	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
139	Construcción de vivienda digna	Carrizalito	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
140	Construcción de vivienda digna	El Lindero	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	224,000.00	FISM	224,000.00			224,000.00	FISM	224,000.00			VIVIENDAS	8.00
141	Construcción de vivienda digna	Embocadero	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
142	Construcción de vivienda digna	La Ceiba	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
143	Construcción de vivienda digna	Mojonera de Osorio	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
144	Construcción de vivienda digna	Manzanillos	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
145	Construcción de vivienda digna	Moctezumas	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
146	Construcción de vivienda digna	Piedras Anchas	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
147	Construcción de vivienda digna	Puerto Hondo	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
148	Construcción de vivienda digna	Rincon de Pitzquntla	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
149	Construcción de vivienda digna	Rio Adentro	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
150	Construcción de vivienda digna	Saldiveña	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	308,000.00	FISM	308,000.00			308,000.00	FISM	308,000.00			VIVIENDAS	11.00
151	Construcción de vivienda digna	Tierra Fria	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
152	Construcción de vivienda digna	Bo. El panteón	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
153	Construcción de vivienda digna	Bo. Alcantarillas	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
154	Construcción de vivienda digna	Bo. El Platanito	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
155	Construcción de vivienda digna	Bo. El Puente	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	140,000.00	FISM	140,000.00			140,000.00	FISM	140,000.00			VIVIENDAS	5.00
156	Construcción de vivienda digna	Col. Centro	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
157	Construcción de vivienda digna	Col. La Cruz	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
158	Construcción de vivienda digna	Col. Las Misiones	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
159	Construcción de vivienda digna	Col. Las Ortigas	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
160	Construcción de vivienda digna	Col. Puerto de San Nicolas	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
161	Construcción de vivienda digna	Col. Solidaridad	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
162	Construcción de vivienda digna	Jardines de la Sierra	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	32,836.00	FISM	32,836.00			32,836.00	FISM	32,836.00			VIVIENDAS	2.00
163	Construcción de vivienda digna	Tancama	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	168,000.00	FISM	168,000.00			168,000.00	FISM	168,000.00			VIVIENDAS	6.00
164	Construcción de vivienda digna	Col. San Jose	100.0%	nov-16	jul-16	71.0%	abr-16	jul-16	226,691.00	FISM	226,691.00			160,983.79	FISM	160,983.79			VIVIENDAS	2.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 4,263,527.00</b>		<b>\$ 4,263,527.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,197,819.79</b>		<b>\$ 4,197,819.79</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		



**Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.**  
**Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de abril del año 2017.**

Fecha: 30-abr-17

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
165	Modernización y ampliación de camino Valle Verde-El Pocito- Carrizal de los Durán KM 0+000 al 12+700, subtramo a modernizar del km 1+300 al 3+020	Carrizal de los Duran	100.0%	ago-16	dic-16	100.0%	ago-16	dic-16	\$ 1,036,516.00	FISM	\$ 1,036,516.00			\$ 1,036,515.32	FISM	\$ 1,036,515.32			ML	200.00
166	Modernización y ampliación de camino E.C. km 29+365 (Zoyapilca-Rancho Nuevo) San Juan de los Durán km 0+000 al 2+300, subtramo a modernizar del km 0+000 al km 1+000	San Juan de los Duran	100.0%	ago-16	nov-16	100.0%	ago-16	nov-16	466,855.00	FISM	466,855.00			466,854.58	FISM	466,854.58			ML	100.00
167	Rehabilitación de camino y construcción de alcantarillas, tramo Sabino Grande-Limón de la Peña-Saucillo	Limón de la Peña	100.0%	ago-16	oct-16	100.0%	ago-16	oct-16	259,253.00	FISM	259,253.00			259,252.91	FISM	259,252.91			ML	350.00
168	Construcción de rampas de concreto	Mesa del Sauz	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	238,968.00	FISM	238,968.00			238,967.82	FISM	238,967.82			M2	477.94
169	Construcción de rampas de concreto	El Naranjo	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	238,968.00	FISM	238,968.00			238,967.82	FISM	238,967.82			M2	477.94
170	Construcción de rampas de concreto	Petzcola	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	231,063.00	FISM	231,063.00			231,062.42	FISM	231,062.42			M2	462.13
171	Rehabilitación de camino El Madroño-La Arena	La Arena	100.0%	jul-16	sep-16	100.0%	jul-16	sep-16	150,000.00	FISM	150,000.00			149,985.13	FISM	149,985.13			ML	200.00
172	Rehabilitación de camino y construcción de alcantarillas, Agua Fría- Agua Amarga	Agua Fría	70.0%	jul-16	sep-16	61.7%	jul-16	sep-16	150,000.00	FISM	150,000.00			92,508.19	FISM	92,508.19			ML	200.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 2,771,623.00		\$ 2,771,623.00	\$ -	\$ -	\$ 2,714,114.19		\$ 2,714,114.19	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
173	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	San Juan de los Duran	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	\$ 51,000.00	FISM	\$ 51,000.00			\$ 51,000.00	FISM	\$ 51,000.00			HUERTOS	5.00
174	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	San Vicente	100.0%	jun-16	ago-16	100.0%	jun-16	ago-16	51,000.00	FISM	51,000.00			51,000.00	FISM	51,000.00			HUERTOS	5.00
175	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	Manzanillos	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	51,000.00	FISM	51,000.00			51,000.00	FISM	51,000.00			HUERTOS	5.00
176	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	Tancoyol	100.0%	jun-16	ago-16	100.0%	jun-16	ago-16	51,000.00	FISM	51,000.00			51,000.00	FISM	51,000.00			HUERTOS	5.00
177	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	Valle Verde	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	51,000.00	FISM	51,000.00			51,000.00	FISM	51,000.00			HUERTOS	5.00
178	Huertos comunitarios	La Cercada	100.0%	jun-16	ago-16	100.0%	jun-16	ago-16	15,000.00	FISM	15,000.00			14,999.99	FISM	14,999.99			HUERTOS	7.00
179	Sistema de riego tecnificado	Saldiveña	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	60,458.00	FISM	60,458.00			60,458.00	FISM	60,458.00			SISTEMA	1.00
180	Sistema de riego tecnificado	El Lindero	100.0%	ago-16	dic-16	100.0%	ago-16	dic-16	74,542.00	FISM	74,542.00			74,542.00	FISM	74,542.00			SISTEMA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 405,000.00		\$ 405,000.00	\$ -	\$ -	\$ 404,999.99		\$ 404,999.99	\$ -	\$ -		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
181	Gastos indirectos	Jalpan de Serra	100.0%	mar-16	dic-16	99.7%	mar-16	dic-16	\$ 635,200.00	FISM	\$ 635,200.00			\$ 633,529.73	FISM	\$ 633,529.73			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									635,200.00		635,200.00	-	-	633,529.73		633,529.73	-	-		

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
182	Desarrollo institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	100.0%	jul-16	nov-16	100.0%	jul-16	nov-16	\$ 480,500.00	FISM	\$ 480,500.00			\$ 480,500.86	FISM	\$ 480,500.86			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									480,500.00		480,500.00	-	-	480,500.86		480,500.86	-	-		

Programa: INVERSION PUBLICA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: GASTO CORRIENTE 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
183	Construcción de andador 2da. Etapa Col. Las Terrazas	Col. Las Terrazas	100.0%	jul-16	sep-16	91.3%	jul-16	sep-16	\$ 300,000.00	GASTO CORRIENTE	\$ 300,000.00			\$ 273,864.08	GASTO CORRIENTE	\$ 273,864.08			ML	50.00
184	Ampliación de red de agua potable	El Embocadero	100.0%	sep-16	nov-16	99.7%	sep-16	nov-16	213,000.00	GASTO CORRIENTE	213,000.00			212,320.40	GASTO CORRIENTE	212,320.40			OBRA	1.00
185	Construcción de barda perimetral 1era. etapa, en Escuela Normal del Estado de Queretaro, Unidad Jalpan	Jalpan de Serra	100.0%	sep-16	dic-16	99.9%	sep-16	dic-16	250,000.00	GASTO CORRIENTE	250,000.00			249,869.55	GASTO CORRIENTE	249,869.55			OBRA	1.00
186	Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1era. etapa	Tancoyol	100.0%	sep-16	dic-16	92.0%	sep-16	dic-16	130,000.00	GASTO CORRIENTE	130,000.00			119,656.76	GASTO CORRIENTE	119,656.76			OBRA	1.00
187	Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario	Zoyapilca	100.0%	sep-16	dic-16	99.6%	sep-16	dic-16	36,250.00	GASTO CORRIENTE	36,250.00			36,098.02	GASTO CORRIENTE	36,098.02			OBRA	1.00
188	Construcción de baños en espacio de usos múltiples	Saucillo	100.0%	sep-16	dic-16	99.4%	sep-16	dic-16	70,000.00	GASTO CORRIENTE	70,000.00			69,594.16	GASTO CORRIENTE	69,594.16			OBRA	1.00
189	Urbanización de calles con empedrado empacado con mortero	Valle Verde	100.0%	sep-16	dic-16	99.8%	sep-16	dic-16	360,000.00	GASTO CORRIENTE	360,000.00			359,303.11	GASTO CORRIENTE	359,303.11			OBRA	1.00
190	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Inés	100.0%	sep-16	nov-16	0.0%	sep-16	nov-16	14,494.49	GASTO CORRIENTE	14,494.49			-	GASTO CORRIENTE				OBRA	1.00
191	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. La Cruz Blanca (Movimiento Social)	100.0%	sep-16	nov-16	100.0%	sep-16	nov-16	195,122.55	GASTO CORRIENTE	195,122.55			195,122.55	GASTO CORRIENTE	195,122.55			OBRA	1.00
192	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Modelo Fraccionamiento (Santa Cruz)	100.0%	sep-16	nov-16	20.8%	sep-16	nov-16	39,090.12	GASTO CORRIENTE	39,090.12			8,112.94	GASTO CORRIENTE	8,112.94			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 1,607,957.16		\$ 1,607,957.16	\$ -	\$ -	\$ 1,523,941.57		\$ 1,523,941.57	\$ -	\$ -		

Programa: Programas Regionales 2016			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: Ramo 23 Federal 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
193	Construcción de pavimento con piedra bola ahogada en mortero y red de drenaje en Calle Sonora	Col. Solidaridad	100.0%	oct-16	ene-17	100.0%	oct-16	ene-17	\$ 995,294.53	Programas Regionales		\$ 995,294.53		\$ 995,294.53	Programas Regionales		\$ 995,294.53		OBRA	1.00
194	Construcción de pavimento piedra bola ahogada en mortero en calles Michoacán y 24 de Febrero	Col. Solidaridad	100.0%	oct-16	ene-17	100.0%	oct-16	ene-17	1,993,415.98	Programas Regionales		1,993,415.98		1,993,415.98	Programas Regionales		1,993,415.98		OBRA	1.00
195	Construcción de pavimento de piedra bola ahogada en mortero y red de drenaje y agua potable	Col. Arboledas	100.0%	oct-16	ene-17	100.0%	oct-16	ene-17	833,172.84	Programas Regionales		833,172.84		833,172.84	Programas Regionales		833,172.84		OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 3,821,883.35		\$ -	\$ 3,821,883.35	\$ -	\$ 3,821,883.35		\$ -	\$ 3,821,883.35	\$ -		

Programa: FORTALECIMIENTO FINANCIERO			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: Ejercicio 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
196	Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela, 1ra. Etapa	Tancoyol	100.0%	oct-16	feb-17	100.0%	oct-16	feb-17	\$ 996,478.37	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	\$ 996,478.37			\$ 996,478.38	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	\$ 996,478.38			OBRA	1.00
197	Construcción de modulo de administración y servicio sanitario en unidad deportiva el volcan	Col. Luis Donaldo Colosio	80.0%	nov-16	mar-17	41.1%	nov-16	mar-17	1,658,196.85	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1,658,196.85			680,872.56	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	680,872.56			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 2,654,675.22		\$ 2,654,675.22	\$ -	\$ -	\$ 1,677,350.94		\$ 1,677,350.94	\$ -	\$ -		



**Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.**  
**Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de abril del año 2017.**

Fecha: **30-abr-17**

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES 2015			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						METAS		
Sub programa: Ejercicio 2016			FISICO			FINANCIERO																	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Benef.	Unidad	Aprob.	
198	Ampliación de red de agua potable	El Embocadero	100.0%	sep-16	nov-16	55.5%	sep-16	nov-16	1,100,000.00	3 X 1	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	610,640.80	3 X 1	274,320.40	274,320.40			62,000.00	OBRA	1.00
199	Construcción de barda perimetral 1era. etapa, en Escuela Normal del Estado de Queretaro, Unidad Jalpan	Jalpan de Serra	100.0%	sep-16	dic-16	75.0%	sep-16	dic-16	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	749,608.62	3 X 1	249,869.54	249,869.54			249,869.55	OBRA	1.00
200	Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1era. etapa	Tancoyol	100.0%	sep-16	dic-16	62.9%	sep-16	dic-16	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	629,313.51	3 X 1	249,656.76	249,656.76			130,000.00	OBRA	1.00
201	Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario	Zoyapilca	100.0%	sep-16	dic-16	67.9%	sep-16	dic-16	517,000.00	3 X 1	129,250.00	129,250.00	129,250.00	129,250.00	351,196.02	3 X 1	129,098.02	129,098.00			93,000.00	OBRA	1.00
202	Construcción de baños en espacio de usos múltiples	Saucillo	100.0%	sep-16	dic-16	64.8%	sep-16	dic-16	200,000.00	3 X 1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	129,594.16	3 X 1	49,797.08	49,797.08			30,000.00	OBRA	1.00
203	Urbanización de calles con empedrado empacado con mortero	Valle Verde	100.0%	sep-16	dic-16	54.9%	sep-16	dic-16	800,000.00	3 X 1	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	439,303.12	3 X 1	199,651.56	199,651.56			40,000.00	OBRA	1.00
204	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Inés	100.0%	sep-16	nov-16	60.3%	sep-16	nov-16	321,977.96	3 X 1	80,494.49	80,494.49	80,494.49	80,494.49	194,044.87	3 X 1	64,681.60	64,681.60			64,681.67	OBRA	1.00
205	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. La Cruz Blanca (Movimiento Social)	100.0%	sep-16	nov-16	75.0%	sep-16	nov-16	780,490.20	3 X 1	195,122.55	195,122.55	195,122.55	195,122.55	585,367.65	3 X 1	195,122.55	195,122.55			195,122.55	OBRA	1.00
206	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Modelo Fraccionamiento (Santa Cruz)	100.0%	sep-16	nov-16	63.3%	sep-16	nov-16	863,560.48	3 X 1	215,890.12	215,890.12	215,890.12	215,890.12	546,625.88	3 X 1	184,912.94	184,912.94			176,800.00	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>6,583,028.64</b>		<b>1,645,757.16</b>	<b>1,645,757.16</b>	<b>1,645,757.16</b>	<b>1,645,757.16</b>	<b>4,235,694.63</b>		<b>1,597,110.44</b>	<b>1,597,110.42</b>	<b>-</b>	<b>1,041,473.77</b>			

Programa: CONVENIOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						METAS		
Sub programa: Ejercicio 2016			FISICO			FINANCIERO																	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Benef.	Unidad	Aprob.	
207	Convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08	Varias Localidades	100.0%	jun-16	dic-16	94.7%	jun-16	dic-16	1,441,191.00	IVEQ				1,441,191.00	1,364,327.48	IVEQ					1,364,327.48	VIVIENDA	150.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>1,441,191.00</b>	<b>IVEQ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,441,191.00</b>	<b>1,364,327.48</b>	<b>IVEQ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,364,327.48</b>			

**COMENTARIOS Y ACLARACIONES**

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas solicito realizar las reclasificaciones y ajustes necesarios mediante oficio No. DUOP/079/2017 y No. DUOP/080/2017 ambos de fecha 01 de marzo de 2017, para las obras del programa 3 x 1 para migrantes denominadas Ampliación de la red de energía eléctrica, Col. Santa Ines y Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, Col. Santa Cruz.

Para el mes de febrero de 2017, se hace la corrección del registro de las Obras de Programas Regionales 2016, debido a que se tenían consideradas dentro de Recursos Federales y corresponden a Recursos Estatales. Además se realizan los ajustes en el gasto de las siguientes obras, debido a que el mes de enero de 2017 se recibe la cantidad de \$ 45,229.04 por concepto de reintegro de aportación municipal a la CDI ejercicio fiscal 2016, según Oficio No. DUOP/543/2016.

Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (1ra. Etapa) Valle Verde	Valle Verde	\$ 13,619.99
Modernización y ampliación de camino Valle Verde-El Pocito- Carrizal de los Durán KM 0+000 al 12+700, subtramo a modernizar del km 1+300 al 3+020	Carrizal de los Duran	\$ 13,491.96
Modernización y ampliación de camino E.C. km 29+365 (Zoyapilca-Rancho Nuevo) San Juan de los Durán km 0+000 al 2+300, subtramo a modernizar del km 0+000 al km 1+000	San Juan de los Duran	\$ 14,646.82
Gastos indirectos	Jalpan de Serra	\$ 3,470.27
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 45,229.04</b>

En el mes de enero de 2017, el Municipio de Jalpan de Serra, Qro.,realizo los reintegros correspondientes de los recursos no ejercidos de la parte Federal y Estatal, del Programa 3 x 1 para migrantes ejercicio fiscal 2016, de acuerdo a la siguiente estructura:

		FEDERAL	ESTATAL
Ampliación de red de agua potable	El Embocadero	\$ 679.60	\$ 679.60
Construcción de barda perimetral 1era. etapa, en Escuela Normal del Estado de	Jalpan de Serra	\$ 130.46	\$ 130.46



**Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.**  
**Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de abril del año 2017.**

Fecha: **30-abr-17**

Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1era. etapa	Tancoyol	\$ 343.24	\$ 343.24
Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario	Zoyapilca	\$ 151.98	\$ 151.98
Construcción de baños en espacio de usos múltiples	Saucillo	\$ 202.92	\$ 202.92
Urbanización de calles con empedrado empacado con mortero	Valle Verde	\$ 348.44	\$ 348.44
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Inés	\$ 15,812.89	\$ 15,812.89
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Modelo Fraccionamiento (Santa Cruz)	\$ 30,977.18	\$ 30,977.18
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 48,646.71</b>	<b>\$ 48,646.71</b>

Estos importes disminuyen el monto autorizado para cada una de las obras.

Para las obras Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Piedras Anchas, Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Col. El Coco, Construcción de rampas de concreto, El Naranja y Construcción de rampas de concreto, Mesa del Sauz del FISM 2016, en el mes de enero de 2017 se reclasifican los anticipos otorgados a la cuenta de anticipos de contratistas, debido a que se encontraban registradas en la cuenta de obra en proceso, motivo por el cual presentan un saldo ejercido en ceros cuando anteriormente presentaban el registro del anticipo como ejercido.

Para las Obras Ampliación de red de drenaje, El Embocadero, Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1ra. Etapa, Tancoyol, Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario, Zoyapilca, Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Col. Santa Ines y Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Col. La Santa Cruz, son obras que se tienen en combinación de recursos con el Programa 3 X 1 para migrantes, por lo tanto la parte Municipal se hará con cargo al FISM, mismo en donde se estara haciendo el registro contable del gasto, por lo que no se concidera que se este duplicando tanto en un programa como en otro.

Para el convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08 firmado por el Instituto de la Vivienda del Estado de Queretaro y el Municipio de Jalpan de Serra, tiene como objeto establecer las bases para la colaboración y participación de las partes, para la construcción de 150 acciones, por lo que el dinero que se vea reflejado en el ejercido corresponde a las aportaciones realizadas por los beneficiarios al IVEQ.

Para las obras de Construcción de vivienda digna en Carrizal de los Duran, Soledad de Guadalupe, Valle Verde Col. San Martín, Valle Verde, La Arenita, Limón de la Peña, Saucillo, Zoyapilca, El Rincón, El Tepamal, Espadañuela, Las Nuevas Flores, Los Jasso, Mesa del Pino, Mesa del Sauz, Ojo de Agua de Tancoyol, Orilla del Plan, San Antonio Tancoyol, Tancoyol, Barreales, El Alamo, El Madroño, Guayabos de Jalpan, Yerbabuena, Acatitlan del Rio, Agua Amarga, Agua Fría, Capulines, Carrera de Tancama, Carrizalito, El Lindero, Embocadero, La Ceiba, Mohonera de Osorio, Manzanillos, Moctezumas, Piedras Anchas, Puerto Hondo, Rincón de Pitzquintla, Río Adentro, Saldiveña, Tierra Fría, Bo. El Panteón, Bo. Alcantarillas, Bo. El Platanito, Bo. El Puente, Col. Centro, Col. La Cruz, Col. Las Misiones, Col. Ortigas, Col. Puerto de San Nicolas, Col. Solidaridad, Jardines de la Sierra y Tancama, corresponden a la aportación municipal FISM 2016 que se tiene con el convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08, en donde la institución ejecutora es el Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro, por lo tanto el avance físico corresponde unicamente a la aportación realizada.

Para la obra Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Saldiveña del FISM 2016, se toma en cuenta la aportación de los beneficiarios por la cantidad de \$ 90,000.00.

Para la obra Construcción de andador 2da. Etapa, Col. Las Terrazas del FISM 2016, el municipio hace una aportación de \$ 300,000.00 los cuales se hacen con cargo al Gasto Corriente.

Para las obras del 3 x 1 para migrantes el Municipio realiza la aportación municipal con cargo al Gasto Corriente de las siguientes obras y/o acciones:

Construcción de barda perimetral 1era. etapa, en Escuela Normal del Estado de Queretaro, Unidad Jalpan	Jalpan de Serra	\$ 250,000.00
Construcción de baños en espacio de usos múltiples	Saucillo	\$ 50,000.00
Urbanización de calles con empedrado empacado con mortero	Valle Verde	\$ 200,000.00
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. La Cruz Blanca (Movimiento Social)	\$ 195,122.55
<b>Total:</b>		<b>\$ 695,122.55</b>

A su vez, y por acuerdo del H. Ayuntamiento el Municipio realiza la aportación de los beneficiarios con cargo al Gasto Corriente de las siguientes obras:

Ampliación de red de agua potable	El Embocadero	\$ 213,000.00
Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1era. etapa	Tancoyol	\$ 130,000.00
Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario	Zoyapilca	\$ 36,250.00
Construcción de baños en espacio de usos múltiples	Saucillo	\$ 20,000.00
Urbanización de calles con empedrado empacado con mortero	Valle Verde	\$ 160,000.00
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Inés	\$ 14,494.49
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Modelo Fraccionamiento (Santa Cruz)	\$ 39,090.12
<b>Total</b>		<b>\$ 612,834.61</b>

**ING. LUIS GUSTAVO PRIETO BALEON**  
**DIRECTOR DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**RUBRICA**