



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.  
**Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de noviembre del año 2017.**

Fecha: 30-nov-17

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Ampliación de sistema múltiple de agua potable Santa María Tancoyol 2da. Etapa	Soledad de Guadalupe	100.0%	jun-17	dic-17	100.0%	jun-17	dic-17	\$ 1,387,026.00	FISM	\$ 1,387,026.00			\$ 1,387,025.24	FISM	\$ 1,387,025.24			KM	2.32
2	Terminación de sistema múltiple de agua potable La Yerbabuena	Barreales	95.0%	ene-17	may-17	94.2%	ene-17	may-17	550,000.00	FISM	550,000.00			517,911.16	FISM	517,911.16			SISTEMA	1.00
3	Ampliación de la red de agua potable	Col. La Cruz	100.0%	may-17	jul-17	64.1%	may-17	jul-17	211,175.00	FISM	211,175.00			135,291.24	FISM	135,291.24			ML	325.00
4	Rehabilitación de la red de agua potable	Col. Ortigas	95.0%	jun-17	ago-17	40.1%	jun-17	ago-17	54,600.00	FISM	54,600.00			21,875.70	FISM	21,875.70			ML	78.00
5	Rehabilitación de tramos complementarios de la red de agua potable	Col. La Cruz	100.0%	jul-17	oct-17	81.8%	jul-17	oct-17	858,749.00	FISM	858,749.00			702,366.16	FISM	702,366.16			ML	211.00
6	Terminación de sistema múltiple de agua potable Ayutla (Carrizalito-Los Jasso)	Los Jasso	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	349,868.00	FISM	349,868.00			349,867.88	FISM	349,867.88			SISTEMA	1.00
7	Sustitución de tanques de almacenamiento de agua potable y circulados perimetrales en sistema múltiple de agua Santa María	Soledad de Guadalupe	40.0%	ago-17	dic-17	0.0%	ago-17	dic-17	4,023,559.00	FISM	4,023,559.00			-	FISM				TANQUES	4.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 7,434,977.00</b>		<b>\$ 7,434,977.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,114,337.38</b>		<b>\$ 3,114,337.38</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: DRENAJE Y LETRINA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
8	Construcción de colector sanitario en Calle Albertina Pedraza	Col. El Coco	100.0%	sep-17	dic-17	27.6%	sep-17	dic-17	\$ 619,299.00	FISM	\$ 619,299.00			\$ 170,679.67	FISM	\$ 170,679.67			ML	227.00
9	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Calle Teresa Menéndez	Col. El Puente	100.0%	sep-17	nov-17	82.4%	sep-17	nov-17	246,517.00	FISM	246,517.00			203,049.03	FISM	203,049.03			ML	76.00
10	Ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. La Cruz	95.0%	jun-17	sep-17	63.4%	jun-17	sep-17	2,686,090.00	FISM	2,686,090.00			1,703,298.40	FISM	1,703,298.40			ML	1116.00
11	Rehabilitación de red de drenaje sanitario	Col. Ortigas	90.0%	jun-17	jul-17	66.8%	jun-17	jul-17	295,793.00	FISM	295,793.00			197,724.35	FISM	197,724.35			ML	84.00
12	Rehabilitación de colector sanitario en Calle 1ro. de mayo	Col. El Panteón	100.0%	jun-17	sep-17	0.0%	jun-17	sep-17	240,484.00	FISM	240,484.00			-	FISM				ML	186.00
13	Ampliación de la red de drenaje sanitario en la Calle Santa Teresa del Niño de Jesús	Col. Santa Cruz	80.0%	sep-17	dic-17	0.0%	sep-17	dic-17	626,880.00	FISM	626,880.00			-	FISM				ML	205.00
14	Construcción de dren pluvial	Saldiverña	35.0%	oct-17	dic-17	0.0%	oct-17	dic-17	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				ML	15.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 4,865,063.00</b>		<b>\$ 4,865,063.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,274,751.45</b>		<b>\$ 2,274,751.45</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
15	Construcción de andador Tancoyol - Espadañuela, 2da. Etapa	Espadañuela	100.0%	jul-17	oct-17	98.0%	jul-17	oct-17	\$ 585,000.00	FISM	\$ 585,000.00			\$ 573,260.12	FISM	\$ 573,260.12			ML	130.00
16	Pavimentación de calle a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. La Cruz	95.0%	jun-17	sep-17	33.1%	jun-17	sep-17	1,494,176.00	FISM	1,494,176.00			494,190.16	FISM	494,190.16			M2	1538.00
17	Pavimentación de calle a base de concreto hidráulico	Col. El Platanito	100.0%	jul-17	sep-17	100.0%	jul-17	sep-17	215,000.00	FISM	215,000.00			214,999.92	FISM	214,999.92			M2	350.00
18	Pavimentación de calle a base de piedra bola asentada con choy	Saldiverña	35.0%	oct-17	dic-17	0.0%	oct-17	dic-17	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM				M2	135.00
19	Pavimentación de calle a base de concreto hidráulico	El Pocito	95.0%	oct-17	dic-17	0.0%	oct-17	dic-17	169,997.00	FISM	169,997.00			-	FISM				M2	185.00
20	Construcción de pretil para espacio de uso comunitario, 2da. Etapa	Col. La Pedrera	100.0%	sep-17	dic-17	100.0%	sep-17	dic-17	204,537.00	FISM	204,537.00			204,536.40	FISM	204,536.40			M3	85.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 2,743,710.00</b>		<b>\$ 2,743,710.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,486,986.60</b>		<b>\$ 1,486,986.60</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.  
**Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de noviembre del año 2017.**

Fecha: 30-nov-17

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
21	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Piedras Anchas	85.0%	oct-17	dic-17	0.0%	oct-17	dic-17	\$ 73,688.00	FISM	\$ 73,688.00			\$ -	FISM				ML	25.00
22	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Tancama	95.0%	oct-17	dic-17	0.0%	oct-17	dic-17	129,996.00	FISM	129,996.00			-	FISM				ML	88.00
23	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la Rivera del Río	Col. La Cruz	80.0%	oct-17	dic-17	0.0%	oct-17	dic-17	85,692.00	FISM	85,692.00			-	FISM				ML	41.00
24	Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos	Río Adentro	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	447,988.00	FISM	447,988.00			447,987.55	FISM	447,987.55			PZAS.	14.00
25	Ampliación de la red de distribución energía eléctrica	Col. La Cruz	100.0%	ago-17	oct-17	100.0%	ago-17	oct-17	748,014.00	FISM	748,014.00			748,013.40	FISM	748,013.40			ML	500.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,485,378.00</b>		<b>\$ 1,485,378.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,196,000.95</b>		<b>\$ 1,196,000.95</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
26	Sustitución de dispensario médico	Guayabos de Saucillo	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	\$ 394,454.00	FISM	\$ 394,454.00			\$ 394,453.51	FISM	\$ 394,453.51			OBRA	1.00
27	Construcción de dispensario médico	Carrera de Tancama	100.0%	abr-17	jul-17	100.0%	abr-17	jul-17	378,444.00	FISM	378,444.00			378,443.16	FISM	378,443.16			OBRA	1.00
28	Rehabilitación de dispensario médico	Los Charcos	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	310,442.00	FISM	310,442.00			310,441.73	FISM	310,441.73			OBRA	1.00
29	Rehabilitación de dispensario médico, 2da. Etapa	Moctezumas	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	149,007.00	FISM	149,007.00			149,006.62	FISM	149,006.62			OBRA	1.00
30	Rehabilitación de dispensario médico	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	abr-17	may-17	100.0%	abr-17	may-17	198,130.00	FISM	198,130.00			198,129.09	FISM	198,129.09			OBRA	1.00
31	Rehabilitación de dispensario médico	Saldivería	100.0%	mar-17	jun-17	100.0%	mar-17	jun-17	92,775.00	FISM	92,775.00			92,774.78	FISM	92,774.78			OBRA	1.00
32	Rehabilitación de dispensario médico, 3ra. Etapa	Moctezumas	95.0%	ago-17	dic-17	0.0%	ago-17	dic-17	148,487.00	FISM	148,487.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,671,739.00</b>		<b>\$ 1,671,739.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,523,248.89</b>		<b>\$ 1,523,248.89</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
33	Rehabilitación de Escuela Primaria Miguel Hidalgo	Saucillo	95.0%	abr-17	jun-17	28.0%	abr-17	jun-17	\$ 100,000.00	FISM	\$ 100,000.00			\$ 28,031.08	FISM	\$ 28,031.08			OBRA	1.00
34	Rehabilitación de Escuela Telesecundaria 20 de Noviembre	Yerbabuena	100.0%	abr-17	jun-17	99.7%	abr-17	jun-17	100,000.00	FISM	100,000.00			99,652.14	FISM	99,652.14			OBRA	1.00
35	Rehabilitación de Escuela Secundaria General Fernando Alvarado	Tancoyol	100.0%	abr-17	jun-17	61.6%	abr-17	jun-17	100,000.00	FISM	100,000.00			61,641.88	FISM	61,641.88			OBRA	1.00
36	Rehabilitación de Escuela Primaria Benito Juárez	La Esperanza	95.0%	abr-17	jun-17	34.9%	abr-17	jun-17	100,000.00	FISM	100,000.00			34,882.76	FISM	34,882.76			OBRA	1.00
37	Equipamiento en Escuela Primaria Melchor Ocampo	Col. Centro	5.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	39,997.00	FISM	39,997.00			-	FISM				VENTILADORES	20.00
38	Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez	Tancama	100.0%	feb-17	abr-17	100.0%	feb-17	abr-17	571,031.00	FISM	571,031.00			571,030.03	FISM	571,030.03			OBRA	1.00
39	Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Telesecundaria Fray Junípero Serra	Laguna de Pitzquinta	100.0%	feb-17	abr-17	100.0%	feb-17	abr-17	688,929.00	FISM	688,929.00			688,928.23	FISM	688,928.23			OBRA	1.00
40	Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Secundaria Alfonso García Robles	Saldivería	100.0%	feb-17	abr-17	100.0%	feb-17	abr-17	682,149.00	FISM	682,149.00			682,148.90	FISM	682,148.90			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 2,382,106.00</b>		<b>\$ 2,382,106.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,166,315.02</b>		<b>\$ 2,166,315.02</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de noviembre del año 2017.

Fecha: 30-nov-17

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
41	Construcción de cuartos adicionales en Barrio El Pintadón, Col. Las Auroras y Col. Las Misiones	Col. Las Misiones	40.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	\$ 388,622.00	FISM	\$ 388,622.00			\$ -	FISM				CUARTOS DOBLES	4.00
42	Construcción de cuartos adicionales en Col. Niño Jesús, Col. Puerto de San Nicolás y Col. Santa Inés	Col. Santa Inés	40.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	388,622.00	FISM	388,622.00			-	FISM				CUARTOS DOBLES	4.00
43	Construcción de cuartos adicionales en Col. Solidaridad, Col. La Cruz, Col. Santa Cruz y la localidad de Embocadero	Embocadero	40.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	388,798.00	FISM	388,798.00			-	FISM				CUARTOS DOBLES	4.00
44	Construcción de cuartos adicionales en Col. Jardines de la Sierra y la localidad de Lindero	El Lindero	40.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	388,798.00	FISM	388,798.00			-	FISM				CUARTOS DOBLES	4.00
45	Construcción de cuartos adicionales en las localidades de Saldivería, Tancoyollo y Valle Verde	Valle Verde	40.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	388,786.00	FISM	388,786.00			-	FISM				CUARTOS DOBLES	4.00
46	Construcción de vivienda digna	Col. Centro	0.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			-	FISM				VIVIENDA	1.00
47	Construcción de vivienda digna	Col. Cerro de la Cruz	0.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			-	FISM				VIVIENDA	1.00
48	Construcción de vivienda digna	Col. El Coco	0.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			-	FISM				VIVIENDA	1.00
49	Construcción de vivienda digna	Col. La Cruz	0.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			-	FISM				VIVIENDA	1.00
50	Construcción de vivienda digna	Col. La Pedrera	0.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			-	FISM				VIVIENDA	1.00
51	Construcción de vivienda digna	Col. Nuevo Milenio	0.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			-	FISM				VIVIENDAS	3.00
52	Construcción de vivienda digna	Col. Ortigas	0.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			-	FISM				VIVIENDA	1.00
53	Construcción de vivienda digna	Col. San José	0.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			-	FISM				VIVIENDA	1.00
54	Construcción de vivienda digna	Col. Santa Inés	0.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			-	FISM				VIVIENDA	1.00
55	Construcción de vivienda digna	El Lindero	0.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	64,000.00	FISM	64,000.00			-	FISM				VIVIENDAS	2.00
56	Construcción de vivienda digna	El Madroño	0.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			-	FISM				VIVIENDA	1.00
57	Construcción de vivienda digna	El Naranjo	0.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			-	FISM				VIVIENDA	1.00
58	Construcción de vivienda digna	El Pocilo	0.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			-	FISM				VIVIENDAS	3.00
59	Construcción de vivienda digna	El Saucito	0.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			-	FISM				VIVIENDA	1.00
60	Construcción de vivienda digna	Col. Santa Cruz	0.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			-	FISM				VIVIENDA	1.00
61	Construcción de vivienda digna	La Yerbabuena	0.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			-	FISM				VIVIENDAS	3.00
62	Construcción de vivienda digna	Col. Las Terrazas	0.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			-	FISM				VIVIENDA	1.00
63	Construcción de vivienda digna	Manzanillos	0.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			-	FISM				VIVIENDA	1.00
64	Construcción de vivienda digna	Piedras Anchas	0.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			-	FISM				VIVIENDAS	3.00
65	Construcción de vivienda digna	Col. Puerto de San Nicolás	0.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			-	FISM				VIVIENDA	1.00
66	Construcción de vivienda digna	Saldivería	0.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			-	FISM				VIVIENDAS	3.00
67	Construcción de vivienda digna	San Antonio Tancoyol	0.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			-	FISM				VIVIENDA	1.00
68	Construcción de vivienda digna en Colonia San Jose	Jalpan de Serra	100.0%	feb-17	may-17	100.0%	feb-17	may-17	200,859.00	FISM	200,859.00			200,858.71	FISM	200,858.71			VIVIENDAS	2.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 3,200,485.00		\$ 3,200,485.00	\$ -	\$ -	\$ 200,858.71		\$ 200,858.71	\$ -	\$ -		



Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de noviembre del año 2017.

Programa: CAMINO RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
69	Construcción de alcantarilla	Guayabos de Jalpan	100.0%	mar-17	jul-17	98.0%	mar-17	jul-17	\$ 675,000.00	FISM	\$ 675,000.00			\$ 661,629.71	FISM	\$ 661,629.71			ALCANTARILLA	1.00
70	Rehabilitación de camino Saucillo-El Limoncito	El Limoncito	100.0%	may-17	jul-17	29.6%	may-17	jul-17	190,000.00	FISM	190,000.00			56,236.48	FISM	56,236.48			KM	1.00
71	Rehabilitación de camino Tancoyol-Ojo de Agua de Tancoyol	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	may-17	jul-17	97.7%	may-17	jul-17	190,000.00	FISM	190,000.00			185,595.02	FISM	185,595.02			KM	1.00
72	Construcción de rampa de concreto	Puerto de Ánimas	30.0%	may-17	jul-17	7.2%	may-17	jul-17	305,000.00	FISM	305,000.00			21,969.81	FISM	21,969.81			M2	200.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 1,360,000.00		\$ 1,360,000.00	\$ -	\$ -	\$ 925,431.02		\$ 925,431.02	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
73	Rehabilitación de bordo comunitario con geomembrana	Ojo de agua de los mar	90.0%	ago-17	dic-17	99.7%	ago-17	dic-17	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00			\$ 249,300.23	FISM	\$ 249,300.23			BORDO	1.00
74	Construcción de huertos comunitarios	Guayabos de Saucillo	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	50,000.00	FISM	50,000.00			49,999.96	FISM	49,999.96			HUERTOS	5.00
75	Construcción de huertos comunitarios	Loma de Juárez	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	100,000.00	FISM	100,000.00			99,999.93	FISM	99,999.93			HUERTOS	10.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 400,000.00		\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 399,300.12		\$ 399,300.12	\$ -	\$ -		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
76	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	95.0%	feb-17	dic-17	99.1%	feb-17	dic-17	\$ 513,170.00	FISM	\$ 513,170.00			\$ 508,599.48	FISM	\$ 508,599.48			ACCION	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 513,170.00		\$ 513,170.00	\$ -	\$ -	\$ 508,599.48		\$ 508,599.48	\$ -	\$ -		

Programa: FORTALECE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Unidad	Aprobadas
77	Urbanización en calle Santa María de Guadalupe con pavimento de piedra bola ahogada en mortero en la Cabecera Municipal	Jalpan de Serra	100.0%	may-17	sep-17	100.0%	may-17	sep-17	\$ 988,128.02	FORTALECE	\$ 988,128.02			\$ 988,128.02	FORTALECE	\$ 988,128.02			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 988,128.02		\$ 988,128.02	\$ -	\$ -	\$ 988,128.02		\$ 988,128.02	\$ -	\$ -		



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.  
**Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de noviembre del año 2017.**

Fecha: 30-nov-17

Programa: <b>Proyectos de Desarrollo Regional</b>			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FÍSICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
78	Urbanización de calle Fray Juan Crespi con pavimento de piedra bola ahogada en mortero en la Cabecera Municipal.	Jalpan de Serra	100.0%	may-17	sep-17	100.0%	may-17	sep-17	\$ 1,977,775.00	PDR I	\$ 1,977,775.00			\$ 1,977,775.00	PDR I	\$ 1,977,775.00			OBRA	1.00
79	Pavimento con piedra ahogada y red de drenaje en calle Sonora en el Municipio de Jalpan de Serra, en el Estado de Querétaro.	Jalpan de Serra	100.0%	may-17	sep-17	100.0%	may-17	sep-17	986,977.67	PDR I	986,977.67			986,977.67	PDR I	986,977.67			OBRA	1.00
80	Urbanización de calle con pavimento de piedra bola ahogada en mortero en la Cabecera Municipal	Jalpan de Serra	100.0%	may-17	sep-17	100.0%	may-17	sep-17	1,779,572.67	PDR I	1,779,572.67			1,779,572.67	PDR I	1,779,572.67			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 4,744,325.34		\$ 4,744,325.34	\$ -	\$ -	\$ 4,744,325.34		\$ 4,744,325.34	\$ -	\$ -		

Programa: <b>PROII</b>			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FÍSICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
81	Construcción del sistema de agua potable (1ra. Etapa) para beneficiar a las localidades de Carrizal de los Duran, El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y el Saucito en el Municipio de Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	100.0%	may-17	ago-17	100.0%	may-17	ago-17	\$ 13,839,929.70	PROII	\$ 9,687,950.79	\$ 2,767,985.94	\$ 1,383,992.97	\$ 13,839,929.69	PROII	\$ 9,687,950.79	\$ 2,767,985.94	\$ 1,383,992.96	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 13,839,929.70		\$ 9,687,950.79	\$ 2,767,985.94	\$ 1,383,992.97	\$ 13,839,929.69		\$ 9,687,950.79	\$ 2,767,985.94	\$ 1,383,992.96		

Programa: <b>PRODERMAGICO</b>			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FÍSICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
82	Andador malecón Río Adentro 2da. Etapa	Jalpan de Serra	55.0%	jun-17	nov-17	55.6%	jun-17	nov-17	\$ 23,559,086.27	PRODERMAGICO	\$ 23,559,086.27			\$ 13,104,670.12	PRODERMAGICO	\$ 13,104,670.12			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 23,559,086.27		\$ 23,559,086.27	\$ -	\$ -	\$ 13,104,670.12		\$ 13,104,670.12	\$ -	\$ -		

Programa: <b>Programa de Fomento Ganadero</b>			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FÍSICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
83	Equipamiento para establecimiento de rastro TIF	Jalpan de Serra	0.0%	mar-17	mar-17	0.0%	mar-17	mar-17	\$ 10,000,000.00	FOMENTO GANADERO	\$ 10,000,000.00			\$ -	FOMENTO GANADERO				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO																	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Unidad	Aprob.	
84	Becas escolares Primaria y Universidad	Jalpan de Serra	0.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	\$ 600,000.00	3 X 1	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	\$ -	3 X 1						ACCIONES	104.00
85	Becas escolares Secundaria	Jalpan de Serra	0.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	400,000.00	3 X 1	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	3 X 1						ACCIONES	83.00
86	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica Rivera del Río	Jalpan de Serra	80.0%	oct-17	dic-17	0.0%	oct-17	dic-17	343,000.00	3 X 1	85,750.00	85,750.00	85,750.00	85,750.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
87	Construcción de circulado perimetral 2da. Etapa en Escuela Normal del Estado de Querétaro	Jalpan de Serra	20.0%	oct-17	dic-17	0.0%	oct-17	dic-17	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
88	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Piedras Anchas	85.0%	oct-17	dic-17	0.0%	oct-17	dic-17	294,760.00	3 X 1	73,690.00	73,690.00	73,690.00	73,690.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
89	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica Jalpan camino a Capulines	Capulines	95.0%	oct-17	dic-17	0.0%	oct-17	dic-17	1,051,879.00	3 X 1	262,969.75	262,969.75	262,969.75	262,969.75	-	3 X 1						OBRA	1.00
90	Becas escolares Preparatoria	Jalpan de Serra	0.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	385,000.00	3 X 1	96,250.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00	-	3 X 1						ACCIONES	93.00
91	Puerta de acceso a la comunidad	San Antonio Tancoytl	75.0%	oct-17	dic-17	0.0%	oct-17	dic-17	400,000.00	3 X 1	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
92	Becas escolares Universidad	Jalpan de Serra	0.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	615,000.00	3 X 1	153,750.00	153,750.00	153,750.00	153,750.00	-	3 X 1						ACCIONES	135.00
93	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Tancama	95.0%	oct-17	dic-17	0.0%	oct-17	dic-17	520,000.00	3 X 1	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
94	Pavimentación de calle a base de concreto hidráulico	El Pocito	95.0%	oct-17	dic-17	0.0%	oct-17	dic-17	680,000.00	3 X 1	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
95	Construcción de dren pluvial	Saldiveña	35.0%	oct-17	dic-17	0.0%	oct-17	dic-17	600,000.00	3 X 1	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
96	Equipamiento para Escuela Primaria Melchor Ocampo	Jalpan de Serra	5.0%	nov-17	dic-17	0.0%	nov-17	dic-17	160,000.00	3 X 1	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
97	Rehabilitación de instalaciones eléctricas en Mercado Municipal	Jalpan de Serra	60.0%	oct-17	dic-17	0.0%	oct-17	dic-17	1,780,000.00	3 X 1	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
98	Pavimentación de calle a base de piedra bola asentada con choy	Saldiveña	35.0%	oct-17	dic-17	0.0%	oct-17	dic-17	300,000.00	3 X 1	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 9,129,639.00</b>		<b>\$ 2,282,409.75</b>	<b>\$ 2,282,409.75</b>	<b>\$ 2,282,409.75</b>	<b>\$ 2,282,409.75</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			

Programa: Proyectos de Desarrollo Regional II			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO																
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas		
99	Urbanización de calle con pavimento de piedra bola ahogada en mortero en la Cabecera Municipal (1ra. Etapa)	Col. La Cruz	100.0%	ago-17	oct-17	100.0%	ago-17	oct-17	\$ 492,432.37	PDR II	\$ 492,432.37			\$ 492,432.37	PDR II	\$ 492,432.37				OBRA	1.00	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 492,432.37</b>		<b>\$ 492,432.37</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 492,432.37</b>	<b>\$ 492,432.37</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>				

Programa: Fortalecimiento Financiero para Inversión			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO																
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas		
100	Construcción de calle Callejon del Río	Jalpan de Serra	5.0%	nov-17	feb-17	0.0%	nov-17	feb-17	\$ 4,839,279.21	Fortalecimiento Financiero para Inversión	\$ 4,839,279.21			\$ -	Fortalecimiento Financiero para Inversión					OBRA	1.00	
101	Rehabilitación de calles Francisco Palou y Cayetano Rubio	Jalpan de Serra	5.0%	nov-17	feb-18	0.0%	nov-17	feb-18	3,245,176.65	Fortalecimiento Financiero para Inversión	3,245,176.65			-	Fortalecimiento Financiero para Inversión					OBRA	1.00	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 8,084,455.86</b>		<b>\$ 8,084,455.86</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.  
**Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de noviembre del año 2017.**

Fecha: 30-nov-17

Programa: Fondo de Apoyo al Migrante			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
102	Proyectos Productivos	Varias Localidades	100.0%	nov-17	dic-17	52.6%	nov-17	dic-17	\$ 369,629.00	Fondo de Apoyo al Migrante	\$ 369,629.00			\$ 194,500.00	Fondo de Apoyo al Migrante	\$ 194,500.00			ACCIONES	19.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 369,629.00		\$ 369,629.00	\$ -	\$ -	\$ 194,500.00		\$ 194,500.00	\$ -	\$ -		

Programa: FISE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
103	Construcción de alcantarillado sanitario en la localidad de El Saucillo Jalpan de Serra cuarta etapa.	Jalpan de Serra	100.0%	may-17	oct-17	100.0%	may-17	oct-17	\$ 2,536,499.22	FISE		\$ 2,536,499.22		\$ 2,535,754.28	FISE		\$ 2,535,754.28		OBRA	1.00
104	Modernización del sistema múltiple de agua potable Ayutla para beneficiar a las localidades de Tierra Fria, Carrizalito y Los Jasso Segunda Etapa	Jalpan de Serra	100.0%	may-17	oct-17	99.4%	may-17	oct-17	4,362,568.10	FISE		4,362,568.10		4,334,688.31	FISE		4,334,688.31		OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 6,899,067.32		\$ -	\$ 6,899,067.32	\$ -	\$ 6,870,442.59		\$ -	\$ 6,870,442.59	\$ -		

Programa: AFEF			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
105	Pavimentación de calle a base de piedra bola ahogada con mortero en calle Morelos Colonia Ortigas	Jalpan de Serra	100.0%	jun-17	sep-17	100.0%	jun-17	sep-17	\$ 598,924.74	AFEF		\$ 598,924.74		\$ 598,924.74	AFEF		\$ 598,924.74		OBRA	1.00
106	Pavimentación de calle a base de piedra bola ahogada con mortero en calle Tro. de Mayo en colonia El Partecón	Jalpan de Serra	100.0%	jun-17	sep-17	31.5%	jun-17	sep-17	869,583.63	AFEF		869,583.63		274,308.46	AFEF		274,308.46		OBRA	1.00
107	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Jalisco de la colonias Las Misiones	Col. Las Misiones	100.0%	jun-17	sep-17	76.2%	jun-17	sep-17	855,359.44	AFEF		855,359.44		652,189.60	AFEF		652,189.60		OBRA	1.00
108	Pavimentación de calle a base de piedra bola ahogada con mortero en calle Jalisco de la colonia Las Misiones	Jalpan de Serra	100.0%	jun-17	oct-17	41.1%	jun-17	oct-17	1,699,442.00	AFEF		1,699,442.00		698,890.33	AFEF		698,890.33		OBRA	1.00
109	Pavimentación de calle a base de piedra bola ahogada con mortero en calle de acceso a Esc. Telec. Francisco I.	Jalpan de Serra	100.0%	jun-17	oct-17	63.2%	jun-17	oct-17	602,447.47	AFEF		602,447.47		380,772.60	AFEF		380,772.60		OBRA	1.00
110	Pavimentación de calle a base de piedra bola ahogada con mortero en calle Monte Libano y Amando Montero de la colonia Colosio	Jalpan de Serra	100.0%	jun-17	oct-17	100.0%	jun-17	oct-17	2,572,668.04	AFEF		2,572,668.04		2,572,668.04	AFEF		2,572,668.04		OBRA	1.00
111	Rehabilitación de la red de agua potable en calle Jalisco Colonia Las Misiones	Jalpan de Serra	100.0%	jun-17	sep-17	100.0%	jun-17	sep-17	157,271.47	AFEF		157,271.47		157,271.47	AFEF		157,271.47		OBRA	1.00
112	Rehabilitación de red de agua potable en calles Querétaro y San Luis Potosí	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	jul-17	oct-17	100.0%	jul-17	oct-17	147,286.71	AFEF		147,286.71		147,286.70	AFEF		147,286.70		OBRA	1.00
113	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calles Querétaro y San Luis Potosí	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	jul-17	oct-17	100.0%	jul-17	oct-17	796,954.74	AFEF		796,954.74		796,954.74	AFEF		796,954.74		OBRA	1.00
114	Pavimentación de calle a base de piedra bola ahogada con mortero en calles Querétaro y San Luis Potosí de la Col. Puerto de San Nicolás	Jalpan de Serra	90.0%	jul-17	nov-17	83.6%	jul-17	nov-17	1,545,055.88	AFEF		1,545,055.88		1,290,898.18	AFEF		1,290,898.18		OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 9,844,994.12	\$ -	\$ -	\$ 9,844,994.12	\$ -	\$ 7,570,164.86	\$ -	\$ -	\$ 7,570,164.86	\$ -		

Programa: GEQ			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
115	Pavimentación de calle a base de piedra bola ahogada con mortero en la comunidad de Tancama.	Tancama	95.0%	ago-17	nov-17	0.0%	ago-17	nov-17	\$ 997,997.44	GEQ		\$ 997,997.44		\$ -	GEQ				OBRA	1.00
116	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la comunidad de Laguna de Pitzquinta	Laguna de Pitzquinta	95.0%	ago-17	nov-17	0.0%	ago-17	nov-17	996,689.91	GEQ		996,689.91		-	GEQ				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,994,687.35</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,994,687.35</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: INVERSION PUBLICA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: Gasto Corriente			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
117	Rehabilitación de descarga de drenaje sanitario a Escuela Secundaria Técnica, No. 3	Jalpan	100.0%	ene-17	feb-17	98.8%	ene-17	feb-17	\$ 92,000.00	GASTO CORRIENTE	\$ 92,000.00			\$ 90,928.51	GASTO CORRIENTE	\$ 90,928.51			OBRA	1.00
118	Rehabilitación de techumbre en la alberca de la Unidad Deportiva	Jalpan de Serra	100.0%	ago-17	ago-17	100.0%	ago-17	ago-17	7,398.80	GASTO CORRIENTE	7,398.80			7,398.80	GASTO CORRIENTE	7,398.80			OBRA	1.00
119	Elaboración de proyecto ejecutivo para la segunda etapa del sistema múltiple de agua potable Santa María Tancoyol-Valle Verde	Jalpan de Serra	10.0%	ago-17	dic-17	50.0%	ago-17	dic-17	926,361.00	GASTO CORRIENTE	926,361.00			463,180.50	GASTO CORRIENTE	463,180.50			OBRA	1.00
120	Becas escolares Primaria y Universidad	Jalpan de Serra	0.0%	ago-17	dic-17	0.0%	ago-17	dic-17	150,000.00	GASTO CORRIENTE	150,000.00			-	GASTO CORRIENTE				OBRA	1.00
121	Becas escolares Secundaria	Jalpan de Serra	0.0%	ago-17	dic-17	0.0%	ago-17	dic-17	100,000.00	GASTO CORRIENTE	100,000.00			-	GASTO CORRIENTE				OBRA	1.00
122	Construcción de circulado perimetral 2da. Etapa en Escuela Normal del Estado de Querétaro	Jalpan de Serra	0.0%	oct-17	dic-17	0.0%	oct-17	dic-17	250,000.00	GASTO CORRIENTE	250,000.00			-	GASTO CORRIENTE				OBRA	1.00
123	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica Jalpan camino a Capulines	Capulines	0.0%	ago-17	dic-17	0.0%	ago-17	dic-17	262,969.75	GASTO CORRIENTE	262,969.75			-	GASTO CORRIENTE				OBRA	1.00
124	Becas escolares Preparatoria	Jalpan de Serra	0.0%	ago-17	dic-17	0.0%	ago-17	dic-17	96,250.00	GASTO CORRIENTE	96,250.00			-	GASTO CORRIENTE				OBRA	1.00
125	Puerta de acceso a la comunidad	San Antonio Tancoyol	0.0%	ago-17	dic-17	0.0%	ago-17	dic-17	100,000.00	GASTO CORRIENTE	100,000.00			-	GASTO CORRIENTE				OBRA	1.00
126	Becas escolares Universidad	Jalpan de Serra	0.0%	ago-17	dic-17	0.0%	ago-17	dic-17	153,750.00	GASTO CORRIENTE	153,750.00			-	GASTO CORRIENTE				OBRA	1.00
127	Rehabilitación de instalaciones eléctricas en Mercado Municipal	Jalpan de Serra	0.0%	ago-17	dic-17	0.0%	ago-17	dic-17	445,000.00	GASTO CORRIENTE	445,000.00			-	GASTO CORRIENTE				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 2,583,729.55</b>		<b>\$ 2,583,729.55</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 561,507.81</b>		<b>\$ 561,507.81</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		



Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de noviembre del año 2017.

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
128	Ampliación de red de agua potable	El Embocadero	100.0%	sep-16	nov-16	100.0%	sep-16	nov-16	\$ 274,321.00	FISM	\$ 274,321.00			\$ 274,320.40	FISM	\$ 274,320.40			SISTEMA	1.00
129	Rehabilitación del sistema de agua	Yerbabuena	100.0%	mar-16	may-16	100.0%	mar-16	may-16	960,144.00	FISM	960,144.00			960,143.99	FISM	960,143.99			SISTEMA	1.00
130	Rehabilitación del sistema de agua	El Zapote	100.0%	mar-16	may-16	100.0%	mar-16	may-16	337,652.00	FISM	337,652.00			337,651.92	FISM	337,651.92			SISTEMA	1.00
131	Construcción y Ampliación del sistema múltiple de agua potable "Santa María" Tancoyol 1ra. Etapa, Municipio de Jalpan de Serra	Tancoyol	100.0%	jul-16	nov-16	100.0%	jul-16	nov-16	3,500,000.00	FISM	3,500,000.00			3,500,000.00	FISM	3,500,000.00			SISTEMA	1.00
132	Olla de captación de agua pluvial	Soledad de Guadalupe	100.0%	may-16	jun-16	100.0%	may-16	jun-16	128,220.00	FISM	128,220.00			128,220.43	FISM	128,220.43			OLLA	1.00
133	Olla de captación de agua pluvial	Agua Amarga	100.0%	may-16	jul-16	100.0%	may-16	jul-16	100,442.00	FISM	100,442.00			100,441.95	FISM	100,441.95			OLLA	1.00
134	Olla de captación de agua pluvial	Fin del Llano	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	120,780.00	FISM	120,780.00			120,779.80	FISM	120,779.80			OLLA	1.00
135	Olla de captación de agua pluvial	Limón de la Peña	100.0%	nov-16	nov-16	100.0%	nov-16	nov-16	106,477.00	FISM	106,477.00			106,477.06	FISM	106,477.06			OLLA	1.00
136	Olla de captación de agua pluvial	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	nov-16	nov-16	100.0%	nov-16	nov-16	119,081.00	FISM	119,081.00			119,081.00	FISM	119,081.00			OLLA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 5,647,117.00</b>		<b>\$ 5,647,117.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,647,116.55</b>		<b>\$ 5,647,116.55</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
137	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (1ra. Etapa) Valle Verde	Valle Verde	100.0%	ago-16	dic-16	100.0%	ago-16	dic-16	\$ 886,381.00	FISM	\$ 886,381.00			\$ 886,380.01	FISM	\$ 886,380.01			ML	280.00
138	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario Saucillo 3ra. Etapa	Saucillo	100.0%	ago-16	nov-16	100.0%	ago-16	nov-16	3,014,992.00	FISM	3,014,992.00			3,014,991.18	FISM	3,014,991.18			ML	1100.00
139	Colector sanitario en calle Sonora para beneficiar a las colonias: Colosio, Las Misiones, Col. Puerto de San Nicolas, Col. Las Auroras y Col. Solidaridad	Col. Colosio, Col. Las Misiones, Col. Puerto de San Nicolas, Col. Las Auroras y Col. Solidaridad	100.0%	mar-16	may-16	100.0%	mar-16	may-16	450,000.00	FISM	450,000.00			449,999.03	FISM	449,999.03			ML	200.00
140	Rehabilitación de drenaje sanitario	Tancoyol	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	50,000.00	FISM	50,000.00			49,999.10	FISM	49,999.10			SISTEMA	1.00
141	Ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. Linda Vista	100.0%	nov-16	nov-16	100.0%	nov-16	nov-16	232,865.00	FISM	232,865.00			232,865.00	FISM	232,865.00			ML	155.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 4,634,238.00</b>		<b>\$ 4,634,238.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,634,234.32</b>		<b>\$ 4,634,234.32</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
142	Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1ra. Etapa	Tancoyol	100.0%	sep-16	dic-16	99.9%	sep-16	dic-16	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00			\$ 249,656.75	FISM	\$ 249,656.75			ML	250.00
143	Construcción de andador 2da. Etapa Col. Las Terrazas	Col. Las Terrazas	100.0%	jul-16	sep-16	100.0%	jul-16	sep-16	397,748.00	FISM	397,748.00			397,748.01	FISM	397,748.01			ML	50.00
144	Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario	Zoyapilca	100.0%	sep-16	dic-16	100.0%	sep-16	dic-16	130,000.00	FISM	130,000.00			129,999.62	FISM	129,999.62			M2	1050.00
145	Construcción de pretil	Col. La Pedrera	100.0%	ago-16	oct-16	100.0%	ago-16	oct-16	339,810.00	FISM	339,810.00			339,809.52	FISM	339,809.52			M3	40.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,117,558.00</b>		<b>\$ 1,117,558.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,117,213.90</b>		<b>\$ 1,117,213.90</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.  
**Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de noviembre del año 2017.**

Fecha: 30-nov-17

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
146	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Saldiveña	100.0%	ago-16	oct-16	100.0%	ago-16	oct-16	\$ 375,502.00	FISM	\$ 285,502.00	\$ 90,000.00		\$ 375,501.13	FISM	\$ 285,501.13	\$ 90,000.00		ML	380.00
147	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Cruz	100.0%	sep-16	nov-16	100.0%	sep-16	nov-16	216,000.00	FISM	216,000.00			215,999.92	FISM	215,999.92			ML	145.00
148	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Ines	100.0%	sep-16	nov-16	100.0%	sep-16	nov-16	80,500.00	FISM	80,500.00			80,499.59	FISM	80,499.59			ML	55.00
149	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. La Presa	100.0%	may-16	jul-16	100.0%	may-16	jul-16	294,385.00	FISM	294,385.00			294,384.06	FISM	294,384.06			ML	250.00
150	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. El Coco	100.0%	may-16	jul-16	100.0%	may-16	jul-16	203,774.00	FISM	203,774.00			203,773.62	FISM	203,773.62			ML	150.00
151	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Piedras Anchas	100.0%	may-16	jul-16	100.0%	may-16	jul-16	570,406.00	FISM	570,406.00			570,406.00	FISM	570,406.00			ML	380.00
152	Rehabilitación de alumbrado público	Tancoyol	100.0%	sep-16	oct-16	100.0%	sep-16	oct-16	87,500.00	FISM	87,500.00			87,500.00	FISM	87,500.00			SERVICIO	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,828,067.00</b>		<b>\$ 1,738,067.00</b>	<b>\$ 90,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,828,064.32</b>		<b>\$ 1,738,064.32</b>	<b>\$ 90,000.00</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
153	Rehabilitación de dispensario medico	San Vicente	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	\$ 67,020.00	FISM	\$ 67,020.00			\$ 67,019.92	FISM	\$ 67,019.92			DISPENSARIO	1.00
154	Rehabilitación de dispensario medico	Piedras Anchas	100.0%	ago-16	sep-16	100.0%	ago-16	sep-16	69,996.00	FISM	69,996.00			69,995.99	FISM	69,995.99			DISPENSARIO	1.00
155	Rehabilitación de dispensario medico	Embocadero	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	70,000.00	FISM	70,000.00			70,000.04	FISM	70,000.04			DISPENSARIO	1.00
156	Rehabilitación de dispensario medico	Capulines	100.0%	ago-16	sep-16	100.0%	ago-16	sep-16	66,109.00	FISM	66,109.00			66,109.41	FISM	66,109.41			DISPENSARIO	1.00
157	Rehabilitación de dispensario medico	Guayabos de Jalpan	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	70,000.00	FISM	70,000.00			70,000.00	FISM	70,000.00			DISPENSARIO	1.00
158	Rehabilitación de dispensario medico 2da. Etapa	Guayabos de Jalpan	100.0%	ago-16	sep-16	100.0%	ago-16	sep-16	124,420.00	FISM	124,420.00			124,419.45	FISM	124,419.45			DISPENSARIO	1.00
159	Rehabilitación de dispensario medico	Moctezumas	100.0%	ago-16	sep-16	100.0%	ago-16	sep-16	70,000.00	FISM	70,000.00			69,999.97	FISM	69,999.97			DISPENSARIO	1.00
160	Rehabilitación de dispensario medico	Rancho Nuevo	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	70,000.00	FISM	70,000.00			69,999.83	FISM	69,999.83			DISPENSARIO	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 607,545.00</b>		<b>\$ 607,545.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 607,544.61</b>		<b>\$ 607,544.61</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.  
**Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de noviembre del año 2017.**

Fecha: 30-nov-17

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
161	Techado en area de impartición de Educación Física	Zoyapica	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	\$ 594,338.00	FISM	\$ 594,338.00			\$ 594,338.74	FISM	\$ 594,338.74			M2	576.00
162	Techado en area de impartición de Educación Física	El Lindero	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	737,105.00	FISM	737,105.00			737,104.79	FISM	737,104.79			M2	576.00
163	Mejoramiento de Escuela Primaria 20 de Noviembre mediante la construcción de muro perimetral	Valle Verde	100.0%	sep-16	oct-16	100.0%	sep-16	oct-16	19,335.00	FISM	19,335.00			19,334.15	FISM	19,334.15			M3	18.77
164	Mejoramiento de aula mediante la construcción de aplandados, cancelería, pintura e impermeabilizante en la Escuela Luis Donaldo Colosio	La Esperanza	100.0%	oct-16	nov-16	100.0%	oct-16	nov-16	75,946.00	FISM	75,946.00			75,945.97	FISM	75,945.97			AULA	1.00
165	Rehabilitación de baños en Escuela Telesecundaria "24 de Febrero"	Sabino Grande	100.0%	oct-16	nov-16	100.0%	oct-16	nov-16	99,140.00	FISM	99,140.00			99,139.93	FISM	99,139.93			LOTE	1.00
166	Rehabilitación de sanitarios en Escuela Primaria General "Narciso Mendoza"	El Madroño	100.0%	oct-16	nov-16	100.0%	oct-16	nov-16	75,725.00	FISM	75,725.00			75,724.52	FISM	75,724.52			OBRA	1.00
167	Suministro de materiales para la construcción de ceculado perimetral en la Escuela Primaria "Jose Beda Olivera Olvera"	Los Charcos	100.0%	sep-16	oct-16	100.0%	sep-16	oct-16	24,000.00	FISM	24,000.00			24,000.00	FISM	24,000.00			LOTE	1.00
168	Rehabilitación de Albergue Escolar "Josefa Ortíz de Domínguez"	Tancoyal	100.0%	oct-16	nov-16	100.0%	oct-16	nov-16	99,434.00	FISM	99,434.00			99,433.29	FISM	99,433.29			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,725,023.00</b>		<b>\$ 1,725,023.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,725,021.39</b>		<b>\$ 1,725,021.39</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
169	Construcción de vivienda digna	Carrizal de los Duran	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	\$ 28,000.00	FISM	\$ 28,000.00			\$ 28,000.00	FISM	\$ 28,000.00			VIVIENDAS	1.00
170	Construcción de vivienda digna	Soledad de Guadalupe	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
171	Construcción de vivienda digna	Valle Verde Col. San Martín	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
172	Construcción de vivienda digna	Valle Verde	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	224,000.00	FISM	224,000.00			224,000.00	FISM	224,000.00			VIVIENDAS	8.00
173	Construcción de vivienda digna	La Arenita	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
174	Construcción de vivienda digna	Limón de la Peña	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
175	Construcción de vivienda digna	Saucillo	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	140,000.00	FISM	140,000.00			140,000.00	FISM	140,000.00			VIVIENDAS	5.00
176	Construcción de vivienda digna	Zoyapica	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
177	Construcción de vivienda digna	El Rincón	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
178	Construcción de vivienda digna	El Tepamal	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
179	Construcción de vivienda digna	Espadañuela	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
180	Construcción de vivienda digna	Las Nuevas Flores	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
181	Construcción de vivienda digna	Los Jasso	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
182	Construcción de vivienda digna	Mesa de la Peña	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
183	Construcción de vivienda digna	Mesa del Sauz	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
184	Construcción de vivienda digna	Ojo de Agua	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
185	Construcción de vivienda digna	Orilla del Plan	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00



Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de noviembre del año 2017.

186	Construcción de vivienda digna	San Antonio	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
187	Construcción de vivienda digna	Tancoyol	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	196,000.00	FISM	196,000.00			196,000.00	FISM	196,000.00			VIVIENDAS	7.00
188	Construcción de vivienda digna	Barrales	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
189	Construcción de vivienda digna	El Alamo	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
190	Construcción de vivienda digna	El Madroño	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
191	Construcción de vivienda digna	Guayabos	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
192	Construcción de vivienda digna	Yerbabuena	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
193	Construcción de vivienda digna	Acatitlan del Rio	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
194	Construcción de vivienda digna	Agua Amarga	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
195	Construcción de vivienda digna	Agua Fria	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
196	Construcción de vivienda digna	Capulines	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
197	Construcción de vivienda digna	Carrera de Tancama	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
198	Construcción de vivienda digna	Carrizalito	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
199	Construcción de vivienda digna	El Lindero	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	224,000.00	FISM	224,000.00			224,000.00	FISM	224,000.00			VIVIENDAS	8.00
200	Construcción de vivienda digna	Embocadero	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
201	Construcción de vivienda digna	La Ceiba	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
202	Construcción de vivienda digna	Mojonera de Osoño	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
203	Construcción de vivienda digna	Manzanillos	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
204	Construcción de vivienda digna	Moctezumas	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
205	Construcción de vivienda digna	Piedras Anchas	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
206	Construcción de vivienda digna	Puerto Hondo	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
207	Construcción de vivienda digna	Rincon de Pitzquinta	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
208	Construcción de vivienda digna	Rio Adentro	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
209	Construcción de vivienda digna	Saldiveria	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	308,000.00	FISM	308,000.00			308,000.00	FISM	308,000.00			VIVIENDAS	11.00
210	Construcción de vivienda digna	Tierra Fria	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
211	Construcción de vivienda digna	Bo. El panteón	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
212	Construcción de vivienda digna	Bo. Alcantarillas	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
213	Construcción de vivienda digna	Bo. El Platanito	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
214	Construcción de vivienda digna	Bo. El Puente	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	140,000.00	FISM	140,000.00			140,000.00	FISM	140,000.00			VIVIENDAS	5.00
215	Construcción de vivienda digna	Col. Centro	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
216	Construcción de vivienda digna	Col. La Cruz	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
217	Construcción de vivienda digna	Col. Las Misiones	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
218	Construcción de vivienda digna	Col. Las Ortigas	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
219	Construcción de vivienda digna	Col. Puerto de San Nicolas	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
220	Construcción de vivienda digna	Col. Solidaridad	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
221	Construcción de vivienda digna	Jardines de la Sierra	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	32,836.00	FISM	32,836.00			32,836.00	FISM	32,836.00			VIVIENDAS	2.00



Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de noviembre del año 2017.

222	Construcción de vivienda digna	Tancama	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	168,000.00	FISM	168,000.00			168,000.00	FISM	168,000.00			VIVIENDAS	6.00
223	Construcción de vivienda digna	Col. San Jose	100.0%	nov-16	jul-16	100.0%	abr-16	jul-16	226,691.00	FISM	226,691.00			226,690.96	FISM	226,690.96			VIVIENDAS	2.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 4,263,527.00</b>		<b>\$ 4,263,527.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,263,526.96</b>		<b>\$ 4,263,526.96</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
224	Modernización y ampliación de camino Valle Verde-El Pocito- Carrizal de los Durán KM 0+000 al 12+700, subtramo a modernizar del km 1+300 al 3+020	Carrizal de los Duran	100.0%	ago-16	dic-16	100.0%	ago-16	dic-16	\$ 1,036,516.00	FISM	\$ 1,036,516.00			\$ 1,036,515.32	FISM	\$ 1,036,515.32			ML	200.00
225	Modernización y ampliación de camino E.C. km 29+365 (Zoyapitca-Rancho Nuevo) San Juan de los Durán km 0+000 al 2+300, subtramo a modernizar del km 0+000 al km 1+000	San Juan de los Duran	100.0%	ago-16	nov-16	100.0%	ago-16	nov-16	466,855.00	FISM	466,855.00			466,854.58	FISM	466,854.58			ML	100.00
226	Rehabilitación de camino y construcción de alcantarillas, tramo Sabino Grande-Limón de la Peña-Saucillo	Limón de la Peña	100.0%	ago-16	oct-16	100.0%	ago-16	oct-16	259,253.00	FISM	259,253.00			259,252.91	FISM	259,252.91			ML	350.00
227	Construcción de rampas de concreto	Mesa del Sauz	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	238,968.00	FISM	238,968.00			238,967.82	FISM	238,967.82			M2	477.94
228	Construcción de rampas de concreto	El Naranjo	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	238,968.00	FISM	238,968.00			238,967.82	FISM	238,967.82			M2	477.94
229	Construcción de rampas de concreto	Petzcoia	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	231,063.00	FISM	231,063.00			231,062.42	FISM	231,062.42			M2	462.13
230	Rehabilitación de camino El Madroño-La Arena	La Arena	100.0%	jul-16	sep-16	100.0%	jul-16	sep-16	150,000.00	FISM	150,000.00			150,000.01	FISM	150,000.01			ML	200.00
231	Rehabilitación de camino y construcción de alcantarillas, Agua Fria- Agua Amarga	Agua Fria	100.0%	jul-16	sep-16	68.1%	jul-16	sep-16	150,000.00	FISM	150,000.00			102,182.89	FISM	102,182.89			ML	200.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 2,771,623.00</b>		<b>\$ 2,771,623.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,723,803.77</b>		<b>\$ 2,723,803.77</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
232	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	San Juan de los Duran	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	\$ 51,000.00	FISM	\$ 51,000.00			\$ 51,000.00	FISM	\$ 51,000.00			HUERTOS	5.00
233	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	San Vicente	100.0%	jun-16	ago-16	100.0%	jun-16	ago-16	51,000.00	FISM	51,000.00			51,000.00	FISM	51,000.00			HUERTOS	5.00
234	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	Manzanillos	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	51,000.00	FISM	51,000.00			51,000.00	FISM	51,000.00			HUERTOS	5.00
235	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	Tancoyol	100.0%	jun-16	ago-16	100.0%	jun-16	ago-16	51,000.00	FISM	51,000.00			51,000.00	FISM	51,000.00			HUERTOS	5.00
236	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	Valle Verde	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	51,000.00	FISM	51,000.00			51,000.00	FISM	51,000.00			HUERTOS	5.00
237	Huertos comunitarios	La Cercada	100.0%	jun-16	ago-16	100.0%	jun-16	ago-16	15,000.00	FISM	15,000.00			14,999.99	FISM	14,999.99			HUERTOS	7.00
238	Sistema de riego tecnificado	Saldiveria	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	60,458.00	FISM	60,458.00			60,458.00	FISM	60,458.00			SISTEMA	1.00
239	Sistema de riego tecnificado	El Lindero	100.0%	ago-16	dic-16	100.0%	ago-16	dic-16	74,542.00	FISM	74,542.00			74,542.00	FISM	74,542.00			SISTEMA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 405,000.00</b>		<b>\$ 405,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 404,999.99</b>		<b>\$ 404,999.99</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de noviembre del año 2017.

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
240	Gastos indirectos	Jalpan de Serra	100.0%	mar-16	dic-16	100.0%	mar-16	dic-16	\$ 635,200.00	FISM	\$ 635,200.00			\$ 635,199.95	FISM	\$ 635,199.95			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									635,200.00		635,200.00	-	-	635,199.95		635,199.95	-	-		

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
241	Desarrollo institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	100.0%	jul-16	nov-16	100.0%	jul-16	nov-16	\$ 480,500.00	FISM	\$ 480,500.00			\$ 480,500.86	FISM	\$ 480,500.86			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									480,500.00		480,500.00	-	-	480,500.86		480,500.86	-	-		

Programa: INVERSION PUBLICA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: GASTO CORRIENTE 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
242	Construcción de andador 2da. Etapa Col. Las Terrazas	Col. Las Terrazas	100.0%	jul-16	sep-16	91.3%	jul-16	sep-16	\$ 300,000.00	GASTO CORRIENTE	\$ 300,000.00			\$ 273,864.08	GASTO CORRIENTE	\$ 273,864.08			ML	50.00
243	Ampliación de red de agua potable	El Embocadero	100.0%	sep-16	nov-16	99.7%	sep-16	nov-16	213,000.00	GASTO CORRIENTE	213,000.00			212,320.40	GASTO CORRIENTE	212,320.40			OBRA	1.00
244	Construcción de barda perimetral 1era. etapa, en Escuela Normal del Estado de Querétaro, Unidad Jalpan	Jalpan de Serra	100.0%	sep-16	dic-16	99.9%	sep-16	dic-16	250,000.00	GASTO CORRIENTE	250,000.00			249,869.55	GASTO CORRIENTE	249,869.55			OBRA	1.00
245	Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1era. etapa	Tancoyol	100.0%	sep-16	dic-16	92.0%	sep-16	dic-16	130,000.00	GASTO CORRIENTE	130,000.00			119,656.76	GASTO CORRIENTE	119,656.76			OBRA	1.00
246	Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario	Zoyaplica	100.0%	sep-16	dic-16	99.6%	sep-16	dic-16	36,250.00	GASTO CORRIENTE	36,250.00			36,098.02	GASTO CORRIENTE	36,098.02			OBRA	1.00
247	Construcción de baños en espacio de usos múltiples	Saucillo	100.0%	sep-16	dic-16	99.4%	sep-16	dic-16	70,000.00	GASTO CORRIENTE	70,000.00			69,594.16	GASTO CORRIENTE	69,594.16			OBRA	1.00
248	Urbanización de calles con empedrado empacado con mortero	Valle Verde	100.0%	sep-16	dic-16	99.8%	sep-16	dic-16	360,000.00	GASTO CORRIENTE	360,000.00			359,303.11	GASTO CORRIENTE	359,303.11			OBRA	1.00
249	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Inés	100.0%	sep-16	nov-16	0.0%	sep-16	nov-16	14,494.49	GASTO CORRIENTE	14,494.49			-	GASTO CORRIENTE				OBRA	1.00
250	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. La Cruz Blanca (Movimiento Social)	100.0%	sep-16	nov-16	100.0%	sep-16	nov-16	195,122.55	GASTO CORRIENTE	195,122.55			195,122.55	GASTO CORRIENTE	195,122.55			OBRA	1.00
251	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Modelo Fraccionamiento (Santa Cruz)	100.0%	sep-16	nov-16	20.8%	sep-16	nov-16	39,090.12	GASTO CORRIENTE	39,090.12			8,112.94	GASTO CORRIENTE	8,112.94			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 1,607,957.16		\$ 1,607,957.16	\$ -	\$ -	\$ 1,523,941.57		\$ 1,523,941.57	\$ -	\$ -		

Programa: Programas Regionales 2016			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: Ramo 23 Federal 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
252	Construcción de pavimento con piedra bola ahogada en mortero y red de drenaje en Calle Sonora	Col. Solidaridad	100.0%	oct-16	ene-17	100.0%	oct-16	ene-17	\$ 995,294.53	Programas Regionales		\$ 995,294.53		\$ 995,294.53	Programas Regionales		\$ 995,294.53		OBRA	1.00
253	Construcción de pavimento piedra bola ahogada en mortero en calles Michoacán y 24 de Febrero	Col. Solidaridad	100.0%	oct-16	ene-17	100.0%	oct-16	ene-17	1,993,415.98	Programas Regionales		1,993,415.98		1,993,415.98	Programas Regionales		1,993,415.98		OBRA	1.00
254	Construcción de pavimento de piedra bola ahogada en mortero y red de drenaje y agua potable	Col. Arboledas	100.0%	oct-16	ene-17	100.0%	oct-16	ene-17	833,172.84	Programas Regionales		833,172.84		833,172.84	Programas Regionales		833,172.84		OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 3,821,883.35		\$ -	\$ 3,821,883.35	\$ -	\$ 3,821,883.35		\$ -	\$ 3,821,883.35	\$ -		



Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de noviembre del año 2017.

Programa: FORTALECIMIENTO FINANCIERO			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: Ejercicio 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
255	Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela, 1ra. Etapa	Tancoyol	100.0%	oct-16	feb-17	100.0%	oct-16	feb-17	\$ 996,478.37	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	\$ 996,478.37			\$ 996,478.38	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	\$ 996,478.38			OBRA	1.00
256	Construcción de modulo de administración y servicio sanitario en unidad deportiva el volcan	Col. Luis Donaldo Colosio	100.0%	nov-16	mar-17	100.0%	nov-16	mar-17	1,658,196.85	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1,658,196.85			1,658,196.85	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1,658,196.85			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 2,654,675.22		\$ 2,654,675.22	\$ -	\$ -	\$ 2,654,675.23		\$ 2,654,675.23	\$ -	\$ -		

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES 2015			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS				
Sub programa: Ejercicio 2016			FISICO			FINANCIERO																	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Unidad	Aprob.	
257	Ampliación de red de agua potable	El Embocadero	100.0%	sep-16	nov-16	55.5%	sep-16	nov-16	\$ 1,100,000.00	3 X 1	\$ 275,000.00	\$ 275,000.00	\$ 275,000.00	\$ 275,000.00	\$ 610,640.80	3 X 1	\$ 274,320.40	\$ 274,320.40			\$ 62,000.00	OBRA	1.00
258	Construcción de barda perimetral 1era. etapa, en Escuela Normal del Estado de Queretaro, Unidad Jalpan	Jalpan de Serra	100.0%	sep-16	dic-16	75.0%	sep-16	dic-16	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	749,608.62	3 X 1	249,869.54	249,869.54			249,869.55	OBRA	1.00
259	Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1era. etapa	Tancoyol	100.0%	sep-16	dic-16	62.9%	sep-16	dic-16	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	629,313.51	3 X 1	249,656.76	249,656.76			130,000.00	OBRA	1.00
260	Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario	Zoyapilca	100.0%	sep-16	dic-16	67.9%	sep-16	dic-16	517,000.00	3 X 1	129,250.00	129,250.00	129,250.00	129,250.00	351,196.02	3 X 1	129,098.02	129,098.00			93,000.00	OBRA	1.00
261	Construcción de baños en espacio de usos múltiples	Saucillo	100.0%	sep-16	dic-16	64.8%	sep-16	dic-16	200,000.00	3 X 1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	129,594.16	3 X 1	49,797.08	49,797.08			30,000.00	OBRA	1.00
262	Urbanización de calles con empedrado empacado con mortero	Valle Verde	100.0%	sep-16	dic-16	54.9%	sep-16	dic-16	800,000.00	3 X 1	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	439,303.12	3 X 1	199,651.56	199,651.56			40,000.00	OBRA	1.00
263	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Inés	100.0%	sep-16	nov-16	60.3%	sep-16	nov-16	321,977.96	3 X 1	80,494.49	80,494.49	80,494.49	80,494.49	194,044.87	3 X 1	64,681.60	64,681.60			64,681.67	OBRA	1.00
264	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. La Cruz Blanca (Movimiento Social)	100.0%	sep-16	nov-16	75.0%	sep-16	nov-16	780,490.20	3 X 1	195,122.55	195,122.55	195,122.55	195,122.55	585,367.65	3 X 1	195,122.55	195,122.55			195,122.55	OBRA	1.00
265	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Modelo Fraccionamiento (Santa Cruz)	100.0%	sep-16	nov-16	63.3%	sep-16	nov-16	863,560.48	3 X 1	215,890.12	215,890.12	215,890.12	215,890.12	546,625.88	3 X 1	184,912.94	184,912.94			176,800.00	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									6,583,028.64		1,645,757.16	1,645,757.16	1,645,757.16	1,645,757.16	4,235,694.63		1,597,110.44	1,597,110.42			1,041,473.77		

Programa: CONVENIOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS				
Sub programa: Ejercicio 2016			FISICO			FINANCIERO																	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Unidad	Aprob.	
266	Convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08	Varias Localidades	100.0%	jun-16	dic-16	97.7%	jun-16	dic-16	\$ 1,441,191.00	IVEQ				\$ 1,441,191.00	\$ 1,408,267.18	IVEQ					\$ 1,408,267.18	VIVIENDA	150.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									1,441,191.00	IVEQ	-	-	-	1,441,191.00	1,408,267.18	IVEQ	-	-	-	1,408,267.18			

**COMENTARIOS Y ACLARACIONES**

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

Para las obras del 3 x 1 para migrantes ejercicio fiscal 2017, el Municipio realiza la aportación municipal con cargo al Gasto Corriente de las siguientes obras y/o acciones:

Becas escolares Primaria y Universidad	Jalpan de Serra	\$ 150,000.00
Becas escolares Secundaria	Jalpan de Serra	\$ 100,000.00
Construcción de circulado perimetral 2da. Etapa en Escuela Normal del Estado de Querétaro	Jalpan de Serra	\$ 250,000.00
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica Jalpan camino a Capulines	Capulines	\$ 262,969.75
Becas escolares Preparatoria	Jalpan de Serra	\$ 96,250.00
Puerta de acceso a la comunidad	San Antonio Tancoyol	\$ 100,000.00
Becas escolares Universidad	Jalpan de Serra	\$ 153,750.00
Rehabilitación de instalaciones eléctricas en Mercado Municipal	Jalpan de Serra	\$ 445,000.00
<b>Total:</b>		<b>\$ 1,557,969.75</b>

Por lo anterior, el gasto de la obra se estará haciendo con cargo a la fuente de financiamiento.

Para las obras: Construcción de dren pluvial, Saldiveña, Pavimentación de calle a base de piedra bola asentada con choy, Saldiveña, Pavimentación de calle a base de concreto hidráulico, El Pocito, Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Piedras Anchas, Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Tancama, Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la Rivera del Río, Col. La Cruz y Equipamiento en Escuela Primaria Melchor Ocampo, Col. Centro del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), ejercicio fiscal 2017, son obras que se están haciendo en combinación de recursos con el Programa 3 x 1 para Migrantes, por lo que no se considera que se este duplicando el gasto tanto en un programa como en otro, ya que se estará haciendo con cargo a la fuente de financiamiento.

El día 11 de mayo de 2017, este Municipio de Jalpan de Serra, reintegro el monto de \$ 20, 000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 m.n.) a la cuenta bancaria del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Querétaro, de la obra: Infraestructura para establecimiento de rastro TIF, Jalpan de Serra, parte estatal del programa ISN, por tal motivo a partir de este mes de mayo se dejó de reportar la obra. Así como también se reintegró la cantidad de \$ 1,229.65 (Un mil doscientos veintinueve pesos 65/100 m.n.) por concepto de intereses que genero la cuenta bancaria.

Para la obra Construcción y Ampliación del sistema múltiple de agua potable "Santa María" Tancoyol 1ra. Etapa, Municipio de Jalpan de Serra, del FISM 2016, corresponde unicamente a la aportación municipal que se hace a la CEA, según convenio de colaboración, por la cantidad de \$ 3,500,000.00 (Tres millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.).

La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas solicito realizar las reclasificaciones y ajustes necesarios mediante oficio No. DUOP/079/2017 y No. DUOP/080/2017 ambos de fecha 01 de marzo de 2017, para las obras del programa 3 x 1 para migrantes denominadas Ampliación de la red de energía eléctrica, Col. Santa Inés y Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, Col. Santa Cruz.

Para el mes de febrero de 2017, se hace la corrección del registro de las Obras de Programas Regionales 2016, debido a que se tenían consideradas dentro de Recursos Federales y corresponden a Recursos Estatales. Además se realizan los ajustes en el gasto de las siguientes obras, debido a que el mes de enero de 2017 se recibe la cantidad de \$ 45,229.04 por concepto de reintegro de aportación municipal a la CDI ejercicio fiscal 2016, según Oficio No. DUOP/543/2016.

Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (1ra. Etapa) Valle Verde	Valle Verde	\$ 13,619.99
Modernización y ampliación de camino Valle Verde-El Pocito-Carrizal de los Durán KM 0+000 al 12+700, subtramo a modernizar del km 1+300 al 3+020	Carrizal de los Duran	\$ 13,491.96
Modernización y ampliación de camino E.C. km 29+365 (Zoyapilca-Rancho Nuevo) San Juan de los Durán km 0+000 al 2+300, subtramo a modernizar del km 0+000 al km 1+000	San Juan de los Duran	\$ 14,646.82
Gastos indirectos	Jalpan de Serra	\$ 3,470.27
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 45,229.04</b>

En el mes de enero de 2017, el Municipio de Jalpan de Serra, Qro., realizo los reintegros correspondientes de los recursos no ejercidos de la parte Federal y Estatal, del Programa 3 x 1 para migrantes ejercicio fiscal 2016, de acuerdo a la siguiente estructura:

		FEDERAL	ESTATAL
Ampliación de red de agua potable	El Embocadero	\$ 679.60	\$ 679.60
Construcción de barda perimetral 1era. etapa, en Escuela Normal del Estado de Querétaro, Unidad Jalpan	Jalpan de Serra	\$ 130.46	\$ 130.46
Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1era. etapa	Tancoyol	\$ 343.24	\$ 343.24
Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario	Zoyapilca	\$ 151.98	\$ 151.98





Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de noviembre del año 2017.

Construcción de baños en espacio de usos múltiples	Saucillo	\$ 202.92	\$ 202.92
Urbanización de calles con empedrado empacado con mortero	Valle Verde	\$ 348.44	\$ 348.44
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Inés	\$ 15,812.89	\$ 15,812.89
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Modelo Fraccionamiento (Santa Cruz)	\$ 30,977.18	\$ 30,977.18
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 48,646.71</b>	<b>\$ 48,646.71</b>

Estos importes disminuyen el monto autorizado para cada una de las obras.

Para las obras Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Piedras Anchas, Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Col. El Coco, Construcción de rampas de concreto, El Naranjo y Construcción de rampas de concreto, Mesa del Sauz del FISM 2016, en el mes de enero de 2017 se reclasifican los anticipos otorgados a la cuenta de anticipos de contratistas, debido a que se encontraban registradas en la cuenta de obra en proceso, motivo por el cual presentan un saldo ejercido en ceros cuando anteriormente presentaban el registro del anticipo como ejercido.

Para las Obras Ampliación de red de drenaje, El Embocadero, Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1ra. Etapa, Tancoyol, Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario, Zoyapilca, Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Col. Santa Inés y Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Col. La Santa Cruz, son obras que se tienen en combinación de recursos con el Programa 3 X 1 para migrantes, por lo tanto la parte Municipal se hará con cargo al FISM, mismo en donde se estará haciendo el registro contable del gasto, por lo que no se concidera que se este duplicando tanto en un programa como en otro.

Para el convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08 firmado por el Instituto de la Vivienda del Estado de Queretaro y el Municipio de Jalpan de Serra, tiene como objeto establecer las bases para la colaboración y participación de las partes, para la construcción de 150 acciones, por lo que el dinero que se vea reflejado en el ejercido corresponde a las aportaciones realizadas por los beneficiarios al IVEQ.

Para las obras de Construcción de vivienda digna en Carrizal de los Duran, Soledad de Guadalupe, Valle Verde Col. San Martín, Valle Verde, La Arenita, Limón de la Peña, Saucillo, Zoyapilca, El Rincón, El Tepamal, Espadañuela, Las Nuevas Flores, Los Jasso, Mesa del Pino, Mesa del Sauz, Ojo de Agua de Tancoyol, Orilla del Plan, San Antonio Tancoyol, Tancoyol, Barreales, El Álamo, El Madroño, Guayabos de Jalpan, Yerbabuena, Acatitlan del Rio, Agua Amarga, Agua Fría, Capulines, Carrera de Tancama, Carrizalito, El Lindero, Embocadero, La Ceiba, Mohonera de Osorio, Manzanillos, Moctezumas, Piedras Anchas, Puerto Hondo, Rincón de Pitzquinta, Río Adentro, Saldiveña, Tierra Fría, Bo. El Panteón, Bo. Alcantarillas, Bo. El Platanito, Bo. El Puente, Col. Centro, Col. La Cruz, Col. Las Misiones, Col. Ortigas, Col. Puerto de San Nicolás, Col. Solidaridad, Jardines de la Sierra y Tancama, corresponden a la aportación municipal FISM 2016 que se tiene con el convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08, en donde la institución ejecutora es el Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro, por lo tanto el avance físico corresponde únicamente a la aportación realizada.

Para la obra Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Saldiveña del FISM 2016, se toma en cuenta la aportación de los beneficiarios por la cantidad de \$ 90,000.00.

Para la obra Construcción de andador 2da. Etapa, Col. Las Terrazas del FISM 2016, el municipio hace una aportación de \$ 300,000.00 los cuales se hacen con cargo al Gasto Corriente.

Para las obras del 3 x 1 para migrantes ejercicio fiscal 2016, el Municipio realiza la aportación municipal con cargo al Gasto Corriente de las siguientes obras y/o acciones:

Construcción de barda perimetral 1era. etapa, en Escuela Normal del Estado de Queretaro, Unidad Jalpan	Jalpan de Serra	\$ 250,000.00
Construcción de baños en espacio de usos múltiples	Saucillo	\$ 50,000.00
Urbanización de calles con empedrado empacado con mortero	Valle Verde	\$ 200,000.00
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. La Cruz Blanca (Movimiento Social)	\$ 195,122.55
<b>Total:</b>		<b>\$ 695,122.55</b>

A su vez, y por acuerdo del H. Ayuntamiento el Municipio realiza la aportación de los beneficiarios con cargo al Gasto Corriente de las siguientes obras:

Ampliación de red de agua potable	El Embocadero	\$ 213,000.00
Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1era. etapa	Tancoyol	\$ 130,000.00
Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario	Zoyapilca	\$ 36,250.00
Construcción de baños en espacio de usos múltiples	Saucillo	\$ 20,000.00
Urbanización de calles con empedrado empacado con mortero	Valle Verde	\$ 160,000.00
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Inés	\$ 14,494.49
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Modelo Fraccionamiento (Santa Cruz)	\$ 39,090.12
<b>Total</b>		<b>\$ 612,834.61</b>