



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.  
Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de enero del año 2017.

Fecha: 31-ene-17

Programa: INVERSION PUBLICA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: Gasto Corriente			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Rehabilitación de descarga de drenaje sanitario a Escuela Secundaria Técnica, No. 3	Jalpan	80.0%	ene-17	feb-17	16.1%	ene-17	feb-17	\$ 92,000.00	GASTO CORRIENTE	\$ 92,000.00			\$ 14,779.56	GASTO CORRIENTE	\$ 14,779.56			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									92,000.00		92,000.00	-	-	14,779.56		14,779.56	-	-		

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
2	Ampliación de red de agua potable	El Embocadero	100.0%	sep-16	nov-16	100.0%	sep-16	nov-16	\$ 274,321.00	FISM	\$ 274,321.00			\$ 274,320.40	FISM	\$ 274,320.40			SISTEMA	1.00
3	Rehabilitación del sistema de agua	Yerbabuena	95.0%	mar-16	may-16	97.4%	mar-16	may-16	960,144.00	FISM	960,144.00			934,848.03	FISM	934,848.03			SISTEMA	1.00
4	Rehabilitación del sistema de agua	El Zapote	100.0%	mar-16	may-16	100.0%	mar-16	may-16	337,652.00	FISM	337,652.00			337,651.92	FISM	337,651.92			SISTEMA	1.00
5	Construcción y Ampliación del sistema múltiple de agua potable "Santa María" Tancoyol 1ra. Etapa, Municipio de Jalpan de Serra	Tancoyol	0.0%	jul-16	nov-16	0.0%	jul-16	nov-16	3,500,000.00	FISM	3,500,000.00			-	FISM				SISTEMA	1.00
6	Olla de captación de agua pluvial	Soledad de Guadalupe	100.0%	may-16	jun-16	100.0%	may-16	jun-16	128,220.00	FISM	128,220.00			128,220.43	FISM	128,220.43			OLLA	1.00
7	Olla de captación de agua pluvial	Agua Amarga	100.0%	may-16	jul-16	100.0%	may-16	jul-16	100,442.00	FISM	100,442.00			100,441.95	FISM	100,441.95			OLLA	1.00
8	Olla de captación de agua pluvial	Fin del Llano	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	120,780.00	FISM	120,780.00			120,779.80	FISM	120,779.80			OLLA	1.00
9	Olla de captación de agua pluvial	Limón de la Peña	40.0%	nov-16	nov-16	50.0%	nov-16	nov-16	106,477.00	FISM	106,477.00			53,238.53	FISM	53,238.53			OLLA	1.00
10	Olla de captación de agua pluvial	Ojo de Agua de Tancoyol	40.0%	nov-16	nov-16	50.0%	nov-16	nov-16	119,081.00	FISM	119,081.00			59,540.50	FISM	59,540.50			OLLA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 5,647,117.00		\$ 5,647,117.00	\$ -	\$ -	\$ 2,009,041.56		\$ 2,009,041.56	\$ -	\$ -		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
11	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (1ra. Etapa) Valle Verde	Valle Verde	95.0%	ago-16	dic-16	101.5%	ago-16	dic-16	\$ 886,381.00	FISM	\$ 886,381.00			\$ 900,000.00	FISM	\$ 900,000.00			ML	280.00
12	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario Saucillo 3ra. Etapa	Saucillo	100.0%	ago-16	nov-16	100.0%	ago-16	nov-16	3,014,992.00	FISM	3,014,992.00			3,014,991.18	FISM	3,014,991.18			ML	1100.00
13	Colector sanitario en calle Sonora para beneficiar a las colonias: Colosio, Las Misiones, Puerto de San Nicolas, Las Auroras y Solidaridad	Col. Colosio, Col. Las Misiones, Col. Puerto de San Nicolas, Col. Las Auroras y Col. Solidaridad	100.0%	mar-16	may-16	100.0%	mar-16	may-16	450,000.00	FISM	450,000.00			449,999.03	FISM	449,999.03			ML	200.00
14	Rehabilitación de drenaje sanitario	Tancoyol	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	50,000.00	FISM	50,000.00			49,999.10	FISM	49,999.10			SISTEMA	1.00
15	Ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. Linda Vista	100.0%	nov-16	nov-16	69.2%	nov-16	nov-16	232,865.00	FISM	232,865.00			161,132.00	FISM	161,132.00			ML	155.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 4,634,238.00		\$ 4,634,238.00	\$ -	\$ -	\$ 4,576,121.31		\$ 4,576,121.31	\$ -	\$ -		



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.  
Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de enero del año 2017.

Fecha: 31-ene-17

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
16	Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1ra. Etapa	Tancoyol	100.0%	sep-16	dic-16	99.9%	sep-16	dic-16	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00			\$ 249,656.75	FISM	\$ 249,656.75			ML	250.00
17	Construcción de andador 2da. Etapa Col. Las Terrazas	Col. Las Terrazas	100.0%	jul-16	sep-16	100.0%	jul-16	sep-16	397,748.00	FISM	397,748.00			397,748.01	FISM	397,748.01			ML	50.00
18	Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario	Zoyapica	100.0%	sep-16	dic-16	99.3%	sep-16	dic-16	130,000.00	FISM	130,000.00			129,098.02	FISM	129,098.02			M2	1050.00
19	Construcción de pretil	Col. La Pedrera	100.0%	ago-16	oct-16	0.0%	ago-16	oct-16	339,810.00	FISM	339,810.00			-	FISM				M3	40.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,117,558.00</b>		<b>\$ 1,117,558.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 776,502.78</b>		<b>\$ 776,502.78</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
20	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Saldivería	100.0%	ago-16	oct-16	69.7%	ago-16	oct-16	\$ 375,502.00	FISM	\$ 285,502.00	\$ 90,000.00		\$ 261,910.36	FISM	\$ 261,910.36			ML	380.00
21	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Cruz	100.0%	sep-16	nov-16	71.3%	sep-16	nov-16	216,000.00	FISM	216,000.00			153,995.05	FISM	153,995.05			ML	145.00
22	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Ines	100.0%	sep-16	nov-16	33.4%	sep-16	nov-16	80,500.00	FISM	80,500.00			26,919.14	FISM	26,919.14			ML	55.00
23	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. La Presa	100.0%	may-16	jul-16	100.0%	may-16	jul-16	294,385.00	FISM	294,385.00			294,384.06	FISM	294,384.06			ML	250.00
24	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. El Cocco	100.0%	may-16	jul-16	0.0%	may-16	jul-16	203,774.00	FISM	203,774.00			-	FISM	-			ML	150.00
25	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Piedras Anchas	100.0%	may-16	jul-16	0.0%	may-16	jul-16	570,406.00	FISM	570,406.00			-	FISM	-			ML	380.00
26	Rehabilitación de alumbrado público	Tancoyol	100.0%	sep-16	oct-16	99.4%	sep-16	oct-16	87,500.00	FISM	87,500.00			86,990.00	FISM	86,990.00			SERVICIO	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,828,067.00</b>		<b>\$ 1,738,067.00</b>	<b>\$ 90,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 824,198.61</b>		<b>\$ 824,198.61</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
27	Rehabilitación de dispensario medico	San Vicente	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	\$ 67,020.00	FISM	\$ 67,020.00			\$ 67,019.92	FISM	\$ 67,019.92			DISPENSARIO	1.00
28	Rehabilitación de dispensario medico	Piedras Anchas	100.0%	ago-16	sep-16	100.0%	ago-16	sep-16	69,996.00	FISM	69,996.00			69,995.99	FISM	69,995.99			DISPENSARIO	1.00
29	Rehabilitación de dispensario medico	Embocadero	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	70,000.00	FISM	70,000.00			70,000.04	FISM	70,000.04			DISPENSARIO	1.00
30	Rehabilitación de dispensario medico	Capulines	100.0%	ago-16	sep-16	100.0%	ago-16	sep-16	66,109.00	FISM	66,109.00			66,109.41	FISM	66,109.41			DISPENSARIO	1.00
31	Rehabilitación de dispensario medico	Guayabos de Jalpan	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	70,000.00	FISM	70,000.00			70,000.00	FISM	70,000.00			DISPENSARIO	1.00
32	Rehabilitación de dispensario medico 2da. Etapa	Guayabos de Jalpan	100.0%	ago-16	sep-16	100.0%	ago-16	sep-16	124,420.00	FISM	124,420.00			124,419.45	FISM	124,419.45			DISPENSARIO	1.00
33	Rehabilitación de dispensario medico	Moctezumas	100.0%	ago-16	sep-16	100.0%	ago-16	sep-16	70,000.00	FISM	70,000.00			69,999.97	FISM	69,999.97			DISPENSARIO	1.00
34	Rehabilitación de dispensario medico	Rancho Nuevo	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	70,000.00	FISM	70,000.00			69,999.83	FISM	69,999.83			DISPENSARIO	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 607,545.00</b>		<b>\$ 607,545.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 607,544.61</b>		<b>\$ 607,544.61</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		



Presidencia Municipal de Jaipán de Serra, Qro.  
**Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de enero del año 2017.**

Fecha: 31-ene-17

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
35	Techado en area de impartición de Educación Física	Zoyaplica	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	\$ 594,338.00	FISM	\$ 594,338.00			\$ 594,338.74	FISM	\$ 594,338.74			M2	576.00
36	Techado en area de impartición de Educación Física	El Líndero	100.0%	jun-16	jul-16	97.8%	jun-16	jul-16	737,105.00	FISM	737,105.00			720,780.55	FISM	720,780.55			M2	576.00
37	Mejoramiento de Escuela Primaria 20 de Noviembre mediante la construcción de muro perimetral	Valle Verde	100.0%	sep-16	oct-16	100.0%	sep-16	oct-16	19,335.00	FISM	19,335.00			19,334.15	FISM	19,334.15			M3	18.77
38	Mejoramiento de aula mediante la construcción de aplanados, cancelería, pintura e impermeabilizante en la Escuela Luis Donaldo Colosio	La Esperanza	100.0%	oct-16	nov-16	100.0%	oct-16	nov-16	75,946.00	FISM	75,946.00			75,945.97	FISM	75,945.97			AULA	1.00
39	Rehabilitación de baños en Escuela Telesecundaria "24 de Febrero"	Sabino Grande	100.0%	oct-16	nov-16	0.0%	oct-16	nov-16	99,140.00	FISM	99,140.00			-	FISM				LOTE	1.00
40	Rehabilitación de sanitarios en Escuela Primaria General "Narciso Mendoza"	El Madroño	100.0%	oct-16	nov-16	0.0%	oct-16	nov-16	75,725.00	FISM	75,725.00			-	FISM				OBRA	1.00
41	Suministro de materiales para la construcción de circulado perimetral en la Escuela Primaria "Jose Beda Olivera Olivera"	Los Charcos	100.0%	sep-16	oct-16	100.0%	sep-16	oct-16	24,000.00	FISM	24,000.00			24,000.00	FISM	24,000.00			LOTE	1.00
42	Rehabilitación de Albergue Escolar "Josefa Ortiz de Domínguez"	Tancoyol	100.0%	oct-16	nov-16	0.0%	oct-16	nov-16	99,434.00	FISM	99,434.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,725,023.00</b>		<b>\$ 1,725,023.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,434,399.41</b>		<b>\$ 1,434,399.41</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
43	Construcción de vivienda digna	Carrizal de los Duran	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	\$ 28,000.00	FISM	\$ 28,000.00			\$ 28,000.00	FISM	\$ 28,000.00			VIVIENDAS	1.00
44	Construcción de vivienda digna	Soledad de Guadalupe	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
45	Construcción de vivienda digna	Valle Verde Col. San Martin	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
46	Construcción de vivienda digna	Valle Verde	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	224,000.00	FISM	224,000.00			224,000.00	FISM	224,000.00			VIVIENDAS	8.00
47	Construcción de vivienda digna	La Arenita	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
48	Construcción de vivienda digna	Limón de la Peña	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
49	Construcción de vivienda digna	Saucillo	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	140,000.00	FISM	140,000.00			140,000.00	FISM	140,000.00			VIVIENDAS	5.00



Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de enero del año 2017.

50	Construcción de vivienda digna	Zoyapilca	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
51	Construcción de vivienda digna	El Rincón	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
52	Construcción de vivienda digna	El Tepamal	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
53	Construcción de vivienda digna	Espadañuela	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
54	Construcción de vivienda digna	Las Nuevas Flores	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
55	Construcción de vivienda digna	Los Jasso	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
56	Construcción de vivienda digna	Mesa del Peña	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
57	Construcción de vivienda digna	Mesa del Sauz	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
58	Construcción de vivienda digna	Ojo de Agua	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
59	Construcción de vivienda digna	Orilla del Plan	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
60	Construcción de vivienda digna	San Antonio	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
61	Construcción de vivienda digna	Tancoyol	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	196,000.00	FISM	196,000.00			196,000.00	FISM	196,000.00			VIVIENDAS	7.00
62	Construcción de vivienda digna	Barrales	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
63	Construcción de vivienda digna	El Alamo	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
64	Construcción de vivienda digna	El Madroño	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
65	Construcción de vivienda digna	Guayabos	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
66	Construcción de vivienda digna	Yerabuena	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
67	Construcción de vivienda digna	Acatitán del Río	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
68	Construcción de vivienda digna	Agua Amarga	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
69	Construcción de vivienda digna	Agua Fría	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
70	Construcción de vivienda digna	Capulines	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
71	Construcción de vivienda digna	Carrera de Tancama	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
72	Construcción de vivienda digna	Carrizalito	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
73	Construcción de vivienda digna	El Lindero	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	224,000.00	FISM	224,000.00			224,000.00	FISM	224,000.00			VIVIENDAS	8.00
74	Construcción de vivienda digna	Embocadero	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
75	Construcción de vivienda digna	La Ceiba	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
76	Construcción de vivienda digna	Mojonera de Osorio	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
77	Construcción de vivienda digna	Manzanillos	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
78	Construcción de vivienda digna	Moctezumas	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
79	Construcción de vivienda digna	Piedras Anchas	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
80	Construcción de vivienda digna	Puerto Hondo	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
81	Construcción de vivienda digna	Rincón de Pitzquntla	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
82	Construcción de vivienda digna	Río Adentro	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
83	Construcción de vivienda digna	Saldiveria	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	308,000.00	FISM	308,000.00			308,000.00	FISM	308,000.00			VIVIENDAS	11.00
84	Construcción de vivienda digna	Tierra Fría	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
85	Construcción de vivienda digna	Bo. El panteón	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00



Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de enero del año 2017.

86	Construcción de vivienda digna	Bo. Alcantarillas	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
87	Construcción de vivienda digna	Bo. El Platanito	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
88	Construcción de vivienda digna	Bo. El Puente	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	140,000.00	FISM	140,000.00			140,000.00	FISM	140,000.00			VIVIENDAS	5.00
89	Construcción de vivienda digna	Col. Centro	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
90	Construcción de vivienda digna	Col. La Cruz	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
91	Construcción de vivienda digna	Col. Las Misiones	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
92	Construcción de vivienda digna	Col. Las Ortigas	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
93	Construcción de vivienda digna	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
94	Construcción de vivienda digna	Col. Solidaridad	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
95	Construcción de vivienda digna	Jardines de la Sierra	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	32,836.00	FISM	32,836.00			32,836.00	FISM	32,836.00			VIVIENDAS	2.00
96	Construcción de vivienda digna	Tancama	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	168,000.00	FISM	168,000.00			168,000.00	FISM	168,000.00			VIVIENDAS	6.00
97	Construcción de vivienda digna	Col. San José	0.0%	nov-16	jul-16	0.0%	abr-16	jul-16	226,691.00	FISM	226,691.00			-	FISM				VIVIENDAS	2.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 4,263,527.00		\$ 4,263,527.00	\$ -	\$ -	\$ 4,036,836.00		\$ 4,036,836.00	\$ -	\$ -		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
98	Modernización y ampliación de camino Valle Verde-El Pocito- Carrizal de los Durán KM 0+000 al 12+700, subtramo a modernizar del km 1+300 al 3+020	Carrizal de los Duran	100.0%	ago-16	dic-16	101.3%	ago-16	dic-16	\$ 1,036,516.00	FISM	\$ 1,036,516.00			\$ 1,050,007.28	FISM	\$ 1,050,007.28			ML	200.00
99	Modernización y ampliación de camino E.C. km 29+365 (Zoyapilca-Rancho Nuevo) San Juan de los Durán km 0+000 al 2+300, subtramo a modernizar del km 0+000 al km 1+000	San Juan de los Duran	100.0%	ago-16	nov-16	103.1%	ago-16	nov-16	466,855.00	FISM	466,855.00			481,501.40	FISM	481,501.40			ML	100.00
100	Rehabilitación de camino y construcción de alcantarillas, tramo Sabino Grande-Limón de la Peña-Saucillo	Limón de la Peña	100.0%	ago-16	oct-16	100.0%	ago-16	oct-16	259,253.00	FISM	259,253.00			259,252.91	FISM	259,252.91			ML	350.00
101	Construcción de rampas de concreto	Mesa del Sauz	100.0%	jun-16	jul-16	0.0%	jun-16	jul-16	238,968.00	FISM	238,968.00			-	FISM	-			M2	477.94
102	Construcción de rampas de concreto	El Naranjo	100.0%	jun-16	jul-16	0.0%	jun-16	jul-16	238,968.00	FISM	238,968.00			-	FISM	-			M2	477.94
103	Construcción de rampas de concreto	Petzcola	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	231,063.00	FISM	231,063.00			231,062.42	FISM	231,062.42			M2	462.13
104	Rehabilitación de camino El Madroño-La Arena	La Arena	100.0%	jul-16	sep-16	100.0%	jul-16	sep-16	150,000.00	FISM	150,000.00			149,985.13	FISM	149,985.13			ML	200.00
105	Rehabilitación de camino y construcción de alcantarillas, Agua Fria- Agua Amarga	Agua Fria	60.0%	jul-16	sep-16	13.4%	jul-16	sep-16	150,000.00	FISM	150,000.00			20,158.99	FISM	20,158.99			ML	200.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 2,771,623.00		\$ 2,771,623.00	\$ -	\$ -	\$ 2,191,968.13		\$ 2,191,968.13	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
106	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	San Juan de los Duran	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	\$ 51,000.00	FISM	\$ 51,000.00			\$ 51,000.00	FISM	\$ 51,000.00			HUERTOS	5.00
107	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	San Vicente	100.0%	jun-16	ago-16	100.0%	jun-16	ago-16	51,000.00	FISM	51,000.00			51,000.00	FISM	51,000.00			HUERTOS	5.00
108	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	Manzanillos	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	51,000.00	FISM	51,000.00			51,000.00	FISM	51,000.00			HUERTOS	5.00
109	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	Tancoyol	100.0%	jun-16	ago-16	100.0%	jun-16	ago-16	51,000.00	FISM	51,000.00			51,000.00	FISM	51,000.00			HUERTOS	5.00
110	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	Valle Verde	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	51,000.00	FISM	51,000.00			51,000.00	FISM	51,000.00			HUERTOS	5.00
111	Huertos comunitarios	La Cercada	100.0%	jun-16	ago-16	100.0%	jun-16	ago-16	15,000.00	FISM	15,000.00			14,999.99	FISM	14,999.99			HUERTOS	7.00
112	Sistema de riego tecnificado	Saldivería	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	60,458.00	FISM	60,458.00			60,458.00	FISM	60,458.00			SISTEMA	1.00
113	Sistema de riego tecnificado	El Lindero	100.0%	ago-16	dic-16	100.0%	ago-16	dic-16	74,542.00	FISM	74,542.00			74,542.00	FISM	74,542.00			SISTEMA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 405,000.00		\$ 405,000.00	\$ -	\$ -	\$ 404,999.99		\$ 404,999.99	\$ -	\$ -		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
114	Gastos indirectos	Jalpa de Serra	100.0%	mar-16	dic-16	100.0%	mar-16	dic-16	\$ 635,200.00	FISM	\$ 635,200.00			\$ 635,200.00	FISM	\$ 635,200.00			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									635,200.00		635,200.00	-	-	635,200.00		635,200.00	-	-		

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
115	Desarrollo institucional (PRODIMDF)	Jalpa de Serra	100.0%	jul-16	nov-16	100.0%	jul-16	nov-16	\$ 480,500.00	FISM	\$ 480,500.00			\$ 480,500.86	FISM	\$ 480,500.86			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									480,500.00		480,500.00	-	-	480,500.86		480,500.86	-	-		



**Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.**  
**Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de enero del año 2017.**

Fecha: 31-ene-17

Programa: INVERSION PUBLICA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: GASTO CORRIENTE 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
116	Construcción de andador 2da. Etapa Col. Las Terrazas	Col. Las Terrazas	100.0%	jul-16	sep-16	88.0%	jul-16	sep-16	\$ 300,000.00	GASTO CORRIENTE	\$ 300,000.00			\$ 263,863.21	GASTO CORRIENTE	\$ 263,863.21			ML	50.00
117	Ampliación de red de agua potable	El Embocadero	100.0%	sep-16	nov-16	99.7%	sep-16	nov-16	213,000.00	GASTO CORRIENTE	213,000.00			212,320.40	GASTO CORRIENTE	212,320.40			OBRA	1.00
118	Construcción de barda perimetral 1era. etapa, en Escuela Normal del Estado de Queretaro, Unidad Jalpan	Jalpan de Serra	100.0%	sep-16	dic-16	99.9%	sep-16	dic-16	250,000.00	GASTO CORRIENTE	250,000.00			249,869.55	GASTO CORRIENTE	249,869.55			OBRA	1.00
119	Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1era. etapa	Tancoyol	100.0%	sep-16	dic-16	92.0%	sep-16	dic-16	130,000.00	GASTO CORRIENTE	130,000.00			119,656.76	GASTO CORRIENTE	119,656.76			OBRA	1.00
120	Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario	Zoyaplica	100.0%	sep-16	dic-16	99.6%	sep-16	dic-16	36,250.00	GASTO CORRIENTE	36,250.00			36,098.02	GASTO CORRIENTE	36,098.02			OBRA	1.00
121	Construcción de baños en espacio de usos múltiples	Sauccillo	100.0%	sep-16	dic-16	99.4%	sep-16	dic-16	70,000.00	GASTO CORRIENTE	70,000.00			69,594.16	GASTO CORRIENTE	69,594.16			OBRA	1.00
122	Urbanización de calles con empedrado empacado con mortero	Valle Verde	100.0%	sep-16	dic-16	99.8%	sep-16	dic-16	360,000.00	GASTO CORRIENTE	360,000.00			359,303.11	GASTO CORRIENTE	359,303.11			OBRA	1.00
123	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Inés	100.0%	sep-16	nov-16	77.7%	sep-16	nov-16	14,494.49	GASTO CORRIENTE	14,494.49			11,269.11	GASTO CORRIENTE	11,269.11			OBRA	1.00
124	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. La Cruz Blanca (Movimiento Social)	100.0%	sep-16	nov-16	100.0%	sep-16	nov-16	195,122.55	GASTO CORRIENTE	195,122.55			195,122.55	GASTO CORRIENTE	195,122.55			OBRA	1.00
125	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Modelo Fraccionamiento (Santa Cruz)	100.0%	sep-16	nov-16	99.8%	sep-16	nov-16	39,090.12	GASTO CORRIENTE	39,090.12			39,030.83	GASTO CORRIENTE	39,030.83			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,607,957.16</b>		<b>\$ 1,607,957.16</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,556,127.70</b>		<b>\$ 1,556,127.70</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: Programas Regionales 2016			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: Ramo 23 Federal 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
126	Construcción de pavimento con piedra bola ahogada en mortero y red de drenaje en Calle Sonora	Col. Puerto de San Nicolas	90.0%	oct-16	ene-17	0.0%	oct-16	ene-17	\$ 995,294.53	Programas Regionales	\$ 995,294.53			\$ -	Programas Regionales				OBRA	1.00
127	Construcción de pavimento piedra bola ahogada en mortero en calles Michoacán y 24 de Febrero	Col. Solidaridad	80.0%	oct-16	ene-17	0.0%	oct-16	ene-17	1,993,415.98	Programas Regionales	1,993,415.98			-	Programas Regionales				OBRA	1.00
128	Construcción de pavimento de piedra bola ahogada en mortero y red de drenaje y agua potable	Col. El Panteón	60.0%	oct-16	ene-17	0.0%	oct-16	ene-17	833,172.84	Programas Regionales	833,172.84			-	Programas Regionales				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 3,821,883.35</b>		<b>\$ 3,821,883.35</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: FORTALECIMIENTO FINANCIERO			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: Ejercicio 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
129	Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela, 1ra. Etapa	Tancoyol	100.0%	oct-16	feb-17	0.0%	oct-16	feb-17	\$ 996,478.37	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	\$ 996,478.37			\$ -	FORTALECIMIENTO FINANCIERO				OBRA	1.00
130	Construcción de modulo de administración y servicio sanitario en unidad deportiva el volcan	Col. Luis Donaldo Colosio	35.0%	nov-16	mar-17	0.0%	nov-16	mar-17	1,658,196.85	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1,658,196.85			-	FORTALECIMIENTO FINANCIERO				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 2,654,675.22</b>		<b>\$ 2,654,675.22</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES 2015			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						METAS	
Sub programa: Ejercicio 2016			FISICO			FINANCIERO																
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Unidad	Aprob.
131	Ampliación de red de agua potable	El Embocadero	100.0%	sep-16	nov-16	55.5%	sep-16	nov-16	1,100,000.00	3 X 1	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	610,640.80	3 X 1	274,320.40	274,320.40		62,000.00	OBRA	1.00
132	Construcción de barda perimetral 1era. etapa, en Escuela Normal del Estado de Queretaro, Unidad Jalpan	Jalpan de Serra	100.0%	sep-16	dic-16	75.0%	sep-16	dic-16	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	749,608.62	3 X 1	249,869.54	249,869.54		249,869.55	OBRA	1.00
133	Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1era. etapa	Tancoyol	100.0%	sep-16	dic-16	62.9%	sep-16	dic-16	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	629,313.51	3 X 1	249,656.76	249,656.76		130,000.00	OBRA	1.00
134	Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario	Zoyapilca	100.0%	sep-16	dic-16	67.9%	sep-16	dic-16	517,000.00	3 X 1	129,250.00	129,250.00	129,250.00	129,250.00	351,196.02	3 X 1	129,098.01	129,098.01		93,000.00	OBRA	1.00
135	Construcción de baños en espacio de usos múltiples	Sauccillo	100.0%	sep-16	dic-16	64.8%	sep-16	dic-16	200,000.00	3 X 1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	129,594.16	3 X 1	49,797.08	49,797.08		30,000.00	OBRA	1.00
136	Urbanización de calles con empedrado empacado con mortero	Valle Verde	100.0%	sep-16	dic-16	54.9%	sep-16	dic-16	800,000.00	3 X 1	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	439,303.12	3 X 1	199,651.56	199,651.56		40,000.00	OBRA	1.00
137	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Inés	100.0%	sep-16	nov-16	68.5%	sep-16	nov-16	321,977.96	3 X 1	80,494.49	80,494.49	80,494.49	80,494.49	220,538.22	3 X 1	77,269.11	77,269.11		66,000.00	OBRA	1.00
138	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. La Cruz Blanca (Movimiento Social)	100.0%	sep-16	nov-16	75.0%	sep-16	nov-16	780,490.20	3 X 1	195,122.55	195,122.55	195,122.55	195,122.55	585,367.65	3 X 1	195,122.55	195,122.55		195,122.55	OBRA	1.00
139	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Modelo Fraccionamiento (Santa Cruz)	100.0%	sep-16	nov-16	63.3%	sep-16	nov-16	863,560.48	3 X 1	215,890.12	215,890.12	215,890.12	215,890.12	546,625.88	3 X 1	184,912.94	184,912.94		176,800.00	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>6,583,028.64</b>		<b>1,645,757.16</b>	<b>1,645,757.16</b>	<b>1,645,757.16</b>	<b>1,645,757.16</b>	<b>4,262,187.98</b>		<b>1,609,697.94</b>	<b>1,609,697.94</b>	<b>-</b>	<b>1,042,792.10</b>		

Programa: CONVENIOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						METAS	
Sub programa: Ejercicio 2016			FISICO			FINANCIERO																
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Unidad	Aprob.
140	Convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08	Varias Localidades	100.0%	jun-16	dic-16	92.0%	jun-16	dic-16	1,441,191.00	IVEQ				1,441,191.00	1,325,895.72	IVEQ				1,325,895.72	VIVIENDA	150.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>1,441,191.00</b>	<b>IVEQ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,441,191.00</b>	<b>1,325,895.72</b>	<b>IVEQ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,325,895.72</b>		

**COMENTARIOS Y ACLARACIONES**

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

En el mes de enero de 2017, el Municipio de Jalpan de Serra, Qro., realiza los reintegros correspondientes de los recursos no ejercidos de la parte Federal y Estatal, del Programa 3 x 1 para migrantes ejercicio fiscal 2016, de acuerdo a la siguiente estructura:

		FEDERAL	ESTATAL
Ampliación de red de agua potable	El Embocadero	\$ 679.60	\$ 679.60
Construcción de barda perimetral 1era. etapa, en Escuela Normal del Estado de Queretaro, Unidad Jalpan	Jalpan de Serra	\$ 130.46	\$ 130.46
Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1era. etapa	Tancoyol	\$ 343.24	\$ 343.24
Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario	Zoyapilca	\$ 151.98	\$ 151.98
Construcción de baños en espacio de usos múltiples	Sauccillo	\$ 202.92	\$ 202.92
Urbanización de calles con empedrado empacado con mortero	Valle Verde	\$ 348.44	\$ 348.44
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Inés	\$ 15,812.89	\$ 15,812.89
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Modelo Fraccionamiento (Santa Cruz)	\$ 30,977.18	\$ 30,977.18
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 48,646.71</b>	<b>\$ 48,646.71</b>

Estos importes disminuyen el monto autorizado para cada una de las obras.

Para las obras Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Piedras Anchas, Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Col. El Coco, Construcción de rampas de concreto, El Naranja y Construcción de rampas de concreto, Mesa del Sauz del FISM 2016, en el mes de enero de 2017 se reclasifican los anticipos otorgados a la cuenta de anticipos de contratistas, debido a que se encontraban registradas en la cuenta de obra en proceso, motivo por el cual presentan un saldo ejercido en ceros cuando anteriormente presentaban el registro del anticipo como ejercido.

Para las Obras Ampliación de red de drenaje, El Embocadero, Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1ra. Etapa, Tancoyol, Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario, Zoyapilca, Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Col. Santa Inés y Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Col. La Santa Cruz, son obras que se tienen en combinación de recursos con el Programa 3 X 1 para migrantes, por lo tanto la parte Municipal se hará con cargo al FISM, mismo en donde se estará haciendo el registro contable del gasto, por lo que no se considera que se este duplicando tanto en un programa como en otro.





**Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.  
Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de enero del año 2017.**

Fecha: 31-ene-17

Para el convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08 firmado por el Instituto de la Vivienda del Estado de Queretaro y el Municipio de Jalpan de Serra, tiene como objeto establecer las bases para la colaboración y participación de las partes, para la construcción de 150 acciones, por lo que el dinero que se vea reflejado en el ejercicio corresponde a las aportaciones realizadas por los beneficiarios al IVEQ.

Para las obras de Construcción de vivienda digna en Carrizal de los Duran, Soledad de Guadalupe, Valle Verde Col. San Martín, Valle Verde, La Arenita, Limón de la Peña, Saucillo, Zoyapilca, El Rincón, El Tepamal, Espadañuela, Las Nuevas Flores, Los Jasso, Mesa del Pino, Mesa del Sauz, Ojo de Agua de Tancoyol, Orilla del Plan, San Antonio Tancoyol, Tancoyol, Barreales, El Alamo, El Madroño, Guayabos de Jalpan, Yerbabuena, Acatitlan del Rio, Agua Amarga, Agua Fria, Capulines, Carrera de Tancama, Carrizalito, El Lindero, Embocadero, La Ceiba, Mohonera de Osorio, Manzanillos, Moctezumas, Piedras Anchas, Puerto Hondo, Rincón de Pitzquintla, Río Adentro, Saldiveña, Tierra Fría, Bo. El Panteón, Bo. Alcantarillas, Bo. El Platanito, Bo. El Puente, Col. Centro, Col. La Cruz, Col. Las Misiones, Col. Ortigas, Col. Puerto de San Nicolas, Col. Solidaridad, Jardines de la Sierra y Tancama, corresponden a la aportación municipal FISM 2016 que se tiene con el convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08, en donde la institución ejecutora es el Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro, por lo tanto el avance fisico corresponde unicamente a la aportación realizada.

Para la obra Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Saldiveña del FISM 2016, se toma cuenta la aportación de los beneficiarios por la cantidad de \$ 90,000.00.

Para la obra Construcción de andador 2da. Etapa, Col. Las Terrazas del FISM 2016, el municipio hace una aportación de \$ 300,000.00 los cuales se hacen con cargo al Gasto Corriente.

Para las obras del 3 x 1 para migrantes el Municipio realiza la aportación municipal con cargo al Gasto Corriente de las siguientes obras y/o acciones:

Construcción de barda perimetral 1era. etapa, en Escuela Normal del Estado de Queretaro, Unidad Jalpan	Jalpan de Serra	\$ 250,000.00
Construcción de baños en espacio de usos múltiples	Saucillo	\$ 50,000.00
Urbanización de calles con empedrado empacado con mortero	Valle Verde	\$ 200,000.00
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. La Cruz Blanca (Movimiento Social)	\$ 195,122.55
<b>Total:</b>		<b>\$ 695,122.55</b>

A su vez, y por acuerdo del H. Ayuntamiento el Municipio realiza la aportación de los beneficiarios con cargo al Gasto Corriente de las siguientes obras:

Ampliación de red de agua potable	El Embocadero	\$ 213,000.00
Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1era. etapa	Tancoyol	\$ 130,000.00
Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario	Zoyapilca	\$ 36,250.00
Construcción de baños en espacio de usos múltiples	Saucillo	\$ 20,000.00
Urbanización de calles con empedrado empacado con mortero	Valle Verde	\$ 160,000.00
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Inés	\$ 14,494.49
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Modelo Fraccionamiento (Santa Cruz)	\$ 39,090.12
<b>Total</b>		<b>\$ 612,834.61</b>

**ING. LUIS GUSTAVO PRIETO BALEON  
DIRECTOR DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES  
R U B R I C A**