



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de junio del año 2017.

Fecha: 30-jun-17

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Ampliación de sistema múltiple de agua potable Santa María Tancoyol 2da. Etapa	Soledad de Guadalupe	70.0%	jun-17	dic-17	30.0%	jun-17	dic-17	\$ 4,623,418.00	FISM	\$ 4,623,418.00			\$ 1,387,025.24	FISM	\$ 1,387,025.24			KM	2.32
2	Terminación de sistema múltiple de agua potable La Yerbabuena	Barrales	90.0%	ene-17	may-17	85.6%	ene-17	may-17	400,000.00	FISM	400,000.00			342,427.13	FISM	342,427.13			SISTEMA	1.00
3	Ampliación de la red de agua potable	Col. La Cruz	0.0%	may-17	jul-17	0.0%	may-17	jul-17	228,177.00	FISM	228,177.00			-	FISM				ML	325.00
4	Rehabilitación de la red de agua potable	Col. Ortigas	0.0%	jun-17	ago-17	0.0%	jun-17	ago-17	54,600.00	FISM	54,600.00			-	FISM				ML	78.00
5	Rehabilitación de la red de agua potable en Calle 1ro. de Mayo	Col. El Panteón	0.0%	may-17	jul-17	0.0%	may-17	jul-17	120,900.00	FISM	120,900.00			-	FISM				ML	170.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,427,095.00		\$ 5,427,095.00	\$ -	\$ -	\$ 1,729,452.37		\$ 1,729,452.37	\$ -	\$ -		

Programa: DRENAJE Y LETRINA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
6	Construcción de colector sanitario en Calle Albertina Pedraza	Col. El Cocco	0.0%	jun-17	ago-17	0.0%	jun-17	ago-17	\$ 740,705.00	FISM	\$ 740,705.00			\$ -	FISM				ML	227.00
7	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Calle Teresa Menéndez	Col. El Puente	0.0%	jun-17	ago-17	0.0%	jun-17	ago-17	249,295.00	FISM	249,295.00			-	FISM				ML	76.00
8	Ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. La Cruz	25.0%	jun-17	sep-17	0.0%	jun-17	sep-17	3,570,448.00	FISM	3,570,448.00			-	FISM				ML	1116.00
9	Rehabilitación de red de drenaje sanitario	Col. Ortigas	0.0%	jun-17	jul-17	0.0%	jun-17	jul-17	296,940.00	FISM	296,940.00			-	FISM				ML	84.00
10	Rehabilitación de colector sanitario en Calle 1ro. de mayo	Col. El Panteón	0.0%	jun-17	sep-17	0.0%	jun-17	sep-17	640,000.00	FISM	640,000.00			-	FISM				ML	186.00
11	Ampliación de la red de drenaje sanitario en la Calle Santa Teresa del Niño de Jesús	Col. Santa Cruz	0.0%	may-17	jul-17	0.0%	may-17	jul-17	719,937.00	FISM	719,937.00			-	FISM				ML	205.00
12	Construcción de dren pluvial	Saldivería	0.0%	ago-17	nov-17	0.0%	ago-17	nov-17	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				ML	15.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 6,367,325.00		\$ 6,367,325.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
13	Construcción de andador Tancoyol - Espadañuela, 2da. Etapa	Espadañuela	15.0%	jul-17	oct-17	17.8%	jul-17	oct-17	\$ 585,000.00	FISM	\$ 585,000.00			\$ 104,282.04	FISM	\$ 104,282.04			ML	130.00
14	Pavimentación de calle a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. La Cruz	0.0%	jun-17	sep-17	0.0%	jun-17	sep-17	1,500,000.00	FISM	1,500,000.00			-	FISM				M2	1538.00
15	Pavimentación de calle a base de concreto hidráulico	Col. El Platanito	95.0%	jul-17	sep-17	81.5%	jul-17	sep-17	215,000.00	FISM	215,000.00			175,212.57	FISM	175,212.57			M2	350.00
16	Pavimentación de calle a base de piedra bola asentada con choy	Saldivería	0.0%	ago-17	nov-17	0.0%	ago-17	nov-17	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM				M2	135.00
17	Pavimentación de calle a base de concreto hidráulico	El Pocito	0.0%	ago-17	nov-17	0.0%	ago-17	nov-17	170,000.00	FISM	170,000.00			-	FISM				M2	185.00
18	Construcción de pretil para espacio de uso comunitario, 2da. Etapa	Col. La Pedrera	95.0%	sep-17	dic-17	72.1%	sep-17	dic-17	225,000.00	FISM	225,000.00			162,244.12	FISM	162,244.12			M3	85.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,770,000.00		\$ 2,770,000.00	\$ -	\$ -	\$ 441,738.73		\$ 441,738.73	\$ -	\$ -		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
19	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Piedras Anchas	0.0%	ago-17	dic-17	0.0%	ago-17	dic-17	\$ 73,690.00	FISM	\$ 73,690.00			\$ -	FISM				ML	25.00
20	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Tancama	0.0%	ago-17	dic-17	0.0%	ago-17	dic-17	130,000.00	FISM	130,000.00			-	FISM				ML	88.00
21	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la Rivera del Río	Col. La Cruz	0.0%	jun-17	ago-17	0.0%	jun-17	ago-17	88,940.00	FISM	88,940.00			-	FISM				ML	41.00
22	Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos	Río Adentro	10.0%	oct-17	dic-17	80.0%	oct-17	dic-17	559,895.00	FISM	559,895.00			447,987.55	FISM	447,987.55			PZAS.	14.00
23	Ampliación de la red de distribución energía eléctrica	Col. La Cruz	0.0%	ago-17	dic-17	0.0%	ago-17	dic-17	750,000.00	FISM	750,000.00			-	FISM				ML	500.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,602,525.00		\$ 1,602,525.00	\$ -	\$ -	\$ 447,987.55		\$ 447,987.55	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
24	Sustitución de dispensario medico	Guayabos de Saucillo	85.0%	abr-17	jun-17	0.0%	abr-17	jun-17	\$ 395,000.00	FISM	\$ 395,000.00			\$ -	FISM				OBRA	1.00
25	Construcción de dispensario medico	Carrera de Tancama	60.0%	abr-17	jul-17	0.0%	abr-17	jul-17	380,000.00	FISM	380,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
26	Rehabilitación de dispensario medico	Los Charcos	100.0%	abr-17	jun-17	0.0%	abr-17	jun-17	311,000.00	FISM	311,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
27	Rehabilitación de dispensario médico, 2da. Etapa	Moctezumas	100.0%	abr-17	jun-17	0.0%	abr-17	jun-17	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
28	Rehabilitación de dispensario medico	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	abr-17	may-17	90.1%	abr-17	may-17	220,000.00	FISM	220,000.00			198,129.09	FISM	198,129.09			OBRA	1.00
29	Rehabilitación de dispensario medico	Saldivería	100.0%	mar-17	jun-17	38.9%	mar-17	jun-17	100,000.00	FISM	100,000.00			38,915.80	FISM	38,915.80			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,556,000.00		\$ 1,556,000.00	\$ -	\$ -	\$ 237,044.89		\$ 237,044.89	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
30	Rehabilitación de Escuela Primaria Miguel Hidalgo	Saucillo	0.0%	abr-17	jun-17	0.0%	abr-17	jun-17	\$ 100,000.00	FISM	\$ 100,000.00			\$ -	FISM				OBRA	1.00
31	Rehabilitación de Escuela Telesecundaria 20 de Noviembre	Verbuena	0.0%	abr-17	jun-17	0.0%	abr-17	jun-17	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
32	Rehabilitación de Escuela Secundaria General Fernando Altimirano	Tancoyol	0.0%	abr-17	jun-17	0.0%	abr-17	jun-17	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
33	Rehabilitación de Escuela Primaria Benito Juárez	La Esperanza	0.0%	abr-17	jun-17	0.0%	abr-17	jun-17	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
34	Equipamiento en Escuela Primaria Melchor Ocampo	Col. Centro	0.0%	ago-17	sep-17	0.0%	ago-17	sep-17	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				VENTILADORES	20.00
35	Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez	Tancama	100.0%	feb-17	abr-17	68.7%	feb-17	abr-17	815,000.00	FISM	815,000.00			560,208.03	FISM	560,208.03			OBRA	1.00
36	Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Telesecundaria Fray Junipero Serra	Laguna de Pitzquinta	100.0%	feb-17	abr-17	69.4%	feb-17	abr-17	975,000.00	FISM	975,000.00			676,412.23	FISM	676,412.23			OBRA	1.00
37	Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Secundaria Alfonso García Robles	Saldivería	100.0%	feb-17	abr-17	87.4%	feb-17	abr-17	769,048.00	FISM	769,048.00			672,288.90	FISM	672,288.90			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,999,048.00		\$ 2,999,048.00	\$ -	\$ -	\$ 1,908,909.16		\$ 1,908,909.16	\$ -	\$ -		



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de junio del año 2017.

Fecha: 30-jun-17

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
38	Construcción de vivienda digna	Saldivería	0.0%	may-17	dic-17	0.0%	may-17	dic-17	\$ 261,000.00	FISM	\$ 261,000.00			\$ -	FISM				VIVIENDAS	2.00
39	Construcción de vivienda digna	Agua Fría	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
40	Construcción de vivienda digna	El Lindero	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	261,000.00	FISM	261,000.00			-	FISM				VIVIENDAS	2.00
41	Construcción de vivienda digna	Capulines	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	261,000.00	FISM	261,000.00			-	FISM				VIVIENDAS	2.00
42	Construcción de vivienda digna	El Saucito	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
43	Construcción de vivienda digna	Piedras Anchas	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
44	Construcción de vivienda digna	Puerto Hondo	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
45	Construcción de vivienda digna	San Antonio Tancoyol	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
46	Construcción de vivienda digna	Saucillo	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
47	Construcción de vivienda digna	Yerbabuena	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
48	Construcción de vivienda digna	Puerto de Ánimas	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
49	Construcción de vivienda digna	Col. Panteón	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
50	Construcción de vivienda digna	Col. El Platanillo	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
51	Construcción de vivienda digna	Col. San José	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
52	Construcción de vivienda digna	Col. Ortigas	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
53	Construcción de vivienda digna	Col. Santa Inés	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
54	Construcción de vivienda digna	Col. Centro	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
55	Construcción de vivienda digna	Col. Nuevo Milenio	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	261,000.00	FISM	261,000.00			-	FISM				VIVIENDAS	2.00
56	Construcción de vivienda digna	Col. Las Terrazas	0.0%	jun-17	nov-17	0.0%	jun-17	nov-17	130,500.00	FISM	130,500.00			-	FISM				VIVIENDAS	1.00
57	Construcción de vivienda digna en Colonia San Jose	Jalpan de Serra	80.0%	feb-17	may-17	47.4%	feb-17	may-17	296,465.00	FISM	296,465.00			140,494.47	FISM	140,494.47			VIVIENDAS	2.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,297,965.00		\$ 3,297,965.00	\$ -	\$ -	\$ 140,494.47		\$ 140,494.47	\$ -	\$ -		



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de junio del año 2017.

Fecha: 30-jun-17

Programa: CAMINO RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
58	Construcción de alcantarilla	Guayabos de Jalpan	90.0%	mar-17	jul-17	58.5%	mar-17	jul-17	\$ 675,000.00	FISM	\$ 675,000.00			\$ 395,091.46	FISM	\$ 395,091.46			ALCANTARILLA	1.00
59	Rehabilitación de camino Saucillo-El Limoncito	El Limoncito	0.0%	may-17	jul-17	0.0%	may-17	jul-17	190,000.00	FISM	190,000.00			-	FISM				KM	1.00
60	Rehabilitación de camino Tancoyol-Ojo de Agua de Tancoyol	Ojo de Agua de Tancoyol	0.0%	may-17	jul-17	0.0%	may-17	jul-17	190,000.00	FISM	190,000.00			-	FISM				KM	1.00
61	Construcción de rampa de concreto	Puerto de Ánimas	0.0%	may-17	jul-17	0.0%	may-17	jul-17	70,000.00	FISM	70,000.00			-	FISM				M2	200.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,125,000.00		\$ 1,125,000.00	\$ -	\$ -	\$ 395,091.46		\$ 395,091.46	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
62	Rehabilitación de bordo comunitario con geomembrana	Ojo de agua de los mar	0.0%	ago-17	dic-17	0.0%	ago-17	dic-17	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00			\$ -	FISM				BORDO	1.00
63	Construcción de huertos comunitarios	Guayabos de Saucillo	0.0%	ago-17	dic-17	0.0%	ago-17	dic-17	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				HUERTOS	5.00
64	Construcción de huertos comunitarios	Loma de Juárez	0.0%	ago-17	dic-17	0.0%	ago-17	dic-17	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				HUERTOS	10.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 400,000.00		\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
65	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	15.0%	feb-17	dic-17	17.7%	feb-17	dic-17	\$ 511,670.00	FISM	\$ 511,670.00			\$ 90,801.33	FISM	\$ 90,801.33			ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 511,670.00		\$ 511,670.00	\$ -	\$ -	\$ 90,801.33		\$ 90,801.33	\$ -	\$ -		

Programa: FORTALECE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
66	Urbanización en calle Santa María de Guadalupe con pavimento de piedra bola ahogada en mortero en la Cabecera Municipal	Jalpan de Serra	10.0%	may-17	sep-17	0.0%	may-17	sep-17	\$ 988,128.02	FORTALECE	\$ 988,128.02			\$ -	FORTALECE				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									988,128.02		988,128.02	-	-	-		-	-	-		

Programa: Proyectos de Desarrollo Regional			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
67	Urbanización de calle Fray Juan Crespi con pavimento de piedra bola ahogada en mortero en la Cabecera Municipal.	Jalpan de Serra	10.0%	may-17	sep-17	0.0%	may-17	sep-17	\$ 1,977,775.00	PDR	\$ 1,977,775.00			\$ -	PDR				OBRA	1.00
68	Pavimento con piedra ahogada y red de drenaje en calle Sonora en el Municipio de Jalpan de Serra, en el Estado de Querétaro.	Jalpan de Serra	30.0%	may-17	sep-17	0.0%	may-17	sep-17	986,977.67	PDR	986,977.67			-	PDR				OBRA	1.00
69	Urbanización de calle con pavimento de piedra bola ahogada en mortero en la Cabecera Municipal	Jalpan de Serra	10.0%	may-17	sep-17	0.0%	may-17	sep-17	1,779,572.67	PDR	1,779,572.67			-	PDR				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,744,325.34		\$ 4,744,325.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: PROII			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
70	Construcción del sistema de agua potable (1ra. Etapa) para beneficiar a las localidades de Carrizal de los Duran , El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y el Saucito en el Municipio de Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	70.0%	may-17	ago-17	40.5%	may-17	ago-17	\$ 13,839,929.70	PROII	\$ 9,687,950.79	\$ 2,767,985.94	\$ 1,383,992.97	\$ 5,602,493.62	PROII	\$ 3,921,745.53	\$ 1,120,498.72	\$ 560,249.37	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									13,839,929.70		9,687,950.79	2,767,985.94	1,383,992.97	5,602,493.62		3,921,745.53	1,120,498.72	560,249.37		

Programa: FISE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
71	Construcción de alcantarillado sanitario en la localidad de El Saucillo Jalpan de Serra cuarta etapa.	Jalpan de Serra	0.0%	may-17	oct-17	0.0%	may-17	oct-17	\$ 2,536,499.22	FISE		\$ 2,536,499.22		\$ -	FISE				OBRA	1.00
72	Modernización del sistema múltiple de agua potable Ayutla para beneficiar a las localidades de Tierra Fría, Carrizalito y Los Jasso Segunda Etapa	Jalpan de Serra	0.0%	may-17	oct-17	0.0%	may-17	oct-17	4,362,568.10	FISE		4,362,568.10		-	FISE				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 6,899,067.32		\$ -	\$ 6,899,067.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: INVERSION PUBLICA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: Gasto Corriente			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
73	Rehabilitación de descarga de drenaje sanitario a Escuela Secundaria Técnica, No. 3	Jalpan	100.0%	ene-17	feb-17	98.8%	ene-17	feb-17	\$ 92,000.00	GASTO CORRIENTE	\$ 92,000.00			\$ 90,928.51	GASTO CORRIENTE	\$ 90,928.51			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									92,000.00		92,000.00	-	-	90,928.51		90,928.51	-	-		



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de junio del año 2017.

Fecha: 30-jun-17

Programa: Programa de Fomento Ganadero			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
74	Equipamiento para establecimiento de rastro TIF	Jalpan de Serra	0.0%	mar-17	mar-17	0.0%	mar-17	mar-17	\$ 10,000,000.00	FOMENTO GANADERO	\$ 10,000,000.00			\$ -	FOMENTO GANADERO				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									10,000,000.00		10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
75	Ampliación de red de agua potable	El Embocadero	100.0%	sep-16	nov-16	100.0%	sep-16	nov-16	\$ 274,321.00	FISM	\$ 274,321.00			\$ 274,320.40	FISM	\$ 274,320.40			SISTEMA	1.00
76	Rehabilitación del sistema de agua	Yerbabuena	100.0%	mar-16	may-16	100.0%	mar-16	may-16	960,144.00	FISM	960,144.00			960,143.99	FISM	960,143.99			SISTEMA	1.00
77	Rehabilitación del sistema de agua	El Zapote	100.0%	mar-16	may-16	100.0%	mar-16	may-16	337,652.00	FISM	337,652.00			337,651.92	FISM	337,651.92			SISTEMA	1.00
78	Construcción y Ampliación del sistema múltiple de agua potable "Santa María" Tancoyol 1ra. Etapa, Municipio de Jalpan de Serra	Tancoyol	0.0%	jul-16	nov-16	100.0%	jul-16	nov-16	3,500,000.00	FISM	3,500,000.00			3,500,000.00	FISM	3,500,000.00			SISTEMA	1.00
79	Olla de captación de agua pluvial	Soledad de Guadalupe	100.0%	may-16	jun-16	100.0%	may-16	jun-16	128,220.00	FISM	128,220.00			128,220.43	FISM	128,220.43			OLLA	1.00
80	Olla de captación de agua pluvial	Agua Amarga	100.0%	may-16	jul-16	100.0%	may-16	jul-16	100,442.00	FISM	100,442.00			100,441.95	FISM	100,441.95			OLLA	1.00
81	Olla de captación de agua pluvial	Fin del Llano	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	120,780.00	FISM	120,780.00			120,779.80	FISM	120,779.80			OLLA	1.00
82	Olla de captación de agua pluvial	Limón de la Peña	100.0%	nov-16	nov-16	50.0%	nov-16	nov-16	106,477.00	FISM	106,477.00			53,238.53	FISM	53,238.53			OLLA	1.00
83	Olla de captación de agua pluvial	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	nov-16	nov-16	50.0%	nov-16	nov-16	119,081.00	FISM	119,081.00			59,540.50	FISM	59,540.50			OLLA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,647,117.00		\$ 5,647,117.00	\$ -	\$ -	\$ 5,534,337.52		\$ 5,534,337.52	\$ -	\$ -		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
84	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (1ra. Etapa) Valle Verde	Valle Verde	100.0%	ago-16	dic-16	100.0%	ago-16	dic-16	\$ 886,381.00	FISM	\$ 886,381.00			\$ 886,380.01	FISM	\$ 886,380.01			ML	280.00
85	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario Saucillo 3ra. Etapa	Saucillo	100.0%	ago-16	nov-16	100.0%	ago-16	nov-16	3,014,992.00	FISM	3,014,992.00			3,014,991.18	FISM	3,014,991.18			ML	1100.00
86	Colector sanitario en calle Sonora para beneficiar a las colonias: Colosio, Las Misiones, Puerto de San Nicolas, Las Auroras y Solidaridad	Col. Colosio, Col. Las Misiones, Col. Puerto de San Nicolas, Col. Las Auroras y Col. Solidaridad	100.0%	mar-16	may-16	100.0%	mar-16	may-16	450,000.00	FISM	450,000.00			449,999.03	FISM	449,999.03			ML	200.00
87	Rehabilitación de drenaje sanitario	Tancoyol	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	50,000.00	FISM	50,000.00			49,999.10	FISM	49,999.10			SISTEMA	1.00
88	Ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. Linda Vista	100.0%	nov-16	nov-16	100.0%	nov-16	nov-16	232,865.00	FISM	232,865.00			232,865.00	FISM	232,865.00			ML	155.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,634,238.00		\$ 4,634,238.00	\$ -	\$ -	\$ 4,634,234.32		\$ 4,634,234.32	\$ -	\$ -		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
89	Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1ra. Etapa	Tancoyol	100.0%	sep-16	dic-16	99.9%	sep-16	dic-16	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00			\$ 249,656.75	FISM	\$ 249,656.75			ML	250.00
90	Construcción de andador 2da. Etapa Col. Las Terrazas	Col. Las Terrazas	100.0%	jul-16	sep-16	100.0%	jul-16	sep-16	397,748.00	FISM	397,748.00			397,748.01	FISM	397,748.01			ML	50.00
91	Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario	Zoyaplica	100.0%	sep-16	dic-16	100.0%	sep-16	dic-16	130,000.00	FISM	130,000.00			129,999.62	FISM	129,999.62			M2	1050.00
92	Construcción de pretil	Col. La Pedrera	100.0%	ago-16	oct-16	100.0%	ago-16	oct-16	339,810.00	FISM	339,810.00			339,809.52	FISM	339,809.52			M3	40.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,117,558.00		\$ 1,117,558.00	\$ -	\$ -	\$ 1,117,213.90		\$ 1,117,213.90	\$ -	\$ -		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
93	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Saldiveña	100.0%	ago-16	oct-16	100.0%	ago-16	oct-16	\$ 375,502.00	FISM	\$ 285,502.00	\$ 90,000.00		\$ 375,501.13	FISM	\$ 285,501.13	\$ 90,000.00		ML	380.00
94	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Cruz	100.0%	sep-16	nov-16	100.0%	sep-16	nov-16	216,000.00	FISM	216,000.00			215,999.92	FISM	215,999.92			ML	145.00
95	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Ines	100.0%	sep-16	nov-16	100.0%	sep-16	nov-16	80,500.00	FISM	80,500.00			80,499.59	FISM	80,499.59			ML	55.00
96	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. La Presa	100.0%	may-16	jul-16	100.0%	may-16	jul-16	294,385.00	FISM	294,385.00			294,384.06	FISM	294,384.06			ML	250.00
97	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. El Coco	100.0%	may-16	jul-16	100.0%	may-16	jul-16	203,774.00	FISM	203,774.00			203,773.62	FISM	203,773.62			ML	150.00
98	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Piedras Anchas	100.0%	may-16	jul-16	0.0%	may-16	jul-16	570,406.00	FISM	570,406.00			-	FISM	-			ML	380.00
99	Rehabilitación de alumbrado público	Tancoyol	100.0%	sep-16	oct-16	100.0%	sep-16	oct-16	87,500.00	FISM	87,500.00			87,500.00	FISM	87,500.00			SERVICIO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,828,067.00		\$ 1,738,067.00	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 1,257,658.32		\$ 1,167,658.32	\$ 90,000.00	\$ -		



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de junio del año 2017.

Fecha: 30-jun-17

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
100	Rehabilitación de dispensario medico	San Vicente	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	\$ 67,020.00	FISM	\$ 67,020.00			\$ 67,019.92	FISM	\$ 67,019.92			DISPENSARIO	1.00
101	Rehabilitación de dispensario medico	Piedras Anchas	100.0%	ago-16	sep-16	100.0%	ago-16	sep-16	69,996.00	FISM	69,996.00			69,995.99	FISM	69,995.99			DISPENSARIO	1.00
102	Rehabilitación de dispensario medico	Embocadero	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	70,000.00	FISM	70,000.00			70,000.04	FISM	70,000.04			DISPENSARIO	1.00
103	Rehabilitación de dispensario medico	Capulines	100.0%	ago-16	sep-16	100.0%	ago-16	sep-16	66,109.00	FISM	66,109.00			66,109.41	FISM	66,109.41			DISPENSARIO	1.00
104	Rehabilitación de dispensario medico	Guayabos de Jalpan	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	70,000.00	FISM	70,000.00			70,000.00	FISM	70,000.00			DISPENSARIO	1.00
105	Rehabilitación de dispensario medico 2da. Etapa	Guayabos de Jalpan	100.0%	ago-16	sep-16	100.0%	ago-16	sep-16	124,420.00	FISM	124,420.00			124,419.45	FISM	124,419.45			DISPENSARIO	1.00
106	Rehabilitación de dispensario medico	Moctezumas	100.0%	ago-16	sep-16	100.0%	ago-16	sep-16	70,000.00	FISM	70,000.00			69,999.97	FISM	69,999.97			DISPENSARIO	1.00
107	Rehabilitación de dispensario medico	Rancho Nuevo	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	70,000.00	FISM	70,000.00			69,999.83	FISM	69,999.83			DISPENSARIO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 607,545.00		\$ 607,545.00	\$ -	\$ -	\$ 607,544.61		\$ 607,544.61	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
108	Techado en area de impartición de Educación Física	Zoyapilca	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	\$ 594,338.00	FISM	\$ 594,338.00			\$ 594,338.74	FISM	\$ 594,338.74			M2	576.00
109	Techado en area de impartición de Educación Física	El Lindero	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	737,105.00	FISM	737,105.00			737,104.79	FISM	737,104.79			M2	576.00
110	Mejoramiento de Escuela Primaria 20 de Noviembre mediante la construcción de muro perimetral	Valle Verde	100.0%	sep-16	oct-16	100.0%	sep-16	oct-16	19,335.00	FISM	19,335.00			19,334.15	FISM	19,334.15			M3	18.77
111	Mejoramiento de aula mediante la construcción de aptanados, cancelería, pintura e impermeabilizante en la Escuela Luis Donald Colosio	La Esperanza	100.0%	oct-16	nov-16	100.0%	oct-16	nov-16	75,946.00	FISM	75,946.00			75,945.97	FISM	75,945.97			AULA	1.00
112	Rehabilitación de baños en Escuela Telesecundaria "24 de Febrero"	Sabino Grande	100.0%	oct-16	nov-16	100.0%	oct-16	nov-16	99,140.00	FISM	99,140.00			99,139.93	FISM	99,139.93			LOTE	1.00
113	Rehabilitación de sanitarios en Escuela Primaria General "Narciso Mendoza"	El Madroño	100.0%	oct-16	nov-16	100.0%	oct-16	nov-16	75,725.00	FISM	75,725.00			75,724.52	FISM	75,724.52			OBRA	1.00
114	Suministro de materiales para la construcción de circulado perimetral en la Escuela Primaria " Jose Beda Olvera Olvera"	Los Charcos	100.0%	sep-16	oct-16	100.0%	sep-16	oct-16	24,000.00	FISM	24,000.00			24,000.00	FISM	24,000.00			LOTE	1.00
115	Rehabilitación de Albergue Escolar "Josefa Ortiz de Domínguez"	Tancoyol	100.0%	oct-16	nov-16	100.0%	oct-16	nov-16	99,434.00	FISM	99,434.00			99,433.29	FISM	99,433.29			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,725,023.00		\$ 1,725,023.00	\$ -	\$ -	\$ 1,725,021.39		\$ 1,725,021.39	\$ -	\$ -		



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de junio del año 2017.

Fecha: 30-jun-17

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
116	Construcción de vivienda digna	Carrizal de los Duran	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	\$ 28,000.00	FISM	\$ 28,000.00			\$ 28,000.00	FISM	\$ 28,000.00			VIVIENDAS	1.00
117	Construcción de vivienda digna	Soledad de Guadalupe	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
118	Construcción de vivienda digna	Valle Verde Col. San Martín	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
119	Construcción de vivienda digna	Valle Verde	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	224,000.00	FISM	224,000.00			224,000.00	FISM	224,000.00			VIVIENDAS	8.00
120	Construcción de vivienda digna	La Arenita	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
121	Construcción de vivienda digna	Limón de la Peña	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
122	Construcción de vivienda digna	Saucillo	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	140,000.00	FISM	140,000.00			140,000.00	FISM	140,000.00			VIVIENDAS	5.00
123	Construcción de vivienda digna	Zoyaplica	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
124	Construcción de vivienda digna	El Rincón	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
125	Construcción de vivienda digna	El Tepamal	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
126	Construcción de vivienda digna	Españañuela	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
127	Construcción de vivienda digna	Las Nuevas Flores	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
128	Construcción de vivienda digna	Los Jasso	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
129	Construcción de vivienda digna	Mesa del Peña	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
130	Construcción de vivienda digna	Mesa del Sauz	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
131	Construcción de vivienda digna	Ojo de Agua	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
132	Construcción de vivienda digna	Orilla del Plan	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
133	Construcción de vivienda digna	San Antonio	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
134	Construcción de vivienda digna	Tancoyol	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	196,000.00	FISM	196,000.00			196,000.00	FISM	196,000.00			VIVIENDAS	7.00
135	Construcción de vivienda digna	Barreales	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
136	Construcción de vivienda digna	El Alamo	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
137	Construcción de vivienda digna	El Madroño	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
138	Construcción de vivienda digna	Guayabos	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
139	Construcción de vivienda digna	Yerbabuena	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
140	Construcción de vivienda digna	Acatitlan del Rio	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
141	Construcción de vivienda digna	Agua Amarga	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
142	Construcción de vivienda digna	Agua Fria	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
143	Construcción de vivienda digna	Capulines	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
144	Construcción de vivienda digna	Carrera de Tancama	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
145	Construcción de vivienda digna	Carrizalito	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
146	Construcción de vivienda digna	El Lindero	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	224,000.00	FISM	224,000.00			224,000.00	FISM	224,000.00			VIVIENDAS	8.00
147	Construcción de vivienda digna	Embocadero	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
148	Construcción de vivienda digna	La Ceiba	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00



Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de junio del año 2017.

149	Construcción de vivienda digna	Mojonera de Osorio	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
150	Construcción de vivienda digna	Manzanillos	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
151	Construcción de vivienda digna	Moctezumas	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
152	Construcción de vivienda digna	Piedras Anchas	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
153	Construcción de vivienda digna	Puerto Hondo	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
154	Construcción de vivienda digna	Rincon de Plizquntla	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
155	Construcción de vivienda digna	Rio Adentro	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
156	Construcción de vivienda digna	Saldivería	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	308,000.00	FISM	308,000.00			308,000.00	FISM	308,000.00			VIVIENDAS	11.00
157	Construcción de vivienda digna	Tierra Fría	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	56,000.00	FISM	56,000.00			56,000.00	FISM	56,000.00			VIVIENDAS	2.00
158	Construcción de vivienda digna	Bo. El panteón	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
159	Construcción de vivienda digna	Bo. Alcantarillas	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	84,000.00	FISM	84,000.00			84,000.00	FISM	84,000.00			VIVIENDAS	3.00
160	Construcción de vivienda digna	Bo. El Platanito	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
161	Construcción de vivienda digna	Bo. El Puente	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	140,000.00	FISM	140,000.00			140,000.00	FISM	140,000.00			VIVIENDAS	5.00
162	Construcción de vivienda digna	Col. Centro	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
163	Construcción de vivienda digna	Col. La Cruz	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
164	Construcción de vivienda digna	Col. Las Misiones	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
165	Construcción de vivienda digna	Col. Las Ortigas	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
166	Construcción de vivienda digna	Col. Puerto de San Nicolas	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	112,000.00	FISM	112,000.00			112,000.00	FISM	112,000.00			VIVIENDAS	4.00
167	Construcción de vivienda digna	Col. Solidaridad	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	28,000.00	FISM	28,000.00			28,000.00	FISM	28,000.00			VIVIENDAS	1.00
168	Construcción de vivienda digna	Jardines de la Sierra	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	32,836.00	FISM	32,836.00			32,836.00	FISM	32,836.00			VIVIENDAS	2.00
169	Construcción de vivienda digna	Tancama	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	168,000.00	FISM	168,000.00			168,000.00	FISM	168,000.00			VIVIENDAS	6.00
170	Construcción de vivienda digna	Col. San Jose	100.0%	nov-16	jul-16	96.4%	abr-16	jul-16	226,691.00	FISM	226,691.00			218,592.72	FISM	218,592.72			VIVIENDAS	2.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,263,527.00		\$ 4,263,527.00	\$ -	\$ -	\$ 4,255,428.72		\$ 4,255,428.72	\$ -	\$ -		



Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
171	Modernización y ampliación de camino Valle Verde-El Poctio- Carrizal de los Durán KM 0+000 al 12+700, subtramo a modernizar del km 1+300 al 3+020	Carrizal de los Duran	100.0%	ago-16	dic-16	100.0%	ago-16	dic-16	\$ 1,036,516.00	FISM	\$ 1,036,516.00			\$ 1,036,515.32	FISM	\$ 1,036,515.32			ML	200.00
172	Modernización y ampliación de camino E.C. km 29+365 (Zoyapilca-Rancho Nuevo) San Juan de los Durán km 0+000 al 2+300, subtramo a modernizar del km 0+000 al km 1+000	San Juan de los Duran	100.0%	ago-16	nov-16	100.0%	ago-16	nov-16	466,855.00	FISM	466,855.00			466,854.58	FISM	466,854.58			ML	100.00
173	Rehabilitación de camino y construcción de alcantarillas, ramo Sabino Grande-Limón de la Peña-Saucillo	Limón de la Peña	100.0%	ago-16	oct-16	100.0%	ago-16	oct-16	259,253.00	FISM	259,253.00			259,252.91	FISM	259,252.91			ML	350.00
174	Construcción de rampas de concreto	Mesa del Sauz	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	238,968.00	FISM	238,968.00			238,967.82	FISM	238,967.82			M2	477.94
175	Construcción de rampas de concreto	El Naranjo	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	238,968.00	FISM	238,968.00			238,967.82	FISM	238,967.82			M2	477.94
176	Construcción de rampas de concreto	Petzcola	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	231,063.00	FISM	231,063.00			231,062.42	FISM	231,062.42			M2	462.13
177	Rehabilitación de camino El Madroño-La Arena	La Arena	100.0%	jul-16	sep-16	100.0%	jul-16	sep-16	150,000.00	FISM	150,000.00			150,000.01	FISM	150,000.01			ML	200.00
178	Rehabilitación de camino y construcción de alcantarillas, Agua Fria- Agua Amarga	Agua Fria	70.0%	jul-16	sep-16	61.7%	jul-16	sep-16	150,000.00	FISM	150,000.00			92,508.19	FISM	92,508.19			ML	200.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,771,623.00		\$ 2,771,623.00	\$ -	\$ -	\$ 2,714,129.07		\$ 2,714,129.07	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
179	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	San Juan de los Duran	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	\$ 51,000.00	FISM	\$ 51,000.00			\$ 51,000.00	FISM	\$ 51,000.00			HUERTOS	5.00
180	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	San Vicente	100.0%	jun-16	ago-16	100.0%	jun-16	ago-16	51,000.00	FISM	51,000.00			51,000.00	FISM	51,000.00			HUERTOS	5.00
181	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	Manzanillos	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	51,000.00	FISM	51,000.00			51,000.00	FISM	51,000.00			HUERTOS	5.00
182	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	Tancoyol	100.0%	jun-16	ago-16	100.0%	jun-16	ago-16	51,000.00	FISM	51,000.00			51,000.00	FISM	51,000.00			HUERTOS	5.00
183	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	Valle Verde	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	51,000.00	FISM	51,000.00			51,000.00	FISM	51,000.00			HUERTOS	5.00
184	Huertos comunitarios	La Cercada	100.0%	jun-16	ago-16	100.0%	jun-16	ago-16	15,000.00	FISM	15,000.00			14,999.99	FISM	14,999.99			HUERTOS	7.00
185	Sistema de riego tecnificado	Saldivería	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	60,458.00	FISM	60,458.00			60,458.00	FISM	60,458.00			SISTEMA	1.00
186	Sistema de riego tecnificado	El Lindero	100.0%	ago-16	dic-16	100.0%	ago-16	dic-16	74,542.00	FISM	74,542.00			74,542.00	FISM	74,542.00			SISTEMA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 405,000.00		\$ 405,000.00	\$ -	\$ -	\$ 404,999.99		\$ 404,999.99	\$ -	\$ -		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
187	Gastos indirectos	Jalpan de Serra	100.0%	mar-16	dic-16	99.7%	mar-16	dic-16	\$ 635,200.00	FISM	\$ 635,200.00			\$ 633,529.73	FISM	\$ 633,529.73			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									635,200.00		635,200.00	-	-	633,529.73		633,529.73	-	-		



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
 Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de junio del año 2017.

Fecha: 30-jun-17

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
188	Desarrollo institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	100.0%	jul-16	nov-16	100.0%	jul-16	nov-16	\$ 480,500.00	FISM	\$ 480,500.00			\$ 480,500.86	FISM	\$ 480,500.86			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									480,500.00		480,500.00	-	-	480,500.86		480,500.86	-	-		

Programa: INVERSION PUBLICA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: GASTO CORRIENTE 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
189	Construcción de andador 2da. Etapa Col. Las Terrazas	Col. Las Terrazas	100.0%	jul-16	sep-16	91.3%	jul-16	sep-16	\$ 300,000.00	GASTO CORRIENTE	\$ 300,000.00			\$ 273,864.08	GASTO CORRIENTE	\$ 273,864.08			ML	50.00
190	Ampliación de red de agua potable	El Embocadero	100.0%	sep-16	nov-16	99.7%	sep-16	nov-16	213,000.00	GASTO CORRIENTE	213,000.00			212,320.40	GASTO CORRIENTE	212,320.40			OBRA	1.00
191	Construcción de barda perimetral 1era. etapa, en Escuela Normal del Estado de Queretaro, Unidad Jalpan	Jalpan de Serra	100.0%	sep-16	dic-16	99.9%	sep-16	dic-16	250,000.00	GASTO CORRIENTE	250,000.00			249,869.55	GASTO CORRIENTE	249,869.55			OBRA	1.00
192	Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1era. etapa	Tancoyol	100.0%	sep-16	dic-16	92.0%	sep-16	dic-16	130,000.00	GASTO CORRIENTE	130,000.00			119,656.76	GASTO CORRIENTE	119,656.76			OBRA	1.00
193	Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario	Zoyapica	100.0%	sep-16	dic-16	99.6%	sep-16	dic-16	36,250.00	GASTO CORRIENTE	36,250.00			36,098.02	GASTO CORRIENTE	36,098.02			OBRA	1.00
194	Construcción de baños en espacio de usos múltiples	Saucillo	100.0%	sep-16	dic-16	99.4%	sep-16	dic-16	70,000.00	GASTO CORRIENTE	70,000.00			69,594.16	GASTO CORRIENTE	69,594.16			OBRA	1.00
195	Urbanización de calles con empedrado empacado con mortero	Valle Verde	100.0%	sep-16	dic-16	99.8%	sep-16	dic-16	360,000.00	GASTO CORRIENTE	360,000.00			359,303.11	GASTO CORRIENTE	359,303.11			OBRA	1.00
196	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Inés	100.0%	sep-16	nov-16	0.0%	sep-16	nov-16	14,494.49	GASTO CORRIENTE	14,494.49			-	GASTO CORRIENTE				OBRA	1.00
197	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. La Cruz Blanca (Movimiento Social)	100.0%	sep-16	nov-16	100.0%	sep-16	nov-16	195,122.55	GASTO CORRIENTE	195,122.55			195,122.55	GASTO CORRIENTE	195,122.55			OBRA	1.00
198	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Modelo Fraccionamiento (Santa Cruz)	100.0%	sep-16	nov-16	20.8%	sep-16	nov-16	39,090.12	GASTO CORRIENTE	39,090.12			8,112.94	GASTO CORRIENTE	8,112.94			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,607,957.16		\$ 1,607,957.16	\$ -	\$ -	\$ 1,523,941.57		\$ 1,523,941.57	\$ -	\$ -		

Programa: Programas Regionales 2016			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: Ramo 23 Federal 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
199	Construcción de pavimento con piedra bola ahogada en mortero y red de drenaje en Calle Sonora	Col. Solidaridad	100.0%	oct-16	ene-17	100.0%	oct-16	ene-17	\$ 995,294.53	Programas Regionales		\$ 995,294.53		\$ 995,294.53	Programas Regionales		\$ 995,294.53		OBRA	1.00
200	Construcción de pavimento piedra bola ahogada en mortero en calles Michoacán y 24 de Febrero	Col. Solidaridad	100.0%	oct-16	ene-17	100.0%	oct-16	ene-17	1,993,415.98	Programas Regionales		1,993,415.98		1,993,415.98	Programas Regionales		1,993,415.98		OBRA	1.00
201	Construcción de pavimento de piedra bola ahogada en mortero y red de drenaje y agua potable	Col. Arboledas	100.0%	oct-16	ene-17	100.0%	oct-16	ene-17	833,172.84	Programas Regionales		833,172.84		833,172.84	Programas Regionales		833,172.84		OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,821,883.35		\$ -	\$ 3,821,883.35	\$ -	\$ 3,821,883.35		\$ -	\$ 3,821,883.35	\$ -		

Programa: FORTALECIMIENTO FINANCIERO			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: Ejercicio 2016			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
202	Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela, 1ra. Etapa	Tancoyol	100.0%	oct-16	feb-17	100.0%	oct-16	feb-17	\$ 996,478.37	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	\$ 996,478.37			\$ 996,478.38	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	\$ 996,478.38			OBRA	1.00
203	Construcción de modulo de administración y servicio sanitario en unidad deportiva el volcan	Col. Luis Donaldo Colosio	100.0%	nov-16	mar-17	41.1%	nov-16	mar-17	1,658,196.85	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1,658,196.85			680,872.56	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	680,872.56			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,654,675.22		\$ 2,654,675.22	\$ -	\$ -	\$ 1,677,350.94		\$ 1,677,350.94	\$ -	\$ -		

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES 2015			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS			
Sub programa: Ejercicio 2016			FISICO			FINANCIERO																
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Unidad	Aprob.
204	Ampliación de red de agua potable	El Embocadero	100.0%	sep-16	nov-16	55.5%	sep-16	nov-16	1,100,000.00	3 X 1	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	610,640.80	3 X 1	274,320.40	274,320.40		62,000.00	OBRA	1.00
205	Construcción de barda perimetral 1era. etapa, en Escuela Normal del Estado de Queretaro, Unidad Jalpan	Jalpan de Serra	100.0%	sep-16	dic-16	75.0%	sep-16	dic-16	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	749,608.62	3 X 1	249,869.54	249,869.54		249,869.55	OBRA	1.00
206	Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1era. etapa	Tancoyol	100.0%	sep-16	dic-16	62.9%	sep-16	dic-16	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	629,313.51	3 X 1	249,656.76	249,656.76		130,000.00	OBRA	1.00
207	Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario	Zoyaplica	100.0%	sep-16	dic-16	67.9%	sep-16	dic-16	517,000.00	3 X 1	129,250.00	129,250.00	129,250.00	129,250.00	351,196.02	3 X 1	129,098.02	129,098.00		93,000.00	OBRA	1.00
208	Construcción de baños en espacio de usos múltiples	Saucillo	100.0%	sep-16	dic-16	64.8%	sep-16	dic-16	200,000.00	3 X 1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	129,594.16	3 X 1	49,797.08	49,797.08		30,000.00	OBRA	1.00
209	Urbanización de calles con empedrado empacado con mortero	Valle Verde	100.0%	sep-16	dic-16	54.9%	sep-16	dic-16	800,000.00	3 X 1	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	439,303.12	3 X 1	199,651.56	199,651.56		40,000.00	OBRA	1.00
210	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Inés	100.0%	sep-16	nov-16	60.3%	sep-16	nov-16	321,977.96	3 X 1	80,494.49	80,494.49	80,494.49	80,494.49	194,044.87	3 X 1	64,681.60	64,681.60		64,681.67	OBRA	1.00
211	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. La Cruz Blanca (Movimiento Social)	100.0%	sep-16	nov-16	75.0%	sep-16	nov-16	780,490.20	3 X 1	195,122.55	195,122.55	195,122.55	195,122.55	585,367.65	3 X 1	195,122.55	195,122.55		195,122.55	OBRA	1.00
212	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Modelo Fraccionamiento (Santa Cruz)	100.0%	sep-16	nov-16	63.3%	sep-16	nov-16	863,560.48	3 X 1	215,890.12	215,890.12	215,890.12	215,890.12	546,625.88	3 X 1	184,912.94	184,912.94		176,800.00	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									6,583,028.64		1,645,757.16	1,645,757.16	1,645,757.16	1,645,757.16	4,235,694.63		1,597,110.44	1,597,110.42	-	1,041,473.77		

Programa: CONVENIOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS			
Sub programa: Ejercicio 2016			FISICO			FINANCIERO																
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Unidad	Aprob.
213	Convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08	Varias Localidades	100.0%	jun-16	dic-16	97.7%	jun-16	dic-16	1,441,191.00	IVEQ				1,441,191.00	1,408,267.18	IVEQ				1,408,267.18	VIVIENDA	150.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,441,191.00	IVEQ	-	-	-	1,441,191.00	1,408,267.18	IVEQ	-	-	-	1,408,267.18		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

El día 11 de mayo de 2017, este Municipio de Jalpan de Serra, reintegro el monto de \$ 20,000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 m.n.) a la cuenta bancaria del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Querétaro, de la obra: Infraestructura para establecimiento de rastro TIF, Jalpan de Serra, parte estatal del programa ISN, por tal motivo a partir de este mes de mayo se dejó de reportar la obra. Así como también se reintegró la cantidad de \$ 1,229.65 (Un mil doscientos veintinueve pesos 65/100 m.n.) por concepto de intereses que genero la cuenta bancaria.

Para la obra Construcción y Ampliación del sistema múltiple de agua potable "Santa María" Tancoyol 1ra. Etapa, Municipio de Jalpan de Serra, del FISM 2016, corresponde unicamente a la aportación municipal que se hace a la CEA, según convenio de colaboración, por la cantidad de \$ 3,500,000.00 (Tres millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.).

La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas solicito realizar las reclasificaciones y ajustes necesarios mediante oficio No. DUOP/079/2017 y No. DUOP/080/2017 ambos de fecha 01 de marzo de 2017, para las obras del programa 3 x 1 para migrantes denominadas Ampliación de la red de energía eléctrica, Col. Santa Inés y Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, Col. Santa Cruz.

Para el mes de febrero de 2017, se hace la corrección del registro de las Obras de Programas Regionales 2016, debido a que se tenían consideradas dentro de Recursos Federales y corresponden a Recursos Estatales. Además se realizan los ajustes en el gasto de las siguientes obras, debido a que el mes de enero de 2017 se recibe la cantidad de \$ 45,229.04 por concepto de reintegro de aportación municipal a la CDI ejercicio fiscal 2016, según Oficio No. DUOP/543/2016.

Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (1ra. Etapa) Valle Verde	Valle Verde	\$ 13,619.99
Modernización y ampliación de camino Valle Verde-El Pocito-Carrizal de los Durán KM 0+000 al 12+700, subtramo a modernizar del km 1+300 al 3+020	Carrizal de los Duran	\$ 13,491.96
Modernización y ampliación de camino E. C. km 29+365 (Zoyapilca Rancho Nuevo) San Juan de los Durán km 0+000 al 2+300, subtramo a modernizar del km 0+000 al km 1+000	San Juan de los Duran	\$ 14,646.82
Gastos indirectos	Jalpan de Serra	\$ 3,470.27
TOTAL		\$ 45,229.04

En el mes de enero de 2017, el Municipio de Jalpan de Serra, Qro., realizo los reintegros correspondientes de los recursos no ejercidos de la parte Federal y Estatal, del Programa 3 x 1 para migrantes ejercicio fiscal 2016, de acuerdo a la siguiente estructura:

		FEDERAL	ESTATAL
Ampliación de red de agua potable	El Embocadero	\$ 679.60	\$ 679.60
Construcción de barda perimetral 1era. etapa, en Escuela Normal del Estado de Querétaro, Unidad Jalpan	Jalpan de Serra	\$ 130.46	\$ 130.46
Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1era. etapa	Tancoyol	\$ 343.24	\$ 343.24
Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario	Zoyapilca	\$ 151.98	\$ 151.98
Construcción de baños en espacio de usos múltiples	Saucillo	\$ 202.92	\$ 202.92
Urbanización de calles con empedrado empacado con mortero	Valle Verde	\$ 348.44	\$ 348.44
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Inés	\$ 15,812.89	\$ 15,812.89
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Modelo Fraccionamiento (Santa Cruz)	\$ 30,977.18	\$ 30,977.18
TOTAL		\$ 48,646.71	\$ 48,646.71

Estos importes disminuyen el monto autorizado para cada una de las obras.

Para las obras Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Piedras Anchas, Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Col. El Coco, Construcción de rampas de concreto, El Naranjo y Construcción de rampas de concreto, Mesa del Sauz del FISM 2016, en el mes de enero de 2017 se reclasifican los anticipos otorgados a la cuenta de anticipos de contratistas, debido a que se encontraban registradas en la cuenta de obra en proceso, motivo por el cual presentan un saldo ejercido en ceros cuando anteriormente presentaban el registro del anticipo como ejercido.

Para las Obras Ampliación de red de drenaje, El Embocadero, Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1ra. Etapa, Tancoyol, Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario, Zoyapilca, Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Col. Santa Inés y Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Col. La Santa Cruz, son obras que se tienen en combinación de recursos con el Programa 3 X 1 para migrantes, por lo tanto la parte Municipal se hará con cargo al FISM, mismo en donde se estara haciendo el registro contable del gasto, por lo que no se concidera que se este duplicando tanto en un programa como en otro.

Para el convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08 firmado por el Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro y el Municipio de Jalpan de Serra, tiene como objeto establecer las bases para la colaboración y participación de las partes, para la construcción de 150 acciones, por lo que el dinero que se vea reflejado en el ejercido corresponde a las aportaciones realizadas por los beneficiarios al IVEQ.



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de junio del año 2017.

Fecha: 30-jun-17

Para las obras de Construcción de vivienda digna en Carrizal de los Duran, Soledad de Guadalupe, Valle Verde Col. San Martín, Valle Verde, La Arenita, Limón de la Peña, Saucillo, Zoyapilca, El Rincón, El Tepamal, Espadañuela, Las Nuevas Flores, Los Jasso, Mesa del Pino, Mesa del Sauz, Ojo de Agua de Tancoyol, Orilla del Plan, San Antonio Tancoyol, Tancoyol, Barreales, El Álamo, El Madroño, Guayabos de Jalpan, Yerbabuena, Acatitlan del Río, Agua Amarga, Agua Fria, Capulines, Carrera de Tancama, Carrizalito, El Lindero, Embocadero, La Ceiba, Mohonera de Osorio, Manzanillos, Moctezumas, Piedras Anchas, Puerto Hondo, Rincón de Pitzquintla, Río Adentro, Saldiveña, Tierra Fria, Bo. El Panteón, Bo. Alcantarillas, Bo. El Platanito, Bo. El Puente, Col. Centro, Col. La Cruz, Col. Las Misiones, Col. Ortigas, Col. Puerto de San Nicolás, Col. Solidaridad, Jardines de la Sierra y Tancama, corresponden a la aportación municipal FISM 2016 que se tiene con el convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08, en donde la institución ejecutora es el Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro, por lo tanto el avance físico corresponde únicamente a la aportación realizada.

Para la obra Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Saldiveña del FISM 2016, se toma en cuenta la aportación de los beneficiarios por la cantidad de \$ 90,000.00.

Para la obra Construcción de andador 2da. Etapa, Col. Las Terrazas del FISM 2016, el municipio hace una aportación de \$ 300,000.00 los cuales se hacen con cargo al Gasto Corriente.

Para las obras del 3 x 1 para migrantes el Municipio realiza la aportación municipal con cargo al Gasto Corriente de las siguientes obras y/o acciones:

Construcción de barda perimetral 1era. etapa, en Escuela Normal del Estado de Querétaro, Unidad Jalpan	Jalpan de Serra	\$ 250,000.00
Construcción de baños en espacio de usos múltiples	Saucillo	\$ 50,000.00
Urbanización de calles con empedrado empacado con mortero	Valle Verde	\$ 200,000.00
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. La Cruz Blanca (Movimiento Social)	\$ 195,122.55
Total:		\$ 695,122.55

A su vez, y por acuerdo del H. Ayuntamiento el Municipio realiza la aportación de los beneficiarios con cargo al Gasto Corriente de las siguientes obras:

Ampliación de red de agua potable	El Embocadero	\$ 213,000.00
Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1era. etapa	Tancoyol	\$ 130,000.00
Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario	Zoyapilca	\$ 36,250.00
Construcción de baños en espacio de usos múltiples	Saucillo	\$ 20,000.00
Urbanización de calles con empedrado empacado con mortero	Valle Verde	\$ 160,000.00
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Inés	\$ 14,494.49
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Modelo Fraccionamiento (Santa Cruz)	\$ 39,090.12
Total		\$ 612,834.61

ING. LUIS GUSTAVO PRIETO BALEON
DIRECTOR DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES
R U B R I C A