

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
1	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calles Jalisco y San Miguel	Col. Las Misiones	0.0%	feb-18	abr-18	0.0%	feb-18	abr-18	\$ 154,000.00	FISM	\$ 154,000.00			\$ -	FISM			\$ -	ML	220.00	
2	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle 24 de febrero	Col. Solidaridad	0.0%	feb-18	abr-18	0.0%	feb-18	abr-18	154,000.00	FISM	154,000.00			-	FISM			-	ML	220.00	
3	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle Landa	Col. Las Misiones	0.0%	oct-18	dic-18	0.0%	oct-18	dic-18	163,800.00	FISM	163,800.00			-	FISM			-	ML	234.00	
4	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle Fray Servando Teresa de Mier	Col. La Cruz	0.0%	feb-18	abr-18	0.0%	feb-18	abr-18	105,000.00	FISM	105,000.00			-	FISM			-	ML	150.00	
5	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle Teresa Menindez	Col. El Puente	0.0%	feb-18	abr-18	0.0%	feb-18	abr-18	49,000.00	FISM	49,000.00			-	FISM			-	ML	70.00	
6	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle Arteaga	Col. Vivah	0.0%	may-18	sep-18	0.0%	may-18	sep-18	163,800.00	FISM	163,800.00			-	FISM			-	ML	234.00	
7	Ampliación de red de distribución de agua potable en calle Aldama y calles Sin Nombre.	Col. El Cocco	0.0%	mar-18	may-18	0.0%	mar-18	may-18	185,500.00	FISM	185,500.00			-	FISM			-	ML	265.00	
8	Construcción de red de distribución de agua potable en las localidades de los Jasso y Carrizalito.	Los Jasso	0.0%	may-18	sep-18	0.0%	may-18	sep-18	1,900,000.00	FISM	1,900,000.00			-	FISM			-	RED	1.00	
9	Rehabilitación de redes de distribución del sistema múltiple de agua potable la Yerbabuena.	La Yerbabuena	0.0%	feb-18	jul-18	0.0%	feb-18	jul-18	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM			-	REDES	2.00	
10	Suministro e instalación de equipamiento electromecánico y obras complementarias del sistema múltiple de agua potable Santa María - Valle Verde para beneficiar a las localidades de El Cañón, Mesa del Pino, Valle Verde, El Pocito, Carrizal de los Durán, Rancho Nuevo, La Esperanza y El Saucito.	Soledad de Guadalupe	0.0%	mar-18	jul-18	0.0%	mar-18	jul-18	1,961,271.00	FISM	1,961,271.00			-	FISM			-	SISTEMA	1.00	
11	Ampliación de red de distribución de agua potable en 2da. Privada de la Presa	Col. La Presa	0.0%	may-18	sep-18	0.0%	may-18	sep-18	87,331.00	FISM	87,331.00			-	FISM			-	ML	276.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,223,702.00		\$ 5,223,702.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
12	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario	Col. Vivah	0.0%	may-18	sep-18	0.0%	may-18	sep-18	\$ 675,200.00	FISM	\$ 675,200.00			\$ -	FISM			\$ -	ML	234.00	
13	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Abelardo Ávila	Col. El Cocco	0.0%	mar-18	may-18	0.0%	mar-18	may-18	283,200.00	FISM	283,200.00			-	FISM			-	ML	94.00	
14	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Fray Servando Teresa de Mier	Col. La Cruz	0.0%	feb-18	abr-18	0.0%	feb-18	abr-18	490,000.00	FISM	490,000.00			-	FISM			-	ML	150.00	
15	Ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. Santa Inés	5.0%	mar-18	may-18	34.2%	mar-18	may-18	1,436,000.00	FISM	1,436,000.00			491,795.92	FISM	491,795.92			-	ML	470.00
16	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Jiménez	Col. Santa Celia	0.0%	oct-18	dic-18	0.0%	oct-18	dic-18	580,000.00	FISM	580,000.00			-	FISM			-	ML	200.00	
17	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en calles Jalisco y San Miguel	Col. Las Misiones	0.0%	mar-18	may-18	0.0%	mar-18	may-18	328,000.00	FISM	328,000.00			-	FISM			-	ML	110.00	
18	Ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. La Cruz	0.0%	oct-18	dic-18	0.0%	oct-18	dic-18	1,700,000.00	FISM	1,700,000.00			-	FISM			-	ML	50.00	
19	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle 24 de febrero	Col. Solidaridad	0.0%	feb-18	may-18	0.0%	feb-18	may-18	636,000.00	FISM	636,000.00			-	FISM			-	ML	220.00	
20	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Misión Landa	Col. Las Misiones	0.0%	oct-18	dic-18	0.0%	oct-18	dic-18	675,200.00	FISM	675,200.00			-	FISM			-	ML	234.00	
21	Construcción de dren pluvial	Col. Puerto de San Nicolás	0.0%	abr-18	jun-18	0.0%	abr-18	jun-18	690,000.00	FISM	690,000.00			-	FISM			-	DREN	1.00	
22	Ampliación de la red de drenaje sanitario de 8"	Col. El Mercado	0.0%	abr-18	jun-18	0.0%	abr-18	jun-18	164,000.00	FISM	164,000.00			-	FISM			-	ML	80.00	

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
46	Construcción de techado de cancha en Escuela Primaria "Benito Juárez"	La Esperanza	5.0%	feb-18	abr-18	33.9%	feb-18	abr-18	\$ 750,000.00	FISM	\$ 750,000.00			\$ 254,402.86	FISM	\$ 254,402.86			\$ -	CANCHA	1.00
47	Construcción de techado de cancha en Escuela Primaria Veinte de Noviembre	Valle Verde	5.0%	feb-18	abr-18	33.9%	feb-18	abr-18	750,000.00	FISM	750,000.00			254,402.86	FISM	254,402.86			-	CANCHA	1.00
48	Construcción de techado de cancha en Jardín de Niños "Adolfo Blanco"	Saldivaña	5.0%	feb-18	abr-18	36.5%	feb-18	abr-18	400,000.00	FISM	400,000.00			145,908.24	FISM	145,908.24			-	CANCHA	1.00
49	Construcción de techado de cancha en Escuela Telesecundaria "Educación Liberadora"	Madroño	5.0%	feb-18	abr-18	18.4%	feb-18	abr-18	750,000.00	FISM	750,000.00			137,819.62	FISM	137,819.62			-	CANCHA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,650,000.00		\$ 2,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 792,533.58		\$ 792,533.58	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino														
50	Construcción de cuartos adicionales	Sauclillo	0.0%	ene-18	dic-18	0.0%	ene-18	dic-18	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00			\$ -	FISM				\$ -	CUARTOS	20.00	
51	Construcción de cuartos adicionales	Valle Verde	0.0%	ene-18	dic-18	0.0%	ene-18	dic-18	600,000.00	FISM	600,000.00			-	FISM				-	CUARTOS	20.00	
52	Construcción de cuartos adicionales	Tancoyol	0.0%	ene-18	dic-18	0.0%	ene-18	dic-18	600,000.00	FISM	600,000.00			-	FISM				-	CUARTOS	20.00	
53	Construcción de cuartos adicionales	Yerbabuena	0.0%	ene-18	dic-18	0.0%	ene-18	dic-18	600,000.00	FISM	600,000.00			-	FISM				-	CUARTOS	20.00	
54	Construcción de cuartos adicionales	Jalpan de Serra	0.0%	ene-18	dic-18	0.0%	ene-18	dic-18	600,000.00	FISM	600,000.00			-	FISM				-	CUARTOS	20.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,000,000.00		\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino														
55	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	La Arenita	0.0%	feb-18	abr-18	0.0%	feb-18	abr-18	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00			\$ -	FISM				\$ -	ML	75.00	
56	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	Loma Delgada	0.0%	feb-18	abr-18	0.0%	feb-18	abr-18	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				-	ML	75.00	
57	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	Loma de Juárez	0.0%	feb-18	abr-18	0.0%	feb-18	abr-18	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				-	ML	75.00	
58	Rehabilitación de camino principal	Arroyo de las Cañas	0.0%	may-18	sep-18	0.0%	may-18	sep-18	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				-	KM	1.50	
59	Rehabilitación de cunetas y alcantarillas tramo Valle Verde - Rancho Nuevo	Rancho Nuevo	0.0%	feb-18	may-18	0.0%	feb-18	may-18	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				-	KM	12.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,150,000.00		\$ 1,150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
60	Estufas ecologicas: Ecofogones	Rincón de Pitzquinta	0.0%	ene-18	dic-18	0.0%	ene-18	dic-18	\$ 36,145.00	FISM	\$ 36,145.00			\$ -	FISM			\$ -	ECOFOGONES	10.00	
61	Estufas ecologicas: Ecofogones	Laguna de Pitzquinta	0.0%	ene-18	dic-18	0.0%	ene-18	dic-18	46,985.00	FISM	46,985.00			-	FISM			-	ECOFOGONES	13.00	
62	Estufas ecologicas: Ecofogones	El Jaguey	0.0%	ene-18	dic-18	0.0%	ene-18	dic-18	36,145.00	FISM	36,145.00			-	FISM			-	ECOFOGONES	10.00	
63	Estufas ecologicas: Ecofogones	Los Charcos	0.0%	ene-18	dic-18	0.0%	ene-18	dic-18	36,145.00	FISM	36,145.00			-	FISM			-	ECOFOGONES	10.00	
64	Estufas ecologicas: Ecofogones	Barreales	0.0%	ene-18	dic-18	0.0%	ene-18	dic-18	36,145.00	FISM	36,145.00			-	FISM			-	ECOFOGONES	10.00	
65	Estufas ecologicas: Ecofogones	Capulines	0.0%	ene-18	dic-18	0.0%	ene-18	dic-18	36,145.00	FISM	36,145.00			-	FISM			-	ECOFOGONES	10.00	
66	Estufas ecologicas: Ecofogones	Puerto Hondo	0.0%	ene-18	dic-18	0.0%	ene-18	dic-18	36,145.00	FISM	36,145.00			-	FISM			-	ECOFOGONES	10.00	
67	Estufas ecologicas: Ecofogones	El Naranjo	0.0%	ene-18	dic-18	0.0%	ene-18	dic-18	36,145.00	FISM	36,145.00			-	FISM			-	ECOFOGONES	10.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 300,000.00		\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
68	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	0.0%	mar-18	sep-18	0.0%	mar-18	sep-18	\$ 840,000.00	FISM	\$ 840,000.00			\$ -	FISM			\$ -	ACCIÓN	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 840,000.00		\$ 840,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
69	Desarrollo Institucional (PRODIMEF)	Jalpan de Serra	0.0%	jun-18	sep-18	0.0%	jun-18	sep-18	\$ 252,151.00	FISM	\$ 252,151.00			\$ -	FISM			\$ -	ACCIÓN	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 252,151.00		\$ 252,151.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
70	Ampliación de sistema múltiple de agua potable Santa María Tancoyotl 2da. Etapa	Soledad de Guadalupe	100.0%	jun-17	dic-17	100.0%	jun-17	dic-17	\$ 1,387,026.00	FISM	\$ 1,387,026.00			\$ 1,387,025.24	FISM	\$ 1,387,025.24			\$ 0.76	KM	2.32
71	Terminación de sistema múltiple de agua potable La Yerbabuena	Barreales	100.0%	ene-17	may-17	100.0%	ene-17	may-17	550,000.00	FISM	550,000.00			549,999.62	FISM	549,999.62			0.38	SISTEMA	1.00
72	Ampliación de la red de agua potable	Col. La Cruz	100.0%	may-17	jul-17	100.0%	may-17	jul-17	211,175.00	FISM	211,175.00			211,174.35	FISM	211,174.35			0.65	ML	325.00
73	Rehabilitación de la red de agua potable	Col. Ortigas	100.0%	jun-17	ago-17	99.7%	jun-17	ago-17	31,538.00	FISM	31,538.00			31,447.16	FISM	31,447.16			90.84	ML	55.00
74	Rehabilitación de tramos complementarios de la red de agua potable	Col. La Cruz	100.0%	jul-17	oct-17	100.0%	jul-17	oct-17	858,749.00	FISM	858,749.00			858,748.53	FISM	858,748.53			0.47	ML	211.00
75	Terminación de sistema múltiple de agua potable Ayutla (Carrizalillo-Los Jasso)	Los Jasso	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	349,868.00	FISM	349,868.00			349,867.88	FISM	349,867.88			0.12	SISTEMA	1.00
76	Sustitución de tanques de almacenamiento de agua potable y circulados perimetrales en sistema múltiple de agua Santa María	Soledad de Guadalupe	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	4,023,559.00	FISM	4,023,559.00			4,023,559.00	FISM	4,023,559.00			-	TANQUES	4.00
77	Suministro de tubería de fono para la rehabilitación de la línea de conducción de agua potable de la Colonia La Cruz	Col. La Cruz	100.0%	dic-17	dic-17	100.0%	dic-17	dic-17	23,062.00	FISM	23,062.00			23,061.99	FISM	23,061.99			0.01	TRAMOS	7.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 7,434,977.00		\$ 7,434,977.00	\$ -	\$ -	\$ 7,434,883.77		\$ 7,434,883.77	\$ -	\$ -	\$ 93.23		

Programa: DRENAJE Y LETRINA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
78	Construcción de colector sanitario en Calle Albertina Pedraza	Col. El Coco	100.0%	sep-17	dic-17	100.0%	sep-17	dic-17	\$ 619,299.00	FISM	\$ 619,299.00			\$ 619,298.76	FISM	\$ 619,298.76			\$ 0.24	ML	227.00
79	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Calle Teresa Menindez	Col. El Puente	100.0%	sep-17	nov-17	100.0%	sep-17	nov-17	246,517.00	FISM	246,517.00			246,516.77	FISM	246,516.77			0.23	ML	76.00
80	Ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. La Cruz	100.0%	jun-17	sep-17	100.0%	jun-17	sep-17	2,686,090.00	FISM	2,686,090.00			2,686,089.83	FISM	2,686,089.83			0.17	ML	1116.00
81	Rehabilitación de red de drenaje sanitario	Col. Ortigas	100.0%	jun-17	jul-17	100.0%	jun-17	jul-17	295,793.00	FISM	295,793.00			295,792.20	FISM	295,792.20			0.80	ML	84.00
82	Rehabilitación de colector sanitario en Calle 1ro. de mayo	Col. El Panteón	100.0%	jun-17	sep-17	100.0%	jun-17	sep-17	240,484.00	FISM	240,484.00			240,483.26	FISM	240,483.26			0.74	ML	186.00
83	Ampliación de la red de drenaje sanitario en la Calle Santa Teresa del Niño de Jesus	Col. Santa Cruz	100.0%	sep-17	dic-17	100.0%	sep-17	dic-17	626,880.00	FISM	626,880.00			626,879.09	FISM	626,879.09			0.91	ML	205.00
84	Construcción de dren pluvial	Saldivéña	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	150,000.00	FISM	150,000.00			149,999.80	FISM	149,999.80			0.20	ML	15.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,865,063.00		\$ 4,865,063.00	\$ -	\$ -	\$ 4,865,059.71		\$ 4,865,059.71	\$ -	\$ -	\$ 3.29		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
85	Construcción de andador Tancoyol - Espadañuela, 2da. Etapa	Espadañuela	100.0%	jul-17	oct-17	100.0%	jul-17	oct-17	\$ 585,000.00	FISM	\$ 585,000.00			\$ 584,999.85	FISM	\$ 584,999.85			\$ 0.15	ML	130.00
86	Pavimentación de calle a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. La Cruz	100.0%	jun-17	sep-17	100.0%	jun-17	sep-17	1,494,176.00	FISM	1,494,176.00			1,494,175.97	FISM	1,494,175.97			0.03	M2	1538.00
87	Pavimentación de calle a base de concreto hidráulico	Col. El Platanito	100.0%	jul-17	sep-17	100.0%	jul-17	sep-17	215,000.00	FISM	215,000.00			214,999.92	FISM	214,999.92			0.08	M2	350.00
88	Pavimentación de calle a base de piedra bola asentada con choy	Saldivéña	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	75,000.00	FISM	75,000.00			74,999.01	FISM	74,999.01			0.99	M2	135.00
89	Pavimentación de calle a base de concreto hidráulico	El Pocito	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	169,997.00	FISM	169,997.00			169,996.99	FISM	169,996.99			0.01	M2	185.00
90	Construcción de pretil para espacio de uso comunitario, 2da. Etapa	Col. La Pedrera	100.0%	sep-17	dic-17	100.0%	sep-17	dic-17	204,537.00	FISM	204,537.00			204,536.40	FISM	204,536.40			0.60	M3	85.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,743,710.00		\$ 2,743,710.00	\$ -	\$ -	\$ 2,743,708.14		\$ 2,743,708.14	\$ -	\$ -	\$ 1.86		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
91	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Piedras Anchas	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	\$ 73,688.00	FISM	\$ 73,688.00			\$ 73,687.17	FISM	\$ 73,687.17			\$ 0.83	ML	25.00
92	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Tancama	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	129,996.00	FISM	129,996.00			129,995.05	FISM	129,995.05			0.95	ML	88.00
93	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la Rivera del Río	Col. La Cruz	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	85,692.00	FISM	85,692.00			85,691.31	FISM	85,691.31			0.69	ML	41.00
94	Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos	Rio Adentro	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	447,988.00	FISM	447,988.00			447,987.55	FISM	447,987.55			0.45	PZAS.	14.00
95	Ampliación de la red de distribución energía eléctrica	Col. La Cruz	100.0%	ago-17	oct-17	100.0%	ago-17	oct-17	748,014.00	FISM	748,014.00			748,013.40	FISM	748,013.40			0.60	ML	500.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,485,378.00		\$ 1,485,378.00	\$ -	\$ -	\$ 1,485,374.48		\$ 1,485,374.48	\$ -	\$ -	\$ 3.52		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
96	Sustitución de dispensario médico	Guayabos de Saucillo	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	\$ 394,454.00	FISM	\$ 394,454.00			\$ 394,453.51	FISM	\$ 394,453.51			\$ 0.49	OBRA	1.00
97	Construcción de dispensario médico	Carrera de Tancama	100.0%	abr-17	jul-17	100.0%	abr-17	jul-17	378,444.00	FISM	378,444.00			378,443.16	FISM	378,443.16			0.84	OBRA	1.00
98	Rehabilitación de dispensario médico	Los Charcos	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	310,442.00	FISM	310,442.00			310,441.73	FISM	310,441.73			0.27	OBRA	1.00
99	Rehabilitación de dispensario médico, 2da. Etapa	Moctezumas	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	149,007.00	FISM	149,007.00			149,006.62	FISM	149,006.62			0.38	OBRA	1.00
100	Rehabilitación de dispensario médico	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	abr-17	may-17	100.0%	abr-17	may-17	198,130.00	FISM	198,130.00			198,129.09	FISM	198,129.09			0.91	OBRA	1.00
101	Rehabilitación de dispensario médico	Saldiveña	100.0%	mar-17	jun-17	100.0%	mar-17	jun-17	92,775.00	FISM	92,775.00			92,774.78	FISM	92,774.78			0.22	OBRA	1.00
102	Rehabilitación de dispensario médico, 3ra. Etapa	Moctezumas	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	148,487.00	FISM	148,487.00			148,486.66	FISM	148,486.66			0.34	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,671,739.00		\$ 1,671,739.00	\$ -	\$ -	\$ 1,671,735.55		\$ 1,671,735.55	\$ -	\$ -	\$ 3.45		

Programa: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
103	Rehabilitación de Escuela Primaria Miguel Hidalgo	Saucillo	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	\$ 100,000.00	FISM	\$ 100,000.00			\$ 100,000.00	FISM	\$ 100,000.00			\$ -	OBRA	1.00
104	Rehabilitación de Escuela Telesecundaria 20 de Noviembre	Yerabuena	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	100,000.00	FISM	100,000.00			99,999.14	FISM	99,999.14			0.86	OBRA	1.00
105	Rehabilitación de Escuela Secundaria General Fernando Allamirano	Tancoyol	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	100,000.00	FISM	100,000.00			99,999.66	FISM	99,999.66			0.34	OBRA	1.00
106	Rehabilitación de Escuela Primaria Benito Juárez	La Esperanza	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	100,000.00	FISM	100,000.00			99,999.83	FISM	99,999.83			0.17	OBRA	1.00
107	Equipamiento en Escuela Primaria Melchor Ocampo	Col. Centro	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	39,997.00	FISM	39,997.00			39,996.58	FISM	39,996.58			0.42	VENTILADORES	20.00
108	Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez	Tancama	100.0%	feb-17	abr-17	100.0%	feb-17	abr-17	571,031.00	FISM	571,031.00			571,030.03	FISM	571,030.03			0.97	OBRA	1.00
109	Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Telesecundaria Fray Junipero Serra	Laguna de Pitzquintla	100.0%	feb-17	abr-17	100.0%	feb-17	abr-17	688,929.00	FISM	688,929.00			688,928.23	FISM	688,928.23			0.77	OBRA	1.00
110	Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Secundaria Alfonso García Robles	Saldiveña	100.0%	feb-17	abr-17	100.0%	feb-17	abr-17	682,149.00	FISM	682,149.00			682,148.90	FISM	682,148.90			0.10	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,382,106.00		\$ 2,382,106.00	\$ -	\$ -	\$ 2,382,102.37		\$ 2,382,102.37	\$ -	\$ -	\$ 3.63		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
111	Construcción de cuartos adicionales en Barrio El Pantecón, Col. Las Auroras y Col. Las Misiones	Col. Las Misiones	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	\$ 388,622.00	FISM	\$ 388,622.00			\$ 388,621.95	FISM	\$ 388,621.95			0.05	CUARTOS DOBLES	4.00
112	Construcción de cuartos adicionales en Col. Niño Jesús, Col. Puerto de San Nicolás y Col. Santa Inés	Col. Santa Inés	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	388,622.00	FISM	388,622.00			388,621.95	FISM	388,621.95			0.05	CUARTOS DOBLES	4.00
113	Construcción de cuartos adicionales en Col. Solidaridad, Col. La Cruz, Col. Santa Cruz y la localidad de Embocadero	Embocadero	100.0%	nov-17	dic-17	78.4%	nov-17	dic-17	388,798.00	FISM	388,798.00			304,827.62	FISM	304,827.62			0.11	CUARTOS DOBLES	4.00
114	Construcción de cuartos adicionales en Col. Jardines de la Sierra y la localidad de Lindero	El Lindero	100.0%	nov-17	dic-17	77.7%	nov-17	dic-17	388,798.00	FISM	388,798.00			301,935.27	FISM	301,935.27			0.11	CUARTOS DOBLES	4.00
115	Construcción de cuartos adicionales en las localidades de Saldiveña, Tancoyolillo y Valle Verde	Valle Verde	100.0%	nov-17	dic-17	71.9%	nov-17	dic-17	388,786.00	FISM	388,786.00			279,468.45	FISM	279,468.45			0.40	CUARTOS DOBLES	4.00
116	Construcción de vivienda digna	Col. Centro	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
117	Construcción de vivienda digna	Col. Cerro de la Cruz	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
118	Construcción de vivienda digna	Col. El Cocco	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
119	Construcción de vivienda digna	Col. La Cruz	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
120	Construcción de vivienda digna	Col. La Pedrera	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
121	Construcción de vivienda digna	Col. Nuevo Milenio	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
122	Construcción de vivienda digna	Col. Ortigas	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
123	Construcción de vivienda digna	Col. San José	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00



Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de febrero del año 2018.

No.	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas
124	Construcción de vivienda digna	Col. Santa Inés	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
125	Construcción de vivienda digna	El Lindero	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	64,000.00	FISM	64,000.00			64,000.00	FISM	64,000.00			-	VIVIENDAS	2.00
126	Construcción de vivienda digna	El Madroño	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
127	Construcción de vivienda digna	El Naranjo	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
128	Construcción de vivienda digna	El Pocito	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
129	Construcción de vivienda digna	El Saucito	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
130	Construcción de vivienda digna	Col. Santa Cruz	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
131	Construcción de vivienda digna	La Yerbabuena	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
132	Construcción de vivienda digna	Col. Las Terrazas	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
133	Construcción de vivienda digna	Manzanillos	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
134	Construcción de vivienda digna	Piedras Anchas	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
135	Construcción de vivienda digna	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
136	Construcción de vivienda digna	Saldiveña	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
137	Construcción de vivienda digna	San Antonio Tancoyol	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
138	Construcción de vivienda digna en Colonia San Jose	Jalpan de Serra	100.0%	feb-17	may-17	100.0%	feb-17	may-17	200,859.00	FISM	200,859.00			200,858.71	FISM	200,858.71			0.29	VIVIENDAS	2.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,200,485.00		\$ 3,200,485.00	\$ -	\$ -	\$ 2,920,333.95		\$ 2,920,333.95	\$ -	\$ -	\$ 1.01		

Programa: CAMINO RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
139	Construcción de alcantarilla	Guayabos de Jalpan	100.0%	mar-17	jul-17	100.0%	mar-17	jul-17	\$ 675,000.00	FISM	\$ 675,000.00			\$ 674,998.71	FISM	\$ 674,998.71			\$ 1.29	ALCANTARILLA	1.00
140	Rehabilitación de camino Saucillo-El Limoncito	El Limoncito	100.0%	may-17	jul-17	100.0%	may-17	jul-17	190,000.00	FISM	190,000.00			190,000.00	FISM	190,000.00			-	KM	1.00
141	Rehabilitación de camino Tancoyol-Ojo de Agua de Tancoyol	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	may-17	jul-17	100.0%	may-17	jul-17	190,000.00	FISM	190,000.00			189,999.95	FISM	189,999.95			0.05	KM	1.00
142	Construcción de rampa de concreto	Puerto de Ánimas	100.0%	may-17	jul-17	100.0%	may-17	jul-17	305,000.00	FISM	305,000.00			305,000.00	FISM	305,000.00			-	M2	200.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,360,000.00		\$ 1,360,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,359,998.66		\$ 1,359,998.66	\$ -	\$ -	\$ 1.34		

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
143	Rehabilitación de bordo comunitario con geomembrana	Ojo de agua de los mar	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00			\$ 249,999.98	FISM	\$ 249,999.98			\$ 0.02	BORDO	1.00
144	Construcción de huertos comunitarios	Guayabos de Saucillo	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	50,000.00	FISM	50,000.00			49,999.96	FISM	49,999.96			0.04	HUERTOS	5.00
145	Construcción de huertos comunitarios	Loma de Juárez	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	100,000.00	FISM	100,000.00			99,999.93	FISM	99,999.93			0.07	HUERTOS	10.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 400,000.00		\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 399,999.87		\$ 399,999.87	\$ -	\$ -	\$ 0.13		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
146	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	100.0%	feb-17	dic-17	100.0%	feb-17	dic-17	\$ 513,170.00	FISM	\$ 513,170.00			\$ 513,170.00	FISM	\$ 513,170.00			\$ -	ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 513,170.00		\$ 513,170.00	\$ -	\$ -	\$ 513,170.00	\$ 513,170.00	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: Fomento Ganadero			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: Ejercicio 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino														
147	Equipamiento para establecimiento de rastro TIF	Jalpan de Serra	0.0%	mar-17	mar-17	0.0%	mar-17	mar-17	\$ 10,000,000.00	FOMENTO GANADERO	\$ 10,000,000.00			\$ -	FOMENTO GANADERO				\$ 10,000,000.00	OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000.00		

Programa: Fortalecimiento Financiero para Inversión			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: Ejercicio 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
148	Construcción de calle Callejon del Rio	Jalpan de Serra	40.0%	nov-17	feb-17	0.0%	nov-17	feb-17	\$ 4,839,279.21	Fortalecimiento Financiero para Inversión	\$ 4,839,279.21			\$ -	Fortalecimiento Financiero para Inversión				\$ -	OBRA	1.00
149	Rehabilitación de calles Rafael Ramirez, Albertina Pedraza y Teresa Menindez	Jalpan de Serra	70.0%	nov-17	feb-18	0.0%	nov-17	feb-18	1,896,723.93	Fortalecimiento Financiero para Inversión	1,896,723.93			-	Fortalecimiento Financiero para Inversión				-	OBRA	1.00
150	Rehabilitación de calles Francisco Palou y Cayetano Rubio	Jalpan de Serra	40.0%	nov-17	feb-18	0.0%	nov-17	feb-18	3,245,176.65	Fortalecimiento Financiero para Inversión	3,245,176.65			-	Fortalecimiento Financiero para Inversión				-	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 9,981,179.79		\$ 9,981,179.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: CONVENIOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS			
Sub programa: IVEQ Ejercicio 2016			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatal		Municipal	Benef.	Unidad	Aprob.
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino															
151	Convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08	Varias Localidades	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	\$ 1,468,617.18	IVEQ				\$ 1,468,617.18	\$ 1,468,617.18	IVEQ				\$ 1,468,617.18	\$ -	VIVIENDA	150.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,468,617.18		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,468,617.18	\$ 1,468,617.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,468,617.18	\$ -			

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

El día 11 de enero de 2018, se realizó el reintegro de recursos no ejercidos del FISM 2017, a cuenta bancaria de Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por la cantidad de \$ 111.46 (Ciento once pesos 46/100 m.n.).

El día 14 de febrero de 2018, se realizó el reintegro de recursos no ejercidos del Fondo de Fomento Ganadero 2017, a cuenta bancaria del Banco Interacciones, S.A., por la cantidad de \$10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.).

Para el convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08 firmado por el Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro y el Municipio de Jalpan de Serra, tiene como objeto establecer las bases para la colaboración y participación de las partes, para la construcción de 150 acciones, por lo que el gasto reflejado en el ejercicio del proyecto proceso, corresponde a las aportaciones realizadas por los beneficiarios al IVEQ.

ING. LUIS GUSTAVO PRIETO BALEON
DIRECTOR DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES
RUBRICA