

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
1	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calles Jalisco y San Miguel	Col. Las Misiones	100.0%	feb-18	abr-18	0.0%	feb-18	abr-18	\$ 153,611.00	FISM	\$ 153,611.00			\$ -	FISM				\$ -	ML	220.00
2	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle 24 de febrero	Col. Solidaridad	100.0%	feb-18	abr-18	0.0%	feb-18	abr-18	153,705.00	FISM	153,705.00			-	FISM				-	ML	220.00
3	Rehabilitación de las redes de distribución de agua potable y drenaje sanitario en la calle Aguascalientes	Col. Puerto de San Nicolás	0.0%	oct-18	dic-18	0.0%	oct-18	dic-18	350,000.00	FISM	350,000.00			-	FISM				-	ML	68.00
4	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle Fray Servando Teresa de Mier	Col. La Cruz	100.0%	ene-18	mar-18	51.2%	ene-18	mar-18	104,411.00	FISM	104,411.00			53,473.89	FISM	53,473.89			-	ML	150.00
5	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle Teresa Menéndez	Col. El Puente	10.0%	feb-18	abr-18	0.0%	feb-18	abr-18	48,936.00	FISM	48,936.00			-	FISM				-	ML	70.00
6	Rehabilitación y ampliación de red de distribución de agua potable	Col. San José	0.0%	may-18	jul-18	0.0%	may-18	jul-18	333,800.00	FISM	333,800.00			-	FISM				-	ML	464.00
7	Ampliación de red de distribución de agua potable en calle Aldama y calles Sin Nombre.	Col. El Coco	100.0%	mar-18	may-18	0.0%	mar-18	may-18	185,246.00	FISM	185,246.00			-	FISM				-	ML	265.00
8	Construcción de red de distribución de agua potable en las localidades de los Jasso y Carrizalito.	Los Jasso	15.0%	may-18	ago-18	0.0%	may-18	ago-18	1,900,000.00	FISM	1,900,000.00			-	FISM				-	RED	1.00
9	Rehabilitación de redes de distribución del sistema múltiple de agua potable la Yerbabuena.	La Yerbabuena	50.0%	feb-18	jul-18	59.4%	feb-18	jul-18	300,000.00	FISM	300,000.00			178,298.17	FISM	178,298.17			-	REDES	2.00
10	Construcción del sistema de agua potable (2da. Etapa) para beneficiar a las localidades de Carrizal de los Durán, El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y El Saucito, en el Municipio de Jalpan de Serra	Soledad de Guadalupe	50.0%	mar-18	jul-18	53.9%	mar-18	jul-18	1,110,982.00	FISM	1,110,982.00			598,962.21	FISM	598,962.21			-	SISTEMA	1.00
11	Ampliación de red de distribución de agua potable en 2da. Privada de la Presa	Col. La Presa	0.0%	may-18	sep-18	0.0%	may-18	sep-18	87,331.00	FISM	87,331.00			-	FISM				-	ML	276.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,728,022.00		\$ 4,728,022.00	\$ -	\$ -	\$ 830,734.27		\$ 830,734.27	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
12	Rehabilitación y ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. San José	0.0%	may-18	jul-18	0.0%	may-18	jul-18	\$ 895,200.00	FISM	\$ 895,200.00			\$ -	FISM				\$ -	ML	314.00
13	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Abelardo Ávila	Col. El Coco	100.0%	mar-18	may-18	69.2%	mar-18	may-18	282,823.00	FISM	282,823.00			195,667.57	FISM	195,667.57			-	ML	94.00
14	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Fray Servando Teresa de Mier	Col. La Cruz	100.0%	ene-18	mar-18	62.9%	ene-18	mar-18	489,261.00	FISM	489,261.00			307,818.33	FISM	307,818.33			-	ML	150.00
15	Ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. Santa Inés	95.0%	mar-18	may-18	37.6%	mar-18	may-18	1,436,000.00	FISM	1,436,000.00			540,198.11	FISM	687,232.93			-	ML	470.00
16	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en calles Jalisco y San Miguel	Col. Las Misiones	100.0%	mar-18	may-18	0.0%	mar-18	may-18	327,595.00	FISM	327,595.00			-	FISM				-	ML	110.00



Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de junio del año 2018.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Reintegro por recursos no ejercidos	Unidad	Aprobadas		
17	Ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. La Cruz	0.0%	oct-18	dic-18	0.0%	oct-18	dic-18	1,700,000.00	FISM	1,700,000.00									-	ML	50.00	
18	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle 24 de febrero	Col. Solidaridad	100.0%	feb-18	may-18	0.0%	feb-18	may-18	217,368.00	FISM	217,368.00									-	ML	220.00	
19	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Río Verde	Col. Puerto de San Nicolás	80.0%	abr-18	jul-18	0.0%	abr-18	jul-18	489,000.00	FISM	489,000.00									-	ML	140.00	
20	Construcción de dren pluvial	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	abr-18	jun-18	0.0%	abr-18	jun-18	688,375.00	FISM	688,375.00									-	DREN	1.00	
21	Ampliación de la red de drenaje sanitario de 8"	Col. El Mercado	90.0%	abr-18	jun-18	33.2%	abr-18	jun-18	164,000.00	FISM	164,000.00			54,444.55	FISM	54,444.55						ML	80.00
22	Suministro de tubería de PVC de 12" para la rehabilitación del drenaje sanitario en Arroyo de los Aguacates	Col. Solidaridad	100.0%	mar-18	mar-18	86.1%	mar-18	mar-18	30,000.00	FISM	30,000.00			25,835.52	FISM	25,835.52					-	ML	48.00
23	Construcción de drenaje pluvial en calles 1ro. de mayo y 20 de noviembre	Col. Solidaridad	95.0%	mar-18	may-18	36.6%	mar-18	may-18	499,649.00	FISM	499,649.00			183,100.27	FISM	183,100.27					-	ML	120.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 7,219,271.00		\$ 7,219,271.00	\$ -	\$ -	\$ 1,307,064.35		\$ 1,454,099.17	\$ -	\$ -	\$ -				

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
24	Construcción de rampa de concreto hidráulico	Ojo de agua de Lindero	50.0%	jun-18	sep-18	15.6%	jun-18	sep-18	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00			\$ 39,086.83	FISM	\$ 39,086.83				\$ -	ML	80.00
25	Andador Tancoyol-Espadañuela, 3ra. Etapa	Tancoyol	20.0%	abr-18	jul-18	33.5%	abr-18	jul-18	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			335,244.22	FISM	335,244.22				-	ML	130.00
26	Rehabilitación de calles a base de piedra bola acomodada con choy	Valle verde	100.0%	mar-18	jun-18	69.7%	mar-18	jun-18	1,736,000.00	FISM	1,736,000.00			1,209,543.76	FISM	1,209,543.76				-	ML	414.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,986,000.00		\$ 2,986,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,583,874.81		\$ 1,583,874.81	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
27	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Saldiveña	0.0%	jun-18	sep-18	0.0%	jun-18	sep-18	\$ 520,000.00	FISM	\$ 520,000.00			\$ -	FISM					\$ -	POSTE	6.00
28	Ampliación de la red de alumbrado público	Col. El Mercado	0.0%	jun-18	sep-18	89.1%	jun-18	sep-18	553,000.00	FISM	553,000.00			492,743.64	FISM	\$ 492,743.64				-	LUM.	17.00
29	Ampliación de la red de alumbrado público	Col. La Cruz	100.0%	mar-18	may-18	100.0%	mar-18	may-18	350,000.00	FISM	350,000.00			349,854.05	FISM	\$ 349,854.05				-	LUM.	10.00
30	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Col. Alcantarillas	0.0%	jun-18	sep-18	0.0%	jun-18	sep-18	205,983.00	FISM	205,983.00			-	FISM					-	POSTE	2.00
31	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Col. La Cruz	0.0%	jun-18	sep-18	0.0%	jun-18	sep-18	19,239.00	FISM	19,239.00			-	FISM					-	POSTE	2.00
32	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en 2da. Privada de La Presa	Col. La Presa	0.0%	jun-18	sep-18	0.0%	jun-18	sep-18	149,009.00	FISM	149,009.00			-	FISM					-	POSTE	1.00
33	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en Privada Puerto de San Nicolás	Puerto de San Nicolás	0.0%	jun-18	sep-18	0.0%	jun-18	sep-18	180,253.00	FISM	180,253.00			-	FISM					-	POSTE	2.00
34	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Col. San José	0.0%	jun-18	ago-18	0.0%	jun-18	ago-18	415,000.00	FISM	415,000.00			-	FISM					-	POSTE	6.00
35	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en calle Mariano Escobedo	Col. San José	0.0%	may-18	dic-18	0.0%	may-18	dic-18	225,741.00	FISM	225,741.00			-	FISM					-	POSTE	4.00
36	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Jardines de la Sierra	0.0%	may-18	dic-18	0.0%	may-18	dic-18	339,341.00	FISM	339,341.00			-	FISM					-	POSTE	4.00
37	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Nuevo Milenio	0.0%	may-18	dic-18	0.0%	may-18	dic-18	972,358.00	FISM	972,358.00			-	FISM					-	POSTE	11.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,929,924.00		\$ 3,929,924.00	\$ -	\$ -	\$ 842,597.69		\$ 842,597.69	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
38	Rehabilitación (2da. Etapa) y Equipamiento de dispensario médico	Saldiveña	0.0%	abr-18	sep-18	7.6%	abr-18	sep-18	\$ 338,526.00	FISM	\$ 338,526.00			\$ 25,710.97	FISM	\$ 25,710.97			\$ -	DISP.	1.00
39	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Capulines	40.0%	may-18	may-18	57.8%	may-18	may-18	63,274.00	FISM	63,274.00			36,578.51	FISM	36,578.51			-	DISP.	1.00
40	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Madroño	0.0%	abr-18	sep-18	21.8%	abr-18	sep-18	135,018.00	FISM	135,018.00			29,484.36	FISM	29,484.36			-	DISP.	1.00
41	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Mesa del Pino	40.0%	abr-18	sep-18	44.2%	abr-18	sep-18	127,863.00	FISM	127,863.00			56,575.87	FISM	56,575.87			-	DISP.	1.00
42	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Mesa del Sauz	40.0%	abr-18	sep-18	30.2%	abr-18	sep-18	260,000.00	FISM	260,000.00			78,429.93	FISM	78,429.93			-	DISP.	1.00
43	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Ojo de Agua de los Mar	80.0%	abr-18	sep-18	19.6%	abr-18	sep-18	342,462.00	FISM	342,462.00			67,077.19	FISM	67,077.19			-	DISP.	1.00
44	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Guayabos de Saucillo	40.0%	may-18	may-18	7.2%	may-18	may-18	97,079.00	FISM	97,079.00			6,979.27	FISM	6,979.27			-	DISP.	1.00
45	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Guayabos de Jalpan	0.0%	may-18	may-18	3.7%	may-18	may-18	94,358.00	FISM	94,358.00			3,495.84	FISM	3,495.84			-	DISP.	1.00
46	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Los Charcos	0.0%	may-18	may-18	79.6%	may-18	may-18	47,808.00	FISM	47,808.00			38,075.46	FISM	38,075.46			-	DISP.	1.00
47	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	El Álamo	80.0%	abr-18	sep-18	66.4%	abr-18	sep-18	245,122.00	FISM	245,122.00			162,745.43	FISM	162,745.43			-	DISP.	1.00
48	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Rancho Nuevo	0.0%	may-18	may-18	0.0%	may-18	may-18	69,825.00	FISM	69,825.00			-	FISM				-	DISP.	1.00
49	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Naranjitos	0.0%	may-18	may-18	0.0%	may-18	may-18	112,565.00	FISM	112,565.00			-	FISM				-	DISP.	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,933,900.00		\$ 1,933,900.00	\$ -	\$ -	\$ 505,152.83		\$ 505,152.83	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
50	Construcción de techado de cancha en Escuela Primaria "Benito Juárez"	La Esperanza	98.0%	feb-18	abr-18	87.2%	feb-18	abr-18	\$ 750,000.00	FISM	\$ 750,000.00			\$ 654,303.71	FISM	\$ 654,303.71			\$ -	CANCHA	1.00
51	Construcción de techado de cancha en Escuela Primaria "Veinte de Noviembre"	Valle Verde	98.0%	feb-18	abr-18	93.9%	feb-18	abr-18	750,000.00	FISM	750,000.00			704,302.43	FISM	704,302.43			-	CANCHA	1.00
52	Construcción de techado de cancha en Jardín de Niños "Adolfo Blanco"	Saldiveña	97.0%	feb-18	abr-18	95.0%	feb-18	abr-18	400,000.00	FISM	400,000.00			380,000.81	FISM	380,000.81			-	CANCHA	1.00
53	Construcción de techado de cancha en Escuela Telesecundaria "Educación Liberadora"	Madroño	98.0%	feb-18	abr-18	69.1%	feb-18	abr-18	521,820.00	FISM	521,820.00			360,590.98	FISM	360,590.98			-	CANCHA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,421,820.00		\$ 2,421,820.00	\$ -	\$ -	\$ 2,099,197.93		\$ 2,099,197.93	\$ -	\$ -	\$ -		



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de junio del año 2018.

Fecha: 30-jun-18

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
54	Construcción de cuartos adicionales en Barrio El Panteón, Colonia Ortigas, Bosques de la Sierra, Solidaridad, Nuevo Milenio y Puerto de Animás	Barrio El Panteón	30.0%	jun-18	ago-18	0.0%	jun-18	ago-18	\$ 714,280.00	FISM	\$ 714,280.00			\$ -	FISM				\$ -	CUARTOS	10.00
55	Construcción de cuartos adicionales en colonia Buenos Aires, La Pedrera, Jardines de la Sierra, La Cruz, Puerto de San Nicolás, Carrizal de los Sanchez, El Platanito y Saldiveña	Col. Buenos Aires	30.0%	jun-18	ago-18	0.0%	jun-18	ago-18	714,304.00	FISM	714,304.00			-	FISM				-	CUARTOS	10.00
56	Construcción de cuartos adicionales	Col. Vivah	30.0%	may-18	jul-18	0.0%	may-18	jul-18	857,136.00	FISM	857,136.00			-	FISM				-	CUARTOS	12.00
57	Construcción de cuartos adicionales	Col. San José	30.0%	may-18	jul-18	0.0%	may-18	jul-18	714,280.00	FISM	714,280.00			-	FISM				-	CUARTOS	10.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,000,000.00		\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
58	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	La Arenita	100.0%	feb-18	abr-18	96.9%	feb-18	abr-18	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00			\$ 242,363.52	FISM	\$ 242,363.52			\$ -	ML	75.00
59	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	Loma Delgada	90.0%	feb-18	abr-18	72.5%	feb-18	abr-18	250,000.00	FISM	250,000.00			181,227.42	FISM	181,227.42			-	ML	75.00
60	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	Loma de Juárez	100.0%	feb-18	abr-18	99.2%	feb-18	abr-18	250,000.00	FISM	250,000.00			247,896.68	FISM	247,896.68			-	ML	75.00
61	Rehabilitación de camino principal	Arroyo de las Cañas	15.0%	may-18	sep-18	0.0%	may-18	sep-18	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				-	KM	1.50
62	Rehabilitación de cunetas y alcantarillas tramo Valle Verde - Rancho Nuevo	Rancho Nuevo	100.0%	feb-18	may-18	99.4%	feb-18	may-18	100,000.00	FISM	100,000.00			99,417.98	FISM	99,417.98			-	KM	12.00
63	Rehabilitación de cunetas y alcantarillas tramo Valle Verde - Zoyapilca	Valle Verde	60.0%	abr-18	dic-18	99.9%	abr-18	dic-18	140,000.00	FISM	140,000.00			139,898.96	FISM	139,898.96			-	KM	33.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,290,000.00		\$ 1,290,000.00	\$ -	\$ -	\$ 910,804.56		\$ 910,804.56	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
64	Estufas ecológicas: Ecofogones	Rincón de Pitzquintla	50.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	\$ 36,145.00	FISM	\$ 36,145.00			\$ 22,620.00	FISM	\$ 22,620.00			\$ -	ECOFOGONES	10.00
65	Estufas ecológicas: Ecofogones	Laguna de Pitzquintla	50.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	46,985.00	FISM	46,985.00			29,406.00	FISM	29,406.00			-	ECOFOGONES	13.00
66	Estufas ecológicas: Ecofogones	El Jagüey	50.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
67	Estufas ecológicas: Ecofogones	Los Charcos	50.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
68	Estufas ecológicas: Ecofogones	Barreales	50.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
69	Estufas ecológicas: Ecofogones	Capulines	50.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
70	Estufas ecológicas: Ecofogones	Puerto Hondo	50.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
71	Estufas ecológicas: Ecofogones	El Naranjo	50.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 300,000.00		\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 187,746.00		\$ 187,746.00	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
72	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	0.0%	mar-18	sep-18	0.0%	mar-18	sep-18	\$ 840,000.00	FISM	\$ 840,000.00			\$ -	FISM				\$ -	ACCIÓN	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 840,000.00		\$ 840,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: INVERSION PUBLICA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: Gasto Corriente			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Otros			
73	Rehabilitación de instalaciones eléctricas en Mercado Municipal 2da. Etapa	Jalpan de Serra	100.0%	feb-18	abr-18	24.9%	feb-18	abr-18	\$ 598,395.52	GASTO CORRIENTE	\$ 298,395.52	\$ 300,000.00		\$ 148,782.81	GASTO CORRIENTE	\$ -	\$ 148,782.81		\$ -	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 598,395.52		\$ 298,395.52	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 148,782.81		\$ -	\$ 148,782.81	\$ -	\$ -		

Programa: AFEF			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal			
74	Pavimentación de calle camino a Tancoyolillo a base de piedra bola ahogada con mortero en colonia Villas Jalpan	Col. Villas Jalpan	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	\$ 1,919,243.19	AFEF		\$ 1,919,243.19		\$ 1,919,243.19	AFEF		\$ 1,919,243.19		\$ -	OBRA	1.00
75	Pavimentación de calle 24 de febrero a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. Solidaridad	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	1,538,829.90	AFEF		1,538,829.90		1,538,829.90	AFEF		1,538,829.90		-	OBRA	1.00
76	Pavimentación de calles Rafael Ramirez y Teresa Menindez a base de piedra bola ahogada con mortero en las colonias Magisterial y El Puente	Jalpan de Serra	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	1,599,978.70	AFEF		1,599,978.70		1,599,978.70	AFEF		1,599,978.70		-	OBRA	1.00
77	Pavimentación de calle Fray Servando Teresa de Mier a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. La Cruz	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	1,049,009.03	AFEF		1,049,009.03		1,049,009.03	AFEF		1,049,009.03		-	OBRA	1.00
78	Pavimentación a base de piedra bola ahogada con mortero, muros de contención y banquetas en calle Fray Juan Crespi	Col. La Cruz	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	2,349,281.61	AFEF		2,349,281.61		2,349,281.61	AFEF		2,349,281.61		-	OBRA	1.00
79	Pavimentación de calles Jalisco y San Miguel a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. Las Misiones	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	1,538,954.53	AFEF		1,538,954.53		1,538,954.53	AFEF		1,538,954.53		-	OBRA	1.00
80	Pavimentación de calle Monte Everest a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. Linda Vista	100.0%	abr-18	jul-18	0.0%	abr-18	jul-18	1,188,995.88	AFEF		1,188,995.88		-	AFEF		-		-	OBRA	1.00
81	Pavimentación de calle de acceso a Escuela Primaria	El Lindero	70.0%	mar-18	jun-18	0.0%	mar-18	jun-18	2,198,524.86	AFEF		2,198,524.86		-	AFEF		-		-	OBRA	1.00
82	Pavimentación de calle Sor Juana Inés de la Cruz a base de piedra bola	Col. La Cruz	95.0%	mar-18	jun-18	81.0%	mar-18	jun-18	1,049,652.88	AFEF		1,049,652.88		850,317.71	AFEF		850,317.71		-	OBRA	1.00
83	Rehabilitación de cancha comunitaria en Puerto de Animas	Puerto de Animas	10.0%	mar-18	jun-18	0.0%	mar-18	jun-18	394,912.92	AFEF		394,912.92		-	AFEF		-		-	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 14,827,383.50	\$ -	\$ -	\$ 14,827,383.50	\$ -	\$ 10,845,614.67	\$ -	\$ -	\$ 10,845,614.67	\$ -	\$ -		



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de junio del año 2018.

Fecha: 30-jun-18

Programa: ISN EMPRESA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal			
84	Pavimentación de calle Río Verde a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. Puerto de San Nicolás	50.0%	mar-18	jun-18	0.0%	mar-18	jun-18	\$ 1,868,057.35	ISN EMPRESA		\$ 1,868,057.35		\$ -	ISN EMPRESA		\$ -		\$ -	OBRA	1.00
85	Pavimentación de calle Abelardo Ávila a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. El Coco	80.0%	mar-18	jun-18	0.0%	mar-18	jun-18	1,048,971.70	ISN EMPRESA		1,048,971.70		-	ISN EMPRESA		-		-	OBRA	1.00
86	Construcción de cancha y techumbre colonia Alcantarillas	Col. Alcantarillas	50.0%	mar-18	jul-18	0.0%	mar-18	jul-18	1,998,839.49	ISN EMPRESA		1,998,839.49		-	ISN EMPRESA		-		-	OBRA	1.00
87	Construcción de cancha comunitaria de usos múltiples y techumbre en Manzanillos	Manzanillos	60.0%	abr-18	ago-18	0.0%	abr-18	ago-18	1,799,377.86	ISN EMPRESA		1,799,377.86		-	ISN EMPRESA		-		-	OBRA	1.00
88	Construcción de techado de cancha de usos múltiples en cancha comunitaria de Mesas del Sauz	Mesas del Sauz	70.0%	abr-18	jul-18	0.0%	abr-18	jul-18	1,249,557.97	ISN EMPRESA		1,249,557.97		-	ISN EMPRESA		-		-	OBRA	1.00
89	Pavimentación de calle Corregidora y Ezequiel Montes con empedrado ahogada con mortero en Colonia El Coco	Jalpan de Serra	30.0%	abr-18	jul-18	0.0%	abr-18	jul-18	1,749,540.50	ISN EMPRESA		1,749,540.50		-	ISN EMPRESA		-		-	OBRA	1.00
90	Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples de la Universidad Autonoma de Querétaro, Campus de Jalpan	Jalpan de Serra	30.0%	may-18	ago-18	0.0%	may-18	ago-18	999,831.63	ISN EMPRESA		999,831.63		-	ISN EMPRESA		-		-	OBRA	1.00
91	Construcción de cubierta comunitaria en Colonia El Panteón	Col. El Panteón	5.0%	may-18	ago-18	0.0%	may-18	ago-18	1,298,950.03	ISN EMPRESA		1,298,950.03		-	ISN EMPRESA		-		-	OBRA	1.00
92	Pavimentación de calle Abasolo con concreto hidráulico de 15 c.m. de espesor	Col. Ortigas	10.0%	may-18	jul-18	0.0%	may-18	jul-18	835,250.30	ISN EMPRESA		835,250.30		-	ISN EMPRESA		-		-	OBRA	1.00
93	Construcción de techado de cancha de usos múltiples en cancha comunitaria colonia La Pedrera	Col. La Pedrera	30.0%	jun-18	ago-18	0.0%	jun-18	ago-18	698,469.84	ISN EMPRESA		698,469.84		-	ISN EMPRESA		-		-	OBRA	1.00
94	Pavimentación de calle Arteaga a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. Vivah	0.0%	jul-18	sep-18	0.0%	jul-18	sep-18	1,637,548.86	ISN EMPRESA		1,637,548.86		-	ISN EMPRESA		-		-	OBRA	1.00
95	Museología y museografía del museo comunitario Nuestra Señora del Mar de Herrera	El Saucillo	52.4%	abr-18	sep-18	52.4%	abr-18	sep-18	249,999.00	ISN EMPRESA		249,999.00		131,099.00	ISN EMPRESA		131,099.00		-	ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 15,434,394.53		\$ -	\$ 15,434,394.53	\$ -	\$ 131,099.00		\$ -	\$ 131,099.00	\$ -	\$ -		

Programa: FISE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal			
96	Rehabilitación de colector sanitario para beneficiar a las colonias Santa Inés, Linda Vista, Colosio, Las Misiones, Bosques de la Sierra y Puerto de San Nicolás.	Jalpan de Serra	40.0%	may-18	ago-18	0.0%	may-18	ago-18	\$ 4,997,754.05	FISE		\$ 4,997,754.05		\$ -	FISE		\$ -		\$ -	OBRA	1.00
97	Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la comunidad de Soledad de Guadalupe, Municipio de Jalpan de Serra, Qro.	Soledad de Guadalupe	65.0%	jun-18	ago-18	0.0%	jun-18	ago-18	3,995,654.77	FISE		3,995,654.77		-	FISE		-		-	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 8,993,408.82		\$ -	\$ 8,993,408.82	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: PROII			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal				
98	Construcción del sistema de agua potable (2da. Etapa) para beneficiar a las localidades de Carrizal de los Duran , El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y el Saucito en el Municipio de Jalpan de Serra	Soledad de Guadalupe	50.0%	abr-18	jul-18	0.0%	abr-18	jul-18	\$ 5,958,479.69	PROII	\$ 4,170,935.78	\$ 1,191,695.94	\$ 595,847.97	\$ -	PROII	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,958,479.69		\$ 4,170,935.78	\$ 1,191,695.94	\$ 595,847.97	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: RAMO 28 Participaciones Federales			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal				
99	Estudio para el ordenamiento de sitios turísticos en la Reserva de la Biosfera	Jalpan de Serra	100.0%	may-18	may-18	100.0%	may-18	may-18	\$ 251,256.00	RAMO 28	\$ 251,256.00			\$ 251,256.00	RAMO 28	\$ 251,256.00				\$ -	ACCIÓN	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 251,256.00		\$ 251,256.00	\$ -	\$ -	\$ 251,256.00		\$ 251,256.00	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: Fortalecimiento Financiero para Inversión			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal				
100	Construcción de Centro Cultural 2da. Etapa	Jalpan de Serra	7.0%	abr-18	oct-18	0.0%	abr-18	oct-18	\$ 9,996,206.02	FFIN para inversión	\$ 9,996,206.02			\$ -	FFIN para inversión	\$ -			\$ -	\$ -	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 9,996,206.02		\$ 9,996,206.02	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -				

Programa: PRODERMAGICO			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal				
101	Andador Malecón 3ra. Etapa	Jalpan de Serra	30.0%	abr-18	oct-18	0.0%	abr-18	oct-18	\$ 30,418,780.55	PRODERMAGICO	\$ 9,487,617.65	\$ 20,931,162.90		\$ -	PRODERMAGICO	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 30,418,780.55		\$ 9,487,617.65	\$ 20,931,162.90	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: SEDEA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal			
102	Pago de manifestación de impacto ambiental y pago de derechos a la SEMARNAT de la obra Construcción de Rastro Regional tipo TIF en el Municipio de Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	100.0%	feb-18	mar-18	100.0%	feb-18	mar-18	\$ 211,244.00	SEDEA		\$ 211,244.00		\$ 211,244.00	SEDEA		\$ 211,244.00		\$ -	ACCIÓN	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 211,244.00		\$ -	\$ 211,244.00	\$ -	\$ 211,244.00		\$ -	\$ 211,244.00	\$ -	\$ -		

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
103	Ampliación de sistema múltiple de agua potable Santa María Tancoyol 2da. Etapa	Soledad de Guadalupe	100.0%	jun-17	dic-17	100.0%	jun-17	dic-17	\$ 1,387,026.00	FISM	\$ 1,387,026.00			\$ 1,387,025.24	FISM	\$ 1,387,025.24			\$ 0.76	KM	2.32
104	Terminación de sistema múltiple de agua potable La Yerbabuena	Barreales	100.0%	ene-17	may-17	100.0%	ene-17	may-17	550,000.00	FISM	550,000.00			549,999.62	FISM	549,999.62			0.38	SISTEMA	1.00
105	Ampliación de la red de agua potable	Col. La Cruz	100.0%	may-17	jul-17	100.0%	may-17	jul-17	211,175.00	FISM	211,175.00			211,174.35	FISM	211,174.35			0.65	ML	325.00
106	Rehabilitación de la red de agua potable	Col. Ortigas	100.0%	jun-17	ago-17	99.7%	jun-17	ago-17	31,538.00	FISM	31,538.00			31,447.16	FISM	31,447.16			90.84	ML	55.00
107	Rehabilitación de tramos complementarios de la red de agua potable	Col. La Cruz	100.0%	jul-17	oct-17	100.0%	jul-17	oct-17	858,749.00	FISM	858,749.00			858,748.53	FISM	858,748.53			0.47	ML	211.00
108	Terminación de sistema múltiple de agua potable Ayutla (Carrizalito-Los Jasso)	Los Jasso	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	349,868.00	FISM	349,868.00			349,867.88	FISM	349,867.88			0.12	SISTEMA	1.00
109	Sustitución de tanques de almacenamiento de agua potable y circulados perimetrales en sistema múltiple de agua Santa María	Soledad de Guadalupe	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	4,023,559.00	FISM	4,023,559.00			4,023,559.00	FISM	4,023,559.00			-	TANQUES	4.00
110	Suministro de tubería de fono para la rehabilitación de la línea de conducción de agua potable de la Colonia La Cruz	Col. La Cruz	100.0%	dic-17	dic-17	100.0%	dic-17	dic-17	23,062.00	FISM	23,062.00			23,061.99	FISM	23,061.99			0.01	TRAMOS	7.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 7,434,977.00		\$ 7,434,977.00	\$ -	\$ -	\$ 7,434,883.77		\$ 7,434,883.77	\$ -	\$ -	\$ 93.23		

Programa: DRENAJE Y LETRINA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
111	Construcción de colector sanitario en Calle Albertina Pedraza	Col. El Coco	100.0%	sep-17	dic-17	100.0%	sep-17	dic-17	\$ 619,299.00	FISM	\$ 619,299.00			\$ 619,298.76	FISM	\$ 619,298.76			\$ 0.24	ML	227.00
112	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Calle Teresa Menindez	Col. El Puente	100.0%	sep-17	nov-17	100.0%	sep-17	nov-17	246,517.00	FISM	246,517.00			246,516.77	FISM	246,516.77			0.23	ML	76.00
113	Ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. La Cruz	100.0%	jun-17	sep-17	100.0%	jun-17	sep-17	2,686,090.00	FISM	2,686,090.00			2,686,089.83	FISM	2,686,089.83			0.17	ML	1116.00
114	Rehabilitación de red de drenaje sanitario	Col. Ortigas	100.0%	jun-17	jul-17	100.0%	jun-17	jul-17	295,793.00	FISM	295,793.00			295,792.20	FISM	295,792.20			0.80	ML	84.00
115	Rehabilitación de colector sanitario en Calle 1ro. de mayo	Col. El Panteón	100.0%	jun-17	sep-17	100.0%	jun-17	sep-17	240,484.00	FISM	240,484.00			240,483.26	FISM	240,483.26			0.74	ML	186.00
116	Ampliación de la red de drenaje sanitario en la Calle Santa Teresa del Niño de Jesus	Col. Santa Cruz	100.0%	sep-17	dic-17	100.0%	sep-17	dic-17	626,880.00	FISM	626,880.00			626,879.09	FISM	626,879.09			0.91	ML	205.00
117	Construcción de dren pluvial	Saldiveña	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	150,000.00	FISM	150,000.00			149,999.80	FISM	149,999.80			0.20	ML	15.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,865,063.00		\$ 4,865,063.00	\$ -	\$ -	\$ 4,865,059.71		\$ 4,865,059.71	\$ -	\$ -	\$ 3.29		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
118	Construcción de andador Tancoyol - Espadañuela, 2da. Etapa	Espadañuela	100.0%	jul-17	oct-17	100.0%	jul-17	oct-17	\$ 585,000.00	FISM	\$ 585,000.00			\$ 584,999.85	FISM	\$ 584,999.85			\$ 0.15	ML	130.00
119	Pavimentación de calle a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. La Cruz	100.0%	jun-17	sep-17	100.0%	jun-17	sep-17	1,494,176.00	FISM	1,494,176.00			1,494,175.97	FISM	1,494,175.97			0.03	M2	1538.00
120	Pavimentación de calle a base de concreto hidráulico	Col. El Platanito	100.0%	jul-17	sep-17	100.0%	jul-17	sep-17	215,000.00	FISM	215,000.00			214,999.92	FISM	214,999.92			0.08	M2	350.00
121	Pavimentación de calle a base de piedra bola asentada con choy	Saldiveña	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	75,000.00	FISM	75,000.00			74,999.01	FISM	74,999.01			0.99	M2	135.00
122	Pavimentación de calle a base de concreto hidráulico	El Pocito	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	169,997.00	FISM	169,997.00			169,996.99	FISM	169,996.99			0.01	M2	185.00
123	Construcción de pretil para espacio de uso comunitario, 2da. Etapa	Col. La Pedrera	100.0%	sep-17	dic-17	100.0%	sep-17	dic-17	204,537.00	FISM	204,537.00			204,536.40	FISM	204,536.40			0.60	M3	85.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,743,710.00		\$ 2,743,710.00	\$ -	\$ -	\$ 2,743,708.14		\$ 2,743,708.14	\$ -	\$ -	\$ 1.86		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
124	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Piedras Anchas	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	\$ 73,688.00	FISM	\$ 73,688.00			\$ 73,687.17	FISM	\$ 73,687.17			\$ 0.83	ML	25.00
125	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Tancama	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	129,996.00	FISM	129,996.00			129,995.05	FISM	129,995.05			0.95	ML	88.00
126	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la Rivera del Río	Col. La Cruz	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	85,692.00	FISM	85,692.00			85,691.31	FISM	85,691.31			0.69	ML	41.00
127	Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos	Rio Adentro	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	447,988.00	FISM	447,988.00			447,987.55	FISM	447,987.55			0.45	PZAS.	14.00
128	Ampliación de la red de distribución energía eléctrica	Col. La Cruz	100.0%	ago-17	oct-17	100.0%	ago-17	oct-17	748,014.00	FISM	748,014.00			748,013.40	FISM	748,013.40			0.60	ML	500.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,485,378.00		\$ 1,485,378.00	\$ -	\$ -	\$ 1,485,374.48		\$ 1,485,374.48	\$ -	\$ -	\$ 3.52		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
129	Sustitución de dispensario médico	Guayabos de Saucillo	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	\$ 394,454.00	FISM	\$ 394,454.00			\$ 394,453.51	FISM	\$ 394,453.51			\$ 0.49	OBRA	1.00
130	Construcción de dispensario médico	Carrera de Tancama	100.0%	abr-17	jul-17	100.0%	abr-17	jul-17	378,444.00	FISM	378,444.00			378,443.16	FISM	378,443.16			0.84	OBRA	1.00
131	Rehabilitación de dispensario médico	Los Charcos	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	310,442.00	FISM	310,442.00			310,441.73	FISM	310,441.73			0.27	OBRA	1.00
132	Rehabilitación de dispensario médico, 2da. Etapa	Moctezumas	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	149,007.00	FISM	149,007.00			149,006.62	FISM	149,006.62			0.38	OBRA	1.00
133	Rehabilitación de dispensario médico	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	abr-17	may-17	100.0%	abr-17	may-17	198,130.00	FISM	198,130.00			198,129.09	FISM	198,129.09			0.91	OBRA	1.00
134	Rehabilitación de dispensario médico	Saldiveña	100.0%	mar-17	jun-17	100.0%	mar-17	jun-17	92,775.00	FISM	92,775.00			92,774.78	FISM	92,774.78			0.22	OBRA	1.00
135	Rehabilitación de dispensario médico, 3ra. Etapa	Moctezumas	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	148,487.00	FISM	148,487.00			148,486.66	FISM	148,486.66			0.34	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,671,739.00		\$ 1,671,739.00	\$ -	\$ -	\$ 1,671,735.55		\$ 1,671,735.55	\$ -	\$ -	\$ 3.45		



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de junio del año 2018.

Fecha: 30-jun-18

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
136	Rehabilitación de Escuela Primaria Miguel Hidalgo	Saucillo	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	\$ 100,000.00	FISM	\$ 100,000.00			\$ 100,000.00	FISM	\$ 100,000.00			\$ -	OBRA	1.00
137	Rehabilitación de Escuela Telesecundaria 20 de Noviembre	Yerbabuena	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	100,000.00	FISM	100,000.00			99,999.14	FISM	99,999.14			0.86	OBRA	1.00
138	Rehabilitación de Escuela Secundaria General Fernando Almirano	Tancoyol	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	100,000.00	FISM	100,000.00			99,999.66	FISM	99,999.66			0.34	OBRA	1.00
139	Rehabilitación de Escuela Primaria Benito Juárez	La Esperanza	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	100,000.00	FISM	100,000.00			99,999.83	FISM	99,999.83			0.17	OBRA	1.00
140	Equipamiento en Escuela Primaria Melchor Ocampo	Col. Centro	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	39,997.00	FISM	39,997.00			39,996.58	FISM	39,996.58			0.42	VENTILADORES	20.00
141	Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez	Tancama	100.0%	feb-17	abr-17	100.0%	feb-17	abr-17	571,031.00	FISM	571,031.00			571,030.03	FISM	571,030.03			0.97	OBRA	1.00
142	Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Telesecundaria Fray Junípero Serra	Laguna de Pitzquinta	100.0%	feb-17	abr-17	100.0%	feb-17	abr-17	688,929.00	FISM	688,929.00			688,928.23	FISM	688,928.23			0.77	OBRA	1.00
143	Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Secundaria Alfonso García Robles	Saldiveña	100.0%	feb-17	abr-17	100.0%	feb-17	abr-17	682,149.00	FISM	682,149.00			682,148.90	FISM	682,148.90			0.10	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,382,106.00		\$ 2,382,106.00	\$ -	\$ -	\$ 2,382,102.37		\$ 2,382,102.37	\$ -	\$ -	\$ 3.63		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
144	Construcción de cuartos adicionales en Barrio El Panteón, Col. Las Auroras y Col. Las Misiones	Col. Las Misiones	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	\$ 388,622.00	FISM	\$ 388,622.00			\$ 388,621.95	FISM	\$ 388,621.95			\$ 0.05	CUARTOS DOBLES	4.00
145	Construcción de cuartos adicionales en Col. Niño Jesús, Col. Puerto de San Nicolás y Col. Santa Inés	Col. Santa Inés	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	388,622.00	FISM	388,622.00			388,621.95	FISM	388,621.95			0.05	CUARTOS DOBLES	4.00
146	Construcción de cuartos adicionales en Col. Solidaridad, Col. La Cruz, Col. Santa Cruz y la localidad de Embocadero	Embocadero	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	388,798.00	FISM	388,798.00			388,797.89	FISM	388,797.89			0.11	CUARTOS DOBLES	4.00
147	Construcción de cuartos adicionales en Col. Jardines de la Sierra y la localidad de Lindero	El Lindero	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	388,798.00	FISM	388,798.00			388,797.89	FISM	388,797.89			0.11	CUARTOS DOBLES	4.00
148	Construcción de cuartos adicionales en las localidades de Saldiveña, Tancoyolillo y Valle Verde	Valle Verde	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	388,786.00	FISM	388,786.00			388,785.60	FISM	388,785.60			0.40	CUARTOS DOBLES	4.00
149	Construcción de vivienda digna	Col. Centro	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
150	Construcción de vivienda digna	Col. Cerro de la Cruz	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
151	Construcción de vivienda digna	Col. El Coco	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
152	Construcción de vivienda digna	Col. La Cruz	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
153	Construcción de vivienda digna	Col. La Pedrera	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
154	Construcción de vivienda digna	Col. Nuevo Milenio	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
155	Construcción de vivienda digna	Col. Ortigas	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
156	Construcción de vivienda digna	Col. San José	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de junio del año 2018.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Reintegro por recursos no ejercidos	Unidad	Aprobadas
157	Construcción de vivienda digna	Col. Santa Inés	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
158	Construcción de vivienda digna	El Lindero	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	64,000.00	FISM	64,000.00			64,000.00	FISM	64,000.00			-	VIVIENDAS	2.00
159	Construcción de vivienda digna	El Madroño	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
160	Construcción de vivienda digna	El Naranja	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
161	Construcción de vivienda digna	El Pocito	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
162	Construcción de vivienda digna	El Saucito	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
163	Construcción de vivienda digna	Col. Santa Cruz	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
164	Construcción de vivienda digna	La Yerbabuena	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
165	Construcción de vivienda digna	Col. Las Terrazas	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
166	Construcción de vivienda digna	Manzanillos	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
167	Construcción de vivienda digna	Piedras Anchas	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
168	Construcción de vivienda digna	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
169	Construcción de vivienda digna	Saldiveña	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
170	Construcción de vivienda digna	San Antonio Tancoyol	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
171	Construcción de vivienda digna en Colonia San José	Jalpan de Serra	100.0%	feb-17	may-17	100.0%	feb-17	may-17	200,859.00	FISM	200,859.00			200,858.71	FISM	200,858.71			0.29	VIVIENDAS	2.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,200,485.00		\$ 3,200,485.00	\$ -	\$ -	\$ 3,200,483.99		\$ 3,200,483.99	\$ -	\$ -	\$ 1.01		

Programa: CAMINO RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
172	Construcción de alcantarilla	Guayabos de Jalpan	100.0%	mar-17	jul-17	100.0%	mar-17	jul-17	\$ 675,000.00	FISM	\$ 675,000.00			\$ 674,998.71	FISM	\$ 674,998.71			\$ 1.29	ALCANTARILLA	1.00
173	Rehabilitación de camino Saucillo-El Limoncito	El Limoncito	100.0%	may-17	jul-17	100.0%	may-17	jul-17	190,000.00	FISM	190,000.00			190,000.00	FISM	190,000.00			-	KM	1.00
174	Rehabilitación de camino Tancoyol-Ojo de Agua de Tancoyol	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	may-17	jul-17	100.0%	may-17	jul-17	190,000.00	FISM	190,000.00			189,999.95	FISM	189,999.95			0.05	KM	1.00
175	Construcción de rampa de concreto	Puerto de Ánimas	100.0%	may-17	jul-17	100.0%	may-17	jul-17	305,000.00	FISM	305,000.00			305,000.00	FISM	305,000.00			-	M2	200.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,360,000.00		\$ 1,360,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,359,998.66		\$ 1,359,998.66	\$ -	\$ -	\$ 1.34		

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
176	Rehabilitación de bordo comunitario con geomembrana	Ojo de agua de los mar	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00			\$ 249,999.98	FISM	\$ 249,999.98			\$ 0.02	BORDO	1.00
177	Construcción de huertos comunitarios	Guayabos de Saucillo	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	50,000.00	FISM	50,000.00			49,999.96	FISM	49,999.96			0.04	HUERTOS	5.00
178	Construcción de huertos comunitarios	Loma de Juárez	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	100,000.00	FISM	100,000.00			99,999.93	FISM	99,999.93			0.07	HUERTOS	10.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 400,000.00		\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 399,999.87		\$ 399,999.87	\$ -	\$ -	\$ 0.13		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
179	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	100.0%	feb-17	dic-17	100.0%	feb-17	dic-17	\$ 513,170.00	FISM	\$ 513,170.00			\$ 513,170.00	FISM	\$ 513,170.00			\$ -	ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 513,170.00		\$ 513,170.00	\$ -	\$ -	\$ 513,170.00		\$ 513,170.00	\$ -	\$ -	\$ -		



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de junio del año 2018.

Fecha: 30-jun-18

Programa: Fomento Ganadero			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: Ejercicio 2017			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal				
180	Equipamiento para establecimiento de rastro TIF	Jalpan de Serra	0.0%	mar-17	mar-17	0.0%	mar-17	mar-17	\$ 10,000,000.00	FOMENTO GANADERO	\$ 10,000,000.00			\$ -	FOMENTO GANADERO				\$ 10,000,000.00	OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000.00		

Programa: Fortalecimiento Financiero para Inversión			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: Ejercicio 2017			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal				
181	Construcción de calle Callejon del Rio	Jalpan de Serra	100.0%	nov-17	feb-17	100.0%	nov-17	feb-17	\$ 4,839,279.21	Fortalecimiento Financiero para Inversión	\$ 4,839,279.21			\$ 4,839,279.21	Fortalecimiento Financiero para Inversión	\$ 4,839,279.21			\$ -	OBRA	1.00	
182	Rehabilitación de calles Rafael Ramirez, Albertina Pedraza y Teresa Menindez	Jalpan de Serra	100.0%	nov-17	feb-18	100.0%	nov-17	feb-18	1,896,723.93	Fortalecimiento Financiero para Inversión	1,896,723.93			1,896,723.93	Fortalecimiento Financiero para Inversión	1,896,723.93			-	OBRA	1.00	
183	Rehabilitación de calles Francisco Palou y Cayetano Rubio	Jalpan de Serra	100.0%	nov-17	feb-18	100.0%	nov-17	feb-18	3,245,176.65	Fortalecimiento Financiero para Inversión	3,245,176.65			3,245,176.65	Fortalecimiento Financiero para Inversión	3,245,176.65			-	OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 9,981,179.79		\$ 9,981,179.79	\$ -	\$ -	\$ 9,981,179.79	\$ 9,981,179.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: CONVENIOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS			
Sub programa: IVEQ Ejercicio 2016			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprob.		
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal			Benef.	
184	Convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08	Varias Localidades	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	\$ 1,468,617.18	IVEQ				\$ 1,468,617.18	\$ 1,468,617.18	IVEQ				\$ 1,468,617.18	\$ -	VIVIENDA	150.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,468,617.18		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,468,617.18	\$ 1,468,617.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,468,617.18	\$ -			

COMENTARIOS Y ACLARACIONES																					
El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.																					
El día 07 de febrero de 2018, se recibe la cantidad de \$ 3,032.27 (Tres mil treinta y dos pesos 27/100 m.n.) por parte de Gobierno del Estado, como reintegro de los recursos no ejercidos de la Aportación Municipal realizada al programa PROII 2017, con cargo a la obra: Ampliación de sistema múltiple de agua potable Santa María Tancoyol 2da. Etapa, Soledad de Guadalupe del FISM 2017, cabe señalar que fueron aplicados en la misma obra y ejercidos al cierre del mes de marzo de 2018.																					
El día 11 de enero de 2018, se realizo el reintegro de recursos no ejercidos del FISM 2017, a cuenta bancaria de Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por la cantidad de \$ 111.46 (Ciento once pesos 46/100 m.n.).																					
El día 14 de febrero de 2018, se realizo el reintegro de recursos no ejercidos del Fondo de Fomento Ganadero 2017, a cuenta bancaria del Banco Interacciones, S.A., por la cantidad de \$10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.).																					
Para el convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08 firmado por el Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro y el Municipio de Jalpan de Serra, tiene como objeto establecer las bases para la colaboración y participación de las partes, para la construcción de 150 acciones, por lo que el gasto reflejado en el ejercicio del proyecto proceso, corresponde a las aportaciones realizadas por los beneficiarios al IVEQ.																					

ING. LUIS GUSTAVO PRIETO BALEON
DIRECTOR DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES
RUBRICA