

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
1	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calles Jalisco y San Miguel	Col. Las Misiones	60.0%	feb-18	abr-18	0.0%	feb-18	abr-18	\$ 154,000.00	FISM	\$ 154,000.00			\$ -	FISM				\$ -	ML	220.00
2	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle 24 de febrero	Col. Solidaridad	70.0%	feb-18	abr-18	0.0%	feb-18	abr-18	154,000.00	FISM	154,000.00			-	FISM				-	ML	220.00
3	Rehabilitación de las redes de distribución de agua potable y drenaje sanitario en la calle Aguascalientes	Col. Puerto de San Nicolás	0.0%	oct-18	dic-18	0.0%	oct-18	dic-18	350,000.00	FISM	350,000.00			-	FISM				-	ML	234.00
4	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle Fray Servando Teresa de Mier	Col. La Cruz	80.0%	ene-18	mar-18	50.9%	ene-18	mar-18	105,000.00	FISM	105,000.00			53,473.89	FISM	53,473.89			-	ML	150.00
5	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle Teresa Menindez	Col. El Puente	10.0%	feb-18	abr-18	0.0%	feb-18	abr-18	49,000.00	FISM	49,000.00			-	FISM				-	ML	70.00
6	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle Arteaga	Col. Vivah	0.0%	may-18	sep-18	0.0%	may-18	sep-18	163,800.00	FISM	163,800.00			-	FISM				-	ML	234.00
7	Ampliación de red de distribución de agua potable en calle Aldama y calles Sin Nombre.	Col. El Coco	10.0%	mar-18	may-18	0.0%	mar-18	may-18	185,500.00	FISM	185,500.00			-	FISM				-	ML	265.00
8	Construcción de red de distribución de agua potable en las localidades de los Jasso y Carrizalito.	Los Jasso	0.0%	may-18	sep-18	0.0%	may-18	sep-18	1,900,000.00	FISM	1,900,000.00			-	FISM				-	RED	1.00
9	Rehabilitación de redes de distribución del sistema múltiple de agua potable la Yerbabuena.	La Yerbabuena	10.0%	feb-18	jul-18	0.0%	feb-18	jul-18	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				-	REDES	2.00
10	Construcción del sistema de agua potable (2da. Etapa) para beneficiar a las localidades de Carrizal de los Durán, El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y El Saucito, en el Municipio de Jalpan de Serra	Soledad de Guadalupe	0.0%	mar-18	jul-18	0.0%	mar-18	jul-18	1,961,271.00	FISM	1,961,271.00			-	FISM				-	SISTEMA	1.00
11	Ampliación de red de distribución de agua potable en 2da. Privada de la Presa	Col. La Presa	0.0%	may-18	sep-18	0.0%	may-18	sep-18	87,331.00	FISM	87,331.00			-	FISM				-	ML	276.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,409,902.00		\$ 5,409,902.00	\$ -	\$ -	\$ 53,473.89		\$ 53,473.89	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
12	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario	Col. Vivah	0.0%	may-18	sep-18	0.0%	may-18	sep-18	\$ 675,200.00	FISM	\$ 675,200.00			\$ -	FISM				\$ -	ML	234.00
13	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Abelardo Ávila	Col. El Coco	10.0%	mar-18	may-18	0.0%	mar-18	may-18	283,200.00	FISM	283,200.00			-	FISM				-	ML	94.00
14	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Fray Servando Teresa de Mier	Col. La Cruz	80.0%	ene-18	mar-18	62.8%	ene-18	mar-18	490,000.00	FISM	490,000.00			307,818.33	FISM	307,818.33			-	ML	150.00
15	Ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. Santa Inés	35.0%	mar-18	may-18	35.4%	mar-18	may-18	1,436,000.00	FISM	1,436,000.00			509,015.87	FISM	509,015.87			-	ML	470.00
16	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Jiménez	Col. Santa Celia	0.0%	oct-18	dic-18	0.0%	oct-18	dic-18	580,000.00	FISM	580,000.00			-	FISM				-	ML	200.00
17	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en calles Jalisco y San Miguel	Col. Las Misiones	60.0%	mar-18	may-18	0.0%	mar-18	may-18	328,000.00	FISM	328,000.00			-	FISM				-	ML	110.00
18	Ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. La Cruz	0.0%	oct-18	dic-18	0.0%	oct-18	dic-18	1,700,000.00	FISM	1,700,000.00			-	FISM				-	ML	50.00

No.	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas
19	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle 24 de febrero	Col. Solidaridad	80.0%	feb-18	may-18	0.0%	feb-18	may-18	636,000.00	FISM	636,000.00			-	FISM				-	ML	220.00
20	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Río Verde	Col. Puerto de San Nicolás	0.0%	oct-18	dic-18	0.0%	oct-18	dic-18	489,000.00	FISM	489,000.00			-	FISM				-	ML	234.00
21	Construcción de dren pluvial	Col. Puerto de San Nicolás	0.0%	abr-18	jun-18	0.0%	abr-18	jun-18	690,000.00	FISM	690,000.00			-	FISM				-	DREN	1.00
22	Ampliación de la red de drenaje sanitario de 8"	Col. El Mercado	0.0%	abr-18	jun-18	0.0%	abr-18	jun-18	164,000.00	FISM	164,000.00			-	FISM				-	ML	80.00
23	Suministro de tubería de PVC de 12" para la rehabilitación del drenaje sanitario en Arroyo de los Aguacates	Col. Solidaridad	0.0%	mar-18	mar-18	0.0%	mar-18	mar-18	30,000.00	FISM	30,000.00			-	FISM				-	ML	48.00
24	Construcción de drenaje pluvial en calles 1ro. de mayo y 20 de noviembre	Col. Solidaridad	10.0%	mar-18	may-18	0.0%	mar-18	may-18	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				-	ML	120.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 8,001,400.00		\$ 8,001,400.00	\$ -	\$ -	\$ 816,834.20		\$ 816,834.20	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
25	Construcción de rampa de concreto hidráulico	Ojo de agua de Lindero	0.0%	jun-18	sep-18	0.0%	jun-18	sep-18	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00			\$ -	FISM				\$ -	ML	80.00
26	Andador Tancoyol-Espadañuela, 3ra. Etapa	Tancoyol	0.0%	abr-18	jul-18	0.0%	abr-18	jul-18	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			-	FISM				-	ML	130.00
27	Rehabilitación de calles a base de piedra bola acomodada con choy	Valle verde	25.0%	mar-18	jun-18	0.0%	mar-18	jun-18	1,736,000.00	FISM	1,736,000.00			-	FISM				-	ML	414.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,986,000.00		\$ 2,986,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
28	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Saldivería	0.0%	jun-18	sep-18	0.0%	jun-18	sep-18	\$ 490,000.00	FISM	\$ 490,000.00			\$ -	FISM				\$ -	POSTE	6.00
29	Ampliación de la red de alumbrado público	Col. Solidaridad	0.0%	jun-18	sep-18	0.0%	jun-18	sep-18	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				-	LUM.	10.00
30	Ampliación de la red de alumbrado público	Col. La Cruz	40.0%	mar-18	may-18	0.0%	mar-18	may-18	350,000.00	FISM	350,000.00			-	FISM				-	LUM.	10.00
31	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Col. Alcantarillas	0.0%	jun-18	sep-18	0.0%	jun-18	sep-18	205,983.00	FISM	205,983.00			-	FISM				-	POSTE	2.00
32	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Col. La Cruz	0.0%	jun-18	sep-18	0.0%	jun-18	sep-18	19,239.00	FISM	19,239.00			-	FISM				-	POSTE	1.00
33	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en 2da. Privada de La Presa	Col. La Presa	0.0%	jun-18	sep-18	0.0%	jun-18	sep-18	149,009.00	FISM	149,009.00			-	FISM				-	POSTE	1.00
34	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en Privada Puerto de San Nicolás	Puerto de San Nicolás	0.0%	jun-18	sep-18	0.0%	jun-18	sep-18	180,253.00	FISM	180,253.00			-	FISM				-	POSTE	2.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,644,484.00		\$ 1,644,484.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
35	Rehabilitación (2da. Etapa) y Equipamiento de dispensario médico	Saldiveña	0.0%	abr-18	sep-18	0.0%	abr-18	sep-18	\$ 375,000.00	FISM	\$ 375,000.00			\$ -	FISM			\$ -	DISP.	1.00	
36	Equipamiento de dispensario médico	Capulines	10.0%	may-18	may-18	0.0%	may-18	may-18	145,000.00	FISM	145,000.00			-	FISM			-	DISP.	1.00	
37	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Madroño	0.0%	abr-18	sep-18	0.0%	abr-18	sep-18	260,000.00	FISM	260,000.00			-	FISM			-	DISP.	1.00	
38	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Mesa del Pino	0.0%	abr-18	sep-18	0.0%	abr-18	sep-18	260,000.00	FISM	260,000.00			-	FISM			-	DISP.	1.00	
39	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Mesa del Sauz	0.0%	abr-18	sep-18	0.0%	abr-18	sep-18	260,000.00	FISM	260,000.00			-	FISM			-	DISP.	1.00	
40	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Ojo de Agua de los Mar	10.0%	abr-18	sep-18	0.0%	abr-18	sep-18	295,000.00	FISM	295,000.00			-	FISM			-	DISP.	1.00	
41	Equipamiento de dispensario médico	Guayabos de Saucillo	0.0%	may-18	may-18	0.0%	may-18	may-18	145,000.00	FISM	145,000.00			-	FISM			-	DISP.	1.00	
42	Equipamiento de dispensario médico	Guayabos de Jalpan	0.0%	may-18	may-18	0.0%	may-18	may-18	145,000.00	FISM	145,000.00			-	FISM			-	DISP.	1.00	
43	Equipamiento de dispensario médico	Los Charcos	0.0%	may-18	may-18	0.0%	may-18	may-18	145,000.00	FISM	145,000.00			-	FISM			-	DISP.	1.00	
44	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	El Álamo	15.0%	abr-18	sep-18	0.0%	abr-18	sep-18	240,000.00	FISM	240,000.00			-	FISM			-	DISP.	1.00	
45	Equipamiento de dispensario médico	Rancho Nuevo	0.0%	may-18	may-18	0.0%	may-18	may-18	145,000.00	FISM	145,000.00			-	FISM			-	DISP.	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,415,000.00		\$ 2,415,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
46	Construcción de techado de cancha en Escuela Primaria "Benito Juárez"	La Esperanza	50.0%	feb-18	abr-18	43.3%	feb-18	abr-18	\$ 750,000.00	FISM	\$ 750,000.00			\$ 324,506.66	FISM	\$ 324,506.66			\$ -	CANCHA	1.00
47	Construcción de techado de cancha en Escuela Primaria Veinte de Noviembre	Valle Verde	50.0%	feb-18	abr-18	43.5%	feb-18	abr-18	750,000.00	FISM	750,000.00			326,204.38	FISM	326,204.38			-	CANCHA	1.00
48	Construcción de techado de cancha en Jardín de Niños "Adolfo Blanco"	Saldiveña	80.0%	feb-18	abr-18	54.5%	feb-18	abr-18	400,000.00	FISM	400,000.00			218,078.56	FISM	218,078.56			-	CANCHA	1.00
49	Construcción de techado de cancha en Escuela Telesecundaria "Educación Liberadora"	Madroño	50.0%	feb-18	abr-18	27.9%	feb-18	abr-18	750,000.00	FISM	750,000.00			209,417.29	FISM	209,417.29			-	CANCHA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,650,000.00		\$ 2,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,078,206.89		\$ 1,078,206.89	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
50	Construcción de cuartos adicionales	Saucillo	0.0%	ene-18	dic-18	0.0%	ene-18	dic-18	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00			\$ -	FISM			\$ -	CUARTOS	20.00	
51	Construcción de cuartos adicionales	Valle Verde	0.0%	ene-18	dic-18	0.0%	ene-18	dic-18	600,000.00	FISM	600,000.00			-	FISM			-	CUARTOS	20.00	
52	Construcción de cuartos adicionales	Tancoyol	0.0%	ene-18	dic-18	0.0%	ene-18	dic-18	600,000.00	FISM	600,000.00			-	FISM			-	CUARTOS	20.00	
53	Construcción de cuartos adicionales	Yerbabuena	0.0%	ene-18	dic-18	0.0%	ene-18	dic-18	600,000.00	FISM	600,000.00			-	FISM			-	CUARTOS	20.00	
54	Construcción de cuartos adicionales	Jalpan de Serra	0.0%	ene-18	dic-18	0.0%	ene-18	dic-18	600,000.00	FISM	600,000.00			-	FISM			-	CUARTOS	20.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,000,000.00		\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
55	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	La Arenita	100.0%	feb-18	abr-18	15.0%	feb-18	abr-18	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00			\$ 37,555.14	FISM	\$ 37,555.14			\$ -	ML	75.00
56	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	Loma Delgada	20.0%	feb-18	abr-18	9.1%	feb-18	abr-18	250,000.00	FISM	250,000.00			22,836.68	FISM	22,836.68			-	ML	75.00
57	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	Loma de Juárez	40.0%	feb-18	abr-18	5.1%	feb-18	abr-18	250,000.00	FISM	250,000.00			12,699.84	FISM	12,699.84			-	ML	75.00
58	Rehabilitación de camino principal	Arroyo de las Cañas	0.0%	may-18	sep-18	0.0%	may-18	sep-18	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				-	KM	1.50
59	Rehabilitación de cunetas y alcantarillas tramo Valle Verde - Rancho Nuevo	Rancho Nuevo	95.0%	feb-18	may-18	97.9%	feb-18	may-18	100,000.00	FISM	100,000.00			97,920.00	FISM	97,920.00			-	KM	12.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,150,000.00		\$ 1,150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 171,011.66		\$ 171,011.66	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
60	Estufas ecológicas: Ecofogones	Rincón de Pitzquinta	80.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	\$ 36,145.00	FISM	\$ 36,145.00			\$ 22,620.00	FISM	\$ 22,620.00			\$ -	ECOFOGONES	10.00
61	Estufas ecológicas: Ecofogones	Laguna de Pitzquinta	80.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	46,985.00	FISM	46,985.00			29,406.00	FISM	29,406.00			-	ECOFOGONES	13.00
62	Estufas ecológicas: Ecofogones	El Jaguey	100.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
63	Estufas ecológicas: Ecofogones	Los Charcos	80.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
64	Estufas ecológicas: Ecofogones	Barreales	50.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
65	Estufas ecológicas: Ecofogones	Capulines	80.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
66	Estufas ecológicas: Ecofogones	Puerto Hondo	80.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
67	Estufas ecológicas: Ecofogones	El Naranjo	80.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 300,000.00		\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 187,746.00		\$ 187,746.00	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
68	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	0.0%	mar-18	sep-18	0.0%	mar-18	sep-18	\$ 840,000.00	FISM	\$ 840,000.00			\$ -	FISM				\$ -	ACCIÓN	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 840,000.00		\$ 840,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
69	Desarrollo Institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	0.0%	jun-18	sep-18	0.0%	jun-18	sep-18	\$ 252,151.00	FISM	\$ 252,151.00			\$ -	FISM				\$ -	ACCIÓN	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 252,151.00		\$ 252,151.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: SEDEA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal			
70	Pago de manifestación de impacto ambiental y pago de derechos a la SEMARNAT de la obra Construcción de Rastro Regional tipo TIF en el Municipio de Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	100.0%	feb-18	mar-18	100.0%	feb-18	mar-18	\$ 211,244.00	SEDEA		\$ 211,244.00		\$ 211,244.00	SEDEA		\$ 211,244.00		\$ -	ACCIÓN	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 211,244.00		\$ -	\$ 211,244.00	\$ -	\$ 211,244.00		\$ -	\$ 211,244.00	\$ -	\$ -		

Programa: AFEF			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal			
71	Pavimentación de calle camino a Tancoyolillo a base de piedra bola ahogada con mortero en colonia Villas Jalpan	Col. Villas Jalpan	90.0%	ene-18	mar-18	0.0%	ene-18	mar-18	\$ 1,919,243.19	AFEF		\$ 1,919,243.19		\$ -	AFEF		\$ -		\$ -	OBRA	1.00
72	Pavimentación de calle 24 de febrero a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. Solidaridad	40.0%	ene-18	mar-18	0.0%	ene-18	mar-18	1,538,829.90	AFEF		1,538,829.90		-	AFEF		-			OBRA	1.00
73	Pavimentación de calles Rafael Ramirez y Teresa Menindez a base de piedra bola ahogada con mortero en las colonias Magisterial y El Puente	Jalpan de Serra	80.0%	ene-18	mar-18	0.0%	ene-18	mar-18	1,599,978.70	AFEF		1,599,978.70		-	AFEF		-			OBRA	1.00
74	Pavimentación de calle Fray Servando Teresa de Mier a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. La Cruz	70.0%	ene-18	mar-18	0.0%	ene-18	mar-18	1,049,009.03	AFEF		1,049,009.03		-	AFEF		-			OBRA	1.00
75	Pavimentación a base de piedra bola ahogada con mortero, muros de contención y banquetas en calle Fray Juan Crespi	Col. La Cruz	95.0%	ene-18	mar-18	0.0%	ene-18	mar-18	2,349,281.61	AFEF		2,349,281.61		-	AFEF		-			OBRA	1.00
76	Pavimentación de calles Jalisco y San Miguel a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. Las Misiones	40.0%	ene-18	mar-18	0.0%	ene-18	mar-18	1,538,954.53	AFEF		1,538,954.53		-	AFEF		-			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 9,995,296.96	\$ -	\$ -	\$ 9,995,296.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: INVERSION PUBLICA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: Gasto Corriente			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Otros			
77	Rehabilitación de instalaciones electricas en Mercado Municipal 2da. Etapa	Jalpan de Serra	0.0%	feb-18	abr-18	0.0%	feb-18	abr-18	\$ 598,395.52	GASTO CORRIENTE	\$ 298,395.52	\$ 300,000.00		\$ -	GASTO CORRIENTE	\$ -	\$ -		\$ -	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 598,395.52		\$ 298,395.52	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
78	Ampliación de sistema múltiple de agua potable Santa María Tancoyol 2da. Etapa	Soledad de Guadalupe	100.0%	jun-17	dic-17	100.0%	jun-17	dic-17	\$ 1,387,026.00	FISM	\$ 1,387,026.00			\$ 1,387,025.24	FISM	\$ 1,387,025.24			\$ 0.76	KM	2.32
79	Terminación de sistema múltiple de agua potable La Yerbabuena	Barreales	100.0%	ene-17	may-17	100.0%	ene-17	may-17	550,000.00	FISM	550,000.00			549,999.62	FISM	549,999.62			0.38	SISTEMA	1.00
80	Ampliación de la red de agua potable	Col. La Cruz	100.0%	may-17	jul-17	100.0%	may-17	jul-17	211,175.00	FISM	211,175.00			211,174.35	FISM	211,174.35			0.65	ML	325.00
81	Rehabilitación de la red de agua potable	Col. Ortigas	100.0%	jun-17	ago-17	99.7%	jun-17	ago-17	31,538.00	FISM	31,538.00			31,447.16	FISM	31,447.16			90.84	ML	55.00
82	Rehabilitación de tramos complementarios de la red de agua potable	Col. La Cruz	100.0%	jul-17	oct-17	100.0%	jul-17	oct-17	858,749.00	FISM	858,749.00			858,748.53	FISM	858,748.53			0.47	ML	211.00
83	Terminación de sistema múltiple de agua potable Ayutla (Carrizalito-Los Jasso)	Los Jasso	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	349,868.00	FISM	349,868.00			349,867.88	FISM	349,867.88			0.12	SISTEMA	1.00
84	Sustitución de tanques de almacenamiento de agua potable y circuitos perimetrales en sistema múltiple de agua Santa María	Soledad de Guadalupe	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	4,023,559.00	FISM	4,023,559.00			4,023,559.00	FISM	4,023,559.00			-	TANQUES	4.00
85	Suministro de tubería de fuego para la rehabilitación de la línea de conducción de agua potable de la Colonia La Cruz	Col. La Cruz	100.0%	dic-17	dic-17	100.0%	dic-17	dic-17	23,062.00	FISM	23,062.00			23,061.99	FISM	23,061.99			0.01	TRAMOS	7.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 7,434,977.00		\$ 7,434,977.00	\$ -	\$ -	\$ 7,434,883.77		\$ 7,434,883.77	\$ -	\$ -	\$ 93.23		

Programa: DRENAJE Y LETRINA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
86	Construcción de colector sanitario en Calle Albertina Pedraza	Col. El Cocco	100.0%	sep-17	dic-17	100.0%	sep-17	dic-17	\$ 619,299.00	FISM	\$ 619,299.00			\$ 619,298.76	FISM	\$ 619,298.76			\$ 0.24	ML	227.00
87	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Calle Teresa Menindez	Col. El Puente	100.0%	sep-17	nov-17	100.0%	sep-17	nov-17	246,517.00	FISM	246,517.00			246,516.77	FISM	246,516.77			0.23	ML	76.00
88	Ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. La Cruz	100.0%	jun-17	sep-17	100.0%	jun-17	sep-17	2,686,090.00	FISM	2,686,090.00			2,686,089.83	FISM	2,686,089.83			0.17	ML	1116.00
89	Rehabilitación de red de drenaje sanitario	Col. Ortigas	100.0%	jun-17	jul-17	100.0%	jun-17	jul-17	295,793.00	FISM	295,793.00			295,792.20	FISM	295,792.20			0.80	ML	84.00
90	Rehabilitación de colector sanitario en Calle 1ro. de mayo	Col. El Panteón	100.0%	jun-17	sep-17	100.0%	jun-17	sep-17	240,484.00	FISM	240,484.00			240,483.26	FISM	240,483.26			0.74	ML	186.00
91	Ampliación de la red de drenaje sanitario en la Calle Santa Teresa del Niño de Jesus	Col. Santa Cruz	100.0%	sep-17	dic-17	100.0%	sep-17	dic-17	626,880.00	FISM	626,880.00			626,879.09	FISM	626,879.09			0.91	ML	205.00
92	Construcción de dren pluvial	Saldivaña	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	150,000.00	FISM	150,000.00			149,999.80	FISM	149,999.80			0.20	ML	15.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,865,063.00		\$ 4,865,063.00	\$ -	\$ -	\$ 4,865,059.71		\$ 4,865,059.71	\$ -	\$ -	\$ 3.29		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
93	Construcción de andador Tancoyol - Espadañuela, 2da. Etapa	Espadañuela	100.0%	jul-17	oct-17	100.0%	jul-17	oct-17	\$ 585,000.00	FISM	\$ 585,000.00			\$ 584,999.85	FISM	\$ 584,999.85			\$ 0.15	ML	130.00
94	Pavimentación de calle a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. La Cruz	100.0%	jun-17	sep-17	100.0%	jun-17	sep-17	1,494,176.00	FISM	1,494,176.00			1,494,175.97	FISM	1,494,175.97			0.03	M2	1538.00
95	Pavimentación de calle a base de concreto hidráulico	Col. El Platanito	100.0%	jul-17	sep-17	100.0%	jul-17	sep-17	215,000.00	FISM	215,000.00			214,999.92	FISM	214,999.92			0.08	M2	350.00
96	Pavimentación de calle a base de piedra bola asentada con choy	Saldivería	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	75,000.00	FISM	75,000.00			74,999.01	FISM	74,999.01			0.99	M2	135.00
97	Pavimentación de calle a base de concreto hidráulico	El Pocito	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	169,997.00	FISM	169,997.00			169,996.99	FISM	169,996.99			0.01	M2	185.00
98	Construcción de pretil para espacio de uso comunitario, 2da. Etapa	Col. La Pedrera	100.0%	sep-17	dic-17	100.0%	sep-17	dic-17	204,537.00	FISM	204,537.00			204,536.40	FISM	204,536.40			0.60	M3	85.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,743,710.00		\$ 2,743,710.00	\$ -	\$ -	\$ 2,743,708.14		\$ 2,743,708.14	\$ -	\$ -	\$ 1.86		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
99	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Piedras Anchas	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	\$ 73,688.00	FISM	\$ 73,688.00			\$ 73,687.17	FISM	\$ 73,687.17			\$ 0.83	ML	25.00
100	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Tancama	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	129,996.00	FISM	129,996.00			129,995.05	FISM	129,995.05			0.95	ML	88.00
101	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la Rivera del Río	Col. La Cruz	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	85,692.00	FISM	85,692.00			85,691.31	FISM	85,691.31			0.69	ML	41.00
102	Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos	Río Adentro	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	447,988.00	FISM	447,988.00			447,987.55	FISM	447,987.55			0.45	PZAS.	14.00
103	Ampliación de la red de distribución energía eléctrica	Col. La Cruz	100.0%	ago-17	oct-17	100.0%	ago-17	oct-17	748,014.00	FISM	748,014.00			748,013.40	FISM	748,013.40			0.60	ML	500.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,485,378.00		\$ 1,485,378.00	\$ -	\$ -	\$ 1,485,374.48		\$ 1,485,374.48	\$ -	\$ -	\$ 3.52		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
104	Sustitución de dispensario médico	Guayabos de Saucillo	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	\$ 394,454.00	FISM	\$ 394,454.00			\$ 394,453.51	FISM	\$ 394,453.51			\$ 0.49	OBRA	1.00
105	Construcción de dispensario médico	Carrera de Tancama	100.0%	abr-17	jul-17	100.0%	abr-17	jul-17	378,444.00	FISM	378,444.00			378,443.16	FISM	378,443.16			0.84	OBRA	1.00
106	Rehabilitación de dispensario médico	Los Charcos	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	310,442.00	FISM	310,442.00			310,441.73	FISM	310,441.73			0.27	OBRA	1.00
107	Rehabilitación de dispensario médico, 2da. Etapa	Moctezumas	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	149,007.00	FISM	149,007.00			149,006.62	FISM	149,006.62			0.38	OBRA	1.00
108	Rehabilitación de dispensario médico	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	abr-17	may-17	100.0%	abr-17	may-17	198,130.00	FISM	198,130.00			198,129.09	FISM	198,129.09			0.91	OBRA	1.00
109	Rehabilitación de dispensario médico	Saldivería	100.0%	mar-17	jun-17	100.0%	mar-17	jun-17	92,775.00	FISM	92,775.00			92,774.78	FISM	92,774.78			0.22	OBRA	1.00
110	Rehabilitación de dispensario médico, 3ra. Etapa	Moctezumas	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	148,487.00	FISM	148,487.00			148,486.66	FISM	148,486.66			0.34	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,671,739.00		\$ 1,671,739.00	\$ -	\$ -	\$ 1,671,735.55		\$ 1,671,735.55	\$ -	\$ -	\$ 3.45		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
111	Rehabilitación de Escuela Primaria Miguel Hidalgo	Saucillo	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	\$ 100,000.00	FISM	\$ 100,000.00			\$ 100,000.00	FISM	\$ 100,000.00			\$ -	OBRA	1.00
112	Rehabilitación de Escuela Telesecundaria 20 de Noviembre	Yerabuena	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	100,000.00	FISM	100,000.00			99,999.14	FISM	99,999.14			0.86	OBRA	1.00
113	Rehabilitación de Escuela Secundaria General Fernando Altamirano	Tancoyol	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	100,000.00	FISM	100,000.00			99,999.66	FISM	99,999.66			0.34	OBRA	1.00
114	Rehabilitación de Escuela Primaria Benito Juárez	La Esperanza	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	100,000.00	FISM	100,000.00			99,999.83	FISM	99,999.83			0.17	OBRA	1.00
115	Equipamiento en Escuela Primaria Melchor Ocampo	Col. Centro	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	39,997.00	FISM	39,997.00			39,996.58	FISM	39,996.58			0.42	VENTILADORES	20.00
116	Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez	Tancama	100.0%	feb-17	abr-17	100.0%	feb-17	abr-17	571,031.00	FISM	571,031.00			571,030.03	FISM	571,030.03			0.97	OBRA	1.00
117	Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Telesecundaria Fray Junipero Serra	Laguna de Pitzquinta	100.0%	feb-17	abr-17	100.0%	feb-17	abr-17	688,929.00	FISM	688,929.00			688,928.23	FISM	688,928.23			0.77	OBRA	1.00
118	Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Secundaria Alfonso García Robles	Saldivería	100.0%	feb-17	abr-17	100.0%	feb-17	abr-17	682,149.00	FISM	682,149.00			682,148.90	FISM	682,148.90			0.10	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,382,106.00		\$ 2,382,106.00	\$ -	\$ -	\$ 2,382,102.37		\$ 2,382,102.37	\$ -	\$ -	\$ 3.63		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
119	Construcción de cuartos adicionales en Barrio El Panteón, Col. Las Auroras y Col. Las Misiones	Col. Las Misiones	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	\$ 388,622.00	FISM	\$ 388,622.00			\$ 388,621.95	FISM	\$ 388,621.95			0.05	CUARTOS DOBLES	4.00
120	Construcción de cuartos adicionales en Col. Niño Jesús, Col. Puerto de San Nicolás y Col. Santa Inés	Col. Santa Inés	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	388,622.00	FISM	388,622.00			388,621.95	FISM	388,621.95			0.05	CUARTOS DOBLES	4.00
121	Construcción de cuartos adicionales en Col. Solidaridad, Col. La Cruz, Col. Santa Cruz y la localidad de Embocadero	Embocadero	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	388,798.00	FISM	388,798.00			388,797.89	FISM	388,797.89			0.11	CUARTOS DOBLES	4.00
122	Construcción de cuartos adicionales en Col. Jardines de la Sierra y la localidad de Lindero	El Lindero	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	388,798.00	FISM	388,798.00			388,797.89	FISM	388,797.89			0.11	CUARTOS DOBLES	4.00
123	Construcción de cuartos adicionales en las localidades de Saldivería, Tancoyolillo y Valle Verde	Valle Verde	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	388,786.00	FISM	388,786.00			388,785.60	FISM	388,785.60			0.40	CUARTOS DOBLES	4.00
124	Construcción de vivienda digna	Col. Centro	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
125	Construcción de vivienda digna	Col. Cerro de la Cruz	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
126	Construcción de vivienda digna	Col. El Cocco	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
127	Construcción de vivienda digna	Col. La Cruz	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
128	Construcción de vivienda digna	Col. La Pedrera	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
129	Construcción de vivienda digna	Col. Nuevo Milenio	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
130	Construcción de vivienda digna	Col. Ortigas	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
131	Construcción de vivienda digna	Col. San José	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Reintegro por recursos no ejercidos	Unidad	Aprobadas
132	Construcción de vivienda digna	Col. Santa Inés	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
133	Construcción de vivienda digna	El Lindero	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	64,000.00	FISM	64,000.00			64,000.00	FISM	64,000.00			-	VIVIENDAS	2.00
134	Construcción de vivienda digna	El Madroño	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
135	Construcción de vivienda digna	El Naranja	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
136	Construcción de vivienda digna	El Pocito	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
137	Construcción de vivienda digna	El Saucito	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
138	Construcción de vivienda digna	Col. Santa Cruz	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
139	Construcción de vivienda digna	La Yerbabuena	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
140	Construcción de vivienda digna	Col. Las Terrazas	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
141	Construcción de vivienda digna	Manzanillos	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
142	Construcción de vivienda digna	Piedras Anchas	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
143	Construcción de vivienda digna	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
144	Construcción de vivienda digna	Saldiveña	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
145	Construcción de vivienda digna	San Antonio Tancoyol	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
146	Construcción de vivienda digna en Colonia San Jose	Jalpan de Serra	100.0%	feb-17	may-17	100.0%	feb-17	may-17	200,859.00	FISM	200,859.00			200,858.71	FISM	200,858.71			0.29	VIVIENDAS	2.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,200,485.00		\$ 3,200,485.00	\$ -	\$ -	\$ 3,200,483.99		\$ 3,200,483.99	\$ -	\$ -	\$ 1.01		

Programa: CAMINO RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
147	Construcción de alcantarilla	Guayabos de Jalpan	100.0%	mar-17	jul-17	100.0%	mar-17	jul-17	\$ 675,000.00	FISM	\$ 675,000.00			\$ 674,998.71	FISM	\$ 674,998.71			\$ 1.29	ALCANTARILLA	1.00
148	Rehabilitación de camino Saucillo-El Limoncito	El Limoncito	100.0%	may-17	jul-17	100.0%	may-17	jul-17	190,000.00	FISM	190,000.00			190,000.00	FISM	190,000.00			-	KM	1.00
149	Rehabilitación de camino Tancoyol-Ojo de Agua de Tancoyol	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	may-17	jul-17	100.0%	may-17	jul-17	190,000.00	FISM	190,000.00			189,999.95	FISM	189,999.95			0.05	KM	1.00
150	Construcción de rampa de concreto	Puerto de Ánimas	100.0%	may-17	jul-17	100.0%	may-17	jul-17	305,000.00	FISM	305,000.00			305,000.00	FISM	305,000.00			-	M2	200.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,360,000.00		\$ 1,360,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,359,998.66		\$ 1,359,998.66	\$ -	\$ -	\$ 1.34		

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
151	Rehabilitación de bordo comunitario con geomembrana	Ojo de agua de los mar	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00			\$ 249,999.98	FISM	\$ 249,999.98			\$ 0.02	BORDO	1.00
152	Construcción de huertos comunitarios	Guayabos de Saucillo	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	50,000.00	FISM	50,000.00			49,999.96	FISM	49,999.96			0.04	HUERTOS	5.00
153	Construcción de huertos comunitarios	Loma de Juárez	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	100,000.00	FISM	100,000.00			99,999.93	FISM	99,999.93			0.07	HUERTOS	10.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 400,000.00		\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 399,999.87		\$ 399,999.87	\$ -	\$ -	\$ 0.13		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
154	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	100.0%	feb-17	dic-17	100.0%	feb-17	dic-17	\$ 513,170.00	FISM	\$ 513,170.00			\$ 513,170.00	FISM	\$ 513,170.00			\$ -	ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 513,170.00		\$ 513,170.00	\$ -	\$ -	\$ 513,170.00		\$ 513,170.00	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: Fomento Ganadero			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: Ejercicio 2017			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal			
155	Equipamiento para establecimiento de rastro TIF	Jalpan de Serra	0.0%	mar-17	mar-17	0.0%	mar-17	mar-17	\$ 10,000,000.00	FOMENTO GANADERO	\$ 10,000,000.00			\$ -	FOMENTO GANADERO				\$ 10,000,000.00	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000.00	

Programa: Fortalecimiento Financiero para Inversión			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: Ejercicio 2017			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal			
156	Construcción de calle Callejon del Río	Jalpan de Serra	100.0%	nov-17	feb-17	100.0%	nov-17	feb-17	\$ 4,839,279.21	Fortalecimiento Financiero para Inversión	\$ 4,839,279.21			\$ 4,839,279.21	Fortalecimiento Financiero para Inversión	\$ 4,839,279.21			\$ -	OBRA	1.00
157	Rehabilitación de calles Rafael Ramirez, Albertina Pedraza y Teresa Menindez	Jalpan de Serra	100.0%	nov-17	feb-18	100.0%	nov-17	feb-18	1,896,723.93	Fortalecimiento Financiero para Inversión	1,896,723.93			1,896,723.93	Fortalecimiento Financiero para Inversión	1,896,723.93			-	OBRA	1.00
158	Rehabilitación de calles Francisco Palou y Cayetano Rubio	Jalpan de Serra	100.0%	nov-17	feb-18	100.0%	nov-17	feb-18	3,245,176.65	Fortalecimiento Financiero para Inversión	3,245,176.65			3,245,176.65	Fortalecimiento Financiero para Inversión	3,245,176.65			-	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 9,981,179.79		\$ 9,981,179.79	\$ -	\$ -	\$ 9,981,179.79		\$ 9,981,179.79	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: CONVENIOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS			
Sub programa: IVEQ Ejercicio 2016			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprob.		
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal			Benef.	
159	Convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08	Varias Localidades	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	\$ 1,468,617.18	IVEQ				\$ 1,468,617.18	\$ 1,468,617.18	IVEQ				\$ 1,468,617.18	\$ -	VIVIENDA	150.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,468,617.18		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,468,617.18	\$ 1,468,617.18		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,468,617.18	\$ -		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

El día 07 de febrero de 2018, se recibe la cantidad de \$ 3,032.27 (Tres mil treinta y dos pesos 27/100 m.n.) por parte de Gobierno del Estado, como reintegro de los recursos no ejercidos de la Aportación Municipal realizada al programa PROII 2017, con cargo a la obra: Ampliación de sistema múltiple de agua potable Santa María Tancoyol 2da. Etapa, Soledad de Guadalupe del FISM 2017, cabe señalar que fueron aplicados en la misma obra y ejercidos al cierre del mes de marzo de 2018.

El día 11 de enero de 2018, se realizó el reintegro de recursos no ejercidos del FISM 2017, a cuenta bancaria de Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por la cantidad de \$ 111.46 (Ciento once pesos 46/100 m.n.).

El día 14 de febrero de 2018, se realizó el reintegro de recursos no ejercidos del Fondo de Fomento Ganadero 2017, a cuenta bancaria del Banco Interacciones, S.A., por la cantidad de \$10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.).

Para el convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08 firmado por el Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro y el Municipio de Jalpan de Serra, tiene como objeto establecer las bases para la colaboración y participación de las partes, para la construcción de 150 acciones, por lo que el gasto reflejado en el ejercicio del proyecto proceso, corresponde a las aportaciones realizadas por los beneficiarios al IVEQ.

ING. LUIS GUSTAVO PRIETO BALEON
DIRECTOR DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES
RUBRICA