

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
1	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calles Jalisco y San Miguel	Col. Las Misiones	95.0%	feb-18	abr-18	0.0%	feb-18	abr-18	\$ 153,611.00	FISM	\$ 153,611.00			\$ -	FISM				\$ -	ML	220.00
2	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle 24 de febrero	Col. Solidaridad	95.0%	feb-18	abr-18	0.0%	feb-18	abr-18	153,705.00	FISM	153,705.00			-	FISM				-	ML	220.00
3	Rehabilitación de las redes de distribución de agua potable y drenaje sanitario en la calle Aguascalientes	Col. Puerto de San Nicolás	0.0%	oct-18	dic-18	0.0%	oct-18	dic-18	350,000.00	FISM	350,000.00			-	FISM				-	ML	68.00
4	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle Fray Servando Teresa de Mier	Col. La Cruz	95.0%	ene-18	mar-18	51.2%	ene-18	mar-18	104,411.00	FISM	104,411.00			53,473.89	FISM	53,473.89			-	ML	150.00
5	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle Teresa Menéndez	Col. El Puente	10.0%	feb-18	abr-18	0.0%	feb-18	abr-18	48,936.00	FISM	48,936.00			-	FISM				-	ML	70.00
6	Rehabilitación y ampliación de red de distribución de agua potable	Col. San José	0.0%	may-18	jul-18	0.0%	may-18	jul-18	333,800.00	FISM	333,800.00			-	FISM				-	ML	464.00
7	Ampliación de red de distribución de agua potable en calle Aldama y calles Sin Nombre.	Col. El Cocco	95.0%	mar-18	may-18	0.0%	mar-18	may-18	185,246.00	FISM	185,246.00			-	FISM				-	ML	265.00
8	Construcción de red de distribución de agua potable en las localidades de los Jasso y Carrizalito.	Los Jasso	0.0%	may-18	sep-18	0.0%	may-18	sep-18	1,900,000.00	FISM	1,900,000.00			-	FISM				-	RED	1.00
9	Rehabilitación de redes de distribución del sistema múltiple de agua potable la Yerbabuena.	La Yerbabuena	30.0%	feb-18	jul-18	53.6%	feb-18	jul-18	300,000.00	FISM	300,000.00			160,720.54	FISM	160,720.54			-	REDES	2.00
10	Construcción del sistema de agua potable (2da. Etapa) para beneficiar a las localidades de Carrizal de los Durán, El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y El Saucito, en el Municipio de Jalpan de Serra	Soledad de Guadalupe	15.0%	mar-18	jul-18	53.9%	mar-18	jul-18	1,110,982.00	FISM	1,110,982.00			598,962.21	FISM	598,962.21			-	SISTEMA	1.00
11	Ampliación de red de distribución de agua potable en 2da. Privada de la Presa	Col. La Presa	0.0%	may-18	sep-18	0.0%	may-18	sep-18	87,331.00	FISM	87,331.00			-	FISM				-	ML	276.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 4,728,022.00</b>		<b>\$ 4,728,022.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 813,156.64</b>		<b>\$ 813,156.64</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
12	Rehabilitación y ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. San José	0.0%	may-18	jul-18	0.0%	may-18	jul-18	\$ 895,200.00	FISM	\$ 895,200.00			\$ -	FISM				\$ -	ML	314.00
13	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Abelardo Ávila	Col. El Cocco	90.0%	mar-18	may-18	69.2%	mar-18	may-18	282,823.00	FISM	282,823.00			195,667.57	FISM	195,667.57			-	ML	94.00
14	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Fray Servando Teresa de Mier	Col. La Cruz	95.0%	ene-18	mar-18	62.9%	ene-18	mar-18	489,261.00	FISM	489,261.00			307,818.33	FISM	307,818.33			-	ML	150.00
15	Ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. Santa Inés	80.0%	mar-18	may-18	37.6%	mar-18	may-18	1,436,000.00	FISM	1,436,000.00			540,198.11	FISM	658,179.72			-	ML	470.00
16	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en calles Jalisco y San Miguel	Col. Las Misiones	95.0%	mar-18	may-18	0.0%	mar-18	may-18	327,595.00	FISM	327,595.00			-	FISM				-	ML	110.00
17	Ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. La Cruz	0.0%	oct-18	dic-18	0.0%	oct-18	dic-18	1,700,000.00	FISM	1,700,000.00			-	FISM				-	ML	50.00

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de mayo del año 2018.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas	
18	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle 24 de febrero	Col. Solidaridad	99.0%	feb-18	may-18	0.0%	feb-18	may-18	217,368.00	FISM	217,368.00			-	FISM				-	ML	220.00	
19	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Río Verde	Col. Puerto de San Nicolás	70.0%	abr-18	jul-18	0.0%	abr-18	jul-18	489,000.00	FISM	489,000.00			-	FISM				-	ML	140.00	
20	Construcción de dren pluvial	Col. Puerto de San Nicolás	99.0%	abr-18	jun-18	0.0%	abr-18	jun-18	688,375.00	FISM	688,375.00			-	FISM				-	DREN	1.00	
21	Ampliación de la red de drenaje sanitario de 8"	Col. El Mercado	80.0%	abr-18	jun-18	33.2%	abr-18	jun-18	164,000.00	FISM	164,000.00			54,444.55	FISM	54,444.55					ML	80.00
22	Suministro de tubería de PVC de 12" para la rehabilitación del drenaje sanitario en Arroyo de los Aguacates	Col. Solidaridad	100.0%	mar-18	mar-18	86.1%	mar-18	mar-18	30,000.00	FISM	30,000.00			25,835.52	FISM	25,835.52				-	ML	48.00
23	Construcción de drenaje pluvial en calles 1ro. de mayo y 20 de noviembre	Col. Solidaridad	70.0%	mar-18	may-18	36.6%	mar-18	may-18	499,649.00	FISM	499,649.00			183,100.27	FISM	183,100.27				-	ML	120.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 7,219,271.00</b>		<b>\$ 7,219,271.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,307,064.35</b>		<b>\$ 1,425,045.96</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
24	Construcción de rampa de concreto hidráulico	Ojo de agua de Lindero	40.0%	jun-18	sep-18	3.8%	jun-18	sep-18	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00			\$ 9,552.31	FISM	\$ 9,552.31			\$ -	ML	80.00
25	Andador Tancoyol-Españañuela, 3ra. Etapa	Tancoyol	5.0%	abr-18	jul-18	31.1%	abr-18	jul-18	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			310,708.32	FISM	310,708.32			-	ML	130.00
26	Rehabilitación de calles a base de piedra bola acomodada con choy	Valle verde	95.0%	mar-18	jun-18	26.4%	mar-18	jun-18	1,736,000.00	FISM	1,736,000.00			458,880.49	FISM	458,880.49			-	ML	414.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 2,986,000.00</b>		<b>\$ 2,986,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 779,141.12</b>		<b>\$ 779,141.12</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
27	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Saldiveña	0.0%	jun-18	sep-18	0.0%	jun-18	sep-18	\$ 520,000.00	FISM	\$ 520,000.00			\$ -	FISM				\$ -	POSTE	6.00
28	Ampliación de la red de alumbrado público	Col. El Mercado	0.0%	jun-18	sep-18	0.0%	jun-18	sep-18	553,000.00	FISM	553,000.00			-	FISM				-	LUM.	17.00
29	Ampliación de la red de alumbrado público	Col. La Cruz	100.0%	mar-18	may-18	100.0%	mar-18	may-18	350,000.00	FISM	350,000.00			349,854.05	FISM	\$ 349,854.05			-	LUM.	10.00
30	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Col. Alcantarillas	0.0%	jun-18	sep-18	0.0%	jun-18	sep-18	205,983.00	FISM	205,983.00			-	FISM				-	POSTE	2.00
31	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Col. La Cruz	0.0%	jun-18	sep-18	0.0%	jun-18	sep-18	19,239.00	FISM	19,239.00			-	FISM				-	POSTE	2.00
32	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en 2da. Privada de La Presa	Col. La Presa	0.0%	jun-18	sep-18	0.0%	jun-18	sep-18	149,009.00	FISM	149,009.00			-	FISM				-	POSTE	1.00
33	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en Privada Puerto de San Nicolás	Puerto de San Nicolás	0.0%	jun-18	sep-18	0.0%	jun-18	sep-18	180,253.00	FISM	180,253.00			-	FISM				-	POSTE	2.00
34	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Col. San José	0.0%	abr-18	dic-18	0.0%	abr-18	dic-18	415,000.00	FISM	415,000.00			-	FISM				-	POSTE	6.00
35	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en calle Mariano Escobedo	Col. San José	0.0%	may-18	dic-18	0.0%	may-18	dic-18	225,741.00	FISM	225,741.00			-	FISM				-	POSTE	4.00
36	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Jardines de la Sierra	0.0%	may-18	dic-18	0.0%	may-18	dic-18	339,341.00	FISM	339,341.00			-	FISM				-	POSTE	4.00
37	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Nuevo Milenio	0.0%	may-18	dic-18	0.0%	may-18	dic-18	972,358.00	FISM	972,358.00			-	FISM				-	POSTE	11.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 3,929,924.00</b>		<b>\$ 3,929,924.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 349,854.05</b>		<b>\$ 349,854.05</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
38	Rehabilitación (2da. Etapa) y Equipamiento de dispensario médico	Saldiveña	0.0%	abr-18	sep-18	0.0%	abr-18	sep-18	\$ 338,526.00	FISM	\$ 338,526.00			\$ -	FISM				\$ -	DISP.	1.00
39	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Capulines	25.0%	may-18	may-18	0.0%	may-18	may-18	63,274.00	FISM	63,274.00			-	FISM				-	DISP.	1.00
40	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Madroño	0.0%	abr-18	sep-18	0.0%	abr-18	sep-18	135,018.00	FISM	135,018.00			-	FISM				-	DISP.	1.00
41	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Mesa del Pino	25.0%	abr-18	sep-18	7.0%	abr-18	sep-18	127,863.00	FISM	127,863.00			8,971.79	FISM	8,971.79			-	DISP.	1.00
42	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Mesa del Sauz	25.0%	abr-18	sep-18	3.6%	abr-18	sep-18	260,000.00	FISM	260,000.00			9,373.73	FISM	9,373.73			-	DISP.	1.00
43	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Ojo de Agua de los Mar	60.0%	abr-18	sep-18	11.3%	abr-18	sep-18	342,462.00	FISM	342,462.00			38,732.17	FISM	38,732.17			-	DISP.	1.00
44	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Guayabos de Saucillo	25.0%	may-18	may-18	0.0%	may-18	may-18	97,079.00	FISM	97,079.00			-	FISM				-	DISP.	1.00
45	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Guayabos de Jalpan	0.0%	may-18	may-18	0.0%	may-18	may-18	94,358.00	FISM	94,358.00			-	FISM				-	DISP.	1.00
46	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Los Charcos	0.0%	may-18	may-18	0.0%	may-18	may-18	47,808.00	FISM	47,808.00			-	FISM				-	DISP.	1.00
47	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	El Álamo	60.0%	abr-18	sep-18	65.5%	abr-18	sep-18	245,122.00	FISM	245,122.00			160,453.26	FISM	160,453.26			-	DISP.	1.00
48	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Rancho Nuevo	0.0%	may-18	may-18	0.0%	may-18	may-18	69,825.00	FISM	69,825.00			-	FISM				-	DISP.	1.00
49	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Naranjitos	0.0%	may-18	may-18	0.0%	may-18	may-18	112,565.00	FISM	112,565.00			-	FISM				-	DISP.	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 1,933,900.00		\$ 1,933,900.00	\$ -	\$ -	\$ 217,530.95		\$ 217,530.95	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
50	Construcción de techado de cancha en Escuela Primaria "Benito Juárez"	La Esperanza	95.0%	feb-18	abr-18	81.4%	feb-18	abr-18	\$ 750,000.00	FISM	\$ 750,000.00			\$ 610,241.98	FISM	\$ 610,241.98			\$ -	CANCHA	1.00
51	Construcción de techado de cancha en Escuela Primaria "Veinte de Noviembre"	Valle Verde	95.0%	feb-18	abr-18	89.7%	feb-18	abr-18	750,000.00	FISM	750,000.00			672,448.81	FISM	672,448.81			-	CANCHA	1.00
52	Construcción de techado de cancha en Jardín de Niños "Adolfo Blanco"	Saldiveña	95.0%	feb-18	abr-18	95.0%	feb-18	abr-18	400,000.00	FISM	400,000.00			380,000.81	FISM	380,000.81			-	CANCHA	1.00
53	Construcción de techado de cancha en Escuela Telesecundaria "Educación Liberadora"	Madroño	95.0%	feb-18	abr-18	69.1%	feb-18	abr-18	521,820.00	FISM	521,820.00			360,590.98	FISM	360,590.98			-	CANCHA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 2,421,820.00		\$ 2,421,820.00	\$ -	\$ -	\$ 2,023,282.58		\$ 2,023,282.58	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
54	Construcción de cuartos adicionales en Barrio El Panteón, Colonia Ortigas, Bosques de la Sierra, Solidaridad, Nuevo Milenio y Puerto de Animás	Barrio El Panteón	5.0%	abr-18	dic-18	0.0%	abr-18	dic-18	\$ 714,280.00	FISM	\$ 714,280.00			\$ -	FISM				\$ -	CUARTOS	10.00
55	Construcción de cuartos adicionales en colonia Buenos Aires, La Pedrera, Jardines de la Sierra, La Cruz, Puerto de San Nicolás, Carrizal de los Sanchez, El Platanito y Saldiveña	Col. Buenos Aires	5.0%	abr-18	dic-18	0.0%	abr-18	dic-18	714,304.00	FISM	714,304.00			-	FISM				-	CUARTOS	10.00
56	Construcción de cuartos adicionales	Col. Vivah	5.0%	may-18	jul-18	0.0%	may-18	jul-18	857,136.00	FISM	857,136.00			-	FISM				-	CUARTOS	12.00
57	Construcción de cuartos adicionales	Col. San José	5.0%	may-18	jul-18	0.0%	may-18	jul-18	714,280.00	FISM	714,280.00			-	FISM				-	CUARTOS	10.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 3,000,000.00</b>		<b>\$ 3,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
58	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	La Arenita	100.0%	feb-18	abr-18	79.0%	feb-18	abr-18	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00			\$ 197,422.97	FISM	\$ 197,422.97			\$ -	ML	75.00
59	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	Loma Delgada	90.0%	feb-18	abr-18	68.9%	feb-18	abr-18	250,000.00	FISM	250,000.00			172,145.34	FISM	172,145.34			-	ML	75.00
60	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	Loma de Juárez	100.0%	feb-18	abr-18	80.5%	feb-18	abr-18	250,000.00	FISM	250,000.00			201,145.41	FISM	201,145.41			-	ML	75.00
61	Rehabilitación de camino principal	Arroyo de las Cañas	0.0%	may-18	sep-18	0.0%	may-18	sep-18	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				-	KM	1.50
62	Rehabilitación de cunetas y alcantarillas tramo Valle Verde - Rancho Nuevo	Rancho Nuevo	100.0%	feb-18	may-18	99.4%	feb-18	may-18	100,000.00	FISM	100,000.00			99,417.98	FISM	99,417.98			-	KM	12.00
63	Rehabilitación de cunetas y alcantarillas tramo Valle Verde - Zoyapilca	Valle Verde	30.0%	abr-18	dic-18	50.7%	abr-18	dic-18	140,000.00	FISM	140,000.00			71,017.65	FISM	71,017.65			-	KM	33.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,290,000.00</b>		<b>\$ 1,290,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 741,149.35</b>		<b>\$ 741,149.35</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
64	Estufas ecológicas: Ecofogones	Rincón de Pitzquintla	50.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	\$ 36,145.00	FISM	\$ 36,145.00			\$ 22,620.00	FISM	\$ 22,620.00			\$ -	ECOFOGONES	10.00
65	Estufas ecológicas: Ecofogones	Laguna de Pitzquintla	50.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	46,985.00	FISM	46,985.00			29,406.00	FISM	29,406.00			-	ECOFOGONES	13.00
66	Estufas ecológicas: Ecofogones	El Jaguey	50.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
67	Estufas ecológicas: Ecofogones	Los Charcos	50.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
68	Estufas ecológicas: Ecofogones	Barreales	50.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
69	Estufas ecológicas: Ecofogones	Capulines	50.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
70	Estufas ecológicas: Ecofogones	Puerto Hondo	50.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
71	Estufas ecológicas: Ecofogones	El Naranjo	50.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 300,000.00</b>		<b>\$ 300,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 187,746.00</b>		<b>\$ 187,746.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
72	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	0.0%	mar-18	sep-18	0.0%	mar-18	sep-18	\$ 840,000.00	FISM	\$ 840,000.00			\$ -	FISM				\$ -	ACCIÓN	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 840,000.00		\$ 840,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: INVERSION PUBLICA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: Gasto Corriente			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Otros			
73	Rehabilitación de instalaciones eléctricas en Mercado Municipal 2da. Etapa	Jalpan de Serra	100.0%	feb-18	abr-18	0.0%	feb-18	abr-18	\$ 598,395.52	GASTO CORRIENTE	\$ 298,395.52	\$ 300,000.00		\$ -	GASTO CORRIENTE	\$ -	\$ -		\$ -	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 598,395.52		\$ 298,395.52	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: AFEF			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal			
74	Pavimentación de calle camino a Tancoyolillo a base de piedra bola ahogada con mortero en colonia Villas Jalpan	Col. Villas Jalpan	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	\$ 1,919,243.19	AFEF		\$ 1,919,243.19		\$ 1,919,243.19	AFEF		\$ 1,919,243.19		\$ -	OBRA	1.00
75	Pavimentación de calle 24 de febrero a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. Solidaridad	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	1,538,829.90	AFEF		1,538,829.90		1,538,829.90	AFEF		1,538,829.90		-	OBRA	1.00
76	Pavimentación de calles Rafael Ramirez y Teresa Menindez a base de piedra bola ahogada con mortero en las colonias Magisterial y El Puente	Jalpan de Serra	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	1,599,978.70	AFEF		1,599,978.70		1,599,978.70	AFEF		1,599,978.70		-	OBRA	1.00
77	Pavimentación de calle Fray Servando Teresa de Mier a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. La Cruz	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	1,049,009.03	AFEF		1,049,009.03		1,049,009.03	AFEF		1,049,009.03		-	OBRA	1.00
78	Pavimentación a base de piedra bola ahogada con mortero, muros de contención y banquetas en calle Fray Juan Crespi	Col. La Cruz	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	2,349,281.61	AFEF		2,349,281.61		2,349,281.61	AFEF		2,349,281.61		-	OBRA	1.00
79	Pavimentación de calles Jalisco y San Miguel a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. Las Misiones	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	1,538,954.53	AFEF		1,538,954.53		1,538,954.53	AFEF		1,538,954.53		-	OBRA	1.00
80	Pavimentación de calle Monte Everest a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. Linda Vista	100.0%	abr-18	jul-18	0.0%	abr-18	jul-18	1,188,995.88	AFEF		1,188,995.88		-	AFEF		-		-	OBRA	1.00
81	Pavimentación de calle de acceso a Escuela Primaria	El Lindero	40.0%	mar-18	jun-18	0.0%	mar-18	jun-18	2,198,524.86	AFEF		2,198,524.86		-	AFEF		-		-	OBRA	1.00
82	Pavimentación de calle Sor Juana Inés de la Cruz a base de piedra bola	Col. La Cruz	85.0%	mar-18	jun-18	0.0%	mar-18	jun-18	1,049,652.88	AFEF		1,049,652.88		-	AFEF		-		-	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 14,432,470.58	\$ -	\$ -	\$ 14,432,470.58	\$ -	\$ 9,995,296.96	\$ -	\$ -	\$ 9,995,296.96	\$ -	\$ -		

Programa: ISN EMPRESA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal			
83	Pavimentación de calle Río Verde a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. Puerto de San Nicolás	32.0%	mar-18	jun-18	0.0%	mar-18	jun-18	\$ 1,868,057.35	ISN EMPRESA		\$ 1,868,057.35		\$ -	ISN EMPRESA		\$ -		\$ -	OBRA	1.00
84	Pavimentación de calle Abelardo Ávila a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. El Coco	70.0%	mar-18	jun-18	0.0%	mar-18	jun-18	1,048,971.70	ISN EMPRESA		1,048,971.70		-	ISN EMPRESA		-		-	OBRA	1.00
85	Construcción de cancha y techumbre colonia Alcantarillas	Col. Alcantarillas	25.0%	mar-18	jul-18	0.0%	mar-18	jul-18	1,998,839.49	ISN EMPRESA		1,998,839.49		-	ISN EMPRESA		-		-	OBRA	1.00
86	Construcción de cancha comunitaria de usos múltiples y techumbre en Manzanillos	Manzanillos	16.0%	abr-18	ago-18	0.0%	abr-18	ago-18	1,799,377.86	ISN EMPRESA		1,799,377.86		-	ISN EMPRESA		-		-	OBRA	1.00
87	Construcción de techado de cancha de usos múltiples en cancha comunitaria de Mesas del Sauz	Mesas del Sauz	15.0%	abr-18	jul-18	0.0%	abr-18	jul-18	1,249,557.97	ISN EMPRESA		1,249,557.97		-	ISN EMPRESA		-		-	OBRA	1.00
88	Pavimentación de calle Corregidora y Ezequiel Montes con empedrado ahogada con mortero en Colonia El Coco	Jalpan de Serra	15.0%	abr-18	jul-18	0.0%	abr-18	jul-18	1,749,540.50	ISN EMPRESA		1,749,540.50		-	ISN EMPRESA		-		-	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 9,714,344.87		\$ -	\$ 9,714,344.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: PROII			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal				
89	Construcción del sistema de agua potable (2da. Etapa) para beneficiar a las localidades de Carrizal de los Duran , El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y el Saucito en el Municipio de Jalpan de Serra	Soledad de Guadalupe	10.0%	abr-18	jul-18	0.0%	abr-18	jul-18	\$ 5,989,622.14	PROII	\$ 4,192,735.50	\$ 1,197,924.43	\$ 598,962.21	\$ -	PROII					\$ -	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 5,989,622.14		\$ 4,192,735.50	\$ 1,197,924.43	\$ 598,962.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: RAMO 28 Participaciones Federales			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal			
90	Estudio para el ordenamiento de sitios turísticos en la Reserva de la Biosfera	Jalpan de Serra	100.0%	may-18	may-18	100.0%	may-18	may-18	\$ 251,256.00	RAMO 28	\$ 251,256.00			\$ 251,256.00	RAMO 28	\$ 251,256.00			\$ -	ACCIÓN	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 251,256.00		\$ 251,256.00	\$ -	\$ -	\$ 251,256.00		\$ 251,256.00	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: Fortalecimiento Financiero para Inversión			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal				
91	Construcción de Centro Cultural 2da. Etapa	Jalpan de Serra	5.0%	abr-18	oct-18	0.0%	abr-18	oct-18	\$ 9,996,206.02	FFIN para inversión	\$ 9,996,206.02			\$ -	FFIN para inversión				\$ -	OBRA	1.00	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 9,996,206.02		\$ 9,996,206.02	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: PRODERMAGICO			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal				
92	Andador Malecón 3ra. Etapa	Jalpan de Serra	10.0%	abr-18	oct-18	0.0%	abr-18	oct-18	\$ 30,418,780.55	PRODERMAGICO	\$ 9,487,617.65	\$ 20,931,162.90		\$ -	PRODERMAGICO					\$ -	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 30,418,780.55		\$ 9,487,617.65	\$ 20,931,162.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: SEDEA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal				
93	Pago de manifestación de impacto ambiental y pago de derechos a la SEMARNAT de la obra Construcción de Rastro Regional tipo TIF en el Municipio de Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	100.0%	feb-18	mar-18	100.0%	feb-18	mar-18	\$ 211,244.00	SEDEA		\$ 211,244.00		\$ 211,244.00	SEDEA		\$ 211,244.00			\$ -	ACCIÓN	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 211,244.00		\$ -	\$ 211,244.00	\$ -	\$ 211,244.00	\$ -	\$ 211,244.00	\$ -	\$ 211,244.00	\$ -	\$ -		

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
94	Ampliación de sistema múltiple de agua potable Santa María Tancoyol 2da. Etapa	Soledad de Guadalupe	100.0%	jun-17	dic-17	100.0%	jun-17	dic-17	\$ 1,387,026.00	FISM	\$ 1,387,026.00			\$ 1,387,025.24	FISM	\$ 1,387,025.24			\$ 0.76	KM	2.32
95	Terminación de sistema múltiple de agua potable La Yerbabuena	Barreales	100.0%	ene-17	may-17	100.0%	ene-17	may-17	550,000.00	FISM	550,000.00			549,999.62	FISM	549,999.62			0.38	SISTEMA	1.00
96	Ampliación de la red de agua potable	Col. La Cruz	100.0%	may-17	jul-17	100.0%	may-17	jul-17	211,175.00	FISM	211,175.00			211,174.35	FISM	211,174.35			0.65	ML	325.00
97	Rehabilitación de la red de agua potable	Col. Ortigas	100.0%	jun-17	ago-17	99.7%	jun-17	ago-17	31,538.00	FISM	31,538.00			31,447.16	FISM	31,447.16			90.84	ML	55.00
98	Rehabilitación de tramos complementarios de la red de agua potable	Col. La Cruz	100.0%	jul-17	oct-17	100.0%	jul-17	oct-17	858,749.00	FISM	858,749.00			858,748.53	FISM	858,748.53			0.47	ML	211.00
99	Terminación de sistema múltiple de agua potable Ayutla (Carrizalito-Los Jasso)	Los Jasso	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	349,868.00	FISM	349,868.00			349,867.88	FISM	349,867.88			0.12	SISTEMA	1.00
100	Sustitución de tanques de almacenamiento de agua potable y circulados perimetrales en sistema múltiple de agua Santa María	Soledad de Guadalupe	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	4,023,559.00	FISM	4,023,559.00			4,023,559.00	FISM	4,023,559.00			-	TANQUES	4.00
101	Suministro de tubería de fuego para la rehabilitación de la línea de conducción de agua potable de la Colonia La Cruz	Col. La Cruz	100.0%	dic-17	dic-17	100.0%	dic-17	dic-17	23,062.00	FISM	23,062.00			23,061.99	FISM	23,061.99			0.01	TRAMOS	7.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 7,434,977.00		\$ 7,434,977.00	\$ -	\$ -	\$ 7,434,883.77	\$ -	\$ 7,434,883.77	\$ -	\$ -	\$ 93.23		

Programa: DRENAJE Y LETRINA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
102	Construcción de colector sanitario en Calle Albertina Pedraza	Col. El Coco	100.0%	sep-17	dic-17	100.0%	sep-17	dic-17	\$ 619,299.00	FISM	\$ 619,299.00			\$ 619,298.76	FISM	\$ 619,298.76			\$ 0.24	ML	227.00
103	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Calle Teresa Menindez	Col. El Puente	100.0%	sep-17	nov-17	100.0%	sep-17	nov-17	246,517.00	FISM	246,517.00			246,516.77	FISM	246,516.77			0.23	ML	76.00
104	Ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. La Cruz	100.0%	jun-17	sep-17	100.0%	jun-17	sep-17	2,686,090.00	FISM	2,686,090.00			2,686,089.83	FISM	2,686,089.83			0.17	ML	1116.00
105	Rehabilitación de red de drenaje sanitario	Col. Ortigas	100.0%	jun-17	jul-17	100.0%	jun-17	jul-17	295,793.00	FISM	295,793.00			295,792.20	FISM	295,792.20			0.80	ML	84.00
106	Rehabilitación de colector sanitario en Calle 1ro. de mayo	Col. El Panteón	100.0%	jun-17	sep-17	100.0%	jun-17	sep-17	240,484.00	FISM	240,484.00			240,483.26	FISM	240,483.26			0.74	ML	186.00
107	Ampliación de la red de drenaje sanitario en la Calle Santa Teresa del Niño de Jesus	Col. Santa Cruz	100.0%	sep-17	dic-17	100.0%	sep-17	dic-17	626,880.00	FISM	626,880.00			626,879.09	FISM	626,879.09			0.91	ML	205.00
108	Construcción de dren pluvial	Saldiveña	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	150,000.00	FISM	150,000.00			149,999.80	FISM	149,999.80			0.20	ML	15.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 4,865,063.00</b>		<b>\$ 4,865,063.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,865,059.71</b>		<b>\$ 4,865,059.71</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3.29</b>		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
109	Construcción de andador Tancoyol - Espadañuela, 2da. Etapa	Espadañuela	100.0%	jul-17	oct-17	100.0%	jul-17	oct-17	\$ 585,000.00	FISM	\$ 585,000.00			\$ 584,999.85	FISM	\$ 584,999.85			\$ 0.15	ML	130.00
110	Pavimentación de calle a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. La Cruz	100.0%	jun-17	sep-17	100.0%	jun-17	sep-17	1,494,176.00	FISM	1,494,176.00			1,494,175.97	FISM	1,494,175.97			0.03	M2	1538.00
111	Pavimentación de calle a base de concreto hidráulico	Col. El Platanito	100.0%	jul-17	sep-17	100.0%	jul-17	sep-17	215,000.00	FISM	215,000.00			214,999.92	FISM	214,999.92			0.08	M2	350.00
112	Pavimentación de calle a base de piedra bola asentada con choy	Saldiveña	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	75,000.00	FISM	75,000.00			74,999.01	FISM	74,999.01			0.99	M2	135.00
113	Pavimentación de calle a base de concreto hidráulico	El Pocito	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	169,997.00	FISM	169,997.00			169,996.99	FISM	169,996.99			0.01	M2	185.00
114	Construcción de pretil para espacio de uso comunitario, 2da. Etapa	Col. La Pedrera	100.0%	sep-17	dic-17	100.0%	sep-17	dic-17	204,537.00	FISM	204,537.00			204,536.40	FISM	204,536.40			0.60	M3	85.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 2,743,710.00</b>		<b>\$ 2,743,710.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,743,708.14</b>		<b>\$ 2,743,708.14</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.86</b>		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
115	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Piedras Anchas	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	\$ 73,688.00	FISM	\$ 73,688.00			\$ 73,687.17	FISM	\$ 73,687.17			\$ 0.83	ML	25.00
116	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Tancama	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	129,996.00	FISM	129,996.00			129,995.05	FISM	129,995.05			0.95	ML	88.00
117	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la Rivera del Río	Col. La Cruz	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	85,692.00	FISM	85,692.00			85,691.31	FISM	85,691.31			0.69	ML	41.00
118	Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos	Rio Adentro	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	447,988.00	FISM	447,988.00			447,987.55	FISM	447,987.55			0.45	PZAS.	14.00
119	Ampliación de la red de distribución energía eléctrica	Col. La Cruz	100.0%	ago-17	oct-17	100.0%	ago-17	oct-17	748,014.00	FISM	748,014.00			748,013.40	FISM	748,013.40			0.60	ML	500.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,485,378.00</b>		<b>\$ 1,485,378.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,485,374.48</b>		<b>\$ 1,485,374.48</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3.52</b>		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
120	Sustitución de dispensario médico	Guayabos de Saucillo	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	\$ 394,454.00	FISM	\$ 394,454.00			\$ 394,453.51	FISM	\$ 394,453.51			\$ 0.49	OBRA	1.00
121	Construcción de dispensario médico	Carrera de Tancama	100.0%	abr-17	jul-17	100.0%	abr-17	jul-17	378,444.00	FISM	378,444.00			378,443.16	FISM	378,443.16			0.84	OBRA	1.00
122	Rehabilitación de dispensario médico	Los Charcos	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	310,442.00	FISM	310,442.00			310,441.73	FISM	310,441.73			0.27	OBRA	1.00
123	Rehabilitación de dispensario médico, 2da. Etapa	Moctezumas	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	149,007.00	FISM	149,007.00			149,006.62	FISM	149,006.62			0.38	OBRA	1.00
124	Rehabilitación de dispensario médico	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	abr-17	may-17	100.0%	abr-17	may-17	198,130.00	FISM	198,130.00			198,129.09	FISM	198,129.09			0.91	OBRA	1.00
125	Rehabilitación de dispensario médico	Saldiveña	100.0%	mar-17	jun-17	100.0%	mar-17	jun-17	92,775.00	FISM	92,775.00			92,774.78	FISM	92,774.78			0.22	OBRA	1.00
126	Rehabilitación de dispensario médico, 3ra. Etapa	Moctezumas	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	148,487.00	FISM	148,487.00			148,486.66	FISM	148,486.66			0.34	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,671,739.00</b>		<b>\$ 1,671,739.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,671,735.55</b>		<b>\$ 1,671,735.55</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3.45</b>		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
127	Rehabilitación de Escuela Primaria Miguel Hidalgo	Saucillo	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	\$ 100,000.00	FISM	\$ 100,000.00			\$ 100,000.00	FISM	\$ 100,000.00			\$ -	OBRA	1.00
128	Rehabilitación de Escuela Telesecundaria 20 de Noviembre	Yerbabuena	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	100,000.00	FISM	100,000.00			99,999.14	FISM	99,999.14			0.86	OBRA	1.00
129	Rehabilitación de Escuela Secundaria General Fernando Altamirano	Tancoyol	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	100,000.00	FISM	100,000.00			99,999.66	FISM	99,999.66			0.34	OBRA	1.00
130	Rehabilitación de Escuela Primaria Benito Juárez	La Esperanza	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	100,000.00	FISM	100,000.00			99,999.83	FISM	99,999.83			0.17	OBRA	1.00
131	Equipamiento en Escuela Primaria Melchor Ocampo	Col. Centro	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	39,997.00	FISM	39,997.00			39,996.58	FISM	39,996.58			0.42	VENTILADORES	20.00
132	Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez	Tancama	100.0%	feb-17	abr-17	100.0%	feb-17	abr-17	571,031.00	FISM	571,031.00			571,030.03	FISM	571,030.03			0.97	OBRA	1.00
133	Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Telesecundaria Fray Junipero Serra	Laguna de Pitzquinta	100.0%	feb-17	abr-17	100.0%	feb-17	abr-17	688,929.00	FISM	688,929.00			688,928.23	FISM	688,928.23			0.77	OBRA	1.00
134	Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Secundaria Alfonso García Robles	Saldiveña	100.0%	feb-17	abr-17	100.0%	feb-17	abr-17	682,149.00	FISM	682,149.00			682,148.90	FISM	682,148.90			0.10	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 2,382,106.00</b>		<b>\$ 2,382,106.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,382,102.37</b>		<b>\$ 2,382,102.37</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3.63</b>		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
135	Construcción de cuartos adicionales en Barrio El Panteón, Col. Las Auroras y Col. Las Misiones	Col. Las Misiones	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	\$ 388,622.00	FISM	\$ 388,622.00			\$ 388,621.95	FISM	\$ 388,621.95			\$ 0.05	CUARTOS DOBLES	4.00
136	Construcción de cuartos adicionales en Col. Niño Jesús, Col. Puerto de San Nicolás y Col. Santa Inés	Col. Santa Inés	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	388,622.00	FISM	388,622.00			388,621.95	FISM	388,621.95			0.05	CUARTOS DOBLES	4.00
137	Construcción de cuartos adicionales en Col. Solidaridad, Col. La Cruz, Col. Santa Cruz y la localidad de Embocadero	Embocadero	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	388,798.00	FISM	388,798.00			388,797.89	FISM	388,797.89			0.11	CUARTOS DOBLES	4.00
138	Construcción de cuartos adicionales en Col. Jardines de la Sierra y la localidad de Lindero	El Lindero	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	388,798.00	FISM	388,798.00			388,797.89	FISM	388,797.89			0.11	CUARTOS DOBLES	4.00
139	Construcción de cuartos adicionales en las localidades de Saldiveña, Tancoyollo y Valle Verde	Valle Verde	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	388,786.00	FISM	388,786.00			388,785.60	FISM	388,785.60			0.40	CUARTOS DOBLES	4.00
140	Construcción de vivienda digna	Col. Centro	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
141	Construcción de vivienda digna	Col. Cerro de la Cruz	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
142	Construcción de vivienda digna	Col. El Coco	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
143	Construcción de vivienda digna	Col. La Cruz	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
144	Construcción de vivienda digna	Col. La Pedrera	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
145	Construcción de vivienda digna	Col. Nuevo Milenio	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
146	Construcción de vivienda digna	Col. Ortigas	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
147	Construcción de vivienda digna	Col. San José	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
148	Construcción de vivienda digna	Col. Santa Inés	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
149	Construcción de vivienda digna	El Lindero	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	64,000.00	FISM	64,000.00			64,000.00	FISM	64,000.00			-	VIVIENDAS	2.00
150	Construcción de vivienda digna	El Madroño	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
151	Construcción de vivienda digna	El Naranjo	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
152	Construcción de vivienda digna	El Pocito	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
153	Construcción de vivienda digna	El Saucito	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
154	Construcción de vivienda digna	Col. Santa Cruz	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
155	Construcción de vivienda digna	La Yerbabuena	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
156	Construcción de vivienda digna	Col. Las Terrazas	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
157	Construcción de vivienda digna	Manzanillos	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
158	Construcción de vivienda digna	Piedras Anchas	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
159	Construcción de vivienda digna	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
160	Construcción de vivienda digna	Saldiveña	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
161	Construcción de vivienda digna	San Antonio Tancoyol	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
162	Construcción de vivienda digna en Colonia San Jose	Jalpan de Serra	100.0%	feb-17	may-17	100.0%	feb-17	may-17	200,859.00	FISM	200,859.00			200,858.71	FISM	200,858.71			0.29	VIVIENDAS	2.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 3,200,485.00</b>		<b>\$ 3,200,485.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,200,483.99</b>		<b>\$ 3,200,483.99</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.01</b>		

Programa: CAMINO RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
163	Construcción de alcantarilla	Guayabos de Jalpan	100.0%	mar-17	jul-17	100.0%	mar-17	jul-17	\$ 675,000.00	FISM	\$ 675,000.00			\$ 674,998.71	FISM	\$ 674,998.71			\$ 1.29	ALCANTARILLA	1.00
164	Rehabilitación de camino Saucillo-El Limoncito	El Limoncito	100.0%	may-17	jul-17	100.0%	may-17	jul-17	190,000.00	FISM	190,000.00			190,000.00	FISM	190,000.00			-	KM	1.00
165	Rehabilitación de camino Tancoyol-Ojo de Agua de Tancoyol	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	may-17	jul-17	100.0%	may-17	jul-17	190,000.00	FISM	190,000.00			189,999.95	FISM	189,999.95			0.05	KM	1.00
166	Construcción de rampa de concreto	Puerto de Ánimas	100.0%	may-17	jul-17	100.0%	may-17	jul-17	305,000.00	FISM	305,000.00			305,000.00	FISM	305,000.00			-	M2	200.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 1,360,000.00		\$ 1,360,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,359,998.66		\$ 1,359,998.66	\$ -	\$ -	\$ 1.34		

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
167	Rehabilitación de bordo comunitario con geomembrana	Ojo de agua de los mar	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00			\$ 249,999.98	FISM	\$ 249,999.98			\$ 0.02	BORDO	1.00
168	Construcción de huertos comunitarios	Guayabos de Saucillo	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	50,000.00	FISM	50,000.00			49,999.96	FISM	49,999.96			0.04	HUERTOS	5.00
169	Construcción de huertos comunitarios	Loma de Juárez	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	100,000.00	FISM	100,000.00			99,999.93	FISM	99,999.93			0.07	HUERTOS	10.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 400,000.00		\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 399,999.87		\$ 399,999.87	\$ -	\$ -	\$ 0.13		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
170	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	100.0%	feb-17	dic-17	100.0%	feb-17	dic-17	\$ 513,170.00	FISM	\$ 513,170.00			\$ 513,170.00	FISM	\$ 513,170.00			\$ -	ACCION	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 513,170.00		\$ 513,170.00	\$ -	\$ -	\$ 513,170.00		\$ 513,170.00	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: Fomento Ganadero			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: Ejercicio 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino														
171	Equipamiento para establecimiento de rastro TIF	Jalpan de Serra	0.0%	mar-17	mar-17	0.0%	mar-17	mar-17	\$ 10,000,000.00	FOMENTO GANADERO	\$ 10,000,000.00			\$ -	FOMENTO GANADERO				\$ 10,000,000.00	OBRA	1.00	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000.00		

Programa: Fortalecimiento Financiero para Inversión			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: Ejercicio 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
172	Construcción de calle Callejon del Río	Jalpan de Serra	100.0%	nov-17	feb-17	100.0%	nov-17	feb-17	\$ 4,839,279.21	Fortalecimiento Financiero para Inversión	\$ 4,839,279.21			\$ 4,839,279.21	Fortalecimiento Financiero para Inversión	\$ 4,839,279.21			\$ -	OBRA	1.00
173	Rehabilitación de calles Rafael Ramírez, Albertina Pedraza y Teresa Menindez	Jalpan de Serra	100.0%	nov-17	feb-18	100.0%	nov-17	feb-18	1,896,723.93	Fortalecimiento Financiero para Inversión	1,896,723.93			1,896,723.93	Fortalecimiento Financiero para Inversión	1,896,723.93			-	OBRA	1.00
174	Rehabilitación de calles Francisco Palou y Cayetano Rubio	Jalpan de Serra	100.0%	nov-17	feb-18	100.0%	nov-17	feb-18	3,245,176.65	Fortalecimiento Financiero para Inversión	3,245,176.65			3,245,176.65	Fortalecimiento Financiero para Inversión	3,245,176.65			-	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 9,981,179.79		\$ 9,981,179.79	\$ -	\$ -	\$ 9,981,179.79		\$ 9,981,179.79	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: CONVENIOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS			
Sub programa: IVEQ Ejercicio 2016			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatal		Municipal	Benef.	Unidad	Aprob.
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino															
175	Convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08	Varias Localidades	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	\$ 1,468,617.18	IVEQ				\$ 1,468,617.18	\$ 1,468,617.18	IVEQ				\$ 1,468,617.18	\$ -	VIVIENDA	150.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 1,468,617.18		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,468,617.18	\$ 1,468,617.18		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,468,617.18	\$ -		

**COMENTARIOS Y ACLARACIONES**

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

El día 07 de febrero de 2018, se recibe la cantidad de \$ 3,032.27 (Tres mil treinta y dos pesos 27/100 m.n.) por parte de Gobierno del Estado, como reintegro de los recursos no ejercidos de la Aportación Municipal realizada al programa PROII 2017, con cargo a la obra: Ampliación de sistema múltiple de agua potable Santa María Tancoyol 2da. Etapa, Soledad de Guadalupe del FISM 2017, cabe señalar que fueron aplicados en la misma obra y ejercidos al cierre del mes de marzo de 2018.

El día 11 de enero de 2018, se realizo el reintegro de recursos no ejercidos del FISM 2017, a cuenta bancaria de Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por la cantidad de \$ 111.46 (Ciento once pesos 46/100 m.n.).

El día 14 de febrero de 2018, se realizo el reintegro de recursos no ejercidos del Fondo de Fomento Ganadero 2017, a cuenta bancaria del Banco Interacciones, S.A., por la cantidad de \$10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.)

Para el convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08 firmado por el Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro y el Municipio de Jalpan de Serra, tiene como objeto establecer las bases para la colaboración y participación de las partes, para la construcción de 150 acciones, por lo que el gasto reflejado en el ejercicio del proyecto proceso, corresponde a las aportaciones realizadas por los beneficiarios al IVEQ.

**ING. LUIS GUSTAVO PRIETO BALEON**  
**DIRECTOR DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**RUBRICA**