

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero del año 2020.

Fecha: 29-feb-20

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2019			FISICO			FINANCIERO																	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas			
1	Ampliación de sistema de agua en la comunidad de Capulines	Capulines	100.0%	jul-19	oct-19	100.0%	jul-19	oct-19	\$ 709,499.68	FISM	\$ 709,499.68			\$ 709,493.69	FISM	\$ 709,493.69			\$ 5.99	SISTEMA	1.00		
2	Rehabilitación del sistema de agua en la delegación de Yerbabuena	Yerbabuena	100.0%	sep-19	nov-19	100.0%	sep-19	nov-19	499,174.18	FISM	499,174.18			499,174.18	FISM	499,174.18			-	SISTEMA	1.00		
3	Rehabilitación del sistema de agua en la comunidad de Rincón de Pitzquinta	Rincón de Pitzquinta	100.0%	oct-19	dic-19	100.0%	oct-19	dic-19	299,500.81	FISM	299,500.81			299,500.81	FISM	299,500.81			-	SISTEMA	1.00		
4	Construcción del sistema de agua potable (5ta. Etapa), para beneficiar a las comunidades de Carrizal de los Durán, El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y El Saucito en el Municipio de Jalpan de Serra	Valle Verde	100.0%	oct-19	dic-19	100.0%	oct-19	dic-19	4,325,451.37	FISM	4,325,451.37			4,325,451.37	FISM	4,325,451.37			-	ML	1,500.00		
5	Ampliación de red de distribución de agua en la comunidad de Laguna de Pitzquinta	Laguna de Pitzquinta	100.0%	abr-19	jul-19	100.0%	abr-19	jul-19	1,798,985.20	FISM	1,798,985.20			1,798,985.20	FISM	1,798,985.20			-	ML	1,800.00		
6	Rehabilitación de sistema de agua potable en la comunidad de Mesa del Sauz	Mesa del Sauz	100.0%	oct-19	dic-19	100.0%	oct-19	dic-19	299,315.64	FISM	299,315.64			299,315.64	FISM	299,315.64			-	SISTEMA	1.00		
7	Rehabilitación del sistema de agua potable en la comunidad de Manzanillos	Manzanillos	100.0%	sep-19	nov-19	100.0%	sep-19	nov-19	299,532.31	FISM	299,532.31			299,532.31	FISM	299,532.31			-	SISTEMA	1.00		
8	Construcción de sistema de agua potable para beneficiar a las comunidades de Motezumaz y Loma Alta	Motezumaz y Loma Alta	100.0%	sep-19	nov-19	100.0%	sep-19	nov-19	1,499,571.66	FISM	1,499,571.66			1,499,571.66	FISM	1,499,571.66			-	SISTEMA	1.00		
9	Construcción de cárcamo para captación de agua y circulado perimetral en la comunidad de Carrizal de los Durán	Carrizal de los Durán	100.0%	jul-19	oct-19	100.0%	jul-19	oct-19	749,733.66	FISM	749,733.66			749,733.66	FISM	749,733.66			-	CÁRCAMO	1.00		
10	Rehabilitación de red de agua potable en calles en la comunidad de Tancoyol	Tancoyol	100.0%	sep-19	nov-19	100.0%	sep-19	nov-19	999,070.18	FISM	999,070.18			999,070.18	FISM	999,070.18			-	ML	400.00		
11	Rehabilitación de red de agua potable colonia Puerto de San Nicolás	Barrio Puerto de San Nicolás	100.0%	abr-19	jul-19	100.0%	abr-19	jul-19	424,825.91	FISM	424,825.91			424,825.91	FISM	424,825.91			-	ML	350.00		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 11,904,660.60		\$ 11,904,660.60	\$ -	\$ -	\$ 11,904,654.61		\$ 11,904,654.61	\$ -	\$ -	\$ 5.99				

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2019			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
12	Rehabilitación de drenaje sanitario en colonia Los Adobes	Barrio Los Adobes	100.0%	sep-19	oct-19	100.0%	sep-19	oct-19	\$ 214,884.29	FISM	\$ 214,884.29			\$ 214,884.29	FISM	\$ 214,884.29			\$ -	ML	40.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 214,884.29		\$ 214,884.29	\$ -	\$ -	\$ 214,884.29		\$ 214,884.29	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2019			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
13	Pavimentación de calles en la comunidad de Valle Verde a base de piedra bola ahogada en mortero	Valle Verde	100.0%	ago-19	nov-19	100.0%	ago-19	nov-19	\$ 2,865,486.67	FISM	\$ 2,865,486.67			\$ 2,865,486.67	FISM	\$ 2,865,486.67			\$ -	ML	250.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,865,486.67		\$ 2,865,486.67	\$ -	\$ -	\$ 2,865,486.67		\$ 2,865,486.67	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2019			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad
14	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Jagüey Nuevo	Jagüey Nuevo	100.0%	abr-19	jul-19	100.0%	abr-19	jul-19	\$ 399,867.88	FISM	\$ 399,867.88			\$ 399,867.88	FISM	\$ 399,867.88			\$ -	ML	200.00

15	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Soledad de Guadalupe	Soledad de Guadalupe	100.0%	abr-19	jul-19	100.0%	abr-19	jul-19	464,319.86	FISM	464,319.86			464,319.86	FISM	464,319.86			ML	300.00
16	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Zoyapilca	Zoyapilca	100.0%	sep-19	nov-19	100.0%	sep-19	nov-19	1,061,385.28	FISM	1,061,385.28			1,061,385.28	FISM	1,061,385.28			ML	800.00
17	Suministro y colocación de paneles solares en la comunidad de Laguna de Pizquitilla	Laguna de Pizquitilla	100.0%	may-19	ago-19	100.0%	may-19	ago-19	70,000.00	FISM	70,000.00			70,000.00	FISM	70,000.00			PIEZA	2.00
18	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Saldiverña	Saldiverña	100.0%	sep-19	nov-19	100.0%	sep-19	nov-19	499,961.83	FISM	499,961.83			499,961.83	FISM	499,961.83			ML	200.00
19	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Rancho Nuevo	Rancho Nuevo	100.0%	sep-19	nov-19	100.0%	sep-19	nov-19	464,307.74	FISM	464,307.74			464,307.74	FISM	464,307.74			ML	250.00
20	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de La Cuchilla	La Cuchilla	100.0%	abr-19	jul-19	100.0%	abr-19	jul-19	683,049.40	FISM	683,049.40			683,049.40	FISM	683,049.40			ML	250.00
21	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Orilla del Plan	Orilla del Plan	100.0%	abr-19	jul-19	100.0%	abr-19	jul-19	682,931.83	FISM	682,931.83			682,931.83	FISM	682,931.83			ML	250.00
22	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la localidad de La Alberquita	La Alberquita	100.0%	sep-19	nov-19	100.0%	sep-19	nov-19	369,455.41	FISM	369,455.41			369,455.41	FISM	369,455.41			ML	200.00
23	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de El Lindero	El Lindero	100.0%	abr-19	jul-19	100.0%	abr-19	jul-19	319,860.01	FISM	319,860.01			319,860.01	FISM	319,860.01			ML	150.00
24	Trabajos complementarios para la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Capulines	Capulines	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	363,499.77	FISM	363,499.77			363,499.77	FISM	363,499.77			ML	622.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,378,639.01		\$ 5,378,639.01	\$ -	\$ -	\$ 5,378,639.01		\$ 5,378,639.01	\$ -	\$ -	\$ -	

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2019			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
25	Equipamiento de dispensario médico en la comunidad de Carrizalito	Carrizalito	100.0%	jun-19	ago-19	100.0%	jun-19	ago-19	\$ 100,000.00	FISM	\$ 100,000.00			\$ 99,641.39	FISM	\$ 99,641.39			\$ 358.61	DISPENSARIO	1.00
26	Construcción de dispensario médico en la localidad de Manzanillos	Manzanillos	100.0%	sep-19	nov-19	100.0%	sep-19	nov-19	399,420.04	FISM	399,420.04			399,420.04	FISM	399,420.04			-	DISPENSARIO	1.00
27	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico, para la comunidad de El Jagüey	El Jagüey	100.0%	sep-19	nov-19	100.0%	sep-19	nov-19	396,920.76	FISM	396,920.76			396,920.76	FISM	396,920.76			-	DISPENSARIO	1.00
28	Construcción de dispensario médico en la localidad de Rincón de Tancoyol	Rincón de Tancoyol	100.0%	jun-19	ago-19	100.0%	jun-19	ago-19	399,594.90	FISM	399,594.90			399,594.90	FISM	399,594.90			-	DISPENSARIO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,295,935.70		\$ 1,295,935.70	\$ -	\$ -	\$ 1,295,577.09		\$ 1,295,577.09	\$ -	\$ -	\$ 358.61		

Programa: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2019			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
29	Techado en área de impartición de educación física en la Escuela Primaria Abelardo Ávila de la comunidad de Embocadero	Embocadero	100.0%	sep-19	nov-19	100.0%	sep-19	nov-19	\$ 1,216,078.48	FISM	\$ 1,216,078.48			\$ 1,216,078.48	FISM	\$ 1,216,078.48			\$ -	TECHADO	1.00
30	Construcción de sanitarios y circulado perimetral en el Preescolar de Puerto Hondo	Puerto Hondo	100.0%	jun-19	sep-19	100.0%	jun-19	sep-19	399,547.13	FISM	399,547.13			399,547.13	FISM	399,547.13			-	MÓDULO	1.00



Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero del año 2020.																					
31	Rehabilitación de aulas en Escuela Primaria Venustiano Carranza en la comunidad de Carrizal de los Sánchez	Carrizal de los Sánchez	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	200,000.00	FISM	200,000.00			199,998.31	FISM	199,998.31			1.69	SALONES	1.00
32	Techado en área de impartición de educación física en la Escuela Primaria Narciso Mendoza de la comunidad de La Arena	La Arena	100.0%	abr-19	jul-19	100.0%	abr-19	jul-19	999,217.78	FISM	999,217.78			999,217.78	FISM	999,217.78			-	TECHADO	1.00
33	Techado en área de impartición de educación física en Preescolar Misión Jalpan de la comunidad de El Lindero	El Lindero	100.0%	dic-19	dic-19	100.0%	dic-19	dic-19	1,050,000.00	FISM	1,050,000.00			1,049,737.50	FISM	1,049,737.50			262.50	TECHADO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,864,843.39		\$ 3,864,843.39	\$ -	\$ -	\$ 3,864,579.20		\$ 3,864,579.20	\$ -	\$ -	\$ -	264.19	

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2019			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
34	Construcción de cuarto adicional en Puerto de Animas	Puerto de Animas	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	\$ 100,000.00	FISM	\$ 100,000.00			\$ 91,259.65	FISM	\$ 91,259.65			\$ 8,740.35	CUARTO	2.00
35	Construcción de cuarto adicional en Manzanillos	Manzanillos	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	100,000.00	FISM	100,000.00			99,177.54	FISM	99,177.54			822.46	CUARTO	2.00
36	Construcción de cuarto adicional en Loma Alta de Pizquinta	Loma Alta de Pizquinta	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	50,000.00	FISM	50,000.00			49,751.35	FISM	49,751.35			248.65	CUARTO	1.00
37	Construcción de cuarto adicional en El Zapote	El Zapote	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	50,000.00	FISM	50,000.00			49,751.35	FISM	49,751.35			248.65	CUARTO	1.00
38	Construcción de cuarto adicional en El Madroño	El Madroño	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	50,000.00	FISM	50,000.00			49,716.27	FISM	49,716.27			283.73	CUARTO	1.00
39	Construcción de cuarto adicional en Valle Verde	Valle Verde	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	100,000.00	FISM	100,000.00			99,177.54	FISM	99,177.54			822.46	CUARTO	2.00
40	Construcción de cuarto adicional en Tancoyol	Tancoyol	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	50,000.00	FISM	50,000.00			49,716.27	FISM	49,716.27			283.73	CUARTO	1.00
41	Construcción de cuarto adicional en San Antonio Tancoyol	San Antonio Tancoyol	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	50,000.00	FISM	50,000.00			49,716.27	FISM	49,716.27			283.73	CUARTO	1.00
42	Construcción de cuarto adicional en Zoyapilca	Zoyapilca	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	100,000.00	FISM	100,000.00			99,459.54	FISM	99,459.54			540.46	CUARTO	2.00
43	Construcción de cuarto adicional en Malilla	Malilla	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	50,000.00	FISM	50,000.00			49,751.35	FISM	49,751.35			248.65	CUARTO	1.00
44	Construcción de cuarto adicional en Ojo de Agua de Lindero	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	50,000.00	FISM	50,000.00			49,644.54	FISM	49,644.54			355.46	CUARTO	1.00
45	Construcción de cuarto adicional en Saldiverla	Saldiverla	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	100,000.00	FISM	100,000.00			99,432.54	FISM	99,432.54			567.46	CUARTO	2.00
46	Construcción de cuarto adicional en El Lindero	El Lindero	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	50,000.00	FISM	50,000.00			49,716.27	FISM	49,716.27			283.73	CUARTO	1.00
47	Construcción de cuarto adicional en Tierra Fria	Tierra Fria	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	50,000.00	FISM	50,000.00			49,751.35	FISM	49,751.35			248.65	CUARTO	1.00
48	Construcción de cuarto adicional en Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	100,000.00	FISM	100,000.00			99,432.54	FISM	99,432.54			567.46	CUARTO	2.00
49	Construcción de cuarto adicional en El Limoncito	El Limoncito	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	100,000.00	FISM	100,000.00			99,432.54	FISM	99,432.54			567.46	CUARTO	2.00
50	Construcción de cuarto adicional en La Arenita	Saucillo	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	50,000.00	FISM	50,000.00			49,716.27	FISM	49,716.27			283.73	CUARTO	1.00
51	Construcción de cuarto adicional en Rincón de Tancama	Tancama	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	50,000.00	FISM	50,000.00			49,751.35	FISM	49,751.35			248.65	CUARTO	1.00
52	Construcción de cuarto adicional en Puerto Hondo	Puerto Hondo	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	50,000.00	FISM	50,000.00			49,716.27	FISM	49,716.27			283.73	CUARTO	1.00
53	Construcción de cuarto adicional El Naranjo	El Naranjo	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	50,000.00	FISM	50,000.00			49,716.27	FISM	49,716.27			283.73	CUARTO	1.00
54	Construcción de cuarto adicional La Arena	La Arena	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	50,000.00	FISM	50,000.00			49,716.27	FISM	49,716.27			283.73	CUARTO	1.00
55	Construcción de baños dignos en La Arenita	Saucillo	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	35,000.00	FISM	35,000.00			34,686.54	FISM	34,686.54			313.46	BAÑO DIGNO	1.00
56	Construcción de baño digno en El Naranjo	El Naranjo	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	70,000.00	FISM	70,000.00			69,373.08	FISM	69,373.08			626.92	BAÑO DIGNO	2.00
57	Construcción de baños dignos en el Madroño	Madroño	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	35,000.00	FISM	35,000.00			34,686.54	FISM	34,686.54			313.46	BAÑO DIGNO	1.00
58	Construcción de baño digno en Piedras Anchas	Piedras Anchas	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	35,000.00	FISM	35,000.00			34,686.54	FISM	34,686.54			313.46	BAÑO DIGNO	1.00
59	Construcción de baño digno San Vicente	San Vicente	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	35,000.00	FISM	35,000.00			34,686.54	FISM	34,686.54			313.46	BAÑO DIGNO	1.00
60	Construcción de baño digno en Valle Verde	Valle Verde	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	35,000.00	FISM	35,000.00			34,686.54	FISM	34,686.54			313.46	BAÑO DIGNO	1.00
61	Construcción de baños dignos en Cuesta del Timbal	Cuesta del Timbal	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	35,000.00	FISM	35,000.00			34,686.54	FISM	34,686.54			313.46	BAÑO DIGNO	1.00
62	Construcción de baño digno en Rincón de Tancama	Tancama	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	35,000.00	FISM	35,000.00			34,686.54	FISM	34,686.54			313.46	BAÑO DIGNO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,715,000.00		\$ 1,715,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,695,682.20		\$ 1,695,682.20	\$ -	\$ -	\$ 19,317.80		

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero del año 2020.

Fecha: 29-feb-20

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA										INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2019			FISICO			FINANCIERO															Unidad	Aprobadas				
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros								
63	Rehabilitación de camino a la comunidad de Tierra Fria	Tierra Fria	100.0%	dic-19	dic-19	100.0%	dic-19	dic-19	\$ 100,000.00	FISM	\$ 100,000.00			\$ 99,788.55	FISM	\$ 99,788.55			\$ 211.45	M²	400.00					
64	Rehabilitación de camino a la comunidad de Los Jasso	Los Jasso	100.0%	sep-19	nov-19	100.0%	sep-19	nov-19	607,130.36	FISM	607,130.36			607,130.36	FISM	607,130.36			-	M²	900.00					
65	Rehabilitación de camino a la comunidad de Ojo de Agua de Tancoyol	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	may-19	sep-19	100.0%	may-19	sep-19	228,000.00	FISM	228,000.00			227,999.99	FISM	227,999.99			0.01	M²	400.00					
66	Rehabilitación de camino a la comunidad de La Cuchilla	La Cuchilla	100.0%	nov-19	dic-19	100.0%	nov-19	dic-19	228,000.00	FISM	228,000.00			227,921.38	FISM	227,921.38			78.62	M²	400.00					
67	Rehabilitación de camino a la comunidad de Las Nuevas Flores	Las Nuevas Flores	100.0%	jun-19	oct-19	100.0%	jun-19	oct-19	228,000.00	FISM	228,000.00			227,999.82	FISM	227,999.82			0.18	M²	400.00					
68	Rehabilitación de camino a la comunidad de Rincón de Tancoyol	Rincón de Tancoyol	100.0%	jun-19	oct-19	100.0%	jun-19	oct-19	228,000.00	FISM	228,000.00			227,938.20	FISM	227,938.20			61.80	M²	400.00					
69	Rehabilitación de camino a la comunidad de Orilla del Plan	Orilla del Plan	100.0%	ago-19	nov-19	100.0%	ago-19	nov-19	228,000.00	FISM	228,000.00			227,999.99	FISM	227,999.99			0.01	M²	400.00					
70	Rehabilitación de camino a la comunidad de La Arena	La Arena	100.0%	dic-19	dic-19	100.0%	dic-19	dic-19	580,184.91	FISM	580,184.91			579,596.95	FISM	579,596.95			587.96	M²	445.00					
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,427,315.27		\$ 2,427,315.27	\$ -	\$ -	\$ 2,426,375.24		\$ 2,426,375.24	\$ -	\$ -	\$ 940.03							

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2019			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
71	Rehabilitación de olla con geomembrana en la comunidad de el Rincón de Tancoyol	Rincón de Tancoyol	100.0%	sep-19	oct-19	100.0%	sep-19	oct-19	\$ 135,909.79	FISM	\$ 135,909.79			\$ 135,909.79	FISM	\$ 135,909.79			\$ -	PIEZA	1.00
72	Rehabilitación de olla con geomembrana en la comunidad de Zoyapilca	Zoyapilca	100.0%	sep-19	oct-19	100.0%	sep-19	oct-19	144,889.82	FISM	144,889.82			144,889.82	FISM	144,889.82			-	PIEZA	1.00
73	Rehabilitación de olla con geomembrana en la comunidad de Mesa del Sauz	Mesa del Sauz	100.0%	sep-19	oct-19	100.0%	sep-19	oct-19	123,821.02	FISM	123,821.02			123,821.02	FISM	123,821.02			-	PIEZA	1.00
74	Rehabilitación de colector de captación de agua pluvial en la comunidad del Carrizalito	Carrizalito	100.0%	oct-19	oct-19	100.0%	oct-19	oct-19	25,000.00	FISM	25,000.00			25,000.00	FISM	25,000.00			-	PIEZA	1.00
75	Rehabilitación de bordos en las localidades de Tancama y Tancoyol	Tancama	100.0%	abr-19	may-19	100.0%	abr-19	may-19	198,849.42	FISM	198,849.42			198,849.42	FISM	198,849.42			-	M3	5,000.00
76	Construcción de depositos de ferrocemento en la localidad de Rancho Nuevo	Rancho Nuevo	100.0%	nov-19	dic-19	100.0%	nov-19	dic-19	165,687.20	FISM	165,687.20			165,687.20	FISM	165,687.20			-	DEPÓSITO	8.00
77	Construcción de depositos de ferrocemento en la localidad de La Esperanza	La Esperanza	100.0%	nov-19	dic-19	100.0%	nov-19	dic-19	103,554.50	FISM	103,554.50			103,554.50	FISM	103,554.50			-	DEPÓSITO	5.00
78	Construcción de depositos de ferrocemento en la localidad de Zoyapilca	Zoyapilca	100.0%	nov-19	dic-19	100.0%	nov-19	dic-19	103,554.50	FISM	103,554.50			103,554.50	FISM	103,554.50			-	DEPÓSITO	5.00
79	Construcción de depositos de ferrocemento en la localidad de Agua Fria	Agua Fria	100.0%	nov-19	dic-19	100.0%	nov-19	dic-19	41,421.80	FISM	41,421.80			41,421.80	FISM	41,421.80			-	DEPÓSITO	2.00
80	Construcción de depositos de ferrocemento en la localidad de Carrizal de los Duran	Carrizal de los Duran	100.0%	nov-19	dic-19	100.0%	nov-19	dic-19	62,132.70	FISM	62,132.70			62,132.70	FISM	62,132.70			-	DEPÓSITO	3.00
81	Construcción de depositos de ferrocemento en la localidad de Mesa del Sauz	Mesa del Sauz	100.0%	nov-19	dic-19	100.0%	nov-19	dic-19	62,132.70	FISM	62,132.70			62,132.70	FISM	62,132.70			-	DEPÓSITO	3.00
82	Construcción de depositos de ferrocemento en la localidad de Rincón de Tancoyol	Rincón de Tancoyol	100.0%	nov-19	dic-19	100.0%	nov-19	dic-19	62,132.70	FISM	62,132.70			62,132.70	FISM	62,132.70			-	DEPÓSITO	3.00
83	Construcción de depositos de ferrocemento en la localidad de San Isidro	San Isidro	100.0%	nov-19	dic-19	100.0%	nov-19	dic-19	41,421.80	FISM	41,421.80			41,421.80	FISM	41,421.80			-	DEPÓSITO	2.00
84	Construcción de depositos de ferrocemento en la localidad de Guayabos de Saucillo	Guayabos de Saucillo	100.0%	nov-19	dic-19	100.0%	nov-19	dic-19	41,421.80	FISM	41,421.80			41,421.80	FISM	41,421.80			-	DEPÓSITO	2.00

Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de Febrero del año 2020.

Avance físico y financiero correspondiente al mes de febrero del año 2020.																					
85	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de Lomas de Juárez	Lomas de Juárez	100.0%	nov-19	dic-19	100.0%	nov-19	dic-19	41,421.80	FISM	41,421.80			41,421.80	FISM	41,421.80			-	DEPÓSITO	2.00
86	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de El Limoncito	El Limoncito	100.0%	nov-19	dic-19	100.0%	nov-19	dic-19	41,421.80	FISM	41,421.80			41,421.80	FISM	41,421.80			-	DEPÓSITO	2.00
87	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de Ojo de Agua de los Mar	Ojo de Agua de los Mar	100.0%	nov-19	dic-19	100.0%	nov-19	dic-19	62,132.70	FISM	62,132.70			62,132.70	FISM	62,132.70			-	DEPÓSITO	3.00
88	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de Tierra Fria	Tierra Fria	100.0%	nov-19	dic-19	100.0%	nov-19	dic-19	41,421.80	FISM	41,421.80			41,421.80	FISM	41,421.80			-	DEPÓSITO	2.00
89	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de La Cuchilla	La Cuchilla	100.0%	nov-19	dic-19	100.0%	nov-19	dic-19	20,710.90	FISM	20,710.90			20,710.90	FISM	20,710.90			-	DEPÓSITO	1.00
90	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de Carrizalito	Carrizalito	100.0%	nov-19	dic-19	100.0%	nov-19	dic-19	41,421.80	FISM	41,421.80			41,421.80	FISM	41,421.80			-	DEPÓSITO	2.00
91	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de Petzcola	Petzcola	100.0%	nov-19	dic-19	100.0%	nov-19	dic-19	20,710.90	FISM	20,710.90			20,710.90	FISM	20,710.90			-	DEPÓSITO	1.00
92	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de El Pooto	El Pooto	100.0%	nov-19	dic-19	100.0%	nov-19	dic-19	20,710.90	FISM	20,710.90			20,710.90	FISM	20,710.90			-	DEPÓSITO	1.00
93	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de Ojo de Agua de Lindero	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	nov-19	dic-19	100.0%	nov-19	dic-19	20,710.90	FISM	20,710.90			20,710.90	FISM	20,710.90			-	DEPÓSITO	1.00
94	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de El Cañón	El Cañón	100.0%	nov-19	dic-19	100.0%	nov-19	dic-19	20,710.90	FISM	20,710.90			20,710.90	FISM	20,710.90			-	DEPÓSITO	1.00
95	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de Valle Verde	Valle Verde	100.0%	nov-19	dic-19	100.0%	nov-19	dic-19	20,710.90	FISM	20,710.90			20,710.90	FISM	20,710.90			-	DEPÓSITO	1.00
96	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de Sabino Chico	Sabino Chico	100.0%	nov-19	dic-19	100.0%	nov-19	dic-19	20,710.90	FISM	20,710.90			20,710.90	FISM	20,710.90			-	DEPÓSITO	1.00
97	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de Tancoyolillo	Tancoyolillo	100.0%	nov-19	dic-19	100.0%	nov-19	dic-19	20,710.90	FISM	20,710.90			20,710.90	FISM	20,710.90			-	DEPÓSITO	1.00
98	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de La Cienega	La Cienega	100.0%	nov-19	dic-19	100.0%	nov-19	dic-19	20,710.90	FISM	20,710.90			20,710.90	FISM	20,710.90			-	DEPÓSITO	1.00
99	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de Jagüey Nuevo	Jagüey Nuevo	100.0%	nov-19	dic-19	100.0%	nov-19	dic-19	20,710.90	FISM	20,710.90			20,710.90	FISM	20,710.90			-	DEPÓSITO	1.00
100	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de Manzanillos	Manzanillos	100.0%	nov-19	dic-19	100.0%	nov-19	dic-19	20,710.90	FISM	20,710.90			20,710.90	FISM	20,710.90			-	DEPÓSITO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,767,569.55		\$ 1,767,569.55	\$ -	\$ -	\$ 1,767,569.55		\$ 1,767,569.55	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2019			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
101	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	100.0%	abr-19	dic-19	100.0%	abr-19	dic-19	\$ 197,200.00	FISM	\$ 197,200.00			\$ 197,200.00	FISM	\$ 197,200.00			\$ -	LOTE	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 197,200.00		\$ 197,200.00	\$ -	\$ -	\$ 197,200.00		\$ 197,200.00	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2019			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
102	Desarrollo Institucional	Jalpan de Serra	100.0%	abr-19	dic-19	100.0%	abr-19	dic-19	\$ 645,541.52	FISM	\$ 645,541.52			\$ 645,541.51	FISM	\$ 645,541.51			\$ 0.01	LOTE	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 645,541.52		\$ 645,541.52	\$ -	\$ -	\$ 645,541.51		\$ 645,541.51	\$ -	\$ -	\$ 0.01		

Programa: PARTICIPACIONES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero del año 2020.

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero del año 2020.																					
103	Elaboración de un estudio técnico justificativo (E.T.J) y una manifestación de impacto ambiental modalidad regional (MIA) de la obra modernización de camino rural El Lindero-La Tinaja	Jalpan de Serra	100.0%	mar-19	abr-19	50.0%	mar-19	abr-19	220,400.00	Participaciones	220,400.00			110,200.00	Participaciones	110,200.00			-	ESTUDIO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 220,400.00		\$ 220,400.00	\$ -	\$ -	\$ 110,200.00		\$ 110,200.00	\$ -	\$ -	\$ -		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

El día 03 de enero de 2020 se reintegro a cuenta bancaria de Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro la cantidad de \$20,886.63 (Veinte mil ochocientos ochenta y seis pesos 63/100 M.N.), por concepto de recursos no ejercidos del FISM ejercicio fiscal 2019.

El importe autorizado para los recursos de FISM, ejercicio fiscal 2019, corresponde a la cantidad de \$ 32, 277,076.00 (Treinta y dos millones doscientos setenta y siete mil setenta y seis pesos 00/100 M.N.), mismo que será publicado una vez que se tenga la aprobación del H. Ayuntamiento.

C.P. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
AUXILIAR COMISIONADO A FINANZAS
ELABORÓ

C.P. MÓNICA SUÁREZ OLVERA
DIRECTORA DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
AUTORIZÓ