

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre 2023

Table with 17 columns: ID, Descripción, Localidad, % Físico, Fecha de inicio, Fecha de término, % Financiero, Fecha de inicio, Fecha de término, Total, Fondo, Municipal, Part., Otros, Inversión Ejercida Acumulada (Total, Fondo, Municipal, Part., Otros), Reintegro por Recursos No Ejercidos, Unidad, Metas.

Detailed table for Programa: URB Urbanización, Sub-programa: FISMUN 2023. Includes columns for Físico, Financiero, Inversión Aprobada, and Inversión Ejercida Acumulada.

Summary table for Programa: IPH Infraestructura Productiva Rural, Sub-programa: FISMUN 2023. Includes columns for Físico, Financiero, Inversión Aprobada, and Inversión Ejercida Acumulada.



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro. Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre 2023

Main table listing various construction projects (e.g., water reservoirs, school improvements) with columns for item number, description, status, dates, budget, and progress. Includes a 'TOTAL DEL PROGRAMA' row at the bottom of the list.

Summary table for 'Programa: Gastos Indirectos' and 'Subprograma: FASENOR 2023', showing 'AVANCE FISICO FINANCIERO' and 'INVERSION EJERCIDA ACUMULADA' by month.

Summary table for 'Programa: Gastos Indirectos' and 'Subprograma: FASENOR 2023' (continued), showing 'AVANCE FISICO FINANCIERO' and 'INVERSION EJERCIDA ACUMULADA' by month.

Summary table for 'Programa: FISE 2023', showing 'AVANCE FISICO FINANCIERO' and 'INVERSION EJERCIDA ACUMULADA' by month.



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre 2023

Sub programa: FISE 2023		FÍSICO						FINANCIERO						RECURSOS NO EJERCIDOS		Unidad	Ampliadas				
ID	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otras	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otras			
133	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA VIVAH, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001- JALPAN DE SERRA	95%	10/07/2023	07/10/2023	100%	10/07/2023	07/10/2023	\$ 3,832,961.34	FISE	\$ 3,832,961.34	\$ -	\$ -	\$ 3,832,961.34	FISE	\$ -	\$ -	\$ 3,832,961.34	\$ -	ML	710.02
134	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PUERTO DE SAN NICOLAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001- JALPAN DE SERRA	95%	03/07/2023	30/09/2023	100%	03/07/2023	30/09/2023	\$ 2,162,804.61	FISE	\$ 2,162,804.61	\$ -	\$ -	\$ 2,162,804.61	FISE	\$ -	\$ -	\$ 2,162,804.61	\$ -	ML	325.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,995,765.95		\$ 5,995,765.95	\$ -	\$ -	\$ 5,995,765.95		\$ -	\$ -	\$ 5,995,765.95			

Programa: INGRESOS PROPIOS 2023		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA		REINTEGRADO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS				
ID	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otras	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otras			
5	CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL EN PREESCOLAR COMUNITARIO EL SAUCITO, DE LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO.	220090150- EL SAUCITO	0%	15/06/2023	31/07/2023	0%	15/06/2023	31/07/2023	\$ 140,000.00	INGRESOS PROPIOS 2023	140,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	31.50
135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE VASCONCELOS DE LA COL SAN FRANCISCO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001- JALPAN DE SERRA	95%	21/07/2023	19/08/2023	100%	21/07/2023	19/08/2023	\$ 678,000.00	INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 678,000.00	\$ -	\$ -	\$ 677,983.91	INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 677,983.91	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	14.00
136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001- JALPAN DE SERRA	95%	21/07/2023	19/08/2023	100%	21/07/2023	19/08/2023	\$ 658,000.00	INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 658,000.00	\$ -	\$ -	\$ 657,120.93	INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 657,120.93	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	6.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,336,000.00		\$ 1,336,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,335,104.84		\$ 1,335,104.84	\$ -	\$ -	\$ -		

*El importe autorizado para los recursos de FAISMUN para el ejercicio fiscal 2023, corresponde a la cantidad de \$ 36,377,074.00 (Treinta y ocho millones quinientos setenta y siete mil setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó el H. Ayuntamiento el día 11 de Abril del año 2023.

*El recurso proveniente de FIDAFOP 2022 fue reintegrado el 04/02/2023 de los cuales \$ 34,942,886 recursos no ejercidos al 31 de diciembre 2022 corresponde a capital y \$ 1,434.07 a intereses generados a la misma fecha. Con fecha 29/02/2023 se reintegran 639.86 por concepto de Rendimientos Financieros generados durante el primer trimestre 2023, no comprometidos ni devengados durante este mismo período.

*El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de la dependencia ejecutora, por lo cual, dicha información es de su única y exclusiva responsabilidad.

(Firma manuscrita)
C.P. GABRIEL HINOJOSA PALACIOS
 ENCARGADO DE RECURSOS DE OBRA PÚBLICA EN ÁREA DE DIRECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN
 ELABORÓ

(Firma manuscrita)
C.P. MIGUEL ÁNGEL MANCILLA SIERRA
 DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
 AUTORIZÓ