

Con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal se informa sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con Recursos Presupuestarios Federales Transferidos al Municipio.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CUARTO TRIMESTRE 2014



I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir Decimales)

EJERCICIO FISCAL:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:

2014
22 - QUERÉTARO ARTEAGA
09.- JALPAN DE SERRA

Información General del Proyecto									AVANCE FINANCIERO									Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE13130300186213	Elaboración de MIA, ETJ y Seguimiento Ambiental para Modernización de Camino Rural en Embocadero-Madroño, El Embocadero.	Jalpan de Serra	El Embocadero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 394,615.00	\$ 394,615.00	\$ 394,615.00	\$ 394,415.00	78.9	\$ -	Obra	1	100.00	100.00
QUE13130300186217	Elaboración de ETJ y Seguimiento Ambiental para la Modernización de Camino Rural en Sabino Chico-Jalpan, Sabino Chico.	Jalpan de Serra	Sabino Chico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	\$ 250,000.00	\$ 240,414.00	\$ 240,414.00	\$ 240,414.00	\$ 240,414.00	\$ 240,414.00	\$ 240,414.00	100.0	\$ -	Obra	1	100.00	100.00
QUE14140100291584	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable, Agua Fria.	Jalpan de Serra	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$ 400,000.00	\$ 136,000.00	\$ 136,000.00	\$ 135,975.00	\$ 135,975.00	\$ 135,975.00	\$ -	100.0	\$ -	Obra	0	100.00	100.00
QUE14140100291599	Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Varias Localidades.	Jalpan de Serra	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$ 300,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 536,021.00	\$ 536,021.00	\$ 536,021.00	\$ 307,509.00	89.3	\$ -	Obra	0	100.00	100.00
QUE14140100292022	Ampliación de Red de Drenaje en Colonia Luis Donaldo Colosio.	Jalpan de Serra	Colonia Luis Donaldo Colosio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$ 214,500.00	\$ 72,930.00	\$ 72,930.00	\$ 72,930.00	\$ 72,930.00	\$ 72,930.00	\$ 72,105.00	100.0	\$ -	Obra	0	100.00	100.00
QUE14140100292068	Sistema De Red de Distribucion de Energia Electrica, Orilla Del Plan.	Jalpan de Serra	Orilla del Plan (La Laguna)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Urbanización	En Ejecución	\$ 200,000.00	\$ 91,588.00	\$ 91,588.00	\$ 91,588.00	\$ 91,588.00	\$ 91,588.00	\$ 91,588.00	100.0	\$ -	Obra	0	100.00	100.00
QUE14140100292115	Rehabilitación de Centros de Salud, Varias Localidades.	Jalpan de Serra	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Salud	En Ejecución	\$ 1,400,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,594,644.00	\$ 1,594,644.00	\$ 1,594,644.00	\$ 895,827.00	99.7	\$ -	Obra	0	100.00	100.00
QUE14140100292218	Anexo (Baños)	Jalpan de Serra	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación	En Ejecución	\$ 750,000.00	\$ 375,000.00	\$ 375,000.00	\$ 374,512.00	\$ 374,512.00	\$ 374,512.00	\$ 354,750.00	99.9	\$ -	Obra	0	0.00	100.00
QUE14140100292281	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del Km 0 000 Al 11 360, Subtramo A Modernizar Del Km 9 700 Al 11 360.	Jalpan de Serra	San Antonio Tancoyol	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$ 790,000.00	\$ 795,961.00	\$ 795,961.00	\$ 795,961.00	\$ 795,961.00	\$ 795,961.00	\$ 795,961.00	100.0	\$ -	Obra	0	100.00	100.00
QUE14140100292583	Rehabilitación de Camino con Muro de Contención, Los Charcos.	Jalpan de Serra	Los Charcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$ 125,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	54.4	\$ -	Obra	0	100.00	100.00
QUE14140100292598	Rehabilitación de Caminos, Varias Localidades.	Jalpan de Serra	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$ 600,000.00	\$ 485,000.00	\$ 485,000.00	\$ 419,354.00	\$ 419,354.00	\$ 419,354.00	\$ 417,677.00	86.5	\$ -	Obra	0	100.00	100.00
QUE14140200327976	Rehabilitación de Red de Conduccion para Sistema de Agua Potable, Yerbabuena.	Jalpan de Serra	Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 79,976.00	\$ 79,976.00	\$ 79,976.00	\$ 79,976.00	100.0	\$ -	Obra	0	100.00	100.00
QUE14140200327979	Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Red De Drenaje, Saucillo.	Jalpan de Serra	Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$ 1,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 1,996,247.00	\$ 1,996,247.00	\$ 1,996,247.00	\$ 298,874.00	99.8	\$ -	Obra	0	100.00	100.00
QUE14140200328015	Dispensario Medico, Naranjitos.	Jalpan de Serra	Los Naranjitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Salud	En Ejecución	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 11,400.00	\$ 11,400.00	\$ 11,400.00	\$ 11,400.00	11.4	\$ -	Obra	0	0.00	100.00
QUE14140200328019	Aula Didactica y Circulado Perimetral, El Lindero.	Jalpan de Serra	El Lindero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación	En Ejecución	\$ 475,000.00	\$ 475,000.00	\$ 475,000.00	\$ 474,525.00	\$ 474,525.00	\$ 474,525.00	\$ 411,439.00	99.9	\$ -	Obra	0	0.00	100.00
QUE14140200328022	Circulado Perimetral Telesecundaria 24 de Febrero, Sabino Grande.	Jalpan de Serra	Sabino Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación	En Ejecución	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 23,850.00	100.0	\$ -	Obra	0	0.00	100.00
QUE14140200328024	Construcción de Aula Didactica en Telesecundaria, Valle Verde.	Jalpan de Serra	Valle Verde	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación	En Ejecución	\$ 825,000.00	\$ 512,102.00	\$ 512,102.00	\$ 466,632.00	\$ 466,632.00	\$ 466,632.00	\$ 466,632.00	91.1	\$ -	Obra	0	100.00	100.00
QUE14140200328027	Construcción de Baños Primaria, Jagüey Nuevo.	Jalpan de Serra	Jagüey Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación	En Ejecución	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 291,016.00	100.0	\$ -	Obra	0	100.00	100.00
QUE14140200329077	Circulado Perimetral Cobaq 4, Jalpan De Serra	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación	En Ejecución	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 226,781.00	\$ 226,781.00	\$ 226,781.00	\$ 226,781.00	90.7	\$ -	Obra	0	0.00	100.00
QUE14140200329518	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Los Charcos.	Jalpan de Serra	Los Charcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	100.0	\$ -	Obra	0	0.00	100.00
QUE14140200329530	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Carrizal De Los Durán.	Jalpan de Serra	Carrizal de los Durán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$ 30,812.00	\$ 30,812.00	\$ 30,812.00	\$ 30,812.00	\$ 30,812.00	\$ 30,812.00	\$ 30,812.00	100.0	\$ -	Obra	0	0.00	100.00
QUE14140200329548	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, El Pocito.	Jalpan de Serra	El Pocito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$ 31,282.00	\$ 31,282.00	\$ 31,282.00	\$ 31,282.00	\$ 31,282.00	\$ 31,282.00	\$ 31,282.00	100.0	\$ -	Obra	0	0.00	100.00
QUE14140200329560	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Ojo De Agua De Los Mar.	Jalpan de Serra	Ojo de Agua de los Mar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	100.0	\$ -	Obra	0	0.00	100.00
QUE14140200329571	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Los Naranjitos.	Jalpan de Serra	Los Naranjitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	100.0	\$ -	Obra	0	0.00	100.00
QUE14140200329879	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Puerto Hondo.	Jalpan de Serra	Puerto Hondo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	100.0	\$ -	Obra	0	0.00	100.00
QUE14140200329890	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa De Concreto, Guayabos De Jalpan.	Jalpan de Serra	Guayabos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$ 22,320.00	\$ 22,320.00	\$ 22,320.00	\$ 22,320.00	\$ 22,320.00	\$ 22,320.00	\$ 22,320.00	100.0	\$ -	Obra	0	0.00	100.00
QUE14140200329903	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Guayabos de Saucillo.	Jalpan de Serra	Guayabos Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	100.0	\$ -	Obra	0	0.00	100.00
QUE14140200329912	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Tierra Fria.	Jalpan de Serra	Tierra Fria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	100.0	\$ -	Obra	0	0.00	100.00
QUE14140200329922	Rehabilitación de Camino de Saca, Orilla del Plan.	Jalpan de Serra	Orilla del Plan (La Laguna)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 2,632.00	\$ 2,632.00	\$ 2,632.00	\$ 2,632.00	2.6	\$ -	Obra	0	0.00	100.00
QUE14140300380363	Construcción de Muro de Contención, Barda y Rehabilitación de Cubierta en Salones de Escuela Primaria, Yerbabuena.	Jalpan de Serra	Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	\$ 257,556.00	\$ 178,712.00	\$ 178,712.00	\$ 151,057.00	\$ 151,057.00	\$ 151,057.00	\$ 147,918.00	84.5	\$ -	Obra	0	0.00	100.00
QUE14140300380378	Construcción de Muro de Contención en Telesecundaria, Sabino Grande.	Jalpan de Serra	Sabino Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación	En Ejecución	\$ 197,556.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 140,242.00	\$ 140,242.00	\$ 140,242.00	\$ 79,020.00	93.5	\$ -	Obra	0	0.00	100.00
QUE14140300381026	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, El Naranjo.	Jalpan de Serra	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$ 27,210.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	100.0	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140400436101	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica, Ojo De Agua De Lindero	Jalpan de Serra	Ojo de Agua del Lindero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Urbanización	En Ejecución	\$ 57,429.00	\$ 57,429.00	\$ 57,429.00	\$ 57,429.00	\$ 57,429.00	\$ 57,429.00	\$ 57,429.00	100.0	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140400436108	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica, El Lindero	Jalpan de Serra	El Lindero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Urbanización	En Ejecución	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140300381208	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Los Charcos.	Jalpan de Serra	Los Charcos	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	100.0	\$ -	Obra	1	0.00	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE14140300381211	Reconstrucción de Camino de acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Ojo de Agua de Los Mar.	Jalpan de Serra	Ojo de Agua de los Mar	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	100.0	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140300381214	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Los Naranjitos.	Jalpan de Serra	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	100.0	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140300381231	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Puerto Hondo.	Jalpan de Serra	Puerto Hondo	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	100.0	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140300381233	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Guayabos de Saucillo.	Jalpan de Serra	Guayabos Saucillo	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	100.0	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140300381237	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Tierra Fría.	Jalpan de Serra	Tierra Fría	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	100.0	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140300381238	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, El Pocito.	Jalpan de Serra	El Pocito	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$ 30,361.00	\$ 30,361.00	\$ 30,361.00	\$ 30,361.00	\$ 30,361.00	\$ 30,361.00	\$ 30,361.00	100.0	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140300381240	Reconstrucción de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Carrizal de Los Durán.	Jalpan de Serra	Carrizal de los Durán	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$ 29,906.00	\$ 29,906.00	\$ 29,906.00	\$ 29,906.00	\$ 29,906.00	\$ 29,906.00	\$ 29,906.00	100.0	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140300381242	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Guayabos De Jalpan.	Jalpan de Serra	Guayabos	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$ 21,664.00	\$ 21,664.00	\$ 21,664.00	\$ 21,664.00	\$ 21,664.00	\$ 21,664.00	\$ 21,664.00	100.0	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140400436117	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Acceso, El Naranjo	Jalpan de Serra	El Naranjo	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$ 57,429.00	\$ 57,429.00	\$ 57,429.00	\$ 57,429.00	\$ 57,429.00	\$ 57,429.00	\$ 57,429.00	100.0	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140400436126	Ampliación de Red de Drenaje, Luis Donald Colosio	Jalpan de Serra	Colonia Luis Donald Colosio	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Urbanización	En Ejecución	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140300381253	Circulado Perimetral Telesecundaria 24 de Febrero, Sabino Grande.	Jalpan de Serra	Sabino Grande	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	Educación	En Ejecución	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	100.0	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140300381255	Aula Didáctica y Circulado Perimetral, El Lindero.	Jalpan de Serra	El Lindero	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	Educación	En Ejecución	\$ 237,500.00	\$ 237,500.00	\$ 237,500.00	\$ 237,500.00	\$ 237,500.00	\$ 237,500.00	\$ 237,500.00	100.0	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140300381256	Anexo (Baños), San Vicente.	Jalpan de Serra	San Vicente	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	Educación	En Ejecución	\$ 187,500.00	\$ 187,500.00	\$ 187,500.00	\$ 187,500.00	\$ 187,500.00	\$ 187,500.00	\$ 187,500.00	100.0	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140300381257	Dispensario Medico, Los Naranjitos.	Jalpan de Serra	Los Naranjitos	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	Salud	En Ejecución	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100.0	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140300381259	Circulado Perimetral Cobaq 4, Jalpan de Serra.	Jalpan de Serra	Cobertura municipal	N.A.	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	Educación	En Ejecución	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100.0	\$ -	Obra	1	0.00	100.00

"Este programa es de carácter público, no patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

RUBRICA
C. SAUL GILDARDO TREJO ALTAMIRANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

RUBRICA
C. MIGUEL ANGEL GODOY LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL