

Con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal se informa sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con Recursos Presupuestarios Federales Transferidos al Municipio.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CUARTO TRIMESTRE 2015



I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:

2015
22 - QUERÉTARO ARTEAGA
09.- JALPAN DE SERRA

| INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | | | | | | | AVANCE FISICO | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| QUE14140100292078 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Barreales. | Jalpan de Serra | Barreales | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$ 102,000.00 | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | 100.00 | \$ - | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 |
| QUE14140100292082 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Soledad de Guadalupe. | Jalpan de Serra | Soledad de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$ 397,868.00 | \$ 900,000.00 | \$ 900,000.00 | \$ 900,000.00 | \$ 900,000.00 | \$ 900,000.00 | \$ 900,000.00 | 100.00 | \$ - | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 |
| QUE14140200328006 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Mohonera de Guidífo. | Jalpan de Serra | Mohonera de Guidífo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$ 510,000.00 | \$ 900,000.00 | \$ 900,000.00 | \$ 900,000.00 | \$ 900,000.00 | \$ 900,000.00 | \$ 900,000.00 | 100.00 | \$ - | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 |
| QUE14140200329043 | Rehabilitación de Aula, Tancama. | Jalpan de Serra | Tancama | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Educación | En Ejecución | 2014 | \$ 150,000.00 | \$ 150,000.00 | \$ 150,000.00 | \$ 150,000.00 | \$ 150,000.00 | \$ 150,000.00 | \$ 150,000.00 | 100.00 | \$ - | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 |
| QUE14140300380363 | Construcción de muro de contención, banda y rehabilitación de cubierta en salones de escuela primaria, Yerbabuena. | Jalpan de Serra | Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$ 257,250.00 | \$ 187,122.00 | \$ 187,122.00 | \$ 187,122.00 | \$ 187,122.00 | \$ 187,122.00 | \$ 187,122.00 | 100.00 | \$ - | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 |
| QUE14150100477314 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, El Jagüey. | Jalpan de Serra | Jagüey (Jagüey Grande) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | 100.00 | \$ - | Luminaria | 0 | 0.00 | 100.00 |
| QUE14150100477317 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, La Ceiba. | Jalpan de Serra | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$ 28,153.00 | \$ 28,153.00 | \$ 28,153.00 | \$ 28,153.00 | \$ 28,153.00 | \$ 28,153.00 | \$ 28,153.00 | 100.00 | \$ - | Luminaria | 0 | 0.00 | 100.00 |
| QUE14150100477323 | Construcción de guardagarnidos, Varias Localidades. | Jalpan de Serra | Cobertura municipal | N.A. | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$ 60,000.00 | \$ 60,000.00 | \$ 60,000.00 | \$ 60,000.00 | \$ 60,000.00 | \$ 60,000.00 | \$ 60,000.00 | 100.00 | \$ - | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 |
| QUE15150100477127 | Muro de contención en las Terrazas, Jalpan de Serra. | Jalpan de Serra | Colonia las Terrazas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$ 312,500.00 | \$ 304,377.00 | \$ 304,377.00 | \$ 304,377.00 | \$ 304,377.00 | \$ 304,377.00 | \$ 304,377.00 | 100.00 | \$ - | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 |
| QUE15150100477182 | Urbanización de calle principal en El Saucillo, Saucillo. | Jalpan de Serra | Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$ 250,000.00 | \$ 244,321.00 | \$ 244,321.00 | \$ 244,321.00 | \$ 244,321.00 | \$ 244,321.00 | \$ 244,321.00 | 100.00 | \$ - | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 |
| QUE15150200502868 | Construcción de red de agua potable, Limón de la Peña. | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$ 550,560.00 | \$ 546,307.00 | \$ 546,307.00 | \$ 546,307.00 | \$ 546,307.00 | \$ 546,307.00 | \$ 546,307.00 | 100.00 | \$ - | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 |
| QUE15150200503133 | Construcción de red de agua potable, El Zapote. | Jalpan de Serra | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$ 532,451.00 | \$ 528,862.00 | \$ 528,862.00 | \$ 528,862.00 | \$ 528,862.00 | \$ 528,862.00 | \$ 528,862.00 | 100.00 | \$ - | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 |
| QUE15150200503143 | Construcción de empedrado de piedra bola ahogada con montero 2da. Etapa, Tancoyal. | Jalpan de Serra | Tancoyal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$ 165,000.00 | \$ 158,174.00 | \$ 158,174.00 | \$ 158,174.00 | \$ 158,174.00 | \$ 158,174.00 | \$ 158,174.00 | 100.00 | \$ - | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 |
| QUE15150300555507 | Reconstrucción de camino Purisima a Agua Fria Km 3 250 a Km 3 305, Agua Fria. | Jalpan de Serra | Agua Fria | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$ 41,829.00 | \$ 41,829.00 | \$ 41,829.00 | \$ 41,829.00 | \$ 41,829.00 | \$ 41,829.00 | \$ 41,829.00 | 100.00 | \$ - | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 |
| QUE15150300555528 | Reconstrucción del camino Jalpan de Serra a Manzanillos Km 1 466 a Km 1 521, Manzanillos. | Jalpan de Serra | Manzanillos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$ 41,829.00 | \$ 41,829.00 | \$ 41,829.00 | \$ 41,829.00 | \$ 41,829.00 | \$ 41,829.00 | \$ 41,829.00 | 100.00 | \$ - | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 |
| QUE15150300555549 | Reconstrucción de camino Embocadero-Madroño del Km 1 422 a Km 1 477, Madroño. | Jalpan de Serra | Madroño | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$ 41,829.00 | \$ 41,829.00 | \$ 41,829.00 | \$ 41,829.00 | \$ 41,829.00 | \$ 41,829.00 | \$ 41,829.00 | 100.00 | \$ - | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 |
| QUE15150400588039 | Construcción de línea de conducción y tanque de distribución, La Ceiba. | Jalpan de Serra | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$ 836,108.00 | \$ 836,108.00 | \$ 836,108.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00 | \$ - | Metros lineales | 1 | 0.00 | 0.00 |
| QUE15150400588044 | Ampliación de Red de Drenaje Sanitario, Tancoyal. | Jalpan de Serra | Tancoyal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$ 2,415,997.00 | \$ 2,415,997.00 | \$ 2,415,997.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00 | \$ - | Metros | 1 | 0.00 | 0.00 |
| QUE15150400588047 | Rehabilitación de camino a Techo, Techo. | Jalpan de Serra | Techo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | \$ 202,275.00 | \$ 202,275.00 | \$ 202,275.00 | \$ 201,266.00 | 67.43 | \$ - | Metros | 0 | 0.00 | 70.00 |
| QUE15150400588051 | Rehabilitación de camino a Ojo de Agua de Lindero, Ojo de Agua de Lindero. | Jalpan de Serra | Ojo de Agua de Lindero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$ 240,000.00 | \$ 240,000.00 | \$ 240,000.00 | \$ 193,383.00 | \$ 193,383.00 | \$ 193,383.00 | \$ 191,926.00 | 80.58 | \$ - | Metros | 0 | 0.00 | 60.00 |
| QUE15150200503183 | Construcción de red de agua potable, Limón de la Peña. | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$ 550,559.00 | \$ 550,559.00 | \$ 550,559.00 | \$ 550,559.00 | \$ 550,559.00 | \$ 550,559.00 | \$ 550,559.00 | 100.00 | \$ - | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 |
| QUE15150300555527 | Reconstrucción de camino Purisima a Agua Fria Km 3 250 a Km 3 305, Agua Fria. | Jalpan de Serra | Agua Fria | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$ 32,000.00 | \$ 32,000.00 | \$ 32,000.00 | \$ 32,000.00 | \$ 32,000.00 | \$ 32,000.00 | \$ 32,000.00 | 100.00 | \$ - | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 |
| QUE15150300555547 | Reconstrucción de camino Jalpan de Serra a Manzanillos Km 1 466 a Km 1 521, Manzanillos. | Jalpan de Serra | Manzanillos | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$ 32,000.00 | \$ 32,000.00 | \$ 32,000.00 | \$ 32,000.00 | \$ 32,000.00 | \$ 32,000.00 | \$ 32,000.00 | 100.00 | \$ - | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 |
| QUE15150300555567 | Reconstrucción de camino Embocadero-Madroño del Km 1 422 a Km 1 477, Madroño. | Jalpan de Serra | Madroño | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$ 32,000.00 | \$ 32,000.00 | \$ 32,000.00 | \$ 32,000.00 | \$ 32,000.00 | \$ 32,000.00 | \$ 32,000.00 | 100.00 | \$ - | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 |

"Este programa es de carácter público, no patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

RUBRICA
Q.F.B. LIZ SELENE SALAZAR PEREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

RUBRICA
C.P. MARITZA PEDRAZA MAR
SINDICO MUNICIPAL DE HACIENDA