

Con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal se informa sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con Recursos Presupuestarios Federales Transferidos al Municipio.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

INFORME DEFINITIVO 2014



I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir Decimales)

EJERCICIO FISCAL:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:

2014
22 - QUERÉTARO ARTEAGA
09.- JALPAN DE SERRA

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO									AVANCE FINANCIERO										AVANCE FISICO			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE13130100039152	Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable para beneficiar a las localidades de Carrizal de los Durán, El Pochito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y El Saucito	Jalpan de Serra	Valle Verde	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$ 110,000.00	\$ 109,350.00	\$ 109,350.00	\$ 109,350.00	\$ 109,350.00	\$ 109,350.00	\$ 109,350.00	100.00	\$ -	Sistema	1	100.00	100.00
QUE13130100042720	Elaboración de Estudio y Proyecto de Sistema de Agua, El Madroño.	Jalpan de Serra	Madroño	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$ 200,000.00	\$ 198,150.00	\$ 198,150.00	\$ 198,150.00	\$ 198,150.00	\$ 198,150.00	\$ 198,150.00	100.00	\$ -	Sistema	1	100.00	100.00
QUE13130100042742	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo de Red de Drenaje, Saldiveña.	Jalpan de Serra	Saldiveña	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$ 639,600.00	\$ 214,489.00	\$ 214,489.00	\$ 214,489.00	\$ 214,489.00	\$ 214,489.00	\$ 214,489.00	100.00	\$ -	Red	1	100.00	100.00
QUE13130100043089	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo de Red de Drenaje, El Lindero.	Jalpan de Serra	El Lindero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$ 589,600.00	\$ 197,663.00	\$ 197,663.00	\$ 197,663.00	\$ 197,663.00	\$ 197,663.00	\$ 197,663.00	100.00	\$ -	Red	1	100.00	100.00
QUE13130100043176	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Saucillo.	Jalpan de Serra	Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$ 400,000.00	\$ 397,440.00	\$ 397,440.00	\$ 397,440.00	\$ 397,440.00	\$ 397,440.00	\$ 397,440.00	100.00	\$ -	Planta	1	100.00	100.00
QUE13130100043297	Rehabilitación de calles principales en mancha urbana, Tancoyol.	Jalpan de Serra	Tancoyol	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$ 400,000.00	\$ 398,636.00	\$ 398,636.00	\$ 398,636.00	\$ 398,636.00	\$ 398,636.00	\$ 398,636.00	100.00	\$ -	Metro Cuadrado	800	100.00	100.00
QUE13130100043759	Construcción de Muro de Contención 2da. Etapa, Sabino Grande.	Jalpan de Serra	Sabino Grande	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	100.00	\$ -	M2, Muro de contención	46	100.00	100.00
QUE13130100043940	Construcción de Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la localidad de Carrizalito.	Jalpan de Serra	Carrizalito	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Terminado	2013	\$ 961,850.00	\$ 961,449.00	\$ 961,449.00	\$ 961,449.00	\$ 961,449.00	\$ 961,449.00	\$ 961,449.00	100.00	\$ -	Poste	179	100.00	100.00
QUE13130100044559	Ampliación de Red de distribución de Energía Eléctrica en la Localidad de Embocadero.	Jalpan de Serra	El Embocadero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Terminado	2013	\$ 103,065.00	\$ 103,060.00	\$ 103,060.00	\$ 103,060.00	\$ 103,060.00	\$ 103,060.00	\$ 103,060.00	100.00	\$ -	Transformador	1	100.00	100.00
QUE13130100044610	Rehabilitación de Centros de Salud, Varias Localidades.	Jalpan de Serra	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	Terminado	2013	\$ 500,000.00	\$ 232,573.00	\$ 232,573.00	\$ 232,573.00	\$ 232,573.00	\$ 232,573.00	\$ 232,573.00	100.00	\$ -	Obra	1	100.00	100.00
QUE13130100044741	Contrucción de Casa de Salud, Ojo de Agua de Lindero	Jalpan de Serra	Ojo de Agua del Lindero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	Terminado	2013	\$ 400,000.00	\$ 398,150.00	\$ 398,150.00	\$ 398,150.00	\$ 398,150.00	\$ 398,150.00	\$ 398,150.00	100.00	\$ -	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1	100.00	100.00
QUE13130100044829	Apoyos a Centros de Educación Basica, Varias Comunidades.	Jalpan de Serra	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Terminado	2013	\$ 400,000.00	\$ 505,554.00	\$ 505,554.00	\$ 505,554.00	\$ 505,554.00	\$ 505,554.00	\$ 505,554.00	100.00	\$ -	Obra	1	100.00	100.00
QUE13130100044906	Construcción de Casa de Usos Múltiples y Sanitarios, Loma Delgada.	Jalpan de Serra	Loma Delgada	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Terminado	2013	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	100.00	\$ -	Metros Cuadrados, Aulas	1	100.00	100.00
QUE13130100044981	Construcción de Oficina para Dirección y Sanitarios Escuela Primaria, Valle Verde.	Jalpan de Serra	Valle Verde	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Terminado	2013	\$ 750,000.00	\$ 738,457.00	\$ 738,457.00	\$ 738,457.00	\$ 738,457.00	\$ 738,457.00	\$ 738,457.00	100.00	\$ -	Metros Cuadrados, Aulas	1	100.00	100.00
QUE13130100045082	Construcción de Oficina para Dirección y Sanitarios de la Escuela Preescolar, Saldiveña.	Jalpan de Serra	Saldiveña	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Terminado	2013	\$ 750,000.00	\$ 748,500.00	\$ 748,500.00	\$ 748,500.00	\$ 748,500.00	\$ 748,500.00	\$ 748,500.00	100.00	\$ -	Metros Cuadrados, Aulas	1	100.00	100.00
QUE13130100045279	Mejoramiento de Vivienda, Varias Localidades.	Jalpan de Serra	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Asistencia Social	Terminado	2013	\$ 1,620,000.00	\$ 1,269,470.00	\$ 1,269,470.00	\$ 1,269,470.00	\$ 1,269,470.00	\$ 1,269,470.00	\$ 1,269,470.00	100.00	\$ -	Obra	1	100.00	100.00
QUE13130100045418	Modernización y Ampliación de Camino E.C. Km 175 (Carr. Fed. San Juan del Río-Xilitla)-Laguna de Pitizquitla, Del Km 0 000 al Km 2 320, Subtramo a Modernizar del Km 1 400 al Km 2 320.	Jalpan de Serra	Laguna de Pitizquitla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$ 491,940.00	\$ 490,882.00	\$ 490,882.00	\$ 490,882.00	\$ 490,882.00	\$ 490,882.00	\$ 490,882.00	100.00	\$ -	Kilómetros	1	100.00	100.00
QUE13130100045575	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Puente Vehicular ubicado en el Km 3 000 del Camino (Tancoyol-San Antonio Tancoyol) en el cruce con el arroyo el ahorcado.	Jalpan de Serra	San Antonio Tancoyol	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$ 65,000.00	\$ 64,550.00	\$ 64,550.00	\$ 64,550.00	\$ 64,550.00	\$ 64,550.00	\$ 64,550.00	100.00	\$ -	Metros Cuadrados, Metros Lineales	1	100.00	100.00
QUE13130100045604	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación del camino Valle Verde-El Pochito-Carrizal de los Durán, Tramo estimado del Km 0 000 al Km 12 700 (12.7 Kilómetros).	Jalpan de Serra	Carrizal de los Durán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$ 120,000.00	\$ 119,650.00	\$ 119,650.00	\$ 119,650.00	\$ 119,650.00	\$ 119,650.00	\$ 119,650.00	100.00	\$ -	Kilómetros	1	100.00	100.00
QUE13130100045622	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación de Camino E.C. Km 29+365 (Zoyopico-Rancho Nuevo)-San Juan de los Durán, Tramo estimado del Km 0+000 Al Km 2+300 (2.3 Km).	Jalpan de Serra	San Juan de los Durán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$ 40,000.00	\$ 39,580.00	\$ 39,580.00	\$ 39,580.00	\$ 39,580.00	\$ 39,580.00	\$ 39,580.00	100.00	\$ -	Kilómetros	1	100.00	100.00
QUE13130100045646	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y ampliación del camino E.C. Km 14+130 (Zoyopico-Rancho Nuevo)-La Mesa del Pino, Tramo Estimado Del Km 0+000 al 3+200 (3.2 Kilómetros).	Jalpan de Serra	La Mesa del Pino	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$ 50,000.00	\$ 49,575.00	\$ 49,575.00	\$ 49,575.00	\$ 49,575.00	\$ 49,575.00	\$ 49,575.00	100.00	\$ -	Kilómetros	1	100.00	100.00
QUE13130100045730	Estudio y Proyecto de Camino Landa de Matamoros a la Comunidad de Saucillo del Km 4 600 al 5 200.	Jalpan de Serra	Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$ 420,000.00	\$ 417,650.00	\$ 417,650.00	\$ 417,650.00	\$ 417,650.00	\$ 417,650.00	\$ 417,650.00	100.00	\$ -	Kilómetros	1	100.00	100.00
QUE13130100045782	Obras de Conservación y Mantenimiento del Camino a Ojo de Agua de los Mar.	Jalpan de Serra	Ojo de Agua de los Mar	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100.00	\$ -	Kilómetros	3	100.00	100.00
QUE13130100045828	Construcción de Pavimento con Piedra Bola, El Lindero.	Jalpan de Serra	El Lindero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$ 300,000.00	\$ 298,050.00	\$ 298,050.00	\$ 298,050.00	\$ 298,050.00	\$ 298,050.00	\$ 298,050.00	100.00	\$ -	Rampa, Metros Cuadrados	350	100.00	100.00
QUE13130100045952	Rehabilitación de Camino, Carrizal de los Sánchez.	Jalpan de Serra	Carrizal de los Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$ 300,000.00	\$ 300,853.00	\$ 300,853.00	\$ 300,853.00	\$ 300,853.00	\$ 300,853.00	\$ 300,853.00	100.00	\$ -	Rampa, Metros Cuadrados	500	100.00	100.00
QUE13130100045993	Construcción de Rampas de Concreto, El Madroño.	Jalpan de Serra	Madroño	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100.00	\$ -	Rampa, Metros Cuadrados	300	100.00	100.00
QUE13130100046009	Construcción de Rampas de Concreto, Loma Delgada.	Jalpan de Serra	Loma Delgada	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$ 100,000.00	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	100.00	\$ -	Rampa, Metros Cuadrados	150	100.00	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE14140200329518	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Los Charcos.	Jalpan de Serra	Los Charcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	100.00	\$ -	Obra	0	0.00	100.00
QUE14140200329530	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Carizal de los Durán.	Jalpan de Serra	Carizal de los Durán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$ 30,812.00	\$ 30,812.00	\$ 30,812.00	\$ 30,812.00	\$ 30,812.00	\$ 30,812.00	\$ 30,812.00	100.00	\$ -	Obra	0	0.00	100.00
QUE14140200329548	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, El Pocolo.	Jalpan de Serra	El Pocolo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$ 31,282.00	\$ 31,282.00	\$ 31,282.00	\$ 31,282.00	\$ 31,282.00	\$ 31,282.00	\$ 31,282.00	100.00	\$ -	Obra	0	0.00	100.00
QUE14140200329560	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Ojo de Agua de los Mar.	Jalpan de Serra	Ojo de Agua de los Mar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	100.00	\$ -	Obra	0	0.00	100.00
QUE14140200329571	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Los Naranjos.	Jalpan de Serra	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	100.00	\$ -	Obra	0	0.00	100.00
QUE14140200329879	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Puerto Hondo.	Jalpan de Serra	Puerto Hondo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	100.00	\$ -	Obra	0	0.00	100.00
QUE14140200329890	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Guayabos de Jalpan.	Jalpan de Serra	Guayabos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$ 22,320.00	\$ 22,320.00	\$ 22,320.00	\$ 22,320.00	\$ 22,320.00	\$ 22,320.00	\$ 22,320.00	100.00	\$ -	Obra	0	0.00	100.00
QUE14140200329903	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Guayabos de Saucillo.	Jalpan de Serra	Guayabos Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	100.00	\$ -	Obra	0	0.00	100.00
QUE14140200329912	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Tierra Fria.	Jalpan de Serra	Tierra Fria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	100.00	\$ -	Obra	0	0.00	100.00
QUE14140200329922	Rehabilitación de Camino de Saca, Orilla del Plan.	Jalpan de Serra	Orilla del Plan (La Laguna)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 2,632.00	\$ 2,632.00	\$ 2,632.00	\$ 2,632.00	2.63	\$ -	Obra	0	0.00	3.00
QUE14140300380363	Construcción de Muro de Contención, Barda y Rehabilitación de Cubierta en Salones de Escuela Primaria, Yerbabuena.	Jalpan de Serra	Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$ 257,250.00	\$ 178,712.00	\$ 178,712.00	\$ 151,057.00	\$ 151,057.00	\$ 151,057.00	\$ 147,918.00	84.53	\$ -	Obra	0	0.00	84.00
QUE14140300380378	Construcción de Muro de Contención en Telesecundaria, Sabino Grande.	Jalpan de Serra	Sabino Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	En Ejecución	2014	\$ 197,556.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 140,242.00	\$ 140,242.00	\$ 140,242.00	\$ 79,020.00	93.49	\$ -	Obra	0	0.00	100.00
QUE14140300381026	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, El Naranjo.	Jalpan de Serra	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	\$ 27,210.00	100.00	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140300381209	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Los Charcos.	Jalpan de Serra	Los Charcos	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	100.00	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140300381211	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Ojo de Agua de los Mar.	Jalpan de Serra	Ojo de Agua de los Mar	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	100.00	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140300381214	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Los Naranjos.	Jalpan de Serra	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	100.00	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140300381231	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Puerto Hondo.	Jalpan de Serra	Puerto Hondo	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	100.00	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140300381233	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Guayabos de Saucillo.	Jalpan de Serra	Guayabos Saucillo	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	100.00	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140300381237	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Tierra Fria.	Jalpan de Serra	Tierra Fria	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	100.00	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140300381238	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, El Pocolo.	Jalpan de Serra	El Pocolo	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$ 30,361.00	\$ 30,361.00	\$ 30,361.00	\$ 30,361.00	\$ 30,361.00	\$ 30,361.00	\$ 30,361.00	100.00	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140300381240	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Carizal de los Durán.	Jalpan de Serra	Carizal de los Durán	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$ 29,906.00	\$ 29,906.00	\$ 29,906.00	\$ 29,906.00	\$ 29,906.00	\$ 29,906.00	\$ 29,906.00	100.00	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140300381242	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, Guayabos de Jalpan.	Jalpan de Serra	Guayabos	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$ 21,664.00	\$ 21,664.00	\$ 21,664.00	\$ 21,664.00	\$ 21,664.00	\$ 21,664.00	\$ 21,664.00	100.00	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140400436117	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto, El Naranjo.	Jalpan de Serra	El Naranjo	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Urbanización	Terminado	2014	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	\$ 26,411.00	100.00	\$ -	Obra	0	0.00	100.00
QUE14140300381253	Circulado Perimetral Telesecundaria 24 de Febrero, Sabino Grande.	Jalpan de Serra	Sabino Grande	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	Educación	Terminado	2014	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	100.00	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140300381255	Aula Didáctica y Circulado Perimetral, El Lindero.	Jalpan de Serra	El Lindero	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	Educación	Terminado	2014	\$ 237,500.00	\$ 237,500.00	\$ 237,500.00	\$ 237,500.00	\$ 237,500.00	\$ 237,500.00	\$ 237,500.00	100.00	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140300381256	Anexo (Baños), San Vicente.	Jalpan de Serra	San Vicente	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	Educación	Terminado	2014	\$ 187,500.00	\$ 187,500.00	\$ 187,500.00	\$ 187,500.00	\$ 187,500.00	\$ 187,500.00	\$ 187,500.00	100.00	\$ -	Obra	1	0.00	100.00
QUE14140300381257	Dispensario Medico, Los Naranjos.	Jalpan de Serra	Los Naranjos	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	Salud	Terminado	2014	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100.00	\$ -	Obra	1	0.00	50.00
QUE14140300381259	Circulado Perimetral COBAQ 4, Jalpan de Serra.	Jalpan de Serra	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	Educación	Terminado	2014	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100.00	\$ -	Obra	1	0.00	80.00
QUE14140400436126	Ampliación de Red de Drenaje, Luis Donald Colosio	Jalpan de Serra	Colonia Luis Donald Colosio	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Urbanización	Terminado	2014	\$ 70,785.00	\$ 70,785.00	\$ 70,785.00	\$ 70,785.00	\$ 70,785.00	\$ 70,785.00	\$ 70,785.00	100.00	\$ -	Obra	1	0.00	100.00

"Este programa es de carácter público, no patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

RUBRICA
C. SAUL GILDARDO TREJO ALTAMIRANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

RUBRICA
C. MIGUEL ANGEL GODDY LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL