

**Con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal se informa sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con Recursos Presupuestarios Federales Transferidos al Municipio.**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

INFORME DEFINITIVO 2015



**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2015  
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA  
MUNICIPIO: 09.- JALPAN DE SERRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO									AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíntegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE00150500663449	Construcción de vivienda digna, Varias localidades.	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2015	\$ 950,590.00	\$ 950,590.00	\$ 950,590.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	\$ -	Vivienda	-	-	0.0
QUE00150500663451	Cuanto adicional, Varias localidades.	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2015	\$ 33,305.00	\$ 33,305.00	\$ 33,305.00	\$ 33,305.00	\$ 33,305.00	\$ 33,305.00	\$ 33,305.00	100.0	\$ -	Vivienda	-	-	100.0
QUE00150500663453	Construcción de baños dignos, Varias localidades.	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2015	\$ 1,200,018.00	\$ 1,200,018.00	\$ 1,200,018.00	\$ 1,200,018.00	\$ 1,200,018.00	\$ 1,200,018.00	\$ 1,200,018.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE00150500663454	Piso firme, Varias localidades.	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2015	\$ 27,500.00	\$ 27,500.00	\$ 27,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	0.0
QUE00150500663455	Construcción de muro firme, Varias localidades.	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2015	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	0.0
QUE00150500663458	Instalación de techo de lamina de fibrocemento, Varias localidades.	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2015	\$ 1,332,296.00	\$ 1,332,296.00	\$ 1,332,296.00	\$ 1,332,296.00	\$ 1,332,296.00	\$ 1,332,296.00	\$ 1,332,296.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE00150500663460	Techo firme de concreto, Varias localidades.	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2015	\$ 64,647.00	\$ 64,647.00	\$ 64,647.00	\$ 64,647.00	\$ 64,647.00	\$ 64,647.00	\$ 64,647.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE00150500663461	Mejoramiento de vivienda, Varias localidades.	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2015	\$ 651,450.00	\$ 651,450.00	\$ 651,450.00	\$ 651,450.00	\$ 651,450.00	\$ 651,450.00	\$ 651,450.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE00150500663466	Huerto comunitario, El Refugio.	Jalpan de Serra	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$ 36,193.00	\$ 36,193.00	\$ 36,193.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	0.0
QUE00150500663469	Huerto comunitario, El Fraile.	Jalpan de Serra	El Fraile	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$ 36,193.00	\$ 36,193.00	\$ 36,193.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	0.0
QUE00150500663472	Huerto comunitario, Orilla del Plan.	Jalpan de Serra	Orilla del Plan	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$ 36,193.00	\$ 36,193.00	\$ 36,193.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	0.0
QUE00150500663474	Huerto comunitario, La Ciénega.	Jalpan de Serra	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$ 36,194.00	\$ 36,194.00	\$ 36,194.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	0.0
QUE00150500663478	Mejoramiento para huerto de traspalo, Varias localidades.	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE00150500663484	Instalación de techo de lamina de fibrocemento, Varias localidades.	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Vivienda	En Ejecución	2015	\$ 423,952.00	\$ 423,952.00	\$ 423,952.00	\$ 423,952.00	\$ 423,952.00	\$ 423,952.00	\$ 423,952.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE00150500663491	Equipamiento de aulas con pantallas y videoproector en Escuela Primaria Melchor Ocampo, Jalpan de Serra.	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	Educación	En Ejecución	2015	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	100.0	\$ -	Equipamiento	-	-	100.0
QUE15150100477108	Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Varias Localidades.	Jalpan de Serra	Cobertura municipal	N.A.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$ 300,000.00	\$ 305,466.00	\$ 305,466.00	\$ 305,466.00	\$ 305,466.00	\$ 305,466.00	\$ 305,466.00	100.0	\$ -	Metros Lineales	-	-	100.0
QUE15150100477113	Construcción, rehabilitación y ampliación de red de drenaje, Saucillo.	Jalpan de Serra	Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$ 1,000,000.00	\$ 984,210.00	\$ 984,210.00	\$ 984,210.00	\$ 984,210.00	\$ 984,210.00	\$ 984,210.00	100.0	\$ -	Metros Lineales	-	-	100.0
QUE15150100477116	Construcción de red de drenaje, Valle Verde.	Jalpan de Serra	Valle Verde	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$ 800,000.00	\$ 595,438.00	\$ 595,438.00	\$ 595,438.00	\$ 595,438.00	\$ 595,438.00	\$ 595,438.00	100.0	\$ -	Metros Lineales	-	-	100.0
QUE15150100477119	Urbanización de calle en El Embocadero, El Embocadero.	Jalpan de Serra	El Embocadero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Terminado	2015	\$ 250,000.00	\$ 243,251.00	\$ 243,251.00	\$ 243,251.00	\$ 243,251.00	\$ 243,251.00	\$ 243,251.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE15150100477127	Muro de contención en Las Terrazas, Jalpan de Serra.	Jalpan de Serra	Colonia las Terrazas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 312,500.00	\$ 304,377.00	\$ 304,377.00	\$ 304,377.00	\$ 304,377.00	\$ 304,377.00	\$ 304,377.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE15150100477182	Urbanización de calle principal en El Saucillo, Saucillo.	Jalpan de Serra	Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 250,000.00	\$ 244,321.00	\$ 244,321.00	\$ 244,321.00	\$ 244,321.00	\$ 244,321.00	\$ 244,321.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE15150100477185	Urbanización de calle principal en Valle Verde, Valle Verde.	Jalpan de Serra	Valle Verde	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Terminado	2015	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE15150100477191	Ampliación de red de distribución de Energía Eléctrica, Tancoyol.	Jalpan de Serra	Tancoyol	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$ 330,000.00	\$ 328,048.00	\$ 328,048.00	\$ 328,048.00	\$ 328,048.00	\$ 328,048.00	\$ 328,048.00	100.0	\$ -	Luminaria	-	-	100.0
QUE15150100477194	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Los Jasso.	Jalpan de Serra	Los Jasso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$ 561,000.00	\$ 558,288.00	\$ 558,288.00	\$ 558,288.00	\$ 558,288.00	\$ 558,288.00	\$ 558,288.00	100.0	\$ -	Luminaria	-	-	100.0
QUE15150100477199	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Carrizal de los Durán.	Jalpan de Serra	Carrizal de los Durán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100.0	\$ -	Luminaria	-	-	100.0
QUE15150100477204	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Carrizal de los Sánchez.	Jalpan de Serra	Carrizal de los Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$ 300,000.00	\$ 295,630.00	\$ 295,630.00	\$ 295,630.00	\$ 295,630.00	\$ 295,630.00	\$ 295,630.00	100.0	\$ -	Luminaria	-	-	100.0
QUE15150100477207	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, El Lindero.	Jalpan de Serra	El Lindero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$ 250,000.00	\$ 248,103.00	\$ 248,103.00	\$ 248,103.00	\$ 248,103.00	\$ 248,103.00	\$ 248,103.00	100.0	\$ -	Luminaria	-	-	100.0
QUE15150100477217	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Santa Inés Jalpan.	Jalpan de Serra	Colonia Santa Inés	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$ 150,000.00	\$ 149,255.00	\$ 149,255.00	\$ 149,255.00	\$ 149,255.00	\$ 149,255.00	\$ 149,255.00	100.0	\$ -	Luminaria	-	-	100.0
QUE15150100477221	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, El Saucito.	Jalpan de Serra	El Saucito	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$ 150,000.00	\$ 149,349.00	\$ 149,349.00	\$ 149,349.00	\$ 149,349.00	\$ 149,349.00	\$ 149,349.00	100.0	\$ -	Luminaria	-	-	100.0
QUE15150100477224	Rehabilitación de alumbrado Público, Varias localidades.	Jalpan de Serra	Cobertura municipal	N.A.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$ 310,000.00	\$ 85,888.00	\$ 85,888.00	\$ 85,888.00	\$ 85,888.00	\$ 85,888.00	\$ 85,888.00	100.0	\$ -	Luminaria	-	-	100.0
QUE15150100477228	Rehabilitación de dispensarios Médicos, Varias localidades.	Jalpan de Serra	Cobertura municipal	N.A.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	Terminado	2015	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	100.0	\$ -	Luminaria	-	-	100.0
QUE15150100477233	Aula de Medios, Agua Fria.	Jalpan de Serra	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Terminado	2015	\$ 2,000,000.00	\$ 1,296,755.00	\$ 1,296,755.00	\$ 1,296,755.00	\$ 1,296,755.00	\$ 1,296,755.00	\$ 1,296,755.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE15150100477236	Mantenimiento a Escuelas Primarias, Varias localidades.	Jalpan de Serra	Cobertura municipal	N.A.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Terminado	2015	\$ 400,000.00	\$ 286,012.00	\$ 286,012.00	\$ 286,012.00	\$ 286,012.00	\$ 286,012.00	\$ 286,012.00	100.0	\$ -	Mobiliario y equipo	-	-	100.0
QUE15150100477241	Rehabilitación de cocina en albergue rural, Tancoyol.	Jalpan de Serra	Tancoyol	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Terminado	2015	\$ 500,000.00	\$ 497,791.00	\$ 497,791.00	\$ 497,791.00	\$ 497,791.00	\$ 497,791.00	\$ 497,791.00	100.0	\$ -	Equipamiento	-	-	100.0
QUE15150100477249	Rehabilitación de sanitarios en Telesecundaria, Laguna de Pitzquinita.	Jalpan de Serra	Laguna de Pitzquinita	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Terminado	2015	\$ 150,000.00	\$ 150,003.00	\$ 150,003.00	\$ 150,003.00	\$ 150,003.00	\$ 150,003.00	\$ 150,003.00	100.0	\$ -	Equipamiento	-	-	100.0
QUE15150100477253	Construcción de dren Pluvial en Telesecundaria, Valle Verde.	Jalpan de Serra	Valle Verde	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Terminado	2015	\$ 500,000.00	\$ 798,645.00	\$ 798,645.00	\$ 798,645.00	\$ 798,645.00	\$ 798,645.00	\$ 798,645.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE15150100477258	Barda perimetral y muro de contención en Escuela Primaria Niños Héroes, Saldiveña.	Jalpan de Serra	Saldiveña	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Terminado	2015	\$ 250,000.00	\$ 247,796.00	\$ 247,796.00	\$ 247,796.00	\$ 247,796.00	\$ 247,796.00	\$ 247,796.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE15150100477262	Construcción de comedor escolar en la Escuela Primaria, Zoypilca.	Jalpan de Serra	Zoypilca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Terminado	2015	\$ 600,000.00	\$ 597,541.00	\$ 597,541.00	\$ 597,541.00	\$ 597,541.00	\$ 597,541.00	\$ 597,541.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE15100100477277	Construcción de rampas de concreto, Varias localidades.	Jalpan de Serra	Cobertura municipal	N.A.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$ 500,000.00	\$ 290,855.00	\$ 290,855.00	\$ 290,855.00	\$ 290,855.00	\$ 290,855.00	\$ 290,855.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE15100100477285	Rehabilitación de caminos, Varias localidades.	Jalpan de Serra	Cobertura municipal	N.A.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$ 500,000.00	\$ 597,117.00	\$ 597,117.00	\$ 597,117.00	\$ 597,117.00	\$ 597,117.00	\$ 597,117.00	100.0	\$ -	Kilómetro	-	-	100.0
QUE1510100477300	Desafo de bordos, Varias localidades.	Jalpan de Serra	Cobertura municipal	N.A.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$ 115,000.00	\$ 114,639.00	\$ 114,639.00	\$ 114,639.00	\$ 114,639.00	\$ 114,639.00	\$ 114,639.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE1510200502868	Construcción de red de agua potable, Limón de la Peña.	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$ 550,560.00	\$ 546,307.00	\$ 546,307.00	\$ 546,307.00	\$ 546,307.00	\$ 546,307.00	\$ 546,307.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE1510200503133	Construcción de red de agua potable, El Zapote.	Jalpan de Serra	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$ 532,451.00	\$ 528,862.00	\$ 528,862.00	\$ 528,862.00	\$ 528,862.00	\$ 528,862.00	\$ 528,862.00	100.0	\$ -	Metros lineales	-	-	100.0
QUE1510200503138	Construcción de red de drenaje 2da. etapa, El Lindero.	Jalpan de Serra	El Lindero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$ 1,700,000.00	\$ 1,698,125.00	\$ 1,698,125.00	\$ 1,698,125.00	\$ 1,698,125.00	\$ 1,698,125.00	\$ 1,698,125.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE1510200503143	Construcción de empedrado de piedra bola ahogada con mortero 2da. Etapa, Tancoyol.	Jalpan de Serra	Tancoyol	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 165,000.00	\$ 158,174.00	\$ 158,174.00	\$ 158,174.00	\$ 158,174.00	\$ 158,174.00	\$ 158,174.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE1510200503147	Rehabilitación de olla con geomembrana, Espadañuela.	Jalpan de Serra	Espadañuela	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$ 95,000.00	\$ 94,947.00	\$ 94,947.00	\$ 94,947.00	\$ 94,947.00	\$ 94,947.00	\$ 94,947.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE1510200503156	Rehabilitación de olla con geomembrana, Zoypilca.	Jalpan de Serra	Zoypilca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$ 95,000.00	\$ 94,908.00	\$ 94,908.00	\$ 94,908.00	\$ 94,908.00	\$ 94,908.00	\$ 94,908.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE1510200503177	Construcción de red de agua potable, El Zapote.	Jalpan de Serra	El Zapote	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$ 532,450.00	\$ 532,450.00	\$ 532,450.00	\$ 532,450.00	\$ 532,450.00	\$ 532,450.00	\$ 532,450.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE1510200503183	Construcción de red de agua potable, Limón de la Peña.	Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$ 550,559.00	\$ 550,559.00	\$ 550,559.00	\$ 550,559.00	\$ 550,559.00	\$ 550,559.00	\$ 550,559.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE1510200503193	Urbanización de calle principal en El Saucillo, Saucillo.	Jalpan de Serra	Saucillo	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	Urbanización	Terminado	2015	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE1510200503198	Urbanización de calle en El Embocadero, El Embocadero.	Jalpan de Serra	El Embocadero	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	Urbanización	Terminado	2015	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE1510200503203	Muro de contención en las Terrazas, Col. Las Terrazas.	Jalpan de Serra	Colonia las Terrazas	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	Urbanización	Terminado	2015	\$ 312,500.00	\$ 312,500.00	\$ 312,500.00	\$ 312,500.00	\$ 312,500.00	\$ 312,500.00	\$ 312,500.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE1510200503205	Urbanización de calle principal en Valle Verde, Valle Verde.	Jalpan de Serra	Valle Verde	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	Urbanización	Terminado	2015	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE1510200503208	Construcción de empedrado de piedra bola ahogada con Mortero 2da. Etapa, Tancoyol.	Jalpan de Serra	Tancoyol	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	Urbanización	Terminado	2015	\$ 325,000.00	\$ 325,000.00	\$ 325,000.00	\$ 325,000.00	\$ 325,000.00	\$ 325,000.00	\$ 325,000.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE1510200503211	Barda perimetral y muro de contención en Escuela Primaria Niños Héroses, Saldiveña.	Jalpan de Serra	Saldiveña	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	Urbanización	Terminado	2015	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE1510300555475	Reconstrucción camino Malla Petzcola Km 1 245 a Km 1 300, Petzcola.	Jalpan de Serra	Petzcola	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE1510300555487	Pavimentación de calle en la localidad de Sabino Chico ubicado a un costado de la cancha de usos múltiples, Sabino Chico.	Jalpan de Serra	Sabino Chico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE1510300555507	Reconstrucción de camino Purisma A Agua Fria Km 3 250 A Km 3 305, Agua Fria.	Jalpan de Serra	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE1510300555528	Reconstrucción del camino Jalpan de Serra a Manzanillos Km 1 466 A Km 1 521, Manzanillos.	Jalpan de Serra	Manzanillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE1510300555549	Reconstrucción de camino Embocadero-Madroño del Km 1 422 a Km 1 477, Madroño.	Jalpan de Serra	Madroño	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	\$ 41,829.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE1510300555580	Reconstrucción camino a Malla a Petzcola Km 1 245 a Km 1 300, Petzcola.	Jalpan de Serra	Petzcola	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE1510300555603	Pavimentación de calle en la localidad de Sabino Chico ubicado a un costado de la cancha de usos múltiples, Sabino Chico.	Jalpan de Serra	Sabino Chico	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE1510300555627	Reconstrucción de camino Purisma a Agua Fria Km 3 250 a Km 3 305, Agua Fria.	Jalpan de Serra	Agua Fria	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE1510300555647	Reconstrucción de camino Jalpan de Serra a Manzanillos Km 1 466 a Km 1 521, Manzanillos.	Jalpan de Serra	Manzanillos	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE1510300555667	Reconstrucción de camino Embocadero-Madroño del Km 1 422 a Km 1 477, Madroño.	Jalpan de Serra	Madroño	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	100.0	\$ -	Metros Cuadrados	-	-	100.0
QUE1510400588039	Construcción de línea de conducción y tanque de distribución, La Ceiba.	Jalpan de Serra	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$ 836,108.00	\$ 836,108.00	\$ 836,108.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	\$ -	Metros lineales	-	-	0.0
QUE1510400588044	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario, Tancoyol.	Jalpan de Serra	Tancoyol	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$ 2,415,997.00	\$ 2,415,997.00	\$ 2,415,997.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0	\$ -	Metros	-	-	0.0
QUE1510400588047	Rehabilitación de camino a Teocho, Teocho.	Jalpan de Serra	Teocho	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 202,275.00	\$ 202,275.00	\$ 202,275.00	\$ 201,266.00	67.4	\$ -	Metros	-	-	70.0
QUE1510400588051	Rehabilitación de camino a Ojo de Agua de Lindero, Ojo de Agua de Lindero.	Jalpan de Serra	Ojo de Agua del Lindero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ 193,383.00	\$ 193,383.00	\$ 193,383.00	\$ 191,926.00	80.6	\$ -	Metros	-	-	60.0

**"Este programa es de carácter público, no patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente."**

**ING. LUIS GUSTAVO PRIETO BALEON  
DIRECTOR DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES  
RUBRICA**