

Con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal se informa sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con Recursos Presupuestarios Federales Transferidos al Municipio.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE 2016



I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:

2016
22 - QUERÉTARO ARTEAGA
09.- JALPAN DE SERRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO									AVANCE FINANCIERO										AVANCE FISICO			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE00160200688662	REHABILITACION DE CAMINO MADROÑO LA ARENA - 189848	JALPAN DE SERRA	LA ARENA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCION	2016	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	METROS LINEALES	0	0.00	98.00
QUE00160200688663	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL NARCISO MENDOZA - 189194	JALPAN DE SERRA	EL MADROÑO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	EDUCACION	EN EJECUCION	2016	\$ 76,000.00	\$ 76,000.00	\$ 76,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	100.00
QUE00160200688664	GEOMEMBRANA PARA BORDO COMUNITARIO - 190021	JALPAN DE SERRA	OJO DE AGUA DE LOS MAR	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE00160200689586	CONSTRUCCION DE ANDADOR SEGUNDA ETAPA COLONIA LAS TERRAZAS - 189565	JALPAN DE SERRA	COL. LAS TERRAZAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCION	2016	\$ 397,748.00	\$ 397,748.00	\$ 397,748.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE001602006894149	REHABILITACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS AGUA FRIA - AGUA AMARGA - 5360	JALPAN DE SERRA	AGUA FRIA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCION	2016	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	METROS LINEALES	0	0.00	0.00
QUE00160200699583	OLA DE CAPTACION DE AGUA FLUVIAL - 185336	JALPAN DE SERRA	SOLEDAD DE GUADALUPE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016	\$ 191,670.00	\$ 191,670.00	\$ 191,670.00	\$ 128,220.43	\$ 128,220.43	\$ 128,220.43	\$ 128,220.43	66.90	\$ -	OTROS	0	0.00	100.00
QUE00160200704757	HUERTOS COMUNITARIOS - 189653	JALPAN DE SERRA	LA CERCADA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100.00	\$ -	OTROS	0	0.00	100.00
QUE00160200705074	MEJORAMIENTO DE AULA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE APLANADOS CANCELERIA PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN ESCUELA LUIS DOMINGUEZ OCHOA - 189037	JALPAN DE SERRA	LA ESPERANZA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	EDUCACION	EN EJECUCION	2016	\$ 80,500.00	\$ 80,500.00	\$ 80,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE00160200705075	SISTEMA DE RIEGO Y CIRCULADO DE HUERTOS COMUNITARIOS TANCYOYL - 189490	JALPAN DE SERRA	TANCYOYL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE00160200705076	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARIA - 184717	JALPAN DE SERRA	TANCYOYL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE00160200710512	REHABILITACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS TRAMO SABINO GRANDE - LIMON DE LA PEÑA - SAUCILLO - 5303	JALPAN DE SERRA	LIMON DE LA PEÑA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCION	2016	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	METROS LINEALES	0	0.00	0.00
QUE00160200710513	SISTEMA DE RIEGO Y CIRCULADO DE HUERTOS COMUNITARIOS MANZANILLOS - 189471	JALPAN DE SERRA	MANZANILLOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE00160200710514	SISTEMA DE RIEGO Y CIRCULADO DE HUERTOS COMUNITARIOS VALLE VERDE - 189530	JALPAN DE SERRA	VALLE VERDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE00160200710515	SISTEMA DE RIEGO Y CIRCULADO DE HUERTOS COMUNITARIOS - 189382	JALPAN DE SERRA	SAN JUAN DE LOS DURAN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE00160200715819	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA - 74711	JALPAN DE SERRA	EL LINDERO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	EDUCACION	EN EJECUCION	2016	\$ 837,105.00	\$ 837,105.00	\$ 837,105.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00
QUE00160200715820	SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EL LINDERO - 190073	JALPAN DE SERRA	EL LINDERO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016	\$ 74,542.00	\$ 74,542.00	\$ 74,542.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE00160200721305	CONSTRUCCION DE PRETEL - 185986	JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	URBANIZACION	EN EJECUCION	2016	\$ 340,000.00	\$ 340,000.00	\$ 340,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE00160200721306	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL - 189265	JALPAN DE SERRA	VALLE VERDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	EDUCACION	EN EJECUCION	2016	\$ 19,500.00	\$ 19,500.00	\$ 19,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE00160200721307	SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SALDIVENA - 190051	JALPAN DE SERRA	SALDIVENA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016	\$ 60,458.00	\$ 60,458.00	\$ 60,458.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE00160200721308	SISTEMA DE RIEGO Y CIRCULADO DE HUERTOS COMUNITARIOS SAN VICENTE - 189436	JALPAN DE SERRA	SAN VICENTE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE00160200726680	NIVELACION DE TIERRAS EN ESPACIO DE USO COMUNITARIO - 3929	JALPAN DE SERRA	ZOYAPILCA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	URBANIZACION	EN EJECUCION	2016	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE00160200726722	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO - 74725	JALPAN DE SERRA	MESA DEL SAUZ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCION	2016	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE00160200726723	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 5272	JALPAN DE SERRA	TANCYOYL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016	\$ 175,000.00	\$ 175,000.00	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE1616010623518	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 4292	JALPAN DE SERRA	TANCYOYL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	URBANIZACION	EN EJECUCION	2016	\$ 87,500.00	\$ 87,500.00	\$ 87,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE1616010623635	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 3754	JALPAN DE SERRA	TANCYOYL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE1616010624006	CONSTRUCCION DE ANDADOR TANCYOYL A ESPADAJUELA 1ERA ETAPA - 3177	JALPAN DE SERRA	TANCYOYL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCION	2016	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE1616010624522	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LA CRUZ) - 4177	JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	URBANIZACION	EN EJECUCION	2016	\$ 216,000.00	\$ 216,000.00	\$ 216,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE1616020647298	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO - 74747	JALPAN DE SERRA	PETZCOLA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCION	2016	\$ 232,500.00	\$ 232,500.00	\$ 232,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE16160200661745	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO - 74737	JALPAN DE SERRA	EL NARANJO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCION	2016	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ 71,690.35	\$ 71,690.35	\$ 71,690.35	\$ 71,690.35	29.87	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE00160200705072	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 189966	JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016	\$ 90,950.60	\$ 90,950.60	\$ 90,950.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	COMPUTADORAS	0	0.00	0.00
QUE16160200647297	CONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO-14120	JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016	\$ 122,750.00	\$ 122,750.00	\$ 122,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	0.00	0.00
QUE00160200715821	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA-2530	JALPAN DE SERRA	YERBABUENA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016	\$ 626,275.00	\$ 626,275.00	\$ 626,275.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE16160100624167	SERVICIOS INTEGRALES-5438	JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016	\$ 590,760.00	\$ 590,760.00	\$ 590,760.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE16160100623036	ADQUISICION DE MATERIAL EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS-5442	JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	EQUIPAMIENTO	0	0.00	0.00
QUE16160100623432	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LA CRUZ BLANCA)	JALPAN DE SERRA	LA CRUZ BLANCA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	URBANIZACION	EN EJECUCION	2016	\$ 195,250.00	\$ 195,250.00	\$ 195,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE00160200705077	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS-189217	JALPAN DE SERRA	YERBABUENA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	EDUCACION	EN EJECUCION	2016	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE16160200659367	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE- 14155	JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016	\$ 203,785.00	\$ 203,785.00	\$ 203,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE16160200658853	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO-14052	JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016	\$ 63,014.40	\$ 63,014.40	\$ 63,014.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00
QUE16160100623763	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS-4530	JALPAN DE SERRA	TANCOYOL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	EDUCACION	EN EJECUCION	2016	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE00160200694150	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO VALLE VERDE, EL POCITO, CARRIZAL DE LOS DURAN KM 0 AL KM 12+700 SUB. KM 1+3	JALPAN DE SERRA	CARRIZAL DE LOS DURAN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	TRANSPORTE Y VALIDADES	EN EJECUCION	2016	\$ 1,036,516.00	\$ 1,036,516.00	\$ 1,036,516.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	METROS LINEALES	0	0.00	0.00
QUE16160100623102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES-5449	JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	VEHICULOS	0	0.00	0.00
QUE00160200710516	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO EC KM 29+385 SAN JUAN DE LOS DURAN-189719	JALPAN DE SERRA	SAN JUAN DE LOS DURAN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	TRANSPORTE Y VALIDADES	EN EJECUCION	2016	\$ 466,855.00	\$ 466,855.00	\$ 466,855.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	METROS LINEALES	0	0.00	0.00
QUE00160200699535	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA-74704	JALPAN DE SERRA	ZOYAPILCA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	EDUCACION	EN EJECUCION	2016	\$ 712,895.00	\$ 712,895.00	\$ 712,895.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00
QUE00160200688665	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (RA. ETAPA VALLE VERDE)-3606	JALPAN DE SERRA	VALLE VERDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	METROS LINEALES	0	0.00	0.00
QUE15150400588039	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE DISTRIBUCION, LA CEIBA	JALPAN DE SERRA	LA CEIBA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2015	\$ 836,108.00	\$ 1,560,000.00	\$ 1,560,000.00	\$ 1,551,896.75	\$ 1,551,896.75	\$ 1,551,896.75	\$ 1,551,896.75	99.48	\$ -	METROS LINEALES	0	0.00	100.00
QUE15150400588044	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, TANCOYOL	JALPAN DE SERRA	TANCOYOL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2015	\$ 2,415,987.00	\$ 1,550,223.00	\$ 1,550,223.00	\$ 1,550,223.00	\$ 1,550,223.00	\$ 1,550,223.00	\$ 1,550,223.00	100.00	\$ -	METROS	0	0.00	100.00
QUE00160300732125	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EL EMBOCADERO	JALPAN DE SERRA	EL EMBOCADERO	RURAL	SUBSIDIOS	S061 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016	\$ 275,000.00	\$ 275,000.00	\$ 217,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	METROS	0	0.00	0.00
QUE00160300732126	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 1RA. ETAPA EN ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERETARO UNIDAD JALPAN.	JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	SUBSIDIOS	S061 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	EDUCACION	EN EJECUCION	2016	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 197,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	METROS	0	0.00	0.00
QUE00160300732128	CONSTRUCCION DE ANDADOR TANCOYOL A ESPADAJUELA 1RA. ETAPA, TANCOYOL	JALPAN DE SERRA	TANCOYOL	RURAL	SUBSIDIOS	S061 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	URBANIZACION	EN EJECUCION	2016	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 197,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	METROS	0	0.00	0.00
QUE00160300732129	NIVELACION DE TIERRAS EN ESPACIO DE USO COMUNITARIO, ZOYAPILCA.	JALPAN DE SERRA	ZOYAPILCA	RURAL	SUBSIDIOS	S061 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016	\$ 129,250.00	\$ 129,250.00	\$ 102,107.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	METROS	0	0.00	0.00
QUE00160300732130	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO DE USOS MULTIPLES, SAUCILLO	JALPAN DE SERRA	SAUCILLO	RURAL	SUBSIDIOS	S061 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 39,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE00160300732131	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO, VALLE VERDE.	JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	RURAL	SUBSIDIOS	S061 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	URBANIZACION	EN EJECUCION	2016	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 158,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	METROS	0	0.00	0.00
QUE00160300732132	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, COL. SANTA INES.	JALPAN DE SERRA	COL. SANTA INES	RURAL	SUBSIDIOS	S061 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016	\$ 80,494.49	\$ 80,494.49	\$ 63,590.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE00160300732133	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, COL. LA CRUZ BLANCA.	JALPAN DE SERRA	LA CRUZ BLANCA	RURAL	SUBSIDIOS	S061 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016	\$ 195,122.55	\$ 195,122.55	\$ 154,146.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00
QUE00160300732134	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, LA SANTA CRUZ.	JALPAN DE SERRA	COL. BARRIO DE LA SANTA CRUZ	RURAL	SUBSIDIOS	S061 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016	\$ 215,890.12	\$ 215,890.12	\$ 170,553.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	0.00	0.00

"Este programa es de carácter público, no patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

NOTA ACLARATORIA: LA DIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES SOLO DA SEGUIMIENTO A LOS FOLIOS FISM, QUE VINCLAN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CON LA MATRIZ DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS), CABE SEÑALAR QUE EL ESTATUS REAL DE LAS OBRAS SE REPORTA EN EL NIVEL FINANCIERO POR PARTIDA GENERICA.

ING. LUIS GUSTAVO PRIETO BALEON
DIRECTOR DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES
RUBRICA