

Con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal se informa sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con Recursos Presupuestarios Federales Transferidos al Municipio.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PRIMER TRIMESTRE 2017



I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:

2017
22 - QUERÉTARO ARTEAGA
09 - JALPAN DE SERRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO									AVANCE FINANCIERO										AVANCE FISICO			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mínistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE16160100623518	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 4292	JALPAN DE SERRA	TANCOYOL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	URBANIZACION	EN EJECUCION	2016	\$ -	\$ 87,500.00	\$ 87,500.00	\$ 86,990.00	\$ 86,990.00	\$ 86,990.00	\$ 86,990.00	99.42	\$ -	OTROS	449	100.00	100.00
QUE16160100624006	CONSTRUCCION DE ANDADOR TANCOYOL A ESPADAÑUELA TERA ETAPA - 3777	JALPAN DE SERRA	TANCOYOL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCION	2016	\$ -	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 249,656.75	\$ 249,656.75	\$ 249,656.75	\$ 249,656.75	99.86	\$ -	OTROS	449	100.00	100.00
QUE16160100624522	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LA CRUZ) - 4177	JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	URBANIZACION	EN EJECUCION	2016	\$ -	\$ 216,000.00	\$ 216,000.00	\$ 215,999.92	\$ 215,999.92	\$ 215,999.92	\$ 106,240.91	100.00	\$ -	OTROS	250	100.00	100.00
QUE16160200688662	REHABILITACION DE CAMINO MADROÑO LA ARENA - 189948	JALPAN DE SERRA	LA ARENA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCION	2016	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 149,985.13	\$ 149,985.13	\$ 149,985.13	\$ 149,985.13	99.99	\$ -	METROS LINEALES	60	100.00	100.00
QUE16160200694149	REHABILITACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS AGUA FRIA - AGUA AMARGA - 5360	JALPAN DE SERRA	AGUA FRÍA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCION	2016	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 92,508.19	\$ 92,508.19	\$ 92,508.19	\$ 92,508.19	61.67	\$ -	METROS LINEALES	225	100.00	70.00
QUE16160200694150	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO VALLE VERDE EL POCTO CARRIZAL DE LOS DURAN KN CERO AL KM DOCE MAS SETECIENTOS SUBTRAMO KM UNO MAS TRES - 189872	JALPAN DE SERRA	CARRIZAL DE LOS DURAN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCION	2016	\$ -	\$ 1,036,516.00	\$ 1,036,516.00	\$ 1,036,516.00	\$ 1,036,516.00	\$ 1,036,516.00	\$ 1,036,516.00	100.00	\$ -	METROS LINEALES	212	100.00	100.00
QUE16160200705075	SISTEMA DE RIEGO Y CIRCULADO DE HUERTOS COMUNITARIOS TANCOYOL - 189490	JALPAN DE SERRA	TANCOYOL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016	\$ -	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	100.00	\$ -	OTROS	25	100.00	100.00
QUE16160200710514	SISTEMA DE RIEGO Y CIRCULADO DE HUERTOS COMUNITARIOS VALLE VERDE - 189530	JALPAN DE SERRA	VALLE VERDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016	\$ -	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	100.00	\$ -	OTROS	25	100.00	100.00
QUE16160200710515	SISTEMA DE RIEGO Y CIRCULADO DE HUERTOS COMUNITARIOS - 189382	JALPAN DE SERRA	SAN JUAN DE LOS DURAN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016	\$ -	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	100.00	\$ -	OTROS	25	100.00	100.00
QUE16160200715820	SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EL LINDERO - 190073	JALPAN DE SERRA	EL LINDERO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016	\$ -	\$ 74,542.00	\$ 74,542.00	\$ 74,542.00	\$ 74,542.00	\$ 74,542.00	\$ 74,542.00	100.00	\$ -	OTROS	1	100.00	100.00
QUE16160300785637	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO - 239138	JALPAN DE SERRA	EL NARANJO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCION	2016	\$ -	\$ 238,968.00	\$ 238,968.00	\$ 238,968.00	\$ 238,968.00	\$ 238,968.00	\$ 238,968.00	100.00	\$ -	OTROS	480	100.00	100.00
QUE16160300787300	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CIRCULADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ BEDA OLVERA OLVERA - 369547	JALPAN DE SERRA	LOS CHARCOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	EDUCACION	EN EJECUCION	2016	\$ -	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	100.00	\$ -	OTROS	123	100.00	100.00
QUE16160300788535	INSTALACION Y HABILITACION DE TECNOLOGIAS INTERACTIVAS - 350099	JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016	\$ -	\$ 87,186.00	\$ 87,186.00	\$ 87,186.00	\$ 87,186.00	\$ 87,186.00	\$ 87,186.00	100.00	\$ -	OTROS	0	100.00	100.00
QUE16160300788536	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 350362	JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016	\$ -	\$ 73,259.14	\$ 73,259.14	\$ 73,259.14	\$ 73,259.14	\$ 73,259.14	\$ 73,259.14	100.00	\$ -	METROS CUADRADOS	0	100.00	100.00
QUE16160300788538	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 352616	JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016	\$ -	\$ 635,200.00	\$ 635,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	0	100.00	0.00
QUE16160300788541	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 353410	JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016	\$ -	\$ 197,304.86	\$ 197,304.86	\$ 197,304.86	\$ 197,304.86	\$ 197,304.86	\$ 197,304.86	100.00	\$ -	LOTE	0	100.00	100.00
QUE16160300788542	CONSTRUCCION DE PRETEL - 297161	JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	URBANIZACION	EN EJECUCION	2016	\$ -	\$ 339,810.00	\$ 339,810.00	\$ 339,810.00	\$ 339,810.00	\$ 339,810.00	\$ 339,810.00	100.00	\$ -	OTROS	125	100.00	100.00
QUE16160300788553	OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL LIMON DE LA PEÑA - 369364	JALPAN DE SERRA	LIMÓN DE LA PEÑA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016	\$ -	\$ 106,477.00	\$ 106,477.00	\$ 53,238.53	\$ 53,238.53	\$ 53,238.53	\$ 53,238.53	50.00	\$ -	OTROS	165	100.00	100.00
QUE16160300788555	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA LINDERO - 369454	JALPAN DE SERRA	EL LINDERO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	EDUCACION	EN EJECUCION	2016	\$ -	\$ 737,105.00	\$ 737,105.00	\$ 736,978.79	\$ 736,978.79	\$ 736,978.79	\$ 736,978.79	99.98	\$ -	METROS CUADRADOS	644	100.00	100.00
QUE16160300788557	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO - 296895	JALPAN DE SERRA	MESA DEL SAUZ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCION	2016	\$ -	\$ 238,968.00	\$ 238,968.00	\$ 238,968.00	\$ 238,968.00	\$ 238,968.00	\$ 238,968.00	100.00	\$ -	OTROS	480	100.00	100.00
QUE16160300788558	OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL OJO DE AGUA - 369376	JALPAN DE SERRA	OJO DE AGUA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016	\$ -	\$ 119,081.00	\$ 119,081.00	\$ 59,540.50	\$ 59,540.50	\$ 59,540.50	\$ 59,540.50	50.00	\$ -	OTROS	64	100.00	100.00
QUE16160300788560	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA - 302394	JALPAN DE SERRA	VALLE VERDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016	\$ -	\$ 886,381.00	\$ 886,381.00	\$ 886,381.00	\$ 886,381.00	\$ 886,381.00	\$ 886,381.00	100.00	\$ -	METROS LINEALES	184	100.00	100.00
QUE16160300788563	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PIEDRAS ANCHAS) - 4270	JALPAN DE SERRA	PIEDRAS ANCHAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	URBANIZACION	EN EJECUCION	2016	\$ -	\$ 570,406.00	\$ 570,406.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	250	100.00	100.00
QUE16160300788565	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA VEINTICUATRO DE FEBRERO - 369517	JALPAN DE SERRA	SABINO GRANDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	EDUCACION	EN EJECUCION	2016	\$ -	\$ 99,140.00	\$ 99,140.00	\$ 99,140.00	\$ 99,140.00	\$ 99,140.00	\$ 99,140.00	100.00	\$ -	PIEZAS	96	100.00	100.00
QUE16160300788566	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 297271	JALPAN DE SERRA	SALDIVENA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	URBANIZACION	EN EJECUCION	2016	\$ -	\$ 285,502.00	\$ 285,502.00	\$ 261,910.36	\$ 261,910.36	\$ 261,910.36	\$ 261,910.36	91.74	\$ -	OTROS	150	100.00	100.00
QUE16160300788570	REHABILITACION DE ALBERGUE ESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 369573	JALPAN DE SERRA	TANCOYOL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	EDUCACION	EN EJECUCION	2016	\$ -	\$ 99,434.00	\$ 99,434.00	\$ 99,434.00	\$ 99,434.00	\$ 99,434.00	\$ 99,434.00	100.00	\$ -	OTROS	429	100.00	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mínistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE1616030078851	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA TANCYOYL PRIMERA ETAPA - 369306	JALPAN DE SERRA	TANCYOYL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	368	100.00	0.00
QUE1616030078852	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGU - 298367	JALPAN DE SERRA	YERBABUENA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$ -	\$ 960,144.00	\$ 960,144.00	\$ 952,421.03	\$ 952,421.03	\$ 952,421.03	\$ 952,421.03	99.20	\$ -	OTROS	184	100.00	100.00
QUE17170100844389	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 20134	JALPAN DE SERRA	EL POCITO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017	\$ -	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	METROS CUADRADOS	5	100.00	0.00
QUE17170100844390	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO - 20805	JALPAN DE SERRA	LOS CHARCOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	SAIUD	EN EJECUCIÓN	2017	\$ -	\$ 311,000.00	\$ 311,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	24	100.00	0.00
QUE17170100844567	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA - 21341	JALPAN DE SERRA	GUAYABOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017	\$ -	\$ 675,000.00	\$ 675,000.00	\$ 8,870.74	\$ 8,870.74	\$ 8,870.74	\$ 8,870.74	1.31	\$ -	OTROS	35	100.00	30.00
QUE17170100844735	CONSTRUCCION DE PETRI PARA ESPACIO DE USO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA - 21022	JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	URBANIZACION	EN EJECUCIÓN	2017	\$ -	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	30	100.00	0.00
QUE17170100844736	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 22305	JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	URBANIZACION	EN EJECUCIÓN	2017	\$ -	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	20	100.00	0.00
QUE17170100844737	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE PIEDRA BOLA AHOGADA CON MORTERO - 22263	JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	METROS CUADRADOS	150	100.00	0.00
QUE17170100844738	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 21688	JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$ -	\$ 3,570,448.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	METROS LINEALES	80	100.00	0.00
QUE17170100844739	TERMINACION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE LA YERBABUENA - 20800	JALPAN DE SERRA	BARREALES	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 199,589.60	\$ 199,589.60	\$ 199,589.60	\$ 199,589.60	49.90	\$ -	OTROS	97	100.00	5.00
QUE17170100844740	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 20783	JALPAN DE SERRA	CARRERA DE TANCÁMA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	SAIUD	EN EJECUCIÓN	2017	\$ -	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	23	100.00	0.00
QUE17170100844742	CONSTRUCCION DE ANDADOR TANCYOYL ESPADAÑUELA SEGUNDA ETAPA - 19416	JALPAN DE SERRA	ESPADAÑUELA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017	\$ -	\$ 585,000.00	\$ 585,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	METROS LINEALES	12	100.00	0.00
QUE17170100844743	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 21657	JALPAN DE SERRA	LA ESPERANZA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	EDUCACION	EN EJECUCIÓN	2017	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	41	100.00	0.00
QUE17170100844744	SUSTITUCION DE DISPENSARIO MEDICO - 20743	JALPAN DE SERRA	GUAYABOS SAUCILLO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	SAIUD	EN EJECUCIÓN	2017	\$ -	\$ 395,000.00	\$ 395,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	17	100.00	0.00
QUE17170100844745	TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRAY JUNIPERO SERRA - 21762	JALPAN DE SERRA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	EDUCACION	EN EJECUCIÓN	2017	\$ -	\$ 975,000.00	\$ 975,000.00	\$ 120,721.05	\$ 120,721.05	\$ 120,721.05	\$ 120,721.05	12.38	\$ -	OTROS	64	100.00	40.00
QUE17170100844746	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO SEGUNDA ETAPA - 20825	JALPAN DE SERRA	MOCTEZUMAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	SAIUD	EN EJECUCIÓN	2017	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	30	100.00	0.00
QUE17170100844747	REHABILITACION DE CAMINO TANCYOYL OJO DE AGUA DE TANCYOYL - 21496	JALPAN DE SERRA	OJO DE AGUA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017	\$ -	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	40	100.00	0.00
QUE17170100844748	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO - 21116	JALPAN DE SERRA	OJO DE AGUA DEL LINDEO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	SAIUD	EN EJECUCIÓN	2017	\$ -	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	74	100.00	0.00
QUE17170100844749	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 21096	JALPAN DE SERRA	PIEDRAS ANCHAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	URBANIZACION	EN EJECUCIÓN	2017	\$ -	\$ 73,690.00	\$ 73,690.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	8	100.00	0.00
QUE17170100844750	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO - 21497	JALPAN DE SERRA	PUERTO DE ANIMAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 68,356.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	16	100.00	0.00
QUE17170100844751	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES FOTOVOLTAICOS - 20327	JALPAN DE SERRA	RÍO ADENTRO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$ -	\$ 559,895.00	\$ 559,895.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	14	100.00	0.00
QUE17170100844752	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE PIEDRA BOLA ASENTADA CON CHOY - 20006	JALPAN DE SERRA	SALDIVEÑA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017	\$ -	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	METROS CUADRADOS	5	100.00	0.00
QUE17170100844753	CONSTRUCCION DE DREN FLUVIAL - 19417	JALPAN DE SERRA	SALDIVEÑA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	METROS LINEALES	5	100.00	0.00
QUE17170100844754	TECHADO EN EL AREA DE PARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO GARCIA ROBLES - 21553	JALPAN DE SERRA	SALDIVEÑA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	EDUCACION	EN EJECUCIÓN	2017	\$ -	\$ 769,048.00	\$ 769,048.00	\$ 81,941.96	\$ 81,941.96	\$ 81,941.96	\$ 81,941.96	10.65	\$ -	OTROS	86	100.00	60.00
QUE17170100844755	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO - 21146	JALPAN DE SERRA	SALDIVEÑA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	SAIUD	EN EJECUCIÓN	2017	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	211	100.00	0.00
QUE17170100844756	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 21555	JALPAN DE SERRA	SAUCILLO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	EDUCACION	EN EJECUCIÓN	2017	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	37	100.00	0.00
QUE17170100844758	AMPLIACION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA TANCYOYL - 17804	JALPAN DE SERRA	SOLEDAD DE GUADALUPE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$ -	\$ 4,623,418.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	247	100.00	0.00
QUE17170100844759	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 20171	JALPAN DE SERRA	TANCÁMA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	URBANIZACION	EN EJECUCIÓN	2017	\$ -	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	2	100.00	0.00
QUE17170100844760	TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 21674	JALPAN DE SERRA	TANCÁMA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	EDUCACION	EN EJECUCIÓN	2017	\$ -	\$ 815,000.00	\$ 815,000.00	\$ 87,475.15	\$ 87,475.15	\$ 87,475.15	\$ 87,475.15	10.73	\$ -	OTROS	62	100.00	50.00
QUE17170100844761	REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FERNANDO ALTAMIRANO - 21626	JALPAN DE SERRA	TANCYOYL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	EDUCACION	EN EJECUCIÓN	2017	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	78	100.00	0.00
QUE17170100844762	REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA VEINTE DE NOVIEMBRE - 21699	JALPAN DE SERRA	YERBABUENA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	EDUCACION	EN EJECUCIÓN	2017	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	OTROS	53	100.00	0.00
QUE16160300732125	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EL EMBOCADERO	JALPAN DE SERRA	EL EMBOCADERO	RURAL	SUBSIDIOS	5061 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$ 275,000.00	\$ 274,320.40	\$ 274,320.40	\$ 274,320.40	\$ 274,320.40	\$ 274,320.40	\$ 274,320.40	100.00	\$0	METROS	0	0.00	100.00
QUE16160300732126	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 1RA. ETAPA EN ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERETARO UNIDAD JALPAN.	JALPAN DE SERRA	JALPAN DE SERRA	URBANO	SUBSIDIOS	5061 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	EDUCACION	EN EJECUCIÓN	2016	\$ 250,000.00	\$ 249,869.54	\$ 249,869.54	\$ 249,869.54	\$ 249,869.54	\$ 249,869.54	\$ 249,869.54	100.00	\$0	METROS	0	0.00	100.00
QUE16160300732128	CONSTRUCCION DE ANDADOR TANCYOYL A ESPADAÑUELA 1RA. ETAPA, TANCYOYL.	JALPAN DE SERRA	TANCYOYL	RURAL	SUBSIDIOS	5061 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	URBANIZACION	EN EJECUCIÓN	2016	\$ 250,000.00	\$ 249,656.76	\$ 249,656.76	\$ 249,656.76	\$ 249,656.76	\$ 249,656.76	\$ 249,656.76	100.00	\$0	METROS	0	0.00	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE16160300732129	NIVELACION DE TIERRAS EN ESPACIO DE USO COMUNITARIO, ZOYAPILCA.	JALPAN DE SERRA	ZOYAPILCA	RURAL	SUBSIDIOS	S061 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$ 129,250.00	\$ 129,098.02	\$ 129,098.02	\$ 129,098.02	\$ 129,098.02	\$ 129,098.02	\$ 129,098.02	100.00	\$0	METROS	0	0.00	100.00
QUE16160300732130	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO DE USOS MULTIPLES, SAUCILLO.	JALPAN DE SERRA	SAUCILLO	RURAL	SUBSIDIOS	S061 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$ 50,000.00	\$ 49,797.08	\$ 49,797.08	\$ 49,797.08	\$ 49,797.08	\$ 49,797.08	\$ 49,797.08	100.00	\$0	OTROS	0	0.00	100.00
QUE16160300732131	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, VALLE VERDE.	JALPAN DE SERRA	VALLE VERDE	RURAL	SUBSIDIOS	S061 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$ 200,000.00	\$ 199,651.56	\$ 199,651.56	\$ 199,651.56	\$ 199,651.56	\$ 199,651.56	\$ 199,651.56	100.00	\$0	METROS	0	0.00	100.00
QUE16160300732132	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, COL. SANTA INES.	JALPAN DE SERRA	COLONIA SANTA INES	RURAL	SUBSIDIOS	S061 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$ 80,494.49	\$ 64,681.60	\$ 64,681.60	\$ 64,681.60	\$ 64,681.60	\$ 64,681.60	\$ 785.47	100.00	\$0	OTROS	0	0.00	100.00
QUE16160300732133	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, COL. LA CRUZ BLANCA.	JALPAN DE SERRA	LA CRUZ BLANCA (MOVIMIENTO SOCIAL)	RURAL	SUBSIDIOS	S061 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$ 195,122.55	\$ 195,122.55	\$ 195,122.55	\$ 195,122.55	\$ 195,122.55	\$ 195,122.55	\$ 155,759.43	100.00	\$0	OTROS	0	0.00	100.00
QUE16160300732134	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, LA SANTA CRUZ.	JALPAN DE SERRA	COLONIA BARRIO DE LA SANTA CRUZ	RURAL	SUBSIDIOS	S061 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$ 215,890.12	\$ 184,912.94	\$ 184,912.94	\$ 184,912.94	\$ 184,912.94	\$ 184,912.94	\$ 184,912.94	100.00	\$0	OTROS	0	0.00	100.00
QUE17170100839017	EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTO DE RASTRO TIF, JALPAN DE SERRA.	JALPAN DE SERRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SUBSIDIOS	S260 PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$0	EQUIPAMIENTO	0	0.00	0.00

Este programa es de carácter público, no patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

NOTA ACLARATORIA: LA DIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES SOLO DA SEGUIMIENTO A LOS FOLIOS FISM, QUE VINCULA LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CON LA MATRIZ DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS), CABE SEÑALAR QUE EL ESTATUS REAL DE LAS OBRAS SE REPORTA EN EL NIVEL FINANCIERO POR PARTIDA GENERICA.

ING. LUIS GUSTAVO PRIETO BALEON
DIRECTOR DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES
RUBRICA